Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Қамқор жылу",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жубанова, дом № 31, к.303
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 121240018998

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110140011764

Договор (контракт) Договор №71 о закупках работ от 24.08.2016г

Номер документа	Дата составления
25	29.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 3-х водогрейных котлов марки КЕ-2,5-14 для Астанинского производственного участка			работа	1	19 177 558,00	19 177 558,00
				Итого	1	x	19 177 558,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Р.Тр / Кудайбергенов Б.Р.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / / Чермакова И.Ф.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ТОО "Қамқор жылу"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: ТОО "Қамқор жылу"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт 3-х водогрейных котлов марки КЕ-2,5-14 для Астанинского производственного участка**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2016 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		71	24.08.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 122 820							2 054 738	19 177 558
В отчётном месяце:		17 122 820						2 054 738	19 177 558
ИТОГО к оплате									**19 177 558**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО " Қамқор жылу"

Черманова И.Ф. _____

Директор по производству _____ Бидахметов А.К.

Технический директор _____ Сапиев С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Заказчик ТОО "Қамқор жылу"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"
Субподрядчик
Договор № 71 от "24" августа 2016 года

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Қамқор жылу"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт 3-х водогрейных котлов марки КЕ-2,5-14 для Астанинского производственного участка

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ КОТЛА КЕ-2,5-14С №1								
1.	ЕПР-НТ	Снятие и установка наружной обшивки котла / 66,5 м2 из листа б=3мм/	тн	1,65	314733,38	--	517736	--	--	--
					314733,38	--	517736	--	--	--
2.	ЕПР-НТ	Изготовление наружной обшивки котла / 66,5 м2 из листа б=3мм/	тн	1,65	152880,75	--	251489	--	--	--
					152880,75	--	251489	--	--	--
3.	Е0145-67-2	Разборка обмуровки футеровки котла /кирпич ШБ-5 - 1500 штук/	м3	2,55	1515,64	53,14	3865	136	9,90	25
					1462,50	20,25	3729	52	0,10	0
4.	С	Кирпич ШБ-5	шт	1500,00	63,62	--	95426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ЕПР-НТ	Выбивка оставшихся концов развальцованных труб из трубных отверстий изнутри барабана	10 концов	59,60	2942,78	--	175389	--	--	--
					2942,78	--	175389	--	--	--
6.	ЕПР-НТ	Демонтаж экранных труб котла	100кг	11,78	9725,51	--	114520	--	--	--
					9725,51	--	114520	--	--	--
7.	ЕПР-НТ	Демонтаж конвективных труб котла	100кг	12,80	10802,14	--	138246	--	--	--
					10802,14	--	138246	--	--	--

8.	ЕПР-НТ	Изготовление экранных труб котла	100кг	11,78	13709,02	--	161427	--	--	--
					13709,02	--	161427	--	--	--
9.	ЕПР-НТ	Изготовление конвективных труб котла	100кг	12,80	15252,19	--	195197	--	--	--
					15252,19	--	195197	--	--	--
10.	ЕПР-НТ	Монтаж экранных труб котла	100кг	11,78	22752,67	--	267917	--	--	--
					22752,67	--	267917	--	--	--
11.	ЕПР-НТ	Монтаж конвективных труб котла	100кг	12,80	25300,69	--	323798	--	--	--
					25300,69	--	323798	--	--	--
12.	С	Трубы котловые стальные б/ш диам 51х2,5мм	тн	2,46	161489,43	--	396831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: РЕМОНТ КОТЛА КЕ-2,5-14С №1 2641841

Раздел: РЕМОНТ КОТЛА КЕ-2,5-14С №2

13.	ЕПР-НТ	Снятие и установка наружной обшивки котла / 66,5 м2 из листа б=3мм/	тн	1,65	314733,38	--	517736	--	--	--
					314733,38	--	517736	--	--	--
14.	ЕПР-НТ	Изготовление наружной обшивки котла / 66,5 м2 из листа б=3мм/	тн	1,65	152880,75	--	251489	--	--	--
					152880,75	--	251489	--	--	--
15.	Е0145-67-2	Разборка обмуровки футеровки котла /кирпич ШБ-5 - 1500 штук/	м3	2,55	1515,64	53,14	3865	136	9,90	25
					1462,50	20,25	3729	52	0,10	0
16.	С	Кирпич ШБ-5	шт	1500,00	63,62	--	95426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ЕПР-НТ	Выбивка оставшихся концов развальцованных труб из трубных отверстий изнутри барабана	10 концов	59,60	2942,78	--	175389	--	--	--
					2942,78	--	175389	--	--	--
18.	ЕПР-НТ	Демонтаж экранных труб котла	100кг	11,78	9725,51	--	114520	--	--	--
					9725,51	--	114520	--	--	--
19.	ЕПР-НТ	Демонтаж конвективных труб котла	100кг	12,80	10802,14	--	138246	--	--	--
					10802,14	--	138246	--	--	--
20.	ЕПР-НТ	Изготовление экранных труб котла	100кг	11,78	13709,02	--	161427	--	--	--
					13709,02	--	161427	--	--	--
21.	ЕПР-НТ	Изготовление конвективных труб котла	100кг	12,80	15252,19	--	195197	--	--	--
					15252,19	--	195197	--	--	--

22.	ЕПР-НТ	Монтаж экранных труб котла	100кг	11,78	22752,67	--	267917	--	--	--
					22752,67	--	267917	--	--	--
23.	ЕПР-НТ	Монтаж конвективных труб котла	100кг	12,80	25300,69	--	323798	--	--	--
					25300,69	--	323798	--	--	--
24.	С	Трубы котловые стальные б/ш диам 51х2,5мм	тн	2,46	161489,43	--	396831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: РЕМОНТ КОТЛА КЕ-2,5-14С №2 2641841

Раздел: РЕМОНТ КОТЛА КЕ-2,5-14С №3

25.	ЕПР-НТ	Снятие и установка наружной обшивки котла / 66,5 м2 из листа б=3мм/	тн	1,65	314733,38	--	517736	--	--	--
					314733,38	--	517736	--	--	--
26.	ЕПР-НТ	Изготовление наружной обшивки котла / 66,5 м2 из листа б=3мм/	тн	1,65	152880,75	--	251489	--	--	--
					152880,75	--	251489	--	--	--
27.	Е0145-67-2	Разборка обмуровки футеровки котла /кирпич ШБ-5 - 1500 штук/	м3	2,55	1515,64	53,14	3865	136	9,90	25
					1462,50	20,25	3729	52	0,10	0
28.	С	Кирпич ШБ-5	шт	1500,00	63,62	--	95426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ЕПР-НТ	Выбивка оставшихся концов развальцованных труб из трубных отверстий изнутри барабана	10 концов	59,60	2942,78	--	175389	--	--	--
					2942,78	--	175389	--	--	--
30.	ЕПР-НТ	Демонтаж экранных труб котла	100кг	11,78	9725,51	--	114520	--	--	--
					9725,51	--	114520	--	--	--
31.	ЕПР-НТ	Демонтаж конвективных труб котла	100кг	12,80	10802,14	--	138246	--	--	--
					10802,14	--	138246	--	--	--
32.	ЕПР-НТ	Изготовление экранных труб котла	100кг	11,78	13709,02	--	161427	--	--	--
					13709,02	--	161427	--	--	--
33.	ЕПР-НТ	Изготовление конвективных труб котла	100кг	12,80	15252,19	--	195197	--	--	--
					15252,19	--	195197	--	--	--
34.	ЕПР-НТ	Монтаж экранных труб котла	100кг	11,78	22752,67	--	267917	--	--	--
					22752,67	--	267917	--	--	--
35.	ЕПР-НТ	Монтаж конвективных труб котла	100кг	12,80	25300,69	--	323798	--	--	--

				25300,69	--	323798	--	--	--
36. С	Трубы котловые стальные б/ш диам 51х2,5мм	тн	2,46	161489,43	--	396831	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
37. С	Трубы котловые стальные б/ш диам 51х2,5мм	тн	-2,38	98103,15	--	-233584	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: РЕМОНТ КОТЛА КЕ-2,5-14С №3								2408258

ИТОГО:

	7691939	408	76
	6448344	156	1

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	7691939

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	461518
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8153457
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	22314381
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	446289
Коммерческая скидка	5537850
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17222820
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2066738
Коммерческая скидка	112000
Итого с НДС	19177558

Заказчик:

Директор ТОО " Камкор жыпу" _____ Черманова И.Ф.

Директор по производству _____ Бидахметов А.К.

Технический директор _____ Сапиев С.Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" _____ Кульбаев Б.Р.