Форма 2

Подрядчик: ИП Макшаров

Наименование объекта: ГККП" Ясли-сад № 31" г. Павлодара

Акт

сдачи-приемки работ, выполненных в августе месяце 2011 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	614,68	29,02	2,02	17838	1242	17985	0,1741	107
		м2 кровли		27	0,32	16596	197	107	0,0028	2
2	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки по кровле и парапетам ktрр=0,4; ktрм=0,4; kзпр=0,4; kэкс=0,4; kзпм=0,4; kмат=0;	660,4	33,39	5,67	22050	3744	20235	0,17108	113
		м2		27,72	0,89	18306	588	107	0,00496	3
3	Е12-14-2	Устройство разуклонки из шлака	49,174	628,22	245,72	30892	12083	25002	2,71	133
		м3 утеплителя		382,5	92,25	18809	4536	107	0,45	22
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	614,68	184,24	15,94	113249	9798	26734	0,243	149
		м2 стяжки		34,65	5,96	21299	3663	107	0,0291	18
5	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30 ммК=15,000;	9220,2	7,26	0,14	66939	1291	1580	0,0009	8
		м2 стяжки		0,11	0,05	1014	461	107	0,0003	3
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по верху парапетов	43,32	184,24	15,94	7982	691	1884	0,243	11
		м2 стяжки		34,65	5,96	1501	258	107	0,0291	1
7	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 ммК=5,000;	216,6	7,26	0,14	1572	30	37	0,0009	–

	м2 стяжки		0,11	0,05	24	11	107	0,0003	–
8 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер по кровле и верху парапетов	658	24,75	0,22	16286	145	5138	0,0446	29
	м2 кровли		7,2	0,09	4738	59	107	0,0004	–
9 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	614,68	42,86	18,33	26345	11267	20665	0,138	85
	м2 кровли		24,53	6,86	15078	4217	107	0,0335	21
10 99-1-1	Рукан 21 ХПП -нижний слой	706,882	118,52		83777				
	м2								
11 99-1-2	Рукан 23 СКПн-верхний слой	694,588	160,84		111720				
	м2								
12 99-1-3	Газ-пропан	491,744	54,08		26596				
	кг								
13 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов по верху парапетов	43,32	42,86	18,33	1857	794	1457	0,138	6
	м2 кровли		24,53	6,86	1063	297	107	0,0335	1
14 99-1-1	Рукан 21 ХПП-нижний слой	49,818	118,52		5904				
	м2								
15 99-1-2	Рукан 23 СКПн-верхний слой	48,952	160,84		7874				
	м2								
16 99-1-3	Газ-пропан	34,656	54,08		1874				
	кг								
17 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	93,6	79,86	3,73	7474	349	4064	0,231	22
	м примыканий		39,15	1,4	3664	131	107	0,0068	1
18 99-1-1	Рукан 21 ХПП-нижний слой	117,936	118,52		13977				
	м2								
19 99-1-2	Рукан 23 СКПн-верхний слой	117,936	160,84		18969				
	м2								
20 99-1-3	Газ-пропан	44,928	54,08		2430				
	кг								
21 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с пристрелкой полосовой сталью	24,2	237,41	4,29	5746	104	1856	0,42	10
	м примыканий		69,98	1,6	1694	39	107	0,0078	–

22	99-1-1	Рукан 21 ХПП-нижний слой	м2	22,869	118,52	2710	
23	99-1-2	Рукан 23 СКПн-верхний слой	м2	22,869	160,84	3678	
24	99-1-1	Газ-пропан	кг	11,616	54,08	628	
		Всего прямые затраты				**598367**	**41538**	**673**
						103786	**14457**	**72**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				453042		
		Накладные расходы, тенге				126637		
		- заработная плата, тенге				18996		
		- трудоемкость, чел-ч				63		
		Стоимость демонтируемых материалов				121586		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43500		
		Всего				**768504**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**768504**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1499351**		
		- материалы, тенге				883885		
		- сметная заработная плата, тенге				267753		
		Налог(2%)				29987		
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1529338**		
		НДС(12%)				183521		
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1712859**		
		С понижающим коэффициентом				**546259**		
		Итого:				**1166600**		

Принял:
И.О директора ГККП "Ясли-сад № 31"

_____ **Сауленова Г.Д.**

Сдал:
ИП Макшаров

_____ **Макшаров М.К.**

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **от 8 августа 2011 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Сауленова Г.К. и. о. директора ГККП «Ясли-сад №31»
Члены комиссии:

Мунайтбасова С.Ж гл. бухгалтер ГККП «Ясли-сад №31»

Корякина Т.А. зам. директора по хоз. части ГККП «Ясли-сад №31»

Макшаров М.К. руководитель подрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания ГККП "Ясли-сад №31 г. Павлодар», по ул. Кутузова7/2 устройство кровли из наплавляемого рулонного материала «Рукан» в 2 слоя 614,68 кв.м.

Замечание_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Сауленова Г.К.
Члены комиссии:

гл. бухгалтер ГККП «Ясли-сад №31» Мунайтбасова С.Ж

зам. директора по хоз. части ГККП «Ясли-сад №31» Корякина Т.А.

руководитель подрядной организации Макшаров М.К.

МАКШАРОВ М.К.