Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Шубарколь комир",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Асфальтная, дом № 18 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020740000236
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140011764
Договор (контракт)	Договор возмездного оказания услуг№562/16 от 19.08.216г	

Номер документа	Дата составления
21	13.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт 2-х котлов Е-2,5-14Г (ДСЕ-2,5-14Г)			работа	1	11 653 600,00	11 653 600,00
				Итого	1	x	11 653 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: АО "Шубарколь комир"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: АО "Шубарколь комир"

Наименование объекта: Ремонт 2-х котлов Е-2,5-14Г (ДСЕ-2,5-14Г)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2016 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		562/16	19.08.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	10 405 000							1 248 600	11 653 600
В отчётном месяце:		10 405 000						1 248 600	11 653 600
ИТОГО к оплате									**11 653 600**

ЗАКАЗЧИК:
Президент
АО "Шубарколь комир"

Акбаев Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка _____ Алин Б.Е.

Форма N 2в

Заказчик АО "Шубарколь комир"

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"
Субподрядчик
Договор № 562/16 от "19" августа 2016 года

Наименование строительства и его адрес: АО "Шубарколь Комир"

Наименование обьекта: Ремонт 2-х котлов Е-2,5-14Г (ДСЕ-2,5-14Г)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЕПР-НТ	Доставка к месту производства работ оборудования и инструмента подсоединение эл.привода, переносок, валов, шлангов, вентилятора	котел	2,00	67439,79	--	134880	--	--	--
					67439,79	--	134880	--	--	--
2.	ЕПР-НТ	Осмотр элементов котлоагрегата с целью определения их состояния и загрязнения	котел	2,00	12015,14	--	24030	--	--	--
					12015,14	--	24030	--	--	--
3.	ЕПР-НТ	Сдача котлоагрегата после механической чистки производительностью 2,5 т/ч	котел	2,00	8294,32	--	16589	--	--	--
					8294,32	--	16589	--	--	--
4.	ЕПР-НТ	Очистка внутренних поверхностей верхнего барабана, уборка шлама и промывка водой	барабан	2,00	114337,57	--	228675	--	--	--
					114337,57	--	228675	--	--	--
5.	ЕПР-НТ	Очистка внутренних поверхностей нижнего барабана, уборка шлама и промывка водой	барабан	2,00	63951,53	--	127903	--	--	--
					63951,53	--	127903	--	--	--
6.	Ц0112-1-2	Труба под уровнемерную колонкум ф.32х3мм	м	2,44	342,60	24,90	836	61	2,00	5
					313,00	4,50	764	11	0,03	0
7.	ЕПР-НТ	Демонтаж газоплотных экранов котла	100 кг	12,12	10309,76	--	124954	--	--	--
					10309,76	--	124954	--	--	--
8.	ЕПР-НТ	Изготовление газоплотных экранов	100 кг	12,12	26472,06	--	320841	--	--	--

		котла								
					26472,06	--	320841	--	--	--
9.	ЕПР-НТ	Монтаж газоплотных экранов котла вальцовочным способом	100 кг	12,12	24340,34	--	295005	--	--	--
					24340,34	--	295005	--	--	--
10.	ЕПР-НТ	Демонтаж конвективного пучка котла	100 кг	12,27	12712,79	--	155986	--	--	--
					12712,79	--	155986	--	--	--
11.	ЕПР-НТ	Изготовление конвективного пучка котла	100 кг	12,27	17635,12	--	216383	--	--	--
					17635,12	--	216383	--	--	--
12.	ЕПР-НТ	Монтаж конвективного пучка котла вальцовочным способом	100 кг	12,27	29262,67	--	359053	--	--	--
					29262,67	--	359053	--	--	--
13.	СПРАЙС	Труба котловая ф51х2,5мм	тн	2,44	155604,99	--	379676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС	Электроды УОНИ ф.3-4мм	кг	100,00	93,89	--	9389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-1283	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	100,00	46,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-230	Кислород технический газообразный	м3	40,00	75,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0145-35-1	Демонтаж обмуровки	м3	7,80	1833,52	213,52	14301	1665	8,48	66
					1620,00	80,10	12636	625	0,39	3
18.	Е0145-35-1	Восстановление обмуровки	м3	7,80	5293,44	533,81	41289	4164	21,20	165
					4050,00	200,25	31590	1562	0,98	8
19.	ТПрайс.	Кирпич шамотный	шт	4500,00	52,36	--	235628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ЕПР-НТ	Снятие и установка наружной обшивки котла	тн	1,20	339912,04	--	407894	--	--	--
					339912,04	--	407894	--	--	--
21.	ЕПР-НТ	Изготовление наружной обшивки котла	тн	1,20	165111,21	--	198133	--	--	--
					165111,21	--	198133	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,50	15,50	0,05	752	2	0,03	1
					5,81	0,02	282	1	0,00	0
23.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	48,50	15,15	0,02	735	1	0,02	1

6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			4,16	--	202	--	--	--
24. С11011-4144	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,20	52970,00	--	63564	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
25. Е0145-49-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	кг	100,00	6,83	0,18	683	18	0,04	4
				6,26	0,07	626	7	0,00	0
26. С11011-361	Листы асбестоцементные плоские , толщина 10 мм	м2	5,00	476,00	--	2380	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

3367159	5912	243
2656426	2206	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	1880063
На общестроительные работы	49085
Всего накладных расходов:	1929148
Итого с накладными	5296307

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	317779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5614086
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15364631
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	307294
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15671925
Коммерческая скидка	5266925
Итого без НДС	10405000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1248600
Итого с НДС	11653600

Заказчик:

Президент АО "Шубарколь Комир"

_____ Акбаев Т.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" _____ Кульбаев Б.Р.

Начальник участка _____ Алин Б.Е.