Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.
Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**97 341 889**									
За отчетный месяц		**86 912 401**							**10 429 488**	**97 341 889**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование стройки -

Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т

выполненных работ за июнь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1					
		на общестроительные работы блока А					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	*м3 грунта*	**1317,0000**		**83,19**	**109559,35**
		Итого оплата труда:				**35,22**	**46387,80**
		Итого эксплуатация машин:				**75,53**	**99471,69**
		Накладные расходы	%	--		25,23	33222,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,67	11422,58
		Сметная стоимость:				**117,09**	**154204,85**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	*м3 грунта*	**99,0000**		**1322,74**	**130951,55**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**130951,55**
		Накладные расходы	%	--		870,97	86226,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,50	17374,22
		Сметная стоимость:				**2369,21**	**234551,92**
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	*м3 грунта*	**1416,0000**		**27,99**	**39630,86**
		Итого оплата труда:				**10,89**	**15414,11**
		Итого эксплуатация машин:				**27,99**	**39630,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		2,87	4064,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,89	11176,34
		Сметная стоимость:				**38,75**	**54871,77**
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	*м3 грунта*	**4248,0000**		**23,95**	**101730,69**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**39567,35**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**101730,69**
		Накладные расходы	%	8		6,75	28689,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	10433,59
		Сметная стоимость:				**33,16**	**140853,46**
5	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	*м3 основания*	**137,2500**		**4655,41**	**638955,64**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**143643,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**141623,33**
		Итого материалов:				**3030,80**	**415977,71**
		Накладные расходы	%	8		751,59	103156,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	59368,96
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**801480,98**
6	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Укатка щебня в грунт**	*м2 площади уплотнения*	**686,0000**		**61,64**	**42284,47**
		Итого оплата труда:				**52,20**	**35806,60**
		Итого эксплуатация машин:				**12,90**	**8846,13**
		Накладные расходы	%	8		35,75	24523,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	5344,65
		Сметная стоимость:				**105,18**	**72152,78**
14	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	*м3 грунта*	**594,0000**		**99,29**	**58980,85**
		Итого оплата труда:				**40,46**	**24035,81**
		Итого эксплуатация машин:				**92,72**	**55073,13**
		Итого материалов:				**0,07**	**42,56**
		Накладные расходы	%	8		29,14	17308,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	6103,13
		Сметная стоимость:				**138,71**	**82392,23**
15	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	*т*	**1069,2000**		**378,18**	**404350,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		31,54	33719,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		425,75	455214,06
		Сметная стоимость:				10,80	6414,82
16	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	*м3 грунта*	**594,0000**			
		Итого оплата труда:				5,13	3048,78
		Итого эксплуатация машин:				8,94	5310,32
		Итого материалов:				0,05	28,37
		Накладные расходы	%	8		3,62	2150,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1,15	685,20
		Сметная стоимость:				15,57	9250,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**1532858,29**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**323597,53**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**148516,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**2004972,29**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
17	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	*м3 основания*	**18,2400**			
		Итого оплата труда:				2657,24	48468,06
		Итого эксплуатация машин:				792,27	14451,06
		Итого материалов:				604,72	11030,17
		Накладные расходы	%	--		1508,58	27516,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,21	9707,45
		Сметная стоимость:				255,16	4654,04
18	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	*м3*	**13,2000**			
		Итого оплата труда:				3444,60	62829,55
		Итого эксплуатация машин:				15915,86	210089,33
		Итого материалов:				1048,19	13836,12
		Накладные расходы	%	--		645,65	8522,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14371,04	189697,78
		Сметная стоимость:				1204,76	15902,83
						1369,65	18079,37
						18490,27	244071,53

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**13,2000**		**110,00**	**1452,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	61,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	121,09
		Сметная стоимость:				**123,84**	**1634,65**
20	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	*м3*	**64,9600**		**19800,68**	**1286252,46**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**100202,21**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**64720,30**
		Итого материалов:				**17501,16**	**1136875,67**
		Накладные расходы	%	--		1619,39	105195,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713,61	111315,86
		Сметная стоимость:				**23133,68**	**1502764,05**
21	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	*м3*	**64,9600**		**60,00**	**3897,60**
		Накладные расходы	%	--		2,54	165,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,00	325,03
		Сметная стоимость:				**67,55**	**4387,89**
22	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,6482**		**168164,16**	**109004,01**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	4621,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	9090,06
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**122715,84**
23	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,2400**		**161060,59**	**38652,93**
		Накладные расходы	%	--		6828,97	1638,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,16	3223,35
		Сметная стоимость:				**181320,72**	**43515,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,5369**		**170440,95**	**91505,31**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	3879,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	7630,81
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**103015,95**
25	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,2821**		**169074,87**	**47701,09**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	2022,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	3977,89
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**53701,51**
26	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	*т*	**0,5590**		**193979,63**	**108434,61**
		Накладные расходы	%	--		8224,74	4597,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16176,35	9042,58
		Сметная стоимость:				**218380,72**	**122074,82**
27	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**2,1700**		**160605,23**	**348513,35**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	14776,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	29063,23
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**392353,54**
28	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	*т*	**2,3438**		**13188,94**	**30911,64**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**29242,81**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**1462,64**
		Итого материалов:				**275,40**	**645,47**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	16094,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	3760,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**50766,91**
29	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 под перегородки**	*м3*	**5,1000**		**20269,68**	**103375,34**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**11556,53**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**4042,72**
		Итого материалов:				**17397,94**	**88729,49**
		Накладные расходы	%	--		2005,04	10225,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,98	9088,08
		Сметная стоимость:				**24056,69**	**122689,11**
30	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**5,1000**		**110,00**	**561,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	23,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	46,78
		Сметная стоимость:				**123,84**	**631,57**
31	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	*шт. сборных конструкци*	**5,0000**		**1355,70**	**6778,52**
		Итого оплата труда:				**899,96**	**4499,81**
		Итого эксплуатация машин:				**731,77**	**3658,86**
		Накладные расходы	%	--		640,05	3200,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,66	798,30
		Сметная стоимость:				**2155,42**	**10777,09**
32	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	*шт. сборных конструкци*	**112,0000**		**1965,92**	**220183,58**
		Итого оплата труда:				**1331,73**	**149154,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1027,80**	**115113,57**
		Накладные расходы	%	--		945,43	105887,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,91	26085,71
		Сметная стоимость:				**3144,26**	**352157,14**
33	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	*м3*	**109,5000**		**35483,69**	**3885464,06**
		Накладные расходы	%	--		1504,51	164743,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2959,06	324016,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**39947,25**	**4374224,35**
34	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**109,5000**		**110,00**	**12045,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	510,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	1004,46
		Сметная стоимость:				**123,84**	**13560,16**
35	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	*м3*	**6,5000**		**18970,96**	**123311,26**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**10026,39**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**6476,02**
		Итого материалов:				**16671,44**	**108364,38**
		Накладные расходы	%	--		1584,21	10297,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1644,41	10688,69
		Сметная стоимость:				**22199,59**	**144297,33**
36	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**6,5000**		**110,00**	**715,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	30,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	59,63
		Сметная стоимость:				**123,84**	**804,94**
37	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,0830**		**160605,23**	**13330,23**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	565,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	1111,63
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**15007,07**
38	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	*т*	**0,0830**		**13188,94**	**1094,68**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1035,58**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**51,80**
		Итого материалов:				**275,40**	**22,86**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	569,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	133,17
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**1797,82**
43	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	*м3*	**78,8800**		**21646,53**	**1707478,29**
		Накладные расходы	%	--		917,81	72397,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,15	142390,03
		Сметная стоимость:				**24369,49**	**1922265,40**
44	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	*м3*	**30,9700**		**20427,87**	**632651,13**
		Накладные расходы	%	--		866,14	26824,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,52	52758,04
		Сметная стоимость:				**22997,53**	**712233,59**
45	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	*м3*	**155,9090**		**19360,38**	**3018457,49**
		Накладные расходы	%	--		820,88	127982,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,50	251715,21
		Сметная стоимость:				**21795,76**	**3398155,29**
46	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**265,7590**		**110,00**	**29233,49**
		Накладные расходы	%	--		4,66	1239,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	2437,84
		Сметная стоимость:				**123,84**	**32910,83**
51	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	*шт.*	**1286,0000**		**244,64**	**314607,04**
		Накладные расходы	%	--		10,37	13339,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	26235,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**275,41**	**354182,09**
56	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	*м3*	**1,9480**		**62743,34**	**122224,03**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	5182,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	10192,51
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**137598,83**
57	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**1,9480**		**110,00**	**214,28**
		Накладные расходы	%	--		4,66	9,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	17,87
		Сметная стоимость:				**123,84**	**241,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**12516606,81**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**721694,39**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**1059064,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**14297365,30**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0.000					
82	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**396,7800**		**5135,14**	**2037520,85**
		Накладные расходы	%	--		217,73	86390,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	169912,94
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**2293824,67**
83	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	*м2*	**71,6400**		**4618,93**	**330900,15**
		Накладные расходы	%	--		195,84	14030,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	27594,42
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**372524,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П15-5,П15д-5**	*м3*	**2,1200**		**32703,01**	**69330,38**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	2939,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	5781,60
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**78051,59**
86	С143021-1 Т143021-1	**Плиты балконные**	*м2*	**10,6600**		**4919,80**	**52445,07**
		Накладные расходы	%	--		208,60	2223,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,27	4373,50
		Сметная стоимость:				**5538,67**	**59042,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**2490196,45**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**105584,33**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**207662,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**2803443,24**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000					
106	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**14,9100**		**5135,14**	**76564,94**
		Накладные расходы	%	--		217,73	3246,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	6384,90
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**86196,19**
107	С121-040108-9906 21-040108-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**4,0500**		**7178,25**	**29071,91**
		Накладные расходы	%	--		304,36	1232,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,61	2424,36
		Сметная стоимость:				**8081,22**	**32728,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**3,2400**		**4618,93**	**14965,33**
		Накладные расходы	%	--		195,84	634,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	1247,99
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**16847,85**
109	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П11д-8**	*м3*	**0,3300**		**32703,01**	**10791,99**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	457,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	899,97
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**12149,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**131394,17**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**5571,11**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**10957,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**147922,50**

РАЗДЕЛ 15.Подкрановые пути

184	Е11-460801-0104 11-460801-0104 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	*звено длиной 12,5 м*	**11,0000**		**473466,64**	**5208133,07**
		Итого оплата труда:				**25893,39**	**284827,34**
		Итого эксплуатация машин:				**33012,87**	**363141,57**
		Итого материалов:				**426766,36**	**4694430,00**
		Накладные расходы	%	--		33786,55	371652,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40580,26	446382,81
		Сметная стоимость:				**547833,45**	**6026168,00**
185	Е11-460801-0201 11-460801-0201 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг**	*путь*	**1,0000**		**5420,90**	**5420,90**
		Итого оплата труда:				**4991,36**	**4991,36**
		Итого эксплуатация машин:				**249,81**	**249,81**
		Итого материалов:				**218,22**	**218,22**
		Накладные расходы	%	--		2872,97	2872,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		663,51	663,51
		Сметная стоимость:				**8957,38**	**8957,38**
186	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость включающей линейки**	*т*	**0,0050**		**346297,00**	**1731,48**
		Накладные расходы	%	--		14682,99	73,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,40	144,39
		Сметная стоимость:				**389858,39**	**1949,29**
187	Е11-460801-0401 11-460801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	*путь*	**1,0000**		**1563,51**	**1563,51**
		Итого оплата труда:				**1417,54**	**1417,54**
		Итого эксплуатация машин:				**277,49**	**277,49**
		Накладные расходы	%	--		816,94	816,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,44	190,44
		Сметная стоимость:				**2570,88**	**2570,88**
188	С124-010107-1301 24-010107-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тупиковый упор безударного типа**	*шт.*	**4,0000**		**247831,07**	**991324,28**
		Накладные расходы	%	--		10508,04	42032,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20667,13	82668,51
		Сметная стоимость:				**279006,24**	**1116024,94**
189	Е11-460801-0502 11-460801-0502 РСНБ РК 2015	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	*кран*	**1,0000**		**64318,97**	**64318,97**
		Итого оплата труда:				**42331,86**	**42331,86**
		Итого эксплуатация машин:				**28007,71**	**28007,71**
		Итого материалов:				**472,96**	**472,96**
		Накладные расходы	%	--		25143,50	25143,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7157,00	7157,00
		Сметная стоимость:				**96619,47**	**96619,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**6272492,21**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**442591,05**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**537206,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**7252289,92**

1	2	3	4	5	6	7	8

13

9200

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	*м3 грунта*	**1317,0000**		**83,19**	**109559,35**
		Итого оплата труда:				**35,22**	**46387,80**
		Итого эксплуатация машин:				**75,53**	**99471,69**
		Накладные расходы	%	--		25,23	33222,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,67	11422,58
		Сметная стоимость:				**117,09**	**154204,85**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	*м3 грунта*	**99,0000**		**1322,74**	**130951,55**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**130951,55**
		Накладные расходы	%	--		870,97	86226,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,50	17374,22
		Сметная стоимость:				**2369,21**	**234551,92**
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	*м3 грунта*	**1416,0000**		**27,99**	**39630,86**
		Итого оплата труда:				**10,89**	**15414,11**
		Итого эксплуатация машин:				**27,99**	**39630,86**
		Накладные расходы	%	--		7,89	11176,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	4064,58
		Сметная стоимость:				**38,75**	**54871,77**
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	*м3 грунта*	**4248,0000**		**23,95**	**101730,69**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**39567,35**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**101730,69**
		Накладные расходы	%	--		6,75	28689,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	10433,59
		Сметная стоимость:				**33,16**	**140853,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	*м3 основания*	**137,2500**		**4655,41**	**638955,64**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**143643,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**141623,33**
		Итого материалов:				**3030,80**	**415977,71**
		Накладные расходы	%	--		751,59	103156,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	59368,96
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**801480,98**
6	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Укатка щебня в грунт**	*м2 площади уплотнения*	**686,0000**		**61,64**	**42284,47**
		Итого оплата труда:				**52,20**	**35806,60**
		Итого эксплуатация машин:				**12,90**	**8846,13**
		Накладные расходы	%	--		35,75	24523,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	5344,65
		Сметная стоимость:				**105,18**	**72152,78**
14	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	*м3 грунта*	**594,0000**		**99,29**	**58980,85**
		Итого оплата труда:				**40,46**	**24035,81**
		Итого эксплуатация машин:				**92,72**	**55073,13**
		Итого материалов:				**0,07**	**42,56**
		Накладные расходы	%	--		29,14	17308,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	6103,13
		Сметная стоимость:				**138,71**	**82392,23**
15	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	*т*	**1069,2000**		**378,18**	**404350,06**
		Накладные расходы	%	--		16,03	17144,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,54	33719,56
		Сметная стоимость:				**425,75**	**455214,06**
16	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	*м3 грунта*	**594,0000**		**10,80**	**6414,82**
		Итого оплата труда:				**5,13**	**3048,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**5310,32**
		Итого материалов:				**0,05**	**28,37**
		Накладные расходы	%	--		3,62	2150,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,15	685,20
		Сметная стоимость:				**15,57**	**9250,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**1532858,29**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**323597,53**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**148516,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**2004972,29**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
17	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	*м3 основания*	**14,6500**		**2657,24**	**38928,57**
		Итого оплата труда:				**792,27**	**11606,80**
		Итого эксплуатация машин:				**604,72**	**8859,21**
		Итого материалов:				**1508,58**	**22100,74**
		Накладные расходы	%	--		532,21	7796,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,16	3738,03
		Сметная стоимость:				**3444,60**	**50463,42**
18	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	*м3*	**20,4000**		**15915,86**	**324683,51**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**21383,09**
		Итого эксплуатация машин:				**645,65**	**13171,19**
		Итого материалов:				**14371,04**	**293169,30**
		Накладные расходы	%	--		1204,76	24577,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,65	27940,85
		Сметная стоимость:				**18490,27**	**377201,46**
19	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**20,4000**		**110,00**	**2244,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	95,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	187,13
		Сметная стоимость:				**123,84**	**2526,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	*м3*	**100,8400**		**19800,68**	**1996701,00**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**155547,89**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**100467,90**
		Итого материалов:				**17501,16**	**1764817,47**
		Накладные расходы	%	--		1619,39	163299,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713,61	172800,04
		Сметная стоимость:				**23133,68**	**2332800,60**
21	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	*м3*	**100,8400**		**60,00**	**6050,40**
		Накладные расходы	%	--		2,54	256,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,00	504,55
		Сметная стоимость:				**67,55**	**6811,49**
22	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,6482**		**168164,16**	**109004,01**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	4621,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	9090,06
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**122715,84**
23	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,2400**		**161060,59**	**38652,93**
		Накладные расходы	%	--		6828,97	1638,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,16	3223,35
		Сметная стоимость:				**181320,72**	**43515,16**
24	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,7134**		**170440,95**	**121590,19**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	5155,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	10139,65
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**136885,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,3302**		**169074,87**	**55826,83**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	2367,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	4655,51
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**62849,40**
26	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	*т*	**0,5590**		**193979,63**	**108434,61**
		Накладные расходы	%	--		8224,74	4597,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16176,35	9042,58
		Сметная стоимость:				**218380,72**	**122074,82**
27	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**3,0690**		**160605,23**	**492897,45**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	20898,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	41103,70
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**554900,01**
28	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**1,7540**		**168164,16**	**294959,94**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	12506,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	24597,30
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**332063,54**
29	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	*т*	**5,1733**		**13188,94**	**68229,91**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**64546,38**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**3228,42**
		Итого материалов:				**275,40**	**1424,72**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	35525,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	8300,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**112055,59**
30	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 под перегородки**	*м3*	**5,1000**		**20269,68**	**103375,34**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**11556,53**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**4042,72**
		Итого материалов:				**17397,94**	**88729,49**
		Накладные расходы	%	--		2005,04	10225,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,98	9088,08
		Сметная стоимость:				**24056,69**	**122689,11**
31	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**5,1000**		**110,00**	**561,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	23,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	46,78
		Сметная стоимость:				**123,84**	**631,57**
32	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	*шт. сборных конструкций*	**5,0000**		**1355,70**	**6778,52**
		Итого оплата труда:				**899,96**	**4499,81**
		Итого эксплуатация машин:				**731,77**	**3658,86**
		Накладные расходы	%	--		640,05	3200,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,66	798,30
		Сметная стоимость:				**2155,42**	**10777,09**
33	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	*шт. сборных конструкций*	**91,0000**		**1965,92**	**178899,16**
		Итого оплата труда:				**1331,73**	**121187,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1027,80**	**93529,78**
		Накладные расходы	%	--		945,43	86033,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,91	21194,64
		Сметная стоимость:				**3144,26**	**286127,68**
34	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	*м3*	**87,1500**		**35483,69**	**3092403,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1504,51	131117,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2959,06	257881,72
		Сметная стоимость:				**39947,25**	**3481403,22**
35	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**87,1500**		**110,00**	**9586,50**
		Накладные расходы	%	--		4,66	406,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	799,44
		Сметная стоимость:				**123,84**	**10792,41**
36	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	*м3*	**8,0000**		**18970,96**	**151767,70**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**12340,17**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**7970,48**
		Итого материалов:				**16671,44**	**133371,54**
		Накладные расходы	%	--		1584,21	12673,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1644,41	13155,31
		Сметная стоимость:				**22199,59**	**177596,71**
37	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**8,0000**		**110,00**	**880,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	37,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	73,38
		Сметная стоимость:				**123,84**	**990,70**
38	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	*т*	**0,0670**		**160605,23**	**10760,55**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	456,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	897,34
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**12114,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	*т*	**0,0670**		**13188,94**	**883,66**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**835,95**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**41,81**
		Итого материалов:				**275,40**	**18,45**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	460,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	107,50
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**1451,25**
44	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	*м3*	**83,9740**		**21646,53**	**1817745,71**
		Накладные расходы	%	--		917,81	77072,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,15	151585,45
		Сметная стоимость:				**24369,49**	**2046403,58**
45	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	*м3*	**31,7030**		**20427,87**	**647624,76**
		Накладные расходы	%	--		866,14	27459,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,52	54006,72
		Сметная стоимость:				**22997,53**	**729090,78**
46	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	*м3*	**151,4500**		**19360,38**	**2932129,55**
		Накладные расходы	%	--		820,88	124322,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,50	244516,15
		Сметная стоимость:				**21795,76**	**3300968,00**
47	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**267,1270**		**110,00**	**29383,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,66	1245,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	2450,39
		Сметная стоимость:				**123,84**	**33080,24**
52	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	*шт.*	**1286,0000**		**244,64**	**314607,04**
		Накладные расходы	%	--		10,37	13339,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	26235,71
		Сметная стоимость:				**275,41**	**354182,09**
58	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	*м3*	**2,5280**		**62743,34**	**158615,16**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	6725,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	13227,24
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**178567,68**
59	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	*м3*	**2,5280**		**110,00**	**278,08**
		Накладные расходы	%	--		4,66	11,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	23,19
		Сметная стоимость:				**123,84**	**313,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**13114483,63**
Накладные расходы -			*Тенге*				**778147,97**
Сметная прибыль -			*Тенге*				**1111410,53**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**15004042,13**

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
84	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**389,5800**		**5135,14**	**2000547,84**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		217,73	84823,23
		Сметная стоимость:	%	8		428,23	166829,69
85	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	*м2*	**111,0000**		**5781,10**	**2252200,76**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		195,84	21738,53
		Сметная стоимость:	%	8		385,18	42755,18
86	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П15-5,П15д-5**	*м3*	**2,1200**		**4618,93**	**512701,23**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1386,61	2939,61
		Сметная стоимость:	%	8		2727,17	5781,60
88	С143021-1 Т143021-1	**Плиты балконные**	*м2*	**10,6600**		**5199,95**	**577194,94**
		Накладные расходы				**36816,79**	**78051,59**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**4919,80**	**52445,07**
		Сметная стоимость:	%	8		208,60	2223,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ						410,27	4373,50
			Тенге			**5538,67**	**59042,24**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**2635024,52**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**111725,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**219739,96**
							2966489,52

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
108	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**14,9400**		**5135,14**	**76718,99**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		217,73	3252,89
		Сметная стоимость:	%	8		428,23	6397,75
109	С121-040108-9906 21-040108-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**4,0500**		**5781,10**	**86369,63**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		304,36	1232,65
		Сметная стоимость:	%	8		598,61	2424,36
110	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	*м2*	**3,2400**		**8081,22**	**32728,93**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		195,84	634,53
		Сметная стоимость:	%	8		385,18	1247,99
111	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П11д-8**	*м3*	**0,3300**		**5199,95**	**16847,85**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1386,61	457,58
		Сметная стоимость:	%	8		2727,17	899,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ						**36816,79**	**12149,54**
			Тенге				**131548,22**
		Накладные расходы -					
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**5577,65**
			Тенге				**10970,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					
			Тенге				**148095,94**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

1	2	3	4	5	6	7	8
		на общестроительные работы блока В					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	*м3 грунта*	**1464,5000**		**83,19**	**121829,67**
		Итого оплата труда:				**35,22**	**51583,10**
		Итого эксплуатация машин:				**75,53**	**110612,22**
		Накладные расходы	%	--		25,23	36943,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,67	12701,88
		Сметная стоимость:				**117,09**	**171475,32**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	*м3 грунта*	**110,5000**		**1322,74**	**146163,10**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**146163,10**
		Итого эксплуатация машин:				870,97	96242,32
		Накладные расходы	%	--		175,50	19392,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**2369,21**	**261797,85**
		Сметная стоимость:					
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	*м3 грунта*	**1575,0000**		**27,99**	**44080,93**
		Итого оплата труда:				**10,89**	**17144,93**
		Итого эксплуатация машин:				**27,99**	**44080,93**
		Накладные расходы	%	--		7,89	12431,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	4520,98
		Сметная стоимость:				**38,75**	**61033,22**
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	*м3 грунта*	**4725,0000**		**23,95**	**113153,84**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**44010,29**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**113153,84**
		Накладные расходы	%	--		6,75	31910,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	11605,16
		Сметная стоимость:				**33,16**	**156669,63**