Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сырымского района" Западно- Казахстанская область,Республика Казахстан, ЗКО, Сырымский, Жымпиты, Казахстанская, дом № 8** — **011140002360**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РТК- Строй"** — **180240002385**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №180234/215

Номер документа	Дата составления
1	13.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт здания акимата с.Жымпиты			усл	1	489 000,00	489 000,00
				Итого	1	x	489 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мерат О. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сырымского района"
Подрядчик: ТОО "РТК-Строй"

Наименование строительсва: Ремонт здания акимата с.Жымпиты

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовнаие	код
		180234/215	29.11.2018				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1			Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт здания акимата с.Жымпиты	489 000	489 000								489 000

Заказчик:
Руководитель аппарата
ГУ "Аппарат акима Сырымского района" _____ **Сарсенов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Марат О.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сырымского района"
Подрядчик: ТОО "РТК-Строй"

Форма 2

Наименование стройки - Ремонт здания акимата с.Жымпиты
Наименование объекта - Ремонт здания акимата с.Жымпиты

Договор подряда (контракт) **№180234/215** от **29.11.2018**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительные работы				
1	1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	65,610	368,07	24149
			Накладные расходы			*142,66*	*9360*
			Сметная прибыль			*27,26*	*1789*
2	2	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,610	941,08	61744
			Накладные расходы			*340,78*	*22359*
			Сметная прибыль			*69,71*	*4574*
3	3	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	65,610	705,43	46283
			Накладные расходы			*217,46*	*14268*
			Сметная прибыль			*52,25*	*3428*
4	4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,600	35583,93	163686
			Накладные расходы			*13013,43*	*59862*
			Сметная прибыль			*2635,85*	*12125*
5	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,600	17276,43	27642
			Накладные расходы			*5051,06*	*8082*
			Сметная прибыль			*1279,74*	*2048*
6	6	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	0,608	39853,08	24231
			Сметная прибыль			*2952,08*	*1795*
7	7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	1,890	539,82	1020
			Накладные расходы			*209,23*	*395*
			Сметная прибыль			*39,99*	*76*
8	8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1,000	3118,71	3119
			Накладные расходы			*1190,79*	*1191*
			Сметная прибыль			*231,02*	*231*
9	9	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,890	4167,16	7876
			Накладные расходы			*1179,61*	*2229*
			Сметная прибыль			*308,68*	*583*
10	10	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,890	4416,12	8346
			Сметная прибыль			*327,12*	*618*
11	11	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,200	2053,99	2465
			Накладные расходы			*547,95*	*658*
			Сметная прибыль			*152,15*	*183*
12	12	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	35,280	3701,11	130575
			Накладные расходы			*400,13*	*14117*
			Сметная прибыль			*274,16*	*9672*
13	13	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	12,960	2453,37	31796
			Накладные расходы			*857,71*	*11116*
			Сметная прибыль			*181,73*	*2355*
14	14	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	12,960	480,60	6229
			Сметная прибыль			*35,60*	*461*
15	15	1217-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания. Смена**	шт.	6,000	121,46	729
			Накладные расходы			*47,08*	*282*
			Сметная прибыль			*9,00*	*54*
16	16	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Розетки. Смена**	шт.	6,000	453,04	2718
			Накладные расходы			*175,60*	*1054*
			Сметная прибыль			*33,56*	*201*
17	17	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	6,000	547,56	3285
			Сметная прибыль			*40,56*	*243*
18	18	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	6,000	412,56	2475
			Сметная прибыль			*30,56*	*183*
			ИТОГО:				**548369**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**144972**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**40620**
			Скидка подрядчик				**59369**
			Итого со скидкой				**489000**

Заказчик:
Руководитель аппарата
ГУ "Аппарат акима Сырымского района" _____ **Сарсенов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Марат О.М.**