Заказчик ГКП на ПХВ "Су Желісі" УЭ и КХ г.Алматы. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №90 от 01.06.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: ГКП на ПХВ "Су Желісі" УЭ и КХ г.Алматы. Ремонт производственного и административного здания Ауэзовского РЭУ по ул.Кабдолова,30

Наименование обьекта: Здание Ауэзовского РЭУ по ул.Кабдолова,30

А К Т N 1

приемки выполненных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт административного здания								
1.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	2100,00	71,83	32,96	150843	69209	0,24	508
					38,87	12,46	81634	26169	0,07	138
2.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2100,00	50,13	0,71	105266	1495	0,24	500
					43,14	0,10	90603	214	0,00	1
3.	Е0169-9-6	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	м	2100,00	11,25	0,37	23629	777	0,04	91
					7,76	0,06	16288	136	0,00	1
4.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	2100,00	22,96	--	48223	--	0,15	313
					22,96	--	48223	--	--	--
5.	С151601-341	Кабели силовые TTR 3x1,5 мм2	км	1,02	52100,00	--	53142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151601-342	Кабели силовые TTR 3x2,5 мм2	км	1,02	60500,00	--	61710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151601-438	Кабели TTR 5x10 мм2	1000м	0,10	571600,00	--	58303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-593 -12	Монтаж светильников 3-х рожковых	шт	80,00	508,80	285,00	40704	22800	1,00	80
					160,00	83,30	12800	6664	0,48	39
9.	С151702-2 9	Светильники 3-х рожковые	шт	80,00	861,00	--	68880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151706-7 4	Лампы энергосберегающие	шт	240,00	263,00	--	63120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-593 -2	Монтаж светильника герметичного	шт	4,00	275,20	159,00	1101	636	0,53	2
					84,40	45,70	338	183	0,27	1
12.	С151701-4	Светильники герметичные, закрытого типа	шт	4,00	970,00	--	3880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-7 4	Лампы энергосберегающие	шт	4,00	263,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-599 -9	Монтаж щитка осветительного	шт	4,00	1094,00	43,00	4376	172	3,00	12
					493,00	2,30	1972	9	0,01	0
15.	С151803-1 57	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	4,00	9460,00	--	37840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка, коробка соединительная	шт	160,00	34,71	--	5554	--	0,24	38
					34,71	--	5554	--	--	--
17.	С151801-1 6	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	10,00	264,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151801-1 5	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	45,00	242,00	--	10890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151801-1 54	Розетка штепсельная пластмассовая для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная	шт	50,00	226,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151802-1 8	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	55,00	70,00	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,11	16300,00	--	1712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	м	110,00	312,92	4,22	34422	464	1,02	113
					168,42	1,18	18526	130	0,00	0
23.	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 32 мм	м	175,00	354,36	4,25	62014	744	1,16	203
					191,13	1,20	33447	210	0,00	0
24.	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 40 мм	м	45,00	377,00	4,29	16965	193	1,05	47
					172,20	1,21	7749	55	0,00	0
25.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15 мм	м	110,00	101,20	0,92	11132	102	0,49	54
					100,28	0,15	11030	16	0,00	0
26.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	м	175,00	101,20	0,92	17710	162	0,49	86
					100,28	0,15	17548	26	0,00	0
27.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм	м	45,00	101,20	0,92	4554	42	0,49	22
					100,28	0,15	4512	7	0,00	0
28.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	43,00	182,30	14,75	7839	634	1,21	52
					167,55	2,33	7205	100	0,02	1
29.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	82,60	217,04	17,72	17928	1464	0,61	50
					92,77	6,65	7663	549	0,04	3
30.	С131204-45	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	413,00	566,00	--	233758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	12,00	896,35	9,34	10756	112	0,28	3
					41,15	3,51	494	42	0,02	0
32.	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	0,90	393,71	5,11	354	5	0,18	0
					27,20	1,90	24	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0109-61-12	Монтаж подставок под регистры сушилок из сортовой стали	т	0,03	22303,30	6340,15	580	165	74,98	2
					12964,72	177,59	337	5	0,83	0
34.	С12021-242	Стоимость металлоконструкций сушилок	т	0,03	162700,00	--	4230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	6,50	150,14	0,06	976	--	0,74	5
					110,43	0,02	718	--	0,00	0
36.	Е0116-15-2	Демонтаж вентилей диам. до 40 мм	1шт	14,00	108,53	14,51	1519	203	0,59	8
					94,02	5,82	1316	82	0,03	0
37.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	40,00	482,02	45,34	19281	1814	1,69	68
					270,30	18,20	10812	728	0,09	4
38.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	40,00	350,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	45,00	29,84	--	1343	--	0,14	6
					24,64	--	1109	--	--	--
40.	С130901-139	Вентиль радиаторный регулирующий	шт.	45,00	705,00	--	31725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	14,00	482,02	45,34	6748	635	1,69	24
					270,30	18,20	3784	255	0,09	1
42.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	12,00	623,00	--	7476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	922,00	--	1844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст	4,00	315,73	211,83	1263	847	0,73	3
					103,90	81,62	416	326	0,48	2
45.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	отверст	4,00	280,63	3,51	1123	14	1,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных			194,92	0,56	780	2	0,00	0
46.	Е0146-26-5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.45 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	35,00	220,37	109,40	7713	3829	0,61	21
					105,66	64,53	3698	2258	0,11	4
47.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	отверст	35,00	186,08	2,14	6513	75	1,09	38
					151,01	0,33	5285	12	0,00	0
48.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	330,00	11,64	--	3842	--	0,06	19
					11,36	--	3750	--	--	--
49.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	94,90	47,21	0,64	4480	61	0,33	32
					46,57	0,10	4420	10	0,00	0
50.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	32,00	81,73	1,15	2615	37	0,57	18
					80,58	0,18	2579	6	0,00	0
51.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	2,80	108,07	1,67	303	5	0,75	2
					106,39	0,27	298	1	0,00	0
52.	Е0116-7-10	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 100 мм	м	20,00	50,30	7,04	1006	141	0,28	6
					43,26	2,64	865	53	0,01	0
53.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	51,10	532,62	14,09	27217	720	1,89	96
					310,96	5,28	15890	270	0,03	1
54.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	14,50	439,92	9,13	6379	132	1,48	22
					246,38	3,41	3572	49	0,02	0
55.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	29,30	428,27	6,10	12548	179	1,21	35
					200,45	2,29	5873	67	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	32,00	567,85	7,68	18171	246	1,61	52
					267,91	2,89	8573	92	0,02	0
57.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	2,80	715,98	11,13	2005	31	1,40	4
					229,40	4,16	642	12	0,02	0
58.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	20,00	893,91	17,14	17878	343	1,28	26
					208,58	6,42	4172	128	0,03	1
59.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	1,00	286,07	7,35	286	7	1,91	2
					278,72	1,16	279	1	0,01	0
60.	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	1шт	1,00	907,46	104,15	907	104	2,99	3
					476,01	39,00	476	39	0,20	0
61.	С130902-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	11886,00	--	11886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	66,78	8,54	134	17	0,36	1
					58,24	3,33	116	7	0,02	0
63.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	9515,24	26,68	19030	53	1,04	2
					167,44	10,40	335	21	0,05	0
64.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	6,00	226,34	5,96	1358	36	1,43	9
					220,38	0,96	1322	6	0,01	0
65.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	6,00	677,44	6,17	4065	37	3,77	23
					607,36	1,04	3644	6	0,01	0
66.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	6,00	3570,00	--	21420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	6,00	5020,00	--	30120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0117-3-4	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	2,00	234,34	31,34	469	63	1,28	3
					203,01	11,65	406	23	0,06	0
69.	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	2,00	20245,48	97,92	40491	196	3,68	7
					583,65	36,40	1167	73	0,19	0
70.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	18,00	93,91	3,08	1690	55	0,61	11
					90,84	0,50	1635	9	0,00	0
71.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	18,00	485,24	3,52	8734	63	2,89	52
					451,36	0,55	8125	10	0,01	0
72.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	комплект	10,00	6050,00	--	60500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	23,00	199,28	19,64	4584	452	1,29	30
					179,65	3,06	4132	70	0,03	1
98.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	69,65	69,24	6,30	4823	438	0,46	32
					62,95	1,00	4384	70	0,01	1
99.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,69	425,44	22,33	719	38	1,28	2
					197,56	7,38	334	12	0,04	0
100.	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,69	5618,00	--	9494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	67,96	350,65	21,81	23830	1482	1,18	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2			181,80	7,60	12355	516	0,04	3
102.	С12061-71 3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	67,96	6389,00	--	434196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	13,50	135,88	6,13	1834	83	0,95	13
					129,76	0,96	1752	13	0,01	0
104.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	45,00	25,68	0,43	1155	20	0,16	7
					23,19	0,08	1044	4	0,00	0
105.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	45,90	2860,00	--	131274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0158-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	м	46,62	191,03	0,71	8906	33	0,41	19
					55,48	0,10	2586	5	0,00	0
107.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	44,46	908,00	62,66	40370	2786	3,85	171
					595,65	10,44	26483	464	0,06	3
108.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	44,46	305,28	7,07	13573	314	0,93	41
					150,31	2,68	6683	119	0,01	1
109.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	44,46	171,31	2,17	7617	97	0,54	24
					83,24	0,83	3701	37	0,00	0
110.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	16,00	296,61	27,87	4746	446	1,96	31
					268,74	2,68	4300	43	0,19	3
111.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	31,18	55,36	6,06	1726	189	0,36	11
					49,30	0,96	1537	30	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	31,18	414,67	118,48	12929	3694	1,03	32
					161,22	41,22	5027	1285	0,17	5
113.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	5,55	5610,00	--	31136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	25,63	4250,00	--	108928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1380,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	715,93	268,09	0,06	191934	46	0,26	187
					40,18	0,02	28764	13	0,00	0
118.	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	850,00	256,54	0,06	218063	55	0,20	171
					30,92	0,02	26284	16	0,00	0
119.	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	885,60	75,99	0,08	67298	74	0,28	251
					43,74	0,02	38741	16	0,00	0
120.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	134,20	16,07	0,86	2156	115	0,11	15
					15,21	0,13	2041	17	0,00	0
121.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	130,80	5,21	0,18	682	23	0,04	5
					5,04	0,02	659	2	0,00	0
122.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,05	5165,60	302,60	5424	318	3,96	4
					531,03	114,40	558	120	0,60	1
123.	Е0157-15-3	Устройство стяжек цементных площадью до 20 м2	1м2	10,50	212,11	12,95	2227	136	0,61	6
					83,91	2,04	881	21	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	134,20	864,42	5,66	116005	760	0,44	59
					62,19	2,14	8346	287	0,01	2
125.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	130,80	164,88	0,08	21567	11	0,09	12
					13,98	0,02	1828	2	0,00	0
126.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	92,30	107,82	9,76	9952	901	0,70	64
					98,06	1,54	9051	142	0,01	1
127.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	92,30	990,66	17,56	91438	1621	1,23	114
					184,24	8,52	17005	786	0,05	4
128.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	м2	109,00	981,61	2,43	106996	265	2,30	251
					354,02	0,91	38588	100	0,00	1
129.	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	18,00	75,99	0,08	1368	1	0,28	5
					43,74	0,02	787	--	0,00	0
130.	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой листами OSB в один слой без изоляции	м2	6,00	767,16	13,18	4603	79	2,43	15
					375,55	4,99	2253	30	0,03	0
131.	С11011-58-5	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердые, группа А, марка СТс-500, толщина 5 мм	1000м2	0,01	345200,00	--	4350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	12,00	165,80	1,86	1990	22	0,61	7
					94,25	0,70	1131	8	0,00	0
133.	Е0109-53-3	Демонтаж каркаса перегородок в душе	т	0,02	8553,07	416,06	128	6	57,00	1
					8137,01	85,90	122	1	0,39	0
134.	Е0163-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок	м2	3,15	11,92	0,97	38	3	0,07	0
					10,95	0,38	34	1	0,00	0
135.	Е0109-53-3	Монтаж каркаса перегородок	т	0,01	17322,99	787,43	177	8	109,25	1
					15595,93	153,40	159	2	0,81	0
136.	С12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,01	162700,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0110-7-2	Обшивка каркасных перегородок алюкобондом	м2	3,15	37,49	4,99	118	16	0,21	1
					29,66	1,90	93	6	0,01	0
138.	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2	3,21	1500,00	--	4820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0110-83-6	Заделка дверного проема с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	м2	2,01	2423,28	23,55	4871	47	4,30	9
					653,02	8,90	1313	18	0,05	0
140.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	296,61	27,87	297	28	1,96	2
					268,74	2,68	269	3	0,19	0
141.	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	4,00	110,67	7,66	443	31	0,76	3
					103,00	0,17	412	1	0,10	0
142.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	7,70	55,36	6,06	426	47	0,36	3
					49,30	0,96	379	7	0,01	0
143.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,10	622,41	36,80	6283	372	1,32	13
					202,84	13,91	2048	140	0,07	1
144.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,10	4250,00	--	42904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	20,00	69,71	1,28	1394	26	0,41	8
					62,82	0,21	1256	4	0,00	0
147.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций металлических дверей на входе в адм.здание	т	0,07	7937,04	733,28	556	51	49,26	3
					7151,08	257,71	501	18	1,17	0
148.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей в адм.здание	т	0,07	15737,07	1309,43	1102	92	94,42	7
					13706,24	460,20	959	32	2,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00 ---	-- ---	37400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ремонт административного здания								3402719

ИТОГО: 3402725 124337 4490
720784 43524 228

Накладные расходы :

На монтажные работы	71052
На общестроительные работы	465949
На металломонтажные работы	1730
На сантехнические работы	226358
Всего накладных расходов:	765089
Итого с накладными	4167814

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4167814
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10658848
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	213177
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10872025
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1304643
Итого с НДС	12176668

Принял: И.О Генеральный директор ТКП "Сушелі" Бактыгалиев Ш.И.

Технадзор Рахимов Е.С.

Сдал: Бадмаев О.О.

Начальник Ауэзовского РЭУ Койгельдинов М.Ж.

Заказчик ГКП на ПХВ "Су ЖеліСі" УЭ и КХ г.Алматы. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №90 от 01.06.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: ГКП на ПХВ "Су ЖеліСі" УЭ и КХ г.Алматы. Ремонт производственного и административного здания Ауэзовского РЭУ по ул.Кабдолова,30

Наименование обьекта: Здание Ауэзовского РЭУ по ул.Кабдолова,30

А К Т N 2

приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт административного здания								
73.	С131101-2-9	Мойки кухонная с тумбой	шт	8,00	11100,00	--	88800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	9,00	270,92	0,52	2438	5	1,66	15
					270,40	0,08	2434	1	0,00	0
75.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	9,00	1675,67	1,81	15081	16	0,81	7
					133,95	--	1206	--	--	--
76.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	18,00	270,92	0,52	4877	9	1,66	30
					270,40	0,08	4867	1	0,00	0
77.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	18,00	1768,11	1,81	31826	33	0,81	14
					133,95	--	2411	--	--	--
78.	Ц0136-2-4	Демонтаж машины стиральной автоматизированная, масса до 0,2 т	шт	2,00	1779,69	193,43	3559	387	10,00	20
					1586,25	48,38	3172	97	0,28	1
79.	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	шт	2,00	3800,35	386,87	7601	774	20,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3172,50	96,75	6345	194	0,56	1
80.	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	1счетчик	3,00	25,54	0,58	77	2	0,16	0
					24,96	--	75	--	--	--
81.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	1счетчик	3,00	5405,01	1,81	16215	5	0,47	1
					71,76	--	215	--	--	--
82.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	129,70	11,64	--	1510	--	0,06	7
					11,36	--	1474	--	--	--
83.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	20,00	11,77	--	235	--	0,06	1
					11,36	--	227	--	--	--
84.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	28,40	109,09	1,47	3098	42	0,69	20
					107,62	0,23	3057	7	0,00	0
85.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	26,10	134,63	3,02	3514	79	0,85	22
					131,60	0,48	3435	13	0,00	0
86.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	28,40	603,76	0,34	17147	10	0,73	21
					129,59	0,06	3680	2	0,00	0
87.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	26,10	716,01	0,44	18688	12	0,71	18
					124,80	0,08	3257	2	0,00	0
88.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	4,00	284,00	--	1136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	13,00	659,00	--	8567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	2860,43	10,63	2860	11	10,28	10
					1502,19	5,20	1502	5	0,03	0
91.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	2700,60	10,63	5401	21	0,91	2
					148,30	5,20	297	10	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	30,00	541,91	14,09	16257	423	1,89	57
					310,96	5,28	9329	158	0,03	1
93.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	9,00	576,47	9,13	5188	82	1,48	13
					246,38	3,41	2217	31	0,02	0
94.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30,00	677,57	6,10	20327	183	1,21	36
					200,45	2,29	6014	69	0,01	0
95.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	25,00	1203,89	7,68	30097	192	1,61	40
					267,91	2,89	6698	72	0,02	0
96.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	16,00	1678,86	11,13	26862	178	1,40	22
					229,40	4,16	3670	67	0,02	0
		Итого по разделу: Ремонт административного здания								331362
		Раздел: Проходная								
150.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	100,00	71,83	32,96	7183	3296	0,24	24
					38,87	12,46	3887	1246	0,07	7
151.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	100,00	50,13	0,71	5013	71	0,24	24
					43,14	0,10	4314	10	0,00	0
152.	Е0169-9-6	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	м	100,00	11,25	0,37	1125	37	0,04	4
					7,76	0,06	776	6	0,00	0
153.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	100,00	22,96	--	2296	--	0,15	15
					22,96	--	2296	--	--	--
154.	С151601-3	Кабели силовые TTR 3x1,5 мм2	км	0,05	52100,00	--	2657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
155.	С151601-3	Кабели силовые TTR 3х2,5 мм2	км	0,05	60500,00	--	3086	--	--	--
	42				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
156.	Ц0108-593	Монтаж светильников 2-х рожковых	шт	2,00	508,80	285,00	1018	570	1,00	2
	-12				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					160,00	83,30	320	167	0,48	1
157.	С151701-8	Светильники 2-х рожковые	шт	2,00	523,00	--	1046	--	--	--
	4				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
158.	С151706-7	Лампы энергосберегающие	шт	4,00	263,00	--	1052	--	--	--
	4				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0167-17-	Монтаж электроприборов и аппаратов	шт	4,00	34,71	--	139	--	0,24	1
	1	- выключатель, розетка, коробка			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		соединительная			34,71	--	139	--	--	--
160.	С151802-1	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	4,00	70,00	--	280	--	--	--
	8				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
161.	С151801-1	Коробка полиэтиленовая для	1000шт	0,01	16300,00	--	130	--	--	--
	32	установки выключателей,			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		переключателей и штепсельных			--	--	--	--	--	--
		розеток, тип Л48УХЛЗ								
162.	Ц0108-599	Монтаж щитка осветительного	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
	-9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
163.	С151803-1	Щиток осветительный на 6	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
	55	однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проходная								34049
		Раздел: Складские помещения								
164.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в	шт	4,00	199,28	19,64	797	79	1,29	5
		каменных стенах с отбивкой			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		штукатурки в откосах			179,65	3,06	719	12	0,03	0
165.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	м2	94,31	69,24	6,30	6530	594	0,46	43
		остекленных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					62,95	1,00	5936	94	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	21,50	350,65	21,81	7540	469	1,18	25
					181,80	7,60	3910	163	0,04	1
167.	С12061-71-3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	21,50	6389,00	--	137389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0109-61-10	Монтаж оконных решеток	т	0,29	10416,00	2758,98	3041	806	40,37	12
					6506,28	341,39	1900	100	1,69	0
169.	С12021-24-2	Стоимость решеток оконных	т	0,29	162700,00	--	47508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6,80	33,99	0,10	231	1	0,03	0
					4,67	0,06	32	--	0,00	0
171.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	6,80	141,06	0,30	959	2	0,02	0
					6,37	0,13	43	1	0,00	0
172.	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	м	17,92	191,03	0,71	3423	13	0,41	7
					55,48	0,10	994	2	0,00	0
173.	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	345,07	256,54	0,06	88526	22	0,20	69
					30,92	0,02	10671	6	0,00	0
174.	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	253,10	75,99	0,08	19233	21	0,28	72
					43,74	0,02	11072	5	0,00	0
175.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	23,10	5729,55	278,23	132353	6427	5,63	130
					807,04	94,10	18643	2174	0,39	9
176.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	77,00	277,65	4,70	21379	362	0,85	66
					144,24	1,12	11107	86	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен								
177.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	77,00	221,65	2,26	17067	174	0,70	54
					115,77	0,52	8915	40	0,03	3
178.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	77,00	465,60	3,06	35851	236	1,64	127
					275,08	0,83	21181	64	0,03	3
179.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей в тепловом пункте	т	0,21	7921,23	733,28	1695	157	49,26	11
					7151,08	257,71	1530	55	1,17	0
180.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей в тепловом пункте	т	0,21	15737,07	1309,43	3368	280	94,42	20
					13706,24	460,20	2933	98	2,44	1
181.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей в мастерской	т	0,13	7921,23	733,28	1022	95	49,26	6
					7151,08	257,71	922	33	1,17	0
183.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей в мастерской	т	0,13	15737,07	1309,43	2030	169	94,42	12
					13706,24	460,20	1768	59	2,44	0
184.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций ворот в цехе-складе	т	0,35	7921,23	733,28	2772	257	49,26	17
					7151,08	257,71	2503	90	1,17	0
186.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ворот в цехе-складе	т	0,35	15737,07	1309,43	5508	458	94,42	33
					13706,24	460,20	4797	161	2,44	1
187.	С12022-5	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	166300,00	--	166300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей между РМУ и Ауэзовским РЭУ	т	0,15	7921,23	733,28	1164	108	49,26	7
					7151,08	257,71	1051	38	1,17	0
189.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей между РМУ и Ауэзовским РЭУ	т	0,15	15737,07	1309,43	2313	192	94,42	14
					13706,24	460,20	2015	68	2,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей в складе	т	0,05	7921,23	733,28	420	39	49,26	3
					7151,08	257,71	379	14	1,17	0
192.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей в складе	т	0,05	15737,07	1309,43	834	69	94,42	5
					13706,24	460,20	726	24	2,44	0
193.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	7,78	--	47	--	0,06	0
					7,78	--	47	--	--	--
195.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка, коробка соединительная	шт	6,00	34,71	--	208	--	0,24	1
					34,71	--	208	--	--	--
196.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	3,00	264,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная	шт	3,00	226,00	--	678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	7,00	8,62	0,21	60	1	0,06	0
					8,40	0,05	59	--	0,00	0
199.	Ц0108-593-12	Монтаж светильников	шт	7,00	508,80	285,00	3562	1995	1,00	7
					160,00	83,30	1120	583	0,48	3
200.	С151702-29	Светильники	шт	7,00	861,00	--	6027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Складские помещения								907630
		Раздел: Мастерская								
201.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	199,28	19,64	199	20	1,29	1
					179,65	3,06	180	3	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	3,08	69,24	6,30	213	19	0,46	1
					62,95	1,00	194	3	0,01	0
203.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	3,08	350,65	21,81	1080	67	1,18	4
					181,80	7,60	560	23	0,04	0
204.	С12061-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,08	6389,00	--	19678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Мастерская								21171
		Раздел: Ремонт наружных сетей канализации от колодца №18 до колодца №2								
205.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	150,00	90,04	84,27	13505	12641	0,04	6
					5,76	31,17	864	4675	0,13	20
206.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,50	829,55	--	3733	--	5,26	24
					829,55	--	3733	--	--	--
207.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /уширения под приямки и колодцы/	м3	13,50	829,55	--	11199	--	5,26	71
					829,55	--	11199	--	--	--
208.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	15,00	794,99	--	11925	--	5,04	76
					794,99	--	11925	--	--	--
209.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	33,00	64,64	60,51	2133	1997	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,14	22,38	136	738	0,10	3
210.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	320,00	163,07	163,07	52183	52183	--	--
					--	32,61	--	10437	0,68	219
211.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	61,50	4,30	3,75	264	231	0,00	0
					0,51	1,29	31	80	0,00	0
212.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	121,50	64,64	60,51	7854	7352	0,03	4
					4,14	22,38	502	2719	0,10	12
213.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	213,00	163,07	163,07	34735	34735	--	--
					--	32,61	--	6947	0,68	146
214.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	м3	30,50	129,89	--	3962	--	1,02	31
					129,89	--	3962	--	--	--
215.	С143008-9 2	Песок природный	м3	30,50	990,00	--	30195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	121,50	8,75	8,75	1063	1063	--	--
					--	2,84	--	345	0,01	1
217.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	121,50	27,76	6,21	3373	755	0,15	18
					21,55	--	2618	--	--	--
218.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,07	20581,26	490,42	1338	32	68,20	4
					10094,30	184,60	656	12	0,98	0
219.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	318,50	444,44	7,88	141553	2510	0,23	74
					33,49	2,94	10666	935	0,02	5
220.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,50	1346,35	176,25	8751	1146	1,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					163,38	66,04	1062	429	0,35	2
221.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,07	107156,90	55231,58	6965	3590	328,90	21
					51428,31	14528,11	3343	944	61,34	4
222.	С130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	65,65	1521,00	--	99854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	км	0,07	4636,58	--	301	--	28,41	2
					4114,26	--	267	--	--	--
224.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3773,47	96,12	3773	96	19,37	19
					3013,94	36,40	3014	36	0,19	0
225.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	7,90	17136,36	1778,24	135377	14048	11,10	88
					1717,94	665,87	13572	5260	3,52	28
226.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	13400,00	--	67000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,24	163980,44	2110,17	39683	511	49,11	12
					8611,25	798,20	2084	193	4,21	1
228.	С12021-267	Стремянки	т	0,10	133700,00	--	13571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,90	33,99	0,10	269	1	0,03	0
					4,67	0,06	37	--	0,00	0
230.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	м2	7,90	260,80	0,55	2060	4	0,02	0
					11,78	0,23	93	2	0,00	0
231.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,05	232,96	4,41	14688	278	0,24	15
					39,71	1,66	2504	105	0,01	1
232.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	4,93	1592,88	116,58	7853	575	0,98	5
					131,56	44,20	649	218	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	29,00	388,93	--	11279	--	0,17	5
					26,31	--	763	--	--	--
234.	Е0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	29,00	245,12	--	7108	--	0,03	1
					16,92	--	491	--	--	--
235.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	7,90	2333,16	1138,07	18432	8991	7,72	61
					1195,09	426,16	9441	3367	2,25	18
236.	Е0166-6-5	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	м	65,00	232,24	0,21	15096	14	1,51	98
					232,03	0,08	15082	5	0,00	0
		Итого по разделу: Ремонт наружных сетей канализации от колодца №18 до колодца №2								771076
		Раздел: Ворота								
237.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций металлических ворот на въезде на территорию	т	0,37	7915,97	733,28	2961	274	49,26	18
					7151,08	257,71	2675	96	1,17	0
238.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,60	413,82	--	248	--	2,85	2
					413,82	--	248	--	--	--
239.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,60	5577,63	113,61	3347	68	5,07	3
					739,13	42,93	443	26	0,23	0
240.	Е0109-17-1	Установка столбов из труб 140х140х5мм	т	0,14	5043,03	2641,12	726	380	10,75	2
					1679,19	713,13	242	103	2,93	0
241.	С12021-237	СТолбы из квадратных труб 140х140х5мм	т	0,14	154400,00	--	22234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ворот при въезде на территорию	т	0,23	15737,07	1309,43	3620	301	94,42	22
					13706,24	460,20	3152	106	2,44	1
243.	С12022-5	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	166300,00	--	166300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	44,10	25,05	25,05	1105	1105	--	--
					--	17,54	--	773	0,40	18
		Итого по разделу: Ворота								200540

ИТОГО: 2265823 164484 1917

299376 44710 521

Накладные расходы :

На монтажные работы	13795
На общестроительные работы	232828
На металломонтажные работы	22388
На сантехнические работы	82752
Всего накладных расходов:	351763
Итого с накладными	2617518

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2617518
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6694093
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133882
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6827975
Налог на добавленную стоимость, 12 %	819357
Итого с НДС	7647332

Принял: И.О Ген.Директор ГКП на ПХВ "Су Желісі" Бактигалиев Ш.И.

Технадзор Адраимов Е.С.

Сдал: Бадмаев О.О.

Начальник Ауэзовского РЭУ Койгельдинов М.Ж.