ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства г.Шымкент."**

ИНЖЕНЕР : **ТОО "Royal Company"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Областной штаб ССО"**

Договор № 456 от 15.12..2017 г, дополнительное соглашение № 456/5 от 28 ноября 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : **"Строительство учебного блока, столовой, мастерских и спортзала к средней школе № 76 в г, Шымкент"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

24 мая 2019год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001г.	В отчётный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начало года	из них		на приобретение материалов	Другие дополнит. Расходы		
Стоимость строительно-монтажных работ	**15 189 597**	**1 627 457**	**5 247 648**	**15 189 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 627 457**	**15 189 597**
в том числе: оборудование					**0**	**0**	**0**				
Инжиниринговые услуги					**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
Авторский надзор					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего по стройке	**15 189 597**	**1 627 457**	**5 247 648**	**15 189 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 627 457**	**15 189 597**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

А.Пирагимов

Главный специалист: **К. Косаков**

ИНЖЕНЕР :
Зам. директора
ТОО "Royal Company"

А.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Обл.штаб ССО"

Н.Тынгозиев

Заказчик **ГУ «Управление строительства г.Шымкента"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Обл.Штаб ССО"**

Технадхор: **ТОО"Royal Company"**

Договор №456 от 15.12.2017г.Дополнение №456/5 от 28.11.2018г

Наименование строительства и его адрес: **Строительство учебного блока,столовой,мастерских испортзала к средней школе №76 в г.Шымкент**

Наименование обьекта: **Блока А(Учебный), Б,В и Г(столовая,мастерских и спортзала) и Благлустройство.**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	44,76	534,48	2,56	23923	115	19820	2,55	114		
				420,75	0,97	18833	43	105	-	-		
2	СПРАЙС лист стр.85	-Плитка клинкерная толщ.6,5мм м2	44,76	1408,94	-	63064	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	637,56	144,14	0,62	91900	395	52143	0,44	277		
				69,08	0,23	44043	147	118	-	1		
4	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов м2	496,36	959,23	43,81	476124	21744	223145	2,25	1118		
				396,91	31,25	197010	15509	105	0,14	71		
5	С11031-6143	-Плиты из экструзионного м2	24,818	8067	-	200207	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	м3 -Устройство теплоизоляции на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	- -	354,3 82,55	0,25 -	- -	- -	- -	0,46 -	- -
7	Е0115-51-1	м -Улучшенная штукатурка полимерцементным раствором по камню стен	496,36	330,21 108,9	1,96 0,45	163904 54054	972 223	56991 105	0,61 0,03	303 13
8	Е0115-53-1	м2 -Штукатурка полимерцементным раствором плоских откосов при ширине до 200мм	- -	135,74 57,38	0,6 0,23	- -	- -	- -	0,32 -	- -
9	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Отделка откосов декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Леонардо/ м2	- -	112,25 95,92	1,09 0,24	- -	- -	- -	0,51 -	- -
10	СПРАЙС лист стр.86	-Декоративная штукатурка "Леонардо" м2	592,8	302,71 -	- -	179449 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			1198571 313939	23226 15923			1813 85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1198571	-	-		-
	Материалы -		Тенге			173979	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	329862	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			442720	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			244707	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			352100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		176
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52815	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			93040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1643711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2074
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	382677	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1343711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2074
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	382677	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ и ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ БЛОК А								
11	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
		шт								
12	С151804-324-4 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	1	4189	-	4189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,5	-	3377	-	2851	1	22
				144	-	3168	-	90	-	-
		шт								
14	С151804-318-8 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	22	86	-	1892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	23	369,9	1,6	8508	37	7183	2	46
				347	-	7981	-	90	-	-
		шт								
16	С151804-319-5 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	23	299	-	6877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	СПрайс-лист-стр.33	Резистор постоянный непроволочный МЛТ-0,5-6,8	4	4,57	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
18	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	-	6440	-	3564	25	50
				1980	-	3960	-	90	-	-
		шт								
19	С151804-321-3 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	534	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	15	702,3	-	10535	-	9817	4	60
				648	-	9720	-	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П шт	15	59	-	885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0110-669-2	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: шт	1	980	1,6	980	2	855	5	5
		прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении		950	-	950	-	90	-	-
23	С151804-332 8 Изм. и доп. вып. 22	-Оповещатели модели LD-96 RED шт.	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
				39,6	12,2	1188	366	95	0,07	2
25	СПрайс-лист стр.23	-Трубы поливинилхлоридные диам.20мм м	30	7,01	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-409-1 ПРИМ.	-Прокладка миниканала по стенами колоннам с креплением скобами м	284	108,6	48,9	30842	13888	13976	0,22	62
				39,6	12,2	11246	3465	95	0,07	20
27	СПрайс-лист стр.21	-Миниканал 10х10мм м	284	10,37	-	2945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	314	27,7	2,1	8698	659	6026	0,1	31
				19,7	0,5	6186	157	95	-	1
29	СПрайс-лист стр.32	-Кабель телефонный марка КСПВ, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1м	294	7,32	-	2152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,02	41426	-	829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
31	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый шт	1	1938,7	-	1939	-	1659	12	12
				1843	-	1843	-	90	-	-
32	СПрайс-лист	-Усилитель "RAM-340"	1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Inter-M"									
	стр.34	шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
				1982	-	1982	-	90	-	-
		шт								
34	С151804-327-	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	5775	-	5775	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22	шт.								
35	Ц0110-348-3-	Установка микрофона	1	1394	144	1394	144	1175	7	7
		шт		1127	36	1127	36	101	0,21	-
36	СПрайс-лист-	Микрофон RM-01	1	-	-	-	-	-	-	-
	стр.34									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,4	-	665	-	640	2	4
				317	-	634	-	101	-	-
		шт								
38	СПрайс-лист-	Акустическая система 30Вт CS-730	2	-	-	-	-	-	-	-
	стр.34			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	-	1405	-	1309	4	8
				648	-	1296	-	101	-	-
		шт								
40	С151802-21 -	Коробка универсальная УК-2П	2	59	-	118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	245	246	0,22	1
				39,6	12,2	198	61	95	0,07	-
		м								
42	СПрайс-лист-	Трубы поливинилхлоридные диам.20мм	5	7,01	-	35	-	-	-	-
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	Ц0108-409-1-	Прокладка миниканала по стенам и колоннам с креплением скобами	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
	ПРИМ.			39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
		м								
44	СПрайс-лист-	Миниканал 20х12,5мм	20	14,33	-	287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.21									
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	480	0,1	3
				19,7	0,5	493	13	95	-	-
		м								
46	С151606-33	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	0,025	11300	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115880	17475			356
			Тенге			57039	4341			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8681	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			184177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70061	-		-

РАЗДЕЛ 4. БЛОК Б,В и Г

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

47	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	64,9270875	534,48	2,56	34702	166	28750	2,55	166
				420,75	0,97	27318	63	105	-	-
		м2								
48	СПРАЙС лист	-Плитка клинкерная толщ.6,5мм	64,9270875	1408,94	-	91478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.85	м2		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	639,743788	144,14	0,62	92215	397	52322	0,44	278
				69,08	0,23	44194	147	118	-	1
50	Е0115-82-1	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	713,7	964,63	43,81	688457	31265	320854	2,25	1608
	Изм. и доп. вып. 10, 12			396,91	31,25	283275	22300	105	0,14	103
51	С11031-6143	м2 -Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012/панели POLPAN/	35,685	8067	-	287871	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
52	Е0115-86-1	м3 -Устройство теплоизоляции на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	-	354,3	0,25	-	-	-	0,46	-
	Изм. и доп. вып. 10, 12		-	82,55	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-85-1	м -Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	50,04	163,66	0,21	8189	11	2996	0,33	16
	Изм. и доп. вып. 10, 12			57,03	-	2854	-	105	-	-
54	Е0115-88-1	м -Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	58,02	16,67	-	967	-	861	0,09	5
	Изм. и доп. вып. 10			14,13	-	820	-	105	-	-
55	Е0115-51-1	м шва -Улучшенная штукатурка полимерцементным раствором по камню стен	713,7	330,21	1,96	235672	1398	81945	0,61	436
				108,9	0,45	77722	321	105	0,03	19
56	Е0115-53-1	м2 -Штукатурка полимерцементным раствором плоских откосов при ширине до 200мм	-	135,74	0,6	-	-	-	0,32	-
			-	57,38	0,23	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0115-80-4	-Отделка откосов декоративной	-	112,25	1,09	-	-	-	0,51	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Леонардо/	-	95,92	0,24	-	-	-	-	-
		м2								
58	СПРАЙС лист стр.86	-Декоративная штукатурка "Леонардо"	713,7	302,71	-	216047	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1655599	33236			2509
			Тенге			436182	22832			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1655599	-	-		-
	Материалы -		Тенге			237217	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	459013	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			595396	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			353568	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			487728	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		244
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	73159	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			128600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2271927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2875
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	532173	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2271927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2875
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	532173	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ

ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ

59	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,54	6197,72	316,57	3347	171	2337	22,5	12
				3487,5	119,25	1883	64	120	0,58	-
		м3								
60	С11021-13 Изм. и доп. вып. 24	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,567	12436	-	7051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,54	573,75	28,11	310	15	87	0,78	-
				123,75	10,58	67	6	120	0,05	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен ламинированным ДСП толщиной 20 мм	30,71	1328,56	4,32	40800	133	4538	0,75	23
				121,5	1,64	3731	50	120	0,01	-
		м2								
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
63	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Крепление гимнастической стенки 2шт/	0,0304	147939,1	1826,1	4497	56	374	42,7	1
				8100	690,75	246	21	140	3,37	-
		т								
64	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0304	18000	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0106-11-7	-Крепление перекладины	0,00608	93997,62	304,24	572	2	212	198	1
				33075	114,75	201	1	105	0,56	-
		1т								
66	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00608	18000	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Крепление баскетбольного щита 2шт/	0,17364	147939,1	1826,1	25688	317	2137	42,7	7
				8100	690,75	1406	120	140	3,37	1
		т								
68	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				19,91	0,09	398	2	90	-	-
		шт								
69	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов	24	59,75	0,42	1434	10	626	0,16	4
				28,8	0,16	691	4	90	-	-
		шт								
70	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,01808	149300	-	2699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,19172	18000	-	3451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг поз.1,2	0,0198	70437,87	304,24	1395	6	204	58	1
				9675	114,75	192	2	105	0,56	-
		1т								
73	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0198	18000	-	356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0106-18-9	-Устройство бетонных вкладышей	0,28	11552,77	367,51	3235	103	688	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	617	39	105	0,68	-
75	Е0106-11-8	-Крепление волейбольной сетки	0,0715	70437,87	304,24	5036	22	735	58	4
		1т		9675	114,75	692	8	105	0,56	-
76	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0715	18000	-	1287	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0106-11-8	-Крепление гимнастического каната	0,03354	70437,87	304,24	2362	10	345	58	2
		1т		9675	114,75	324	4	105	0,56	-
78	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03354	18000	-	604	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0106-11-9	-Крепление гимнастического кольца	0,03226	64092,87	304,24	2068	10	117	20	1
		1т		3330	114,75	107	4	105	0,56	-
80	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03226	18000	-	581	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	107832	859			63
	Тенге	10557	325			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	105995	-	-		-
Материалы -	Тенге	77768	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9786	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16686	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1230	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1766	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7066	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124835	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11552	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1837	-	-		-
Материалы -	Тенге	733	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1095	-		-
Накладные расходы -	Тенге	986	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	148	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2992	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1243	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			127827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12795	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ БЛОКА Б,В								
81	Ц0111-93-1	-Аппаратура настенная, массой от 0,15 до0,2 т		3	2489,41	842,69	7468	2528	4702	9	27
					1534,5	207	4604	621	90	1,2	4
82	СПрайс-лист стр.38	-Камера уличная Effio DSP цветная Umbrella V325	шт	3	3430,85	-	10293	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0110-669-7	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: комплект преобразователей /излучатель, фотоприемник/	шт	6	1574,9	4,7	9449	28	8262	9	54
					1530	-	9180	-	90	-	-
84	СПрайс-лист стр.37	-Камера мини купольная CCD Super HAD цветная Umbrella E105	компл	6	1189,36	-	7136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	13	702,3	-	9130	-	8508	4	52
					648	-	8424	-	101	-	-
86	С151803-56	-Распределительная коробка РК 80x80x40	шт	13	92	-	1196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-лист стр.42	-Сигнальный видео разьем BNC18	шт	18	41,48	-	747	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс-лист стр.42	-Насадка на кабель BNC	шт	18	12,2	-	220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс-лист стр.42	-Разьем питания с терминалом NPC32	шт	9	79,29	-	714	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	Ц0108-409-2	-Прокладка миниканала по стенами колоннам с креплением скобами	шт	851	147,3	73	125352	62123	54813	0,29	247
	ПРИМ.				49,5	18,3	42125	15573	95	0,11	90
91	СПрайс-лист стр.21	-Миниканал 40x16мм	м	851	41,48	-	35295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
92	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	851	27,7	2,1	23573	1787	16331	0,1	85
				19,7	0,5	16765	426	95	-	2
		м								
93	СПрайс-лист-стр.43	Кабель мультифункциональный систем видеонаблюдения CCTV VSC7532	851	48,18	-	41005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			271577	66466			465
			Тенге			81097	16620			96
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			271577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97716	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96605	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			386044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			386044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111609	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА и БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
94	Е0101-24-2	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	448,2	9,24	9,24	4144	4144	1305	-	-
				-	3	-	1345	97	0,01	5
		м3								
95	Е0101-24-9 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	448,2	14,65	14,65	6565	6565	2067	-	-
				-	4,76	-	2131	97	0,01	4
		м3								
96	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м -	379,86	9,24	9,24	3512	3512	1106	-	-
				-	3	-	1140	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройстве корыта под покрытия								
97	Е0101-24-2	м3 -Разработка грунта в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	340,18	9,24 -	9,24 3	3145 -	3145 1021	990 97	- 0,01	- 4
98	Е0101-24-10 К=2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1300,18	15,82 -	15,82 5,14	20570 -	20570 6678	6478 97	- 0,01	- 13
99	Е0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	340,18	14,01 -	14,01 4,8	4764 -	4764 1631	1582 97	- 0,02	- 5
100	Е0101-130-7 К=3	м3 -Добавлятьза каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 25 см	340,18	4,18 -	4,18 1,26	1422 -	1422 428	415 97	- -	- -
101	Е0101-24-2	м3 -Восстановление растительного грунтабульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	448,2	9,24 -	9,24 3	4144 -	4144 1345	1305 97	- 0,01	- 5
102	Е0101-24-9 К=2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	448,2	14,65 -	14,65 4,76	6565 -	6565 2131	2067 97	- 0,01	- 4
103	Е0101-17-14	м3 -Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	121,802	39,71 1,87	37,82 11	4837 228	4606 1340	1520 97	0,01 0,04	2 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
104	С010333-А10-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	213,1535	68,94	-	14695	-	-	-	-
				13,79	-	2939	-	-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП1								
105	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)/толщ.13см/	1018	136,19	23,94	138644	24373	17649	0,03	34
				5	8,04	5090	8180	133	0,03	29
		м2								
106	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1018	-13,23	-	-13468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
107	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1018	409,28	15,35	416646	15628	14893	0,03	34
				5,94	5,06	6047	5151	133	0,02	18
		м2								
108	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1018	96,43	-	98164	-	27	-	-
				0,02	-	20	-	133	-	-
		м2								
109	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	460	207,34	6,63	95377	3050	67565	0,7	321
				108,68	1,76	49993	808	133	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 02									
110	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400/БР 100.30.15/ м3	19,78	10509	-	207868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП2					
111	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)/толщ.10см/ м2	69	136,19	23,94	9397	1652	1196	0,03	2
				5	8,04	345	554	133	0,03	2
112	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Исключать накаждый 1 см. изменения толщины слоя м2	69	-33,08	-	-2282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	69	332,3	-	22928	-	2271	0,14	10
				24,75	-	1708	-	133	-	-
114	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	75	180,91	6,63	13568	497	11016	0,7	52
				108,68	1,76	8151	132	133	0,01	-
115	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 м3	1,2	10366	-	12439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 4					
116	Е0101-17-14	-Разработка суглинка 2 группы	108,9	39,71	37,82	4325	4118	1359	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	204	1198	97	0,04	4
117	С010333-А10-1	Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	190,575	68,94	-	13138	-	-	-	-
		м3		13,79	-	2628	-	-	-	-
118	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из суглинка	99	95,48	73,75	9453	7302	4352	0,14	14
		т		21,38	11,67	2117	1155	133	0,04	4
119	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,5	813,56	68,13	13424	1124	749	0,14	2
		м3		21,38	12,76	353	211	133	0,04	1
120	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	166	180,91	6,63	30031	1101	24382	0,7	116
		м		108,68	1,76	18041	292	133	0,01	1
121	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	2,656	10366	-	27532	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1171546	118281			589
			Тенге			97862	36872			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1171546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134734	-		-
		Местные материалы -	Тенге			915122	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			27833	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			164297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1415994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		783
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159378	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1415994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		783
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159378	-		-
		РАЗДЕЛ 8. АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ОТМОСТКА, ДЕТ89								
122	Е0111-2-9	-Устройство бетонной подготовки	64,35	4946,1	-	318282	-	44878	3,66	236
		м3		567	-	36486	-	123	-	-
123	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	429	309,14	-	132619	-	14122	0,14	62
		м2		24,75	-	10618	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			450901	-			297
			Тенге			47104	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450901	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3692	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47104	-		-
		Местные материалы -	Тенге			400104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			540495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			540495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55954	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
124	У1-4-2	-Беседка тип I, строительные работы	5	39509,66	412,1	197548	2061	39485	39	195
		беседка		6468	112,8	32340	564	120	0,6	3
125	У1-49-4	-Урна типа 1, строительные	9	1718,71	57,07	15468	514	3653	2,2	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		369,6	16,92	3326	152	105	0,08	1
		урна								
126	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,7	58
				1605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
		скамья								
127	1907-5	-Щит пожарный ЩПД	1	5080	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
128	1907-3	-Огнетушитель углекислый ОУ-2 (ПО-31 м)	1	1840	-	1840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
129	1907-4	-Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	1	630	-	630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
130	1306-99	-Ящик для песка	1	4000	-	4000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Бум тип 1А(2ШТ)								
131	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,32	402,75	-	129	-	146	2,8	1
				402,75	-	129	-	113	-	-
		м3								
132	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,032	134,1	-	4	-	5	0,97	-
				134,1	-	4	-	113	-	-
		м3								
133	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,288	6036,37	95,97	1738	28	244	4,9	1
				771,75	36,25	222	10	105	0,18	-
		м3								
134	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб	0,029	4636,89	2285,57	134	66	57	9,35	-
				1579,5	617,13	46	18	90	2,34	-
		т								
135	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	5,132	375	-	1925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
136	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8497	92,94	0,07	79	-	54	0,37	-
				60,3	0,02	51	-	105	-	-
		м2								
137	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса	0,1	12519,64	327,33	1252	33	387	20,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бревен и пластин								
				3105	123,75	311	12	120	0,6	-
138	Е0115-165-1	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	2,862756	140,86	1,61	403	5	268	0,53	2
				88,65	0,61	254	2	105	-	-
139	Е0106-11-7	м2 -Установка крепежных деталей весом до 4 кг	0,00224	93997,62	304,24	211	1	78	198	-
				33075	114,75	74	-	105	0,56	-
140	С12041-133	1т -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00224	18000	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,28	245,44	3,82	314	5	59	0,21	-
				37,35	1,44	48	2	118	0,01	-
142	Е0101-165-2	м2 Бум тип 1Б(2ШТ) -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,32	402,75	-	129	-	146	2,8	1
				402,75	-	129	-	113	-	-
143	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,032	134,1	-	4	-	5	0,97	-
				134,1	-	4	-	113	-	-
144	Е106-1-13	м3 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,288	6036,37	95,97	1738	28	244	4,9	1
				771,75	36,25	222	10	105	0,18	-
145	Е0109-17-1	м3 -Монтаж стоек из труб	0,022452	4636,89	2285,57	104	51	44	9,35	-
				1579,5	617,13	35	14	90	2,34	-
146	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	т -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	3,932	375	-	1475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0115-172-3	м -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,651108	92,94	0,07	61	-	41	0,37	-
				60,3	0,02	39	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
148	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,1	12519,64	327,33	1252	33	387	20,1	2
				3105	123,75	311	12	120	0,6	-
		м3								
149	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	2,862756	140,86	1,61	403	5	268	0,53	2
				88,65	0,61	254	2	105	-	-
		м2								
150	Е0106-11-7	-Установка крепежных деталей весом до 4 кг	0,00224	93997,62	304,24	211	1	78	198	-
				33075	114,75	74	-	105	0,56	-
		1т								
151	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00224	18000	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,28	245,44	3,82	314	5	59	0,21	-
				37,35	1,44	48	2	118	0,01	-
		м2								
		Бум тип 1в								
153	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,16	402,75	-	64	-	73	2,8	-
				402,75	-	64	-	113	-	-
		м3								
154	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,016	134,1	-	2	-	2	0,97	-
				134,1	-	2	-	113	-	-
		м3								
155	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,144	6036,37	95,97	869	14	122	4,9	1
				771,75	36,25	111	5	105	0,18	-
		м3								
156	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб	0,010258	4636,89	2285,57	48	23	20	9,35	-
				1579,5	617,13	16	6	90	2,34	-
		т								
157	С130806-12	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	1,366	375	-	512	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м								
158	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	0,297482	92,94	0,07	28	-	19	0,37	-
				60,3	0,02	18	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
159	E0110-5-2	м2 -Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,05	12519,64	327,33	626	16	194	20,1	1
				3105	123,75	155	6	120	0,6	-
160	E0115-165-1	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	1,431378	140,86	1,61	202	2	134	0,53	1
				88,65	0,61	127	1	105	-	-
161	E0106-11-7	м2 -Установка крепежных деталей весом до 4 кг	0,00112	93997,62	304,24	105	-	39	198	-
				33075	114,75	37	-	105	0,56	-
162	C12041-133	1т -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00112	18000	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	E0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,64	245,44	3,82	157	2	29	0,21	-
				37,35	1,44	24	1	118	0,01	-
		м2 ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП II(ТП 320-44)(3ШТ)								
164	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,95	402,75	-	1994	-	2253	2,8	14
				402,75	-	1994	-	113	-	-
165	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,03	134,1	-	406	-	459	0,97	3
				134,1	-	406	-	113	-	-
166	E0106-1-15	м3 -Устройство фундаментных плит бетонных плоских БМ В10	1,92	4606,15	100,65	8844	193	372	0,97	2
				146,25	38,03	281	73	105	0,19	-
167	E0109-61-12	м3 -Монтаж лианы для лазания	0,16215	20925,11	5486,63	3393	890	1802	65,2	11
				12195	153,68	1977	25	90	0,66	-
168	C12021-245 Изм. и доп. вып. 25	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,16215	143295	-	23235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	E0115-172-4	т -Масляная окраска решеток,	4,70235	140,64	0,07	661	-	533	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	508	-	105	-	-
		м2								
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП III(ТП 320-44)(2шт)								
170	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,3	402,75	-	1329	-	1502	2,8	9
				402,75	-	1329	-	113	-	-
		м3								
171	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	134,1	-	308	-	349	0,97	2
				134,1	-	308	-	113	-	-
		м3								
172	Е0106-1-15 -	Устройство фундаментных плит бетонных плоских БМ В10	1	4606,15	100,65	4606	101	193	0,97	1
				146,25	38,03	146	38	105	0,19	-
		м3								
173	Е0109-61-12-	Монтаж лианы для лазания	0,07876	20925,11	5486,63	1648	432	875	65,2	5
		т		12195	153,68	960	12	90	0,66	-
174	С12021-245 -	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,07876	143295	-	11286	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,28404	140,64	0,07	321	-	259	0,65	1
				108	0,02	247	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			357247	5965			342
			Тенге			56266	1375			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			11550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			11550	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15489	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63933	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3110	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3530	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3911	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3911	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4146	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			447397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67463	-		-

РАЗДЕЛ 10. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ И БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0101-17-14-	Разработка суглинка 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	204,6	39,71	37,82	8125	7737	2554	0,01	3
				1,87	11	383	2250	97	0,04	8
		м3								
177	С010333-А10-1	Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	358,05	68,94	-	24684	-	-	-	-
				13,79	-	4937	-	-	-	-
		т								
178	Е0127-14-2	Устройство подстилающихи выравнивающих слоев оснований из суглинка	186	95,48	73,75	17760	13718	8176	0,14	27
				21,38	11,67	3977	2170	133	0,04	8
		м3								
		ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА(2ШТ)								
179	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах	2	282,6	-	565	-	639	1,86	4
	Т.Ч.3.192			282,6	-	565	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,8	площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/								
180		м3 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1 134,1	- -	268 268	- -	303 113	0,97 -	2 -
181		м3 Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,648	6036,37 771,75	95,97 36,25	3912 500	62 23	550 105	4,9 0,18	3 -
182		м3 Е0109-53-3 -Монтаж стоек из труб	0,18762	16367,84 14670	681,42 132,75	3071 2752	128 25	2500 90	95 0,65	18 -
183	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,18762	143295 -	- -	26885 -	- -	- -	- -	- -
184		т Е0115-172-4-Двухслойная окраска решеток, переплетов, труб диам. менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,44	140,64 108	0,07 0,02	765 588	- -	617 105	0,65 -	4 -
		м2 КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА тип IV								
185		Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	540	145,53 5	33,28 11,49	78587 2700	17972 6203	11841 133	0,03 0,04	18 22
186	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	м2 -Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	540	-33,08 -	- -	-17861 -	- -	- -	- -	- -
187		м2 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуароводнослойных из асфальтобетонной песчаной смеси толщиной 3 см	540	309,14 24,75	- -	166934 13365	- -	17775 133	0,14 -	78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
188	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
				2739	191,76	5478	384	105	0,94	2
		стойка								
189	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
				2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	-
		стойка								
190	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
		комплект								
191	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			499438	42721			253
			Тенге			46489	11454			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47089	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196424	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			24684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7811	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54899	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			594955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		325
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67219	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
192	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом вестественном грунте	38	56,94	12,39	2164	471	2414	0,32	12
				44,55	4,7	1693	179	129	0,02	1
		яма								
193	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	38	151,76	-	5767	-	7346	0,82	31
				149,85	-	5694	-	129	-	-
		шт								
194	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, карагач,/, без кома, высотой 1,5 м	38	649	-	24662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
195	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	393	23,16	6,06	9102	2382	10106	0,12	47
				17,1	2,84	6720	1114	129	0,01	4
		м								
196	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	393	66,92	-	26298	-	33764	0,4	159
				66,6	-	26174	-	129	-	-
		м								
197	С143012-48	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /лигуструм/, без кома	1179	81	-	95499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			163491	2852			249
			Тенге			40281	1293			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41574	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49619	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			230149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49619	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3992083	311080			6937
			----			---	---			---
			Тенге			1186815	111033			496
		Стоимость оборудования -	Тенге			11550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			11550	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			387458	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			570222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1018
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181669	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4435892	-	-		-
		Материалы -	Тенге			832848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1123693	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1054902	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2246948	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			52517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1243280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5079923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1310185	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15059	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			176836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17093	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3911	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3911	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5247897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1208947	-		
		ИТОГО:					3716656	743834		18973
							1171760	254947		1193

Всего накладных расходов:	1215596
Итого с накладными	4932252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	315645
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5247897
Итого с временными, 1,5 %	5326616
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	5363902
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5385358
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5439212
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	15924597
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	318492
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16243089
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1949170
Итого с НДС	18192259

ИТОГО к оплате с учетом пониж.коэф. К=0,83494836 15189597

В том числе НДС - 1627457

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Областной штаб ССО»

Директор: _____ Н.Тынгозиев

ИНЖЕНЕР: _____ Т.Мусаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Royal Company»

Зам. Директора: _____ А.Ахметов