ИП Макшаров М.К.

Наименование объекта: ГУ Детский дом "УМІТ" , ул. Сатпаева, 6 г. Экибастуз

Цены Павлодарской обл.

Форма 2В

Акт №1

сдачи-приемки работ, выполненных в июне месяце 2012 г.

ремонт мягкой кровли

20 июня 2012 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.2012)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	526	29,02	2,02	15265	1063	15376	0,1741	291
		м2 кровли		27	0,32	14202	168	107	0,0028	5
2	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки по кровле и парапетам ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	526	33,39	5,67	17563	2982	16102	0,17108	291
		м2		27,72	0,89	14581	468	107	0,00496	5
3	Е12-14-2	Устройство теплоизоляции из сыпучих материалов	200	628,22	245,72	125644	49144	101597	2,71	291
		м2 утеплителя		382,5	92,25	76500	18450	107	0,45	5
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	526	193,43	19,93	101744	10483	29607	0,4277	714
		м2		39,85	7,45	20961	3919	119	0,0124	21
5	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	526	24,75	0,22	13019	116	4103	0,0446	23
		м2 кровли		7,2	0,09	3787	47	107	0,0004	0
6	Е12-1-5	Устройство кровель скатных в два слоя из наплавляемых материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	972	64,94	22,91	63122	22269	38263	0,1587	154
		м2 кровли		28,21	8,58	27420	8340	107	0,04188	41
7	Цена изгот.	Рукан 10 ХПП-нижний слой	2197	85		187798				
8	Е12-1-5	Устройство кровель скатных в один слой из наплавляемых материалов	972	64,94	22,91	63122	22269	38263	0,1587	154
		м2 кровли		28,21	8,58	27420	8340	107	0,04188	41
9	Цена изгот.	Рукан 12 СКП-верхний слой	1117,8	140		156492				

10	Е65-6-3	Прочистка ливневых труб диаметром 100 мм	48	92,25	–	4428	0	1061	0,546	5
		м		92,25	–	4428	0	115	–	–
11	Е58-27-2	Смена воронок водосточных	5	512,97	0,31	2565	2	417	0,451	2
		шт		72,45	–	362	0	115	0,001	–
12	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	304	184,23	4,66	56006	1417	15213	0,26565	81
		м примыканий		45,02	1,75	13686	532	107	0,0085	3
		Всего прямые затраты				**806766**	**109743**	**260002**		**2007**
						359840	**40264**			**120**
		Накладные расходы, тенге				260002				
		- заработная плата, тенге				39000				
		- трудоемкость, чел-ч				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64006				
		Итого по смете				**1130774**				
		Сметная заработная плата, тенге				439104				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2257				
		В текущих ценах 2012г			2,0877	2360717				
		Налоги, сборы, обязательные платежи			2%	47214				
		Итого по смете в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2407932**				
		НДС 12%			12%	288952				
		Всего по смете НДС(12%)				**2696883**				
		С понижающим коэффициентом			0,0729713	196795				
		Всего по смете				**2500088**				

Принял:
ГУ Детский дом "УМІТ"
г. Екибастуз, ул. Сатпаева 6
РНН 451600036482
БИН 000440002496
ИИК KZ10070102KSN4501000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК
БИК KKMFKZ2A

Абдрахманова Н.А.

Сдал:
ИП Макшаров Марат Курманкалиевич
Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Царева 107
РНН 451410069354
ИИН 630515301534
ИИК KZ81826S0KZTD2000164
АО "АТФБанк" г. Павлодар
БИК ALMNKZKA

М.К. Макшаров

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Экибастуз **от 20 июня 2012 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Абдрахманова Н.А. директора ГУ «Детский дом УМІТ»
Члены комиссии:

Бабаева А.С. гл. бухгалтер ГУ «Детский дом УМІТ»

Успанова Т.И.. зам. директора по хоз. части ГУ «Детский дом УМІТ»

Макшаров М.К. руководитель подрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания Детский дом «УМІТ» г. Экибастуза» по ул. Сатпаева 6, устройство кровли из наплавляемого рулонного материала «Рукан» в 3 слоя 972 кв.м.

Замечание_____

_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Абдрахманова Н.А
Члены комиссии:

гл. бухгалтер ГУ «Детский дом УМІТ» Бабаева А.С.

зам. директора по хоз. части ГУ «Детский дом УМІТ» Успанова Т.И

руководитель подрядной организации Макшаров М.К.