ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства г.Шымкент."**

ИНЖЕНЕР : **ТОО "Royal Company"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Областной штаб ССО"**

Договор № 456 от 15.12..2017 г, дополнительное соглашение № 456/2 от 10 августа 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : **"Строительство учебного блока, столовой, мастерских и спортзала к средней школе № 76 в г, Шымкент"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

26 ноября 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001г.	В отчётный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начало года	из них		на приобретение материалов	Другие дополнит. Расходы		
Стоимость строительно-монтажных работ	**257 188 881**	**27 555 952**	**26 365 511**	**75 782 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 119 529**	**75 782 274**
в том числе: оборудование	**29 368 033**	**3 146 575**	**9 656 355**	**29 368 033**	**0**	**0**	**0**			**3 146 575**	**29 368 033**
Инжиниринговые услуги					**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
Авторский надзор					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего по стройке	**257 188 881**	**27 555 952**	**26 365 511**	**75 782 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 119 529**	**75 782 274**

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя

ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

_____А.Ибрагимов

Главный специалист:_____К. Косаков

ИНЖЕНЕР :

Зам. директора

ТОО "Royal Company"

_____А.Ахметов

Директор

_____Н.Тынгозиев

С исключением
и включением 1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2) 1220

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Обл.Штаб ССО"

Технадхор: ТОО"Royal Company"

Договор №456 от 15.12.2017г.Дополнение №456/2 от 10.08.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного блока,столовой,мастерских испортзала к средней школе №76 в г.Шымкент

Наименование обьекта: Блока А(Учебный), Б,В и Г(столовая,мастерских и спортзала) и Благлустройство.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машин	ЗП рабочих строителей	машин					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А (УЧЕБНЫЙ БЛОК)										
		ЛЮК ВЫХОДА на ЧЕРДАК										
1	Е0106-11-8	-Установка обрамления выхода люка из уголка	0,03848	70437,87	304,24	2710	12	396	58	2		
				9675	114,75	372	4	105	0,56	-		
		1т										
2	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0063616	19556,66	316,57	124	2	28	22,5	-		
				3487,5	119,25	22	1	120	0,58	-		
		м3										
3	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0064	1862,35	14,17	12	-	2	1,88	-		
				303,75	5,4	2	-	120	0,03	-		
		м3										
4	Е0110-7-1	-Обшивка каркаса досками обшивки	1,267876	256,47	4,64	325	6	91	0,36	-		
				58,05	1,76	74	2	120	0,01	-		
		м2										
5	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20	-Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по минплите с двух сторон	1,267876	246,75	4,6	313	6	362	1,56	2		
				236,25	1,73	300	2	120	0,01	-		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
6	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	15,9752376	72 -	- -	1150 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
7	С11031-98 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	0,0633938	4137 -	- -	262 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
8	Е0109-34-1	-Установка скобы	0,00034	17355,77 12555	2191,29 101,25	6 4	1 -	4 90	73,6 0,49	- -
		т								
9	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм-стоимость скобы	0,00034	63116 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
		т								
10	С121-0755	-Стоимость скобы	0,00034	738,08 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
		т								
11	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,267876	375,5 191,93	30,89 11,68	476 243	39 15	310 120	1,23 0,06	2 -
		м2								
12	С11011-819	-Шарнир	2	40 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
13	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00374	93997,62 33075	304,24 114,75	352 124	1 -	130 105	198 0,56	1 -
		1т СТРЕМЯНКА(1шт)								
14	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03032	13565,47 5040	5475,87 1552,87	411 153	166 47	180 90	28,9 5,46	1 -
		т								
15	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,03032	110909 -	- -	3363 -	- -	- -	- -	- -
		т								
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	0,87928	140,64 108	0,07 0,02	124 95	- -	100 105	0,65 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2								
17	Е0106-11-7	-Скоба Ск-1	0,0017	93997,62	304,24	160	1	59	198	-
				33075	114,75	56	-	105	0,56	-
		1т								
18	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0017	18000	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	19556,66	316,57	1565	25	346	22,5	2
				3487,5	119,25	279	10	120	0,58	-
		м3								
					КРОВЛЯ					
20	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции Т.А.К. в один слой - полиэтиленовая пленка	564,74	46,02	0,99	25989	559	8044	0,07	39
				11,59	0,38	6545	215	119	-	1
		м2								
21	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	24	395,34	6,19	9488	149	1299	0,27	6
				45,06	0,43	1081	10	119	-	-
		м								
22	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	-Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	24	313	-	7512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	СПРАЙС-ЛИСТ стр.79	-Y-образная часть конька	1	457,45	-	457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С11011-3063 Изм. и доп. вып. 26	-Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3	740	-	2220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка снегодержателей	57	451,28	247,51	25723	14108	5235	0,23	13
		м		38,16	39,02	2175	2224	119	0,13	7
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.9	-Снегодержатель	57	402,55	-	22946	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1 - МС3	0,2113	144855,1 8100	1826,1 690,75	30608 1712	386 146	2600 140	42,7 3,37	9 1
28	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,2113	18000 -	- -	3803 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,081583	93997,62 33075	304,24 114,75	7669 2698	25 9	2843 105	198 0,56	16 -
30	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 1т	0,081583	18000 -	- -	1468 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0115-35-1	-Устройство обшивки карнизов Сайдингом т	42,5	326,29 319,5	2,21 0,83	13867 13579	94 35	14295 105	1,76 -	75 -
32	СПРАЙС-ЛИСТ стр.80	-Стоимость Сайдинга(софит) м2	42,5	655,67 -	- -	27866 -	- -	- -	- -	- -
33	СПРАЙС лист стр.80	-Боковая планка J-trim м2	225	442,2 -	- -	99495 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами шт	80,2	532,78 9,68	2,49 0,92	42729 776	200 74	1012 119	0,06 -	5 -
35	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток м	8,21135	89,06 82,8	- -	731 680	- -	714 105	0,52 -	4 -
36	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м2	72,8	6,6 5,42	0,9 0,34	480 395	66 25	503 120	0,03 -	3 -
37	С11021-72 Изм. и доп. вып. 24	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,29	10678 -	- -	3097 -	- -	- -	- -	- -
38	С11021-14 Изм. и доп. вып. 24	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта м3	0,08	10929 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев/треугольная рейка/	0,045	19556,66 3487,5	316,57 119,25	880 157	14 5	195 120	22,5 0,58	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	18,2	100,68 67,31	7,72 0,39	1832 1225	140 7	1466 119	0,4 -	7 -
		м								
41	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,36	661,07 153,23	1,24 0,47	8832 2047	17 6	2444 119	0,97 -	13 -
		м2								
		СЛУХОВОЕ ОКНО 2ШТ								
42	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
43	С11021-68 Изм. и доп. вып. 24	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 лобовая доска	0,0098	10942 -	- -	107 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
44	С11021-76 Изм. и доп. вып. 24	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригели,стропила,бобышка	0,2228	10414 -	- -	2320 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
45	С11021-68 Изм. и доп. вып. 24	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,2848	10942 -	- -	3116 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
46	С11021-76 Изм. и доп. вып. 24	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,021	10414 -	- -	219 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
47	Е0110-5-1	-Установка жалюзей из реек	0,054	17132,42	316,57	925	17	234	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	188	6	120	0,58	-
48	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5924	1862,35 303,75	14,17 5,4	1103 180	8 3	220 120	1,88 0,03	1 -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	661,07	1,24	4231	8	1171	0,97	6
				153,23	0,47	981	3	119	-	-
		м2								
50	Е0115-203-5-	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,828	341,26	2,28	283	2	113	0,82	1
				129,38	0,86	107	1	105	-	-
		м2								
		ЛЕСТНИЦА Л-1(4ШТ)								
51	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,022	19556,66	316,57	430	7	95	22,5	-
				3487,5	119,25	77	3	120	0,58	-
		м3								
52	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,022	1862,35	14,17	41	-	8	1,88	-
				303,75	5,4	7	-	120	0,03	-
		м3								
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА								
53	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	81,35	242,53	1,22	19729	99	4313	0,28	23
		м		44,1	0,45	3588	37	119	-	-
54	СПРАЙС лист стр.81	-Желоб водосточный D 125мм	81,35	350,71	-	28530	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
55	СПРАЙС лист стр.81	-Воронка водосточная 100мм	6	442,2	-	2653	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПРАЙС лист стр.81	-Угол желоба наружный D 125мм	4	945,39	-	3782	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПРАЙС лист стр.81	-Соединитель желобов D 125мм	37	228,72	-	8463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПРАЙС лист стр.81	-Держатель желоба 125мм	278	198,23	-	55107	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0158-19-1	-Устройство наружного водостока	44,4	146,98	0,16	6526	7	2955	0,35	16
				62,12	0,02	2758	1	107,1	-	-
		м								
60	СПРАЙС лист стр.81	-Труба водосточная D 100мм	44,4	481,84	-	21394	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
61	СПРАЙС лист стр.81	-Колено трубы D 100мм	12	442,2	-	5306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПРАЙС лист стр.81	-Держатель трубы D 100мм	42	289,72	-	12168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0120-24-1	-Установка узлов выхода	3	498,77	24,24	1496	73	1651	2,71	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром патрубка до 250 мм		420,53	9,45	1262	28	128	0,04	-
64	СПРАЙС лист стр.82	-Выход канализационный d110/500мм шт	3	6709,22 -	- -	20128 -	- -	- -	- -	- -
65	С11011-89	-Гвозди кровельные, оцинкованные кг	64,66	125 -	- -	8083 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			558506	16400			270
			Тенге			45867	2983			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553229	-	-		-
		Материалы -	Тенге			149961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47356	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			643629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55451	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3781	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3363	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1290	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			64	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			651168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57221	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки из теплоблоков

66	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	7,584	1350,96	372,83	10246	2828	6564	3,72	28
				594	139,5	4505	1058	118	0,68	5
		м3								
67	С143004-28	-Блоки стеновые из пенобетона В1,5, D700 ГОСТ 21520-89	6,97728	-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Перегородки из гипсокартона

68	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	71,04	167,6	50,15	11906	3563	7865	0,53	38
				92,03	18,68	6538	1327	100	0,09	7
		м2								
69	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	3,552	7594	-	26974	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	Е0110-110-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля с двумя слоями гипсокартонных листов	71,04	672,41	5,52	47768	392	14705	1,02	72
				171,07	1,43	12153	102	120	0,01	-
		м2 стен								

Перегородка-экран для санузлов ПЭ-1(2шт)

71	Е0109-61-13	-Монтаж кронштейнов, обрамлений перегородок	0,06416	9883,8	2860,42	634	184	406	36,3	2
				6300	736,43	404	47	90	3,51	-
		т								
72	С131312-78	-Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	64,16	93	-	5967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
73	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,86064	140,64	0,07	262	-	211	0,65	1
				108	0,02	201	-	105	-	-
		м2								
74	Е0110-5-1	-Устройство каркаса перегородок-экран ПЭ1 в санузлах	0,0464774	19556,66	316,57	909	15	201	22,5	1
				3487,5	119,25	162	6	120	0,58	-
		м3								
75	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,	0,0464774	1862,35	14,17	87	1	17	1,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эстакад		303,75	5,4	14	-	120	0,03	-
		м3								
76	Е0134-60-3 ПРИМ.	-Облицовка каркасов стен пластиком толщиной 2 мм	8,41	1209,68	1,2	10173	10	1157	0,74	6
				124,65	0,45	1048	4	110	-	-
		м2								
		Дверное полотно для санузлов ДП-1(4шт)								
77	Е0110-5-1	-Устройство каркаса перегородок-экран Э1 в санузлах	0,0912	19556,66	316,57	1784	29	395	22,5	2
				3487,5	119,25	318	11	120	0,58	-
		м3								
78	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0912	1862,35	14,17	170	1	34	1,88	-
				303,75	5,4	28	-	120	0,03	-
		м3								
79	Е0134-60-3 ПРИМ.	-Облицовка каркасов стен пластиком толщиной 2 мм	13,44	1209,68	1,2	16258	16	1849	0,74	10
				124,65	0,45	1675	6	110	-	-
		м2								
80	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	8	23,81	-	190	-	202	0,15	1
				23,33	-	187	-	108	-	-
		шт								
81	С11011-819	-Шарнир	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА Гсп-1								
82	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,1071	19556,66	316,57	2095	34	464	22,5	2
				3487,5	119,25	374	13	120	0,58	-
		м3								
83	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,044944	147939,1	1826,1	6649	82	553	42,7	2
				8100	690,75	364	31	140	3,37	-
		т								
84	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,303376	140,64	0,07	183	-	148	0,65	1
				108	0,02	141	-	105	-	-
		м2								
85	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен ламинированным ДВС,ДСП	11,82	906,54	4,32	10715	51	419	0,18	2
				27,9	1,64	330	19	120	0,01	-
		м2								
86	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	4	23,81	-	95	-	101	0,15	1
				23,33	-	93	-	108	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С11011-819 -Шарнир	4	40	-	160	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153545	7205			171	
		Тенге			28534	2624			13	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146944	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			81690	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	30707	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27454	-	-		-	
	Местные материалы -	Тенге			2649	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			34885	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5233	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10910	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192738	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	35940	-		-	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			634	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			46	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	451	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			406	-	-		-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1103	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	512	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5967	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5967	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6325	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			200166	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	36452	-		-	
	РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
88	Е0111-27-6 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	151,16	281,51	15,2	42553	2298	33591	1,07	162	
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2	173,3	7,37	26196	1114	123	0,04	6	
89	С11011-2455-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600	154,1832	571	-	88039	-	-	-	-	
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24	мм х 10 мм СТ РК 1954-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м2П ДЕТА								
90	Е0111-36-2 прим.	-Устройство покрытий из линолеума (Tarkett)	247,05	710,93	4,9	175635	1211	18339	0,38	94
				58,5	1,85	14452	457	123	0,01	2
		м2								
		ТД 400 Е								
91	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,32	886,37	15,2	13579	233	3404	1,07	16
				173,3	7,37	2655	113	123	0,04	1
		м2								
		ПО ТИПУ ТД 345								
92	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	131,81	281,51	15,2	37106	2004	29291	1,07	141
				173,3	7,37	22843	971	123	0,04	5
		м2								
93	С11011-2455 Изм. и доп. вып. 24	-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	134,4462	571	-	76769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ТД 345								
94	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	- -	871,2	11,72	-	-	-	1,06	-
				171,68	4,39	-	-	-	0,02	-
		м2								
		ТД 471								
95	Е0111-36-2 прим.	-Устройство покрытий из линолеума (Tarkett)	263,79	710,93	4,9	187536	1293	19581	0,38	101
				58,5	1,85	15432	488	123	0,01	2
		м2								
		ПЛИНТУСА								
96	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	301,25	123,31	0,16	37147	48	6021	0,09	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КН-2		16,18	0,07	4874	21	123	-	-
97	Е0115-17-1	м -Устройство сапожка из керамогранита по кирпичу и бетону	16,16	987,91	2,1	15965	34	5664	2	32
				333	0,79	5381	13	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			674329	7119			574

			Тенге			91833	3177			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			674329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			381889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164807	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			837634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		647
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			837634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		647
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112394	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОКНА и ВИТРАЖИ

		ВИТРАЖИ								
98	Е0109-45-3	-Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	27	965,99	28,84	26082	779	22773	4,98	134
				927	10,15	25029	274	90	0,04	1
		м2								
99	С12061-704 Изм. и доп. вып. 26	-Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,698	4003	-	30815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
100	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,342	12700	-	80543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м2								
101	С12031-764 Изм. и доп.вып.18 прим.	-Витражи из из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, ГОСТ 21519-2003	9,789	10380	-	101610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	С12031-20 прим.	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДАО 21-15ПИ	1	16300	-	16300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			255350	779			134
			Тенге			25029	274			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111358	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111358	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6682	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118040	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143992	-	-		-
	Материалы -		Тенге			274	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25303	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117910	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3416	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10006	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			176770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28719	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			294810	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28719	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
103	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	22,98	399,07	102,53	9171	2356	5166	0,9	21
				151,65	35,67	3485	820	120	0,14	3
	8.02-05-20 02	м2								
104	Е0110-23-2 Изм. и	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью	17,45	324,3	83,13	5659	1451	3518	0,8	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	более 3 м2 в каменных стенах м2		138,83	29,17	2423	509	120	0,12	2
105	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах м2	11,53	635,58 190,8	31,85 12,04	7328 2200	367 139	2806 120	1,15 0,06	13 1
106	С12062-15 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	17,45	3159 -	- -	55125 -	- -	- -	- -	- -
107	С12062-14 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	15,78	3520 -	- -	55546 -	- -	- -	- -	- -
108	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	9,73	2039 -	- -	19839 -	- -	- -	- -	- -
109	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	9	1761 -	- -	15849 -	- -	- -	- -	- -
110	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	11	1500 -	- -	16500 -	- -	- -	- -	- -
111	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	12	1380 -	- -	16560 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			201577	4174			48
			Тенге			8107	1468			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201577	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9877	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9575	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179419	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1723	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12784	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225851	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11298	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			225851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11298	-		-

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

ПОТОЛОК

112	E0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	827,08	56,6	0,35	46811	289	45263	0,3	246
				51,98	0,14	42992	116	105	-	1
		м2								
113	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"	827,08	180,85	3,94	149574	3259	89970	0,55	458
				102,11	1,49	84453	1232	105	0,01	6
		м2								
114	E0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	827,08	-26,6	-0,05	-22000	-41	-23074	-0,15	-124
				-26,55	-0,02	-21959	-17	105	-	-
		м2								
115	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	827,08	148,3	2,33	122656	1927	71307	0,49	405
				81,23	0,88	67184	728	105	-	4
		м2								

СТЕНЫ

116	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских шпаклевкой "Алинекс"	-	147,72	6,12	-	-	-	0,81	-
			-	141,39	2,32	-	-	-	0,01	-
		м2								
117	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1161,961	131,87	2,1	153228	2440	80304	0,39	453
				65,03	0,79	75562	918	105	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
118	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	330,22	132,82	1,88	43861	621	27399	0,47	155
				78,3	0,72	25856	238	105	-	1
		м2								
119	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	-	-19,22	-0,05	-	-	-	-0,11	-
			-	-19,17	-0,02	-	-	-	-	-
		м2								
120	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	102,726	1001,91	2,1	102922	216	36003	2	205
				333	0,79	34208	81	105	-	-
		м2								
121	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	24,65	926,01	4,92	22826	121	5045	1,15	28
				193,05	1,87	4759	46	105	0,01	-
		м2								
122	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"	24,65	180,85	3,94	4458	97	2681	0,55	14
				102,11	1,49	2517	37	105	0,01	-
		м2								
123	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	24,65	-26,6	-0,05	-656	-1	-688	-0,15	-4
				-26,55	-0,02	-654	-	105	-	-
		м2								
124	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,65	148,3	2,33	3656	57	2125	0,49	12
				81,23	0,88	2002	22	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		627336	8985			1849
				Тенге		316919	3400			17
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		627336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			222979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320320	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			336336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1021492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1021492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370770	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
125	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	637,56	144,14 69,08	0,62 0,23	91900 44043	395 147	52143 118	0,44 -	277 1
126	E0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов (м2)	30,4	163,66 57,03	0,21 -	4975 1734	6 -	1820 105	0,33 -	10 -
127	E0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов (м)	15,2	16,67 14,13	- -	253 215	- -	226 105	0,09 -	1 -
128	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка полимерцементным раствором по камню стен (м шва)	496,36	330,21 108,9	1,96 0,45	163904 54054	972 223	56991 105	0,61 0,03	303 13
129	E0115-53-1	-Штукатурка полимерцементным раствором плоских откосов при ширине до 200мм (м2)	- -	135,74 57,38	0,6 0,23	- -	- -	- -	0,32 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге Тенге			261033 100045	1374 370			592 14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261033	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			49733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100415	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109881	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16677	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			394546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			394546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117092	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ

КРЫЛЬЦО Кр-1(1ШТ)

130	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8,16	439,02	23,26	3582	190	2707	1,57	13
				261	8,71	2130	71	123	0,04	-
			м2							
131	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг Мн-1	0,00536	93997,62	304,24	504	2	187	198	1
				33075	114,75	177	1	105	0,56	-
			1т							
132	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00536	18000	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
133	Е0107-60-4	-Установка ограждений из нержавеющей стали	4,28	89,04	5,89	381	25	443	0,42	2
				71,78	2,23	307	10	140	0,01	-
			м							
134	С130807-4 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	4,28	671	-	2872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
135	С130807-17 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	4,28	1912	-	8183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
136	С130807-20 Изм. и	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из	3,424	2243	-	7680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81		-	-	-	-	-	-	-
137	С130807-27 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	4,28	3252 -	- -	13919 -	- -	- -	- -	- -
		м ПАНДУС П-1(1ШТ)								
138	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	7,2	439,02 261	23,26 8,71	3161 1879	167 63	2389 123	1,57 0,04	11 -
139	Е0106-11-7	м2 -Установка закладных деталей весом до 4 кг Зд-1	0,01152	93997,62 33075	304,24 114,75	1083 381	4 1	401 105	198 0,56	2 -
140	С12041-133	1т -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01152	18000 -	- -	207 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0107-60-4	т -Установка ограждений пандуса из нержавеющей стали	9,8	89,04 71,78	5,89 2,23	873 703	58 22	1015 140	0,42 0,01	4 -
142	С130807-4 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	9,8	671 -	- -	6576 -	- -	- -	- -	- -
143	С130807-17 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	9,8	1912 -	- -	18738 -	- -	- -	- -	- -
144	С130807-20 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ	8,82	2243 -	- -	19783 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9941-81								
145	С130807-27 Изм. и доп. вып. 26	м -Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	19,6	3252 - -	- - -	63739 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	Е0108-12-1	м КОРОБА ИЗ ГИПСОКАРТОНА К-1 -Установка анкера из арматуры	0,009798	8679,65	422,15	85	4	97	56,4	1
147	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	т -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009798	8257,5 60419 -	157,5 - -	81 592 -	2 - -	118 - -	0,77 - -	- - -
148	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	т -Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	20,28	632,91 163,96	4,84 0,78	12836 3325	98 16	4009 120	0,98 -	20 -
149	Е0115-64-4	м2 потол -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"	20,28	180,85 102,11	3,94 1,49	3668 2071	80 30	2206 105	0,55 0,01	11 -
150	Е0115-169-6	м2 -Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/исключить/	20,28	-26,6 -26,55	-0,05 -0,02	-539 -538	-1 -	-566 105	-0,15 -	-3 -
151	Е0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,28	148,3 81,23	2,33 0,88	3008 1647	47 18	1748 105	0,49 -	10 -
152	Е0108-12-1	м2 КОРОБА ИЗ ГИПСОКАРТОНА К-2 -Установка анкера из арматуры	0,009468	8679,65	422,15	82	4	94	56,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,5	157,5	78	1	118	0,77	-
153	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,009468	63237	-	599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
154	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг -200х10	0,0471	70437,87	304,24	3318	14	484	58	3
				9675	114,75	456	5	105	0,56	-
		1т								
155	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0471	40200	-	1893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	5,294	617,51	4,84	3269	26	1047	0,98	5
				163,96	0,78	868	4	120	-	-
		м2 потол								
157	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"	5,294	180,85	3,94	957	21	576	0,55	3
				102,11	1,49	541	8	105	0,01	-
		м2								
158	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/исключить/	5,294	-26,6	-0,05	-141	-	-148	-0,15	-1
				-26,55	-0,02	-141	-	105	-	-
		м2								
159	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5,294	148,3	2,33	785	12	456	0,49	3
				81,23	0,88	430	5	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			181788	751			85
			Тенге			14396	256			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40299	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17526	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14651	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3388	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17223	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141490	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141490	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			149979	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			210872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17223	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ Блока А

ВОДОПРОВОД В-1

160	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	35	395	-	13825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4 шт	500	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С130901-35	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2 шт	922	-	1844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1 шт	6473,57	1,57	6474	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
164	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,126 1кран	8097,13	-	1020	-	1316	51,5	6
				8032,5	-	1012	-	130	-	-

ВОДОПРОВОД Т-3

165	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1 км	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
166	75-1-628 Изм. и доп. вып. 22	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003/"АРИСТОН"/	1	8896 -	-	8896 -	-	-	-	-
		шт.								
167	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99 10,69	-	44 43	-	55 128	0,05 -	-
		м								
168	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,004	8097,13 8032,5	-	32 32	-	42 130	51,5 -	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		35647	99			15

				Тенге		2511	36			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		8896	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		8896	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1053	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1044	-		-
	Местные материалы -			Тенге		8	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		145	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2555	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1248	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		25699	-	-		-
	Материалы -			Тенге		6464	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1503	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		17669	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1924	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	289	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		29280	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1792	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		40731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3039	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
169	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
			комплект							
170	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
171	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	16	2278,96	17,71	36463	283	5576	1,49	24
				265,5	6,75	4248	108	128	0,03	-
			комплект							
172	С130904-3 Изм. и доп. вып. 25	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	16	293	-	4688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
173	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	9	7124,62	39,24	64122	353	4640	2,22	20
				387	15,75	3483	142	128	0,07	1
			комплект							
174	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение со смесителем	1	1591,4	13,9	1591	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
			комплект							
175	С130804-60 ПРИМ.	-Прочистка, d-100 мм	0,3	6190	-	1857	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
176	С130804-56 ПРИМ.	-Прочистка, d-50 мм	0,3	820	-	246	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
177	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	1137	-	2274	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
178	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм	10	488	-	4880	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			120249	672			47
			Тенге			8357	263			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120249	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95525	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			139159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10275	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ Блока А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ОТОПЛЕНИЕ					
179	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
				254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
			1шт							
180	C130903-219	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем	28	2951	-	82628	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
181	E0118-22-5	-Установка кранов Маевского	35	62,81	-	2198	-	1038	0,12	4
			комплект	23,18	-	811	-	128	-	-
182	C130901-61	-Вентили проходные муфтовые	4	280	-	1120	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
183	C130901-63	-Вентили проходные муфтовые	4	460	-	1840	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
184	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	322	10,99	-	3539	-	4406	0,05	16
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	3442	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
185	Е0122-32-1	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,322	3253	-	1047	-	1347	20,6	7
				3217,5	-	1036	-	130	-	-
		км								
186	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 радиаторов	62	140,64	0,07	8719	4	7032	0,65	40
				108	0,02	6696	1	105	-	-
		м2								
187	Е0113-16-10-К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз/за 2раза/	0,7	27,01	0,04	19	-	6	0,04	-
				8,78	-	6	-	90	-	-
		м2								
188	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	7	220,7	5,31	1545	37	296	0,24	2
				40,28	2,03	282	14	100	0,01	-
		м								
189	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	114,31	6,39	800	45	227	0,19	1
				29,93	2,48	210	17	100	0,01	-
		м								
190	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	179500	-	449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		УЗЕЛ ВВОДА								
191	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
192	СПРАЙС лист стр.51	-Клапан запорный проходной фланцевый 15С22НЖ Ду 32	2	11308,08	-	22616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	275	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
194	E0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 45 мм	2	13983,53	78,52	27967	157	1276	2,72	5
				468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
		1шт								
195	E0118-22-4)	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		комплект								
196	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном МП4-У	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
198	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	113,48	3,96	1135	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
		м								
199	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
		м								
200	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
201	C130901-61 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
202	C130901-62 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	341	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
203	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
204	C130901-92 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	966	-	1932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
205	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	202 -	- -	808 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
206	Е0113-16-10-К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз/за 2раза/	2,3	27,01 8,78	0,04 -	62 20	- -	18 90	0,04 -	- -
		м2								
207	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	220,7 40,28	5,31 2,03	4414 806	106 41	846 100	0,24 0,01	5 -
		м								
208	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31 29,93	6,39 2,48	2286 599	128 50	648 100	0,19 0,01	4 -
		м								
209	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0072	179500 -	- -	1292 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2				ВЕНТИЛЯЦИЯ				
210	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	24	241,85 186,64	16,96 7,09	5804 4479	407 170	5951 128	1,12 0,03	27 1
		шт								
211	СПРАЙС-ЛИСТ стр.16	-Стоимость решетки наружной РВП2 200х200	24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			195975	2324			168
			Тенге			29179	925			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20634	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8907	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9777	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1741	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1563	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1863	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11340	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			175340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20327	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114390	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			294	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			246359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35570	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Блока А								
212	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	129	244,37 151,65	65,36 34,45	31524 19563	8431 4444	25928 108	0,95 0,16	122 20
213	С151702-30 ПРИМ.	-Светильники тип ЛП001-40	33 шт	1180 -	- -	38940 -	- -	- -	- -	- -
214	С151702-27 ПРИМ.	-Светильники тип ЛП002-2Х40/ЛП001-2Х40	96 шт	2480 -	- -	238080 -	- -	- -	- -	- -
215	Ц0108-594-9	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	1 шт	413,6 248	158 45	414 248	158 45	278 95	1,5 0,26	2 -
216	С151702-172 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	2 шт	1823 -	- -	3646 -	- -	- -	- -	- -
217	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8 шт.	377,15 258,75	88,98 50,17	3017 2070	712 401	2669 108	1,61 0,22	13 2
218	СПРАЙС-ЛИСТ стр.21	-Светильники тип PRS/S-4x36	8 шт	7464 -	- -	59712 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
219	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	32	101	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	237	99	-	23463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
221	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	1	82	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	238	14	-	3332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	12	199,08	6,3	2389	76	1018	0,48	6
				76,05	2,5	913	30	108	0,01	-
		шт								
224	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03	11	871	-	9581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
225	С151701-91	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4	1	214	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
226	СПРАЙС-ЛИСТ стр.18	-Лампы Энергосберегающие Т2 SPC 15W E27	12	173,22	-	2079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
227	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	135,55	-	542	-	537	0,78	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20			124,2	-	497	-	108	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
228	С151704-2 прим.	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3,СЭУ3.1	4 шт	462 -	-	1848 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			422094	9377			145
			Тенге			23290	4921			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			422094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28211	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			479675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32775	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			479675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32775	-		-
		РАЗДЕЛ 13. БЛОК А (Технологическое оборудование и мебель)								
229	5101-33	-Стол для учителя	5 шт.	10320 -	-	51600 -	-	-	-	-
230	5301-24	-Стул	5 шт.	2258 -	-	11290 -	-	-	-	-
231	Прайс лист стр.87	-Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x460/520/580/640	57 шт.	2805,67 -	-	159923 -	-	-	-	-
232	Прайс лист стр.88	-Стол ученический одноместный регулируемый по высоте 600x500x460/520/580/640	25 шт.	2619,64 -	-	65491 -	-	-	-	-
233	Прайс лист стр.88	-Стул ученический регулируемый по высоте 420x460x260/300/340/380	139 шт.	1402,84 -	-	194994 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Прайс лист стр.88	-Стол компьютерный, регулируемый по высоте 600x800x460/520/580/640	11	4117,02 - шт.	- -	45287 -	- -	- -	- -	- -
235	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	18	247,2 236,25 шт	8,59 2,25	4450 4253	155 40	3864 90	1 0,01	18 -
236	Прайс лист стр.88	-Компьютер персональный в комплекте	18	57180,83 - компл.	- -	1029255 -	- -	- -	- -	- -
237	8101-14	-Стул подъемно-поворотный	12	5698 - шт	- -	68376 -	- -	- -	- -	- -
238	Прайс лист стр.89	-Стол компьютерный для преподавателя	1	6806,81 - шт.	- -	6807 -	- -	- -	- -	- -
239	8101-9	-Стол-приставка к рабочему столу	2	4300 - шт	- -	8600 -	- -	- -	- -	- -
240	Прайс лист стр.89	-Принтер	4	10710,35 - шт	- -	42841 -	- -	- -	- -	- -
241	Ц0111-93-1	-Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41 1534,5 шт	842,69 207	2489 1535	843 207	1567 90	9 1,2	9 1
242	Прайс лист стр.89	-Интерактивная доска	1	85390,04 - шт	- -	85390 -	- -	- -	- -	- -
243	Прайс лист стр.89	-Программное обеспечение Microsoft Win Home 10 Win32 Russian 1pk DSP OEI DVD	1	17764,18 - компл.	- -	17764 -	- -	- -	- -	- -
244	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	1	247,2 236,25 шт	8,59 2,25	247 236	9 2	215 90	1 0,01	1 -
245	Прайс лист стр.90	-Компьютер персональный в комплекте	1	57180,83 - компл.	- -	57181 -	- -	- -	- -	- -
246	Прайс лист стр.90	-Источник бесперебойного питания	18	6068,79 - шт	- -	109238 -	- -	- -	- -	- -
247	Прайс лист стр.90	-Звуковые колонки	2	10368,79 - шт	- -	20738 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Прайс лист стр.115	-Сетевой фильтр с контуром заземления	шт	5 701,42 -	- - -	3507 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
249	5301-37	-Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2 15050 -	- - -	30100 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
250	Ц0111-95-1	-Аппаратура визуального отображения информации - проектор	шт	1 2736,68 1786,5	842,69 207	2737 1787	843 207	1794 90	10 1,2	10 1
251	Прайс лист стр.91	-Видеопроектор с экраном	шт	1 80480,11 -	- - -	80480 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
252	Прайс лист стр.91	-Подвесная установка для видеопроектора	кт	1 6148,08 -	- - -	6148 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	Прайс лист стр.91	-Жалюзи	шт	9 3903,54 -	- - -	35132 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
254	Прайс лист стр.91	-Доска аудиторная 3-элементная комбинированая, 3000x1000	шт	5 15370,21 -	- - -	76851 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
255	Прайс лист стр.91	-Доска перфорированная 1050x33x1055	шт	5 8356,03 -	- - -	41780 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
256	Прайс лист стр.91	-Доска приколочная 1050x33x1055	шт	5 8996,45 -	- - -	44982 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	Прайс лист стр.91	-Штанга для навески досок и таблиц	шт	5 4360,99 -	- - -	21805 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	Ц0111-93-1	-Аппаратура настенная, монтаж	шт	1 2489,41 1534,5	842,69 207	2489 1535	843 207	1567 90	9 1,2	9 1
259	Прайс лист стр.92	-Экран свертывающийся электрический 3000x2000мм	шт	5 50319,13 -	- - -	251596 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
260	Прайс лист стр.92	-Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт	7 6800,71 -	- - -	47605 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	Прайс лист стр.92	-Шкаф пристенный для класса размером 3300x450x2100	шт	5 27873,75 -	- - -	139369 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	Прайс	-Стеллаж для тетрадей	шт	6 5763,83	- -	34583 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист стр.92	1000x300x1200		-	-	-	-	-	-	-
263	Прайс лист стр.92	-Диапроектор/Эпидиаскоп/	шт 4	59696,79	-	238787	-	-	-	-
264	Прайс лист стр.93	-Стол подвижной для технических средств обучения	шт 4	6020	-	24080	-	-	-	-
265	Прайс лист стр.93	-Диван	шт 2	30783,11	-	61566	-	-	-	-
266	Прайс лист стр.93	-Стол журнальный	шт 1	6843,4	-	6843	-	-	-	-
267	Прайс лист стр.93	-Холодильник	шт 2	35436,87	-	70874	-	-	-	-
268	Прайс лист стр.93	-Телевизор	шт 1	43762,4	-	43762	-	-	-	-
269	5302-303	-Стол для телевизора	компл. 1	12900	-	12900	-	-	-	-
270	5564-5	-Кресло для руководителя	шт. 1	9460	-	9460	-	-	-	-
271	Прайс лист стр.94	-Сейф	шт. 1	18755,31	-	18755	-	-	-	-
272	Прайс лист стр.94	-Стол для учителя с приставкой	шт 1	15858,15	-	15858	-	-	-	-
273	Прайс лист стр.94	-Стол для совещаний/конференционный/	компл. 1	5901,06	-	5901	-	-	-	-
274	Прайс лист стр.94	-Ноутбук Aser	шт 1	77110,26	-	77110	-	-	-	-
275	8101-14	-Стул подъемно-поворотный	шт 2	5698	-	11396	-	-	-	-
276	8101-53	-Стул полумягкий	шт 31	1505	-	46655	-	-	-	-
277	8101-18	-Шкаф для одежды	шт. 6	12900	-	77400	-	-	-	-
278	5101-187	-Зеркало навесное	шт. 1	2901	-	2901	-	-	-	-
279	5101-50	-Стол письменный двухтумбовый	шт. 1	15050	-	15050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
280	Прайс лист стр.95	-Сканер	1	12503,54	-	12504	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
281	5102-34	-Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105	-	10105	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
282	5558-8	-Шкаф для документов	5	12040	-	60200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
283	5101-41	-Стол письменный однотумбовый, 1200x750x720	12	10105	-	121260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
284	Прайс лист стр.95	-Шкаф для наглядных пособий и документов размером 2520x450x1728мм	2	33411,9	-	66824	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			3811318	2691			47
			Тенге			9344	664			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			3798906	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			3798906	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12412	-	-		-
	Материалы -		Тенге			377	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10008	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9007	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1351	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1285	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			22705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11359	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			3821611	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11359	-		-

РАЗДЕЛ 14. БЛОК Б,В и Г(СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ и МАСТЕРСКАЯ)

		Металлические решетки МР-1(12шт)								
285	Е0109-53-2	-Металлическая решетка МР-1	0,10212	9850,48	1162,95	1006	119	686	46,6	5
		т		7357,5	108	751	11	90	0,53	-
286	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	39,36	257	-	10116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
287	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03408	60419 -	- -	2059 -	- -	- -	- -	- -
		т								
288	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,009	63116 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
		т								
289	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки МР-1	39,36	140,64 108	0,07 0,02	5535 4251	3 1	4464 105	0,65 -	25 -
		м2								
		Металлические решетки МР-2(8шт)								
290	Е0109-53-2	-Металлическая решетка МР-2	0,131608	9850,48	1162,95	1296	153	884	46,6	6
		т		7357,5	108	968	14	90	0,53	-
291	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,117656	149383 -	- -	17576 -	- -	- -	- -	- -
		т								
292	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	4,8	257 -	- -	1234 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
293	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,006752	63560 -	- -	429 -	- -	- -	- -	- -
		т								
294	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки МР-2	4,8	140,64 108	0,07 0,02	675 518	- -	544 105	0,65 -	3 -
		м2								
		Металлические решетки МР-3(8шт)								
295	Е0109-53-2	-Металлическая решетка МР-2	0,1144	9850,48	1162,95	1127	133	769	46,6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,5	108	842	12	90	0,53	-
296	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,102536	149383	-	15317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
297	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	4	257	-	1028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
298	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,005864	63560	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
299	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки МР-3	4	140,64	0,07	563	-	454	0,65	3
				108	0,02	432	-	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			58901	408			47
			Тенге			7763	39			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22579	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1568	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5202	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15806	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	819	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1682	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6022	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36322	-	-		-
	Материалы -		Тенге			463	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2599	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32893	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2339	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	351	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2320	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40981	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2950	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			70705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8971	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ Блок Б,В и Г								
		П-1(ПОЛ СПОРТЗАЛА)								
300	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	344,18	256,83	9,05	88395	3115	22966	0,25	86
				50,85	3,4	17502	1170	123	0,02	6
			м2							
301	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/40мм	344,18	183,42	9,95	63129	3425	23682	0,36	123
				52,2	3,74	17966	1287	123	0,02	6
			м2							
302	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	344,18	105,4	2,68	36278	922	1490	0,02	6
				2,52	1	867	344	123	-	2
			м2							
303	Е0111-36-3	-Устройство ковровых покрытий на клее	344,18	161,13	4,65	55458	1600	31310	0,47	162
				72,23	1,73	24860	595	123	0,01	3
			м2							
304	СПРАЙС-ЛИСТ стр.84	-Стоимость напольного покрытия Forbo Sportline 6мм	344,18	2043,26	-	703250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
305	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру на 1,0 м	141,04	4111,96	261,86	579951	36933	103827	3,44	485
				499,5	99	70449	13963	123	0,48	68
			м3							
		П-2								
306	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,92	105,4	2,68	10743	273	441	0,02	2
				2,52	1	257	102	123	-	-
			м2							
307	Е0111-36-2 прим.	-Устройство покрытий из линолеума (Tarkett)	101,92	710,93	4,9	72458	499	7566	0,38	39
				58,5	1,85	5962	189	123	0,01	1
			м2							
		ПО ТИПУ ТД 400 Е								
308	Е0111-27-6 Изм. и	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	73,66	281,51	15,2	20736	1120	16369	1,07	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		173,3	7,37	12765	543	123	0,04	3
309	С11011-2455 Изм. и доп. вып. 24	-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 м2	75,1332	571 -	- -	42901 -	- -	- -	- -	- -
		ТД 747 Е								
310	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	11,2	105,4 2,52	2,68 1	1181 28	30 11	48 123	0,02 -	- -
311	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	11,2	228,3 52,43	14,76 5,54	2557 587	165 62	799 123	0,36 0,03	4 -
312	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	11,2	-51,36 -3,38	-1,34 -0,5	-575 -38	-15 -6	-53 123	-0,02 -	- -
		ТД 747 Г								
313	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	9,23	105,4 2,52	2,68 1	973 23	25 9	40 123	0,02 -	- -
314	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	9,23	228,3 52,43	14,76 5,54	2107 484	136 51	658 123	0,36 0,03	3 -
315	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	9,23	-51,36 -3,38	-1,34 -0,5	-474 -31	-12 -5	-44 123	-0,02 -	- -
		ТД 112 Е								
316	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	124,88	295,21 69,53	6,38 2,39	36865 8683	797 298	11047 123	0,45 0,01	56 1
317	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	124,88	1057,61 95,18	11,03 4,14	132074 11886	1377 517	15256 123	0,6 0,02	75 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
318	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	124,88	135,57	1,88	16930	235	10361	0,47	58
				78,3	0,72	9778	90	105	-	-
		м2								
		ТД 400 Г								
319	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/2слоя/	16,08	365,09	18,42	5871	296	1837	0,42	7
				85,95	6,91	1382	111	123	0,03	1
		м2								
320	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	16,08	256,83	9,05	4130	146	1073	0,25	4
				50,85	3,4	818	55	123	0,02	-
		м2								
321	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,08	183,42	9,95	2949	160	1106	0,36	6
				52,2	3,74	839	60	123	0,02	-
		м2								
322	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,08	886,37	15,2	14253	244	3573	1,07	17
				173,3	7,37	2787	119	123	0,04	1
		м2								
		ПЛИНТУСА								
323	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	232,2	123,31	0,16	28633	37	4641	0,09	21
				16,18	0,07	3757	16	123	-	-
		м								
324	Е0115-17-1	-Устройство сапожка из керамогранита по кирпичу и бетону	12,044	987,91	2,1	11898	25	4221	2	24
				333	0,79	4011	10	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1932670	51534			1257
			Тенге			195623	19592			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1932670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215216	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			746151	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			579654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			262215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2326579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2326579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254548	-		-

РАЗДЕЛ 16.

ОКНА

ВИТРАЖИ

325	Е0109-45-3	-Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	7,8	965,99	28,84	7535	225	6579	4,98	39
				927	10,15	7231	79	90	0,04	-
			м2							
326	С12061-704 Изм. и доп. вып. 26	-Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,889	4003	-	23574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
327	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	1,911	12700	-	24270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО

328	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из досок	0,04	19572,86	316,57	783	13	173	22,5	1
				3487,5	119,25	140	5	120	0,58	-
			м3							
329	Е0110-7-1	-Обшивка стен из досок	0,9	574,81	4,64	517	4	65	0,36	-
				58,05	1,76	52	2	120	0,01	-
			м2							
330	Е0110-51-2	-Огнезащита	0,076	1862,35	14,17	142	1	28	1,88	-
				303,75	5,4	23	-	120	0,03	-
			м3							
331	Е0110-5-1	-Установкаелементов каркаса из досок	0,04	19572,86	316,57	783	13	173	22,5	1
				3487,5	119,25	140	5	120	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
332	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	5,4	12,44	0,32	67	2	77	0,08	-
				11,79	0,11	64	1	120	-	-
		м								
333	С12069-48	-наличники	6,048	78	-	472	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
334	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным	1,5	259,61	0,16	389	-	343	1,26	2
		деревянных заполнений проемов оконных		217,8	0,07	327	-	105	-	-
		м2								
335	Е0134-60-3	-Облицовка каркаса пластиком	0,3	1209,68	1,2	363	-	41	0,74	-
		м2		124,65	0,45	37	-	110	-	-
336	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,03	6724,28	374,4	202	11	95	17,5	1
		перегородок		3026,25	139,5	91	4	100	0,69	-
		м3								
337	С11031-25	-Вата минеральная	0,03	2530	-	76	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
338	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,00928	8679,65	422,15	81	4	92	56,4	1
				8257,5	157,5	77	1	118	0,77	-
		т								
339	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00928	60419	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			59813	273			45
			Тенге			8180	97			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52278	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2329	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	968	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48952	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1088	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	163	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3202	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1131	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7535	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7310	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			71528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9427	-		-

РАЗДЕЛ 17.

ДВЕРИ

340	Е0110-23-2	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах	93,4	324,3	83,13	30290	7765	18829	0,8	75
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	м2		138,83	29,17	12967	2724	120	0,12	11
341	Е0110-23-1	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	16,18	399,07	102,53	6457	1659	3637	0,9	15
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	м2		151,65	35,67	2454	577	120	0,14	2
342	Е0110-23-3	-Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	20,12	635,58	31,85	12788	641	4897	1,15	23
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	м2		190,8	12,04	3839	242	120	0,06	1
343	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,59	70,46	0,05	464	-	315	0,25	2
		м2		39,83	0,02	262	-	120	-	-
344	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,4	104,4	0,09	564	-	366	0,36	2
		м2		56,48	0,05	305	-	120	-	-
345	С12063-13	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП	6,59	6130	-	40397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
346	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,4	5610	-	30294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
347	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	10,47	1652	-	17296	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
348	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,49	3159	-	11025	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
349	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,38	1556	-	8371	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
350	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	14,4	1761	-	25358	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
351	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,12	2039	-	22674	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
352	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	3,05	1652	-	5039	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
353	Е0115-202-1	-Остекление армированным стеклом дверей на штапиках по замазке	3,705	709,42	3,04	2628	11	527	0,84	3
				134,33	1,15	498	4	105	0,01	-
		м2								
354	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
355	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
356	С11011-789	-Скобяные изделия для	7	1500	-	10500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухпольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
357	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380 -	- -	22080 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			258065	10077			119
			Тенге			20324	3549			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			303836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28159	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
358	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами настила	345,3	131,98	0,55	45573	190	2768	0,04	14
				6,48	0,2	2238	69	120	-	-
		м2								
359	Е0110-52-1	-Огнезащита настила по фермам	345,3	20,48	0,91	7072	314	2080	0,03	10
				4,68	0,34	1616	117	120	-	1
		м2								
360	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой панелями ПВХ на прямых подвесах	345,3	1380,18	4,84	476578	1673	68262	0,98	338
				163,96	0,78	56615	269	120	-	1
		м2 потол								
		ПОТОЛОК								
361	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	484,27	56,6	0,35	27409	169	26502	0,3	144
				51,98	0,14	25172	68	105	-	-
		м2								
362	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	484,27	180,85	3,94	87578	1908	52679	0,55	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"		102,11	1,49	49449	722	105	0,01	4
363	Е0115-169-6-	м2 Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	484,27	-26,6 -26,55	-0,05 -0,02	-12882 -12857	-24 -10	-13510 105	-0,15 -	-73 -
364	Е0115-180-4-	м2 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	463,84	148,3 81,23	2,33 0,88	68787 37678	1081 408	39990 105	0,49 -	227 2
365	Е0115-152-1-К=2	м2 Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	20,43	33,54 27,46	0,24 0,1	685 561	5 2	591 105	0,18 -	4 -
		м2 СТЕНЫ								
366	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	637,47	131,87 65,03	2,1 0,79	84063 41455	1339 504	44056 105	0,39 -	249 2
367	Е0115-165-8-	м2 Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	646,85	132,82 78,3	1,88 0,72	85917 50648	1216 466	53670 105	0,47 -	303 2
368	Е0115-169-5-	м2 Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	- -	-19,22 -19,17	-0,05 -0,02	- -	- -	- -	-0,11 -	- -
369	Е0115-61-1 -	м2 Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	131,32	214,69 117	3,39 0,72	28193 15364	445 95	16232 105	0,65 0,05	85 7
370	Е0115-17-1 -	м2 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	131,32	1001,91 333	2,1 0,79	131571 43730	276 104	46025 105	2 -	263 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
		УЗЕЛ "Г"								
371	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	4,38	167,6	50,15	734	220	485	0,53	2
				92,03	18,68	403	82	100	0,09	-
		м2								
372	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,219	7594	-	1663	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
373	Е0110-110-2	-Обшивка глухих стен по одинарному металлическому	4,38	664,56	5,52	2911	24	907	1,02	4
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	каркасу из ПП-профиля с двумя слоями гипсокартонных листов		171,07	1,43	749	6	120	0,01	-
		м2 стен								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге		1035853	8835			1838
				Тенге		312821	2901			20
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1035853	-	-		-
	Материалы -			Тенге		653766	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	315722	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1663	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		58769	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		340736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		170
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	51110	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		82595	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1459185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2029
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	366833	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге		1459185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2029
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	366833	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Наружная отделка								
374	Е0115-85-1	-Обработка выступающих углов	50,04	163,66	0,21	8189	11	2996	0,33	16
	Изм. и доп. вып. 10, 12	теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов		57,03	-	2854	-	105	-	-
		м								
375	Е0115-88-1	-Герметизация вертикальных	58,02	16,67	-	967	-	861	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 10	швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов		14,13	-	820	-	105	-	-
			м шва							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			9157	11			22

			Тенге			3674	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9157	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3821	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3674	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1651	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	579	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			781	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4252	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			13795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4252	-		-

РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВЕНШАХТЫ ВШ-1(2шт)

376	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	3,248696	6245,11	379,78	20288	1234	7961	11,9	39
			м3	1935	141,75	6286	461	118	0,7	2
377	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная	14,56	72	-	1048	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
			кг							
378	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций Ст-3	0,0092728	8679,65	422,15	80	4	92	56,4	1
				8257,5	157,5	77	1	118	0,77	-
			т							
379	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,0007474	64100	-	48	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-
			т							
380	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0085254	41200	-	351	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
381	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ПО-1 из бетона кл.В15 м3	0,11088	7781,6 1368	316,01 119,39	863 152	35 13	173 105	8,25 0,58	1 -
382	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,000924	65000 -	- -	60 -	- -	- -	- -	- -
383	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0076014	67700 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
384	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МС-5 из бетона кл.В15 м3	1,48	10148,3 2430	955,03 360,77	15019 3596	1413 534	4337 105	15,2 1,76	22 3
385	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02128	69000 -	- -	1468 -	- -	- -	- -	- -
386	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05536	68800 -	- -	3809 -	- -	- -	- -	- -
387	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,003456	65259 -	- -	226 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
388	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,02234	93997,62	304,24	2100	7	779	198	4
				33075	114,75	739	3	105	0,56	-
		1т								
389	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02234	18000	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
390	Е0120-30-1	-КРЕПЛЕНИЕ ЗОНТОВ	14,06	107,97	1,26	1518	18	133	0,05	1
				8,96	0,47	126	7	100	-	-
		кг								
391	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01406	18000	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
392	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,54	6197,72	316,57	3347	171	2337	22,5	12
				3487,5	119,25	1883	64	120	0,58	-
		м3								
393	С11021-13 Изм. и доп. вып. 24	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,567	12436	-	7051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
394	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,54	573,75	28,11	310	15	87	0,78	-
				123,75	10,58	67	6	120	0,05	-
		м3								
395	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен ламинированным ДСП толщиной 20 мм	30,71	1328,56	4,32	40800	133	4538	0,75	23
				121,5	1,64	3731	50	120	0,01	-
		м2								
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
396	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Крепление гимнастической стенки 2шт/	0,0304	147939,1	1826,1	4497	56	374	42,7	1
				8100	690,75	246	21	140	3,37	-
		т								
397	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0304	18000	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
398	Е0106-11-7	-Крепление перекладины	0,00608	93997,62	304,24	572	2	212	198	1
		1т		33075	114,75	201	1	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00608	18000	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
400	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Крепление баскетбольного щита 2шт/	0,17364	147939,1	1826,1	25688	317	2137	42,7	7
		т		8100	690,75	1406	120	140	3,37	1
401	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		т		19,91	0,09	398	2	90	-	-
402	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов	24	59,75	0,42	1434	10	626	0,16	4
		шт		28,8	0,16	691	4	90	-	-
403	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,01808	149300	-	2699	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
404	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,19172	18000	-	3451	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
405	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг поз.1,2	0,0198	70437,87	304,24	1395	6	204	58	1
		т		9675	114,75	192	2	105	0,56	-
406	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0198	18000	-	356	-	-	-	-
		1т		-	-	-	-	-	-	-
407	Е0106-18-9	-Устройство бетонных вкладышей	0,28	11552,77	367,51	3235	103	688	13,1	4
		т		2202,75	138,83	617	39	105	0,68	-
408	Е0106-11-8	-Крепление волейбольной сетки	0,0715	70437,87	304,24	5036	22	735	58	4
		м3		9675	114,75	692	8	105	0,56	-
409	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0715	18000	-	1287	-	-	-	-
		1т		-	-	-	-	-	-	-
410	Е0106-11-8	-Крепление гимнастического каната	0,03354	70437,87	304,24	2362	10	345	58	2
		т		9675	114,75	324	4	105	0,56	-
411	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03354	18000	-	604	-	-	-	-
		1т		-	-	-	-	-	-	-
412	Е0106-11-9	-Крепление гимнастического кольца	0,03226	64092,87	304,24	2068	10	117	20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3330	114,75	107	4	105	0,56	-
		1т								
413	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03226	18000	-	581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КРЫЛЬЦО Кр-1-КР-5								
414	Е0101-166-2	-Подсыпка под крыльца	2,335	134,1	-	313	-	354	0,97	2
				134,1	-	313	-	113	-	-
		м3								
415	Е0106-1-15	-Устройство крыльца из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	7,062	4850,95	100,65	34257	711	1366	0,97	7
				146,25	38,03	1033	269	105	0,19	1
		М3								
416	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05201	5239,08	327,33	272	17	110	11,6	1
				1890	123,75	98	6	105	0,6	-
		1т								
417	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05201	41200	-	2143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
418	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,516	439,02	23,26	5934	314	4484	1,57	21
				261	8,71	3528	118	123	0,04	1
		м2								
419	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
				33075	114,75	476	2	105	0,56	-
		1т								
420	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0144	18000	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
421	Е0107-60-4	-Установка ограждений из нержавеющей стали Ог-1	10,4	89,04	5,89	926	61	1078	0,42	4
				71,78	2,23	747	23	140	0,01	-
		м								
422	С130807-4 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	10,4	671	-	6978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
423	С130807-17 Изм. и	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из	10,4	1912	-	19885	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81		-	-	-	-	-	-	-
		м								
424	С130807-20 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	8,32	2243 -	- -	18662 -	- -	- -	- -	- -
		м								
425	С130807-27 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	10,4	3252 -	- -	33821 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		КОРОБА ИЗ ГИПСОКАРТОНА К-1(2шт)								
426	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	16,56	570,18 163,96	4,84 0,78	9442 2715	80 13	3274 120	0,98 -	16 -
		м2 потол								
427	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"	16,56	180,85 102,11	3,94 1,49	2995 1691	65 25	1801 105	0,55 0,01	9 -
		м2								
428	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	16,56	-26,6 -26,55	-0,05 -0,02	-440 -440	-1 -	-462 105	-0,15 -	-2 -
		м2								
429	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,56	148,3 81,23	2,33 0,88	2456 1345	39 15	1428 105	0,49 -	8 -
		м2								
		КОРОБА ИЗ ГИПСОКАРТОНА К-2								
430	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1736	147939,1	1826,1	25682	317	2137	42,7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	1406	120	140	3,37	1
431	Е0108-12-1	-Установка анкера из арматуры т	0,02209	8679,65	422,15	192	9	219	56,4	1
432	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01008	8257,5 63237 -	157,5 - -	182 637 -	3 - -	118 - -	0,77 - -	- - -
433	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг -150х10 т	0,02373	70437,87	304,24	1671	7	244	58	1
434	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 1т	0,02371	9675 18000 -	114,75 - -	230 427 -	3 - -	105 - -	0,56 - -	- - -
435	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах т	6,84	501,61 163,96	4,84 0,78	3431 1121	33 5	1352 120	0,98 -	7 -
436	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс" м2 потол	6,84	180,85 102,11	3,94 1,49	1237 698	27 10	744 105	0,55 0,01	4 -
437	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/ м2	6,84	-26,6 -26,55	-0,05 -0,02	-182 -182	- -	-191 105	-0,15 -	-1 -
438	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	6,84	148,3 81,23	2,33 0,88	1014 556	16 6	590 105	0,49 -	3 -
		КОРОБА ИЗ ГИПСОКАРТОНА К-3								
439	Е0108-12-1	-Установка анкера из арматуры	0,009798	8679,65	422,15	85	4	97	56,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,5	157,5	81	2	118	0,77	-
440	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009798	60419	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
441	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	15,75	501,61	4,84	7900	76	3114	0,98	15
				163,96	0,78	2582	12	120	-	-
		м2 потол								
442	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) шпаклевкой "Алинекс"	15,75	180,85	3,94	2848	62	1713	0,55	9
				102,11	1,49	1608	23	105	0,01	-
		м2								
443	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	15,75	-26,6	-0,05	-419	-1	-439	-0,15	-2
				-26,55	-0,02	-418	-	105	-	-
		м2								
444	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,75	148,3	2,33	2336	37	1358	0,49	8
				81,23	0,88	1279	14	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			342591	5448			253

			Тенге			42183	2011			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261408	-	-		-
	Материалы -		Тенге			129815	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43099	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28924	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			56142	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			7	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7518	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18692	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330220	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50617	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1095	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			986	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1243	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79346	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79346	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84107	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			417318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51860	-		-

РАЗДЕЛ 21. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОК Б,В и Г

ВОДОПРОВОД В-1

445	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1	6473,57	1,57	6474	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
446	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,057	8097,13	-	462	-	595	51,5	3
				8032,5	-	458	-	130	-	-
		км								

ВОДОПРОВОД Т-3

447	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	-
		комплект								
448	75-1-635 Изм. и доп. вып. 22	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003/"АРИСТОН"/	2	23857	-	47714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
449	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	10,99	-	220	-	274	0,05	1
				10,69	-	214	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
450	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,02	8097,13	-	162	-	209	51,5	1
				8032,5	-	161	-	130	-	-
		км								
451	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
		шт		126	-	504	-	128	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
452	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21,53	4755	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
453	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
454	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7124,62	39,24	14249	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
455	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение со смесителем	1	1591,4	13,9	1591	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
		комплект								
456	С130804-60 ПРИМ.	-Прочистка, d-100 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
457	С130810-183- Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	1137	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
458	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1602,7	6,95	1603	7	107	0,46	-
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
		ВОДОПРОВОД (НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)								
						ИСКЛЮЧИТЬ				
459	Ц0107-218-1-	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	-5925	-388	-11850	-776	-8275	-27	-54
				-4568	-29,3	-9136	-59	90	-0,17	-
		шт								
460	СПРАЙС лист 35-2	-Насос линейный моноблочный ЛМ 32-6,3/20	2	-29054,28	-	-58109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
461	Е0118-10-2	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	шт 2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
462	СПРАЙС лист 46-1	-Напорный мембранный бак,V 100л PN10	1бак 2	45253,98	-	90508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
463	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	шт. 16	658,7	14,12	10539	226	2164	0,55	9
				100,35	5,29	1606	85	128	0,03	-
464	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м 5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
465	С130901-230 Изм. и доп.вып.19	-Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005	1шт 5	9137	-	45685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
466	Е0116-10-1	-Монтажная подставка из стальных электросварных труб диам. до 50 мм	шт. 0,8	341,7	14,12	273	11	108	0,55	-
				100,35	5,29	80	4	128	0,03	-
467	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м 0,00448	121294,13	49389,75	543	221	474	312,7	1
				62775	18657	281	84	130	91,12	-
468	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	т 5	147	-	735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
469	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4	шт. 2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
470	Е0122-40-1	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06 63	9,93 -	296 252	40 -	328 130	0,32 -	1 -
471	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	426 -	- -	1704 -	- -	- -	- -	- -
472	Е0116-15-2	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
473	С130903-57 Изм. и доп. вып. 26	1шт -Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	1636 -	- -	3272 -	- -	- -	- -	- -
474	С130804-337-7 Изм. и доп.вып.18	шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297 -	- -	594 -	- -	- -	- -	- -
475	Е0106-1-13	шт. -Устройство бетонных упоров БМ В7,5	0,24	6036,37 771,75	95,97 36,25	1449 185	23 9	204 105	4,9 0,18	1 -
476	Е0106-11-4	м3 -Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,001496	126994,77 5535	680,89 256,5	190 8	1 -	9 105	33,1 1,26	- -
477	С12041-133	1т -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,001496	18000 -	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
478	С130905-26 Изм. и доп. вып. 26	т -Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	4	2711 -	- -	10844 -	- -	- -	- -	- -
479	Е0116-29-1	шт. -Гидравлическое испытание трубопроводов систем	16	10,99	-	176	-	219	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	171	-	128	-	-
480	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,016 м	8097,13	-	130	-	167	51,5	1
				8032,5 км	-	129	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		195511	507			13
				Тенге		2593	412			2
		Стоимость оборудования -		Тенге		-10395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		-10395	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		-11850	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-1938	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-9195	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-8275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-1241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-1208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		-21333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-58
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-10436	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3258	-	-		-
		Материалы -		Тенге		456	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1566	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1017	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1864	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		214497	-	-		-
		Материалы -		Тенге		43655	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		159588	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		41	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		13611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		241795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		67
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12675	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			215626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4104	-		-
		РАЗДЕЛ 22. БЛОК Г								
		ВОДОПРОВОД В-1								
481	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	16 шт	395	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
482	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3 шт	500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
483	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2 шт	1130	-	2260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
484	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1 шт	6473,57	1,57	6474	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
485	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,128 1кран	8097,13	-	1036	-	1337	51,5	7
				8032,5	-	1028	-	130	-	-
486	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,8 км	200	-	2560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
487	Е0106-1-13	-Устройство бетонных упоров БМ В7,5	0,05 кг	5940,49	95,97	297	5	42	4,9	-
				771,75	36,25	39	2	105	0,18	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1	м3							
488	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	4	2278,96	17,71	9116	71	1394	1,49	6
				265,5	6,75	1062	27	128	0,03	-
489	С130904-3 Изм. и доп. вып. 25	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	4 комплект	293	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
490	E0117-5-1	-Установка моек на одно отделение со смесителем	4	1591,4	13,9	6366	56	1452	1,56	6
				279	4,5	1116	18	128	0,03	-
		комплект								
491	C130810-183 Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	1137	-	2274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
492	C130810-182 Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм	1	488	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
493	C130804-60 ПРИМ.	-Прочистка, d-100 мм	0,3	6190	-	1857	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
494	C130804-56 ПРИМ.	-Прочистка, d-50 мм	0,6	820	-	492	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
495	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	7124,62	39,24	7125	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
496	E0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
				258,75	18	259	18	128	0,09	-
		комплект								
497	E0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	2	2935,08	9,2	5870	18	369	0,79	2
				139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
		комплект								
498	E0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1602,7	6,95	3205	14	213	0,46	1
		комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	-
		ВОДОПРОВОД Т-3								
499	E0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	9000	7,87	39
				1370,25	36	6851	180	128	0,18	1
		комплект								
500	75-1-635 Изм. и доп. вып. 22	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003/"АРИСТОН"/	2	23857	-	47714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
501	75-1-632 Изм. и доп. вып. 22	-Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ	1	12475	-	12475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52084-2003/"АРИСТОН"/								
502	75-1-628 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003/"АРИСТОН"/	2	8896 -	- -	17792 -	- -	- -	- -	- -
503	E0116-29-1	шт. -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99 10,69	- -	330 321	- -	410 128	0,05 -	2 -
504	C130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
505	E0117-2-3	кг -Установка смесителей	5	143,32 126	1,57 -	717 630	8 -	806 128	0,7 -	4 -
506	C131101-103 прим.	шт -Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	3560 -	- -	3560 -	- -	- -	- -	- -
507	C131101-97 прим.	компл -Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	4	5840 -	- -	23360 -	- -	- -	- -	- -
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге		184616	745					70

		Тенге		12187	274					1
	Стоимость оборудования -	Тенге		77981	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		77981	-	-				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1333	-	-				-
	Материалы -	Тенге		48	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	1069	-				-
	Местные материалы -	Тенге		213	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		1379	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	207	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		163	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1275	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11393	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46443	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			207934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14856	-		-

РАЗДЕЛ 23. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ Блока Б,В, и Г

					ОТОПЛЕНИЕ					
508	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
				254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
			1шт							
509	C130903-219	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	17	2951	-	50167	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
510	C130903-220	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	3757	-	41327	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
511	E0118-22-5	-Установка кранов Маевского	28	62,81	-	1759	-	831	0,12	3
			комплект	23,18	-	649	-	128	-	-
512	C130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	7	280	-	1960	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24	МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
513	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	379 шт	10,99	-	4165	-	5186	0,05	19
				10,69	-	4052	-	128	-	-
514	E0122-32-1	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,379 м	3253	-	1233	-	1585	20,6	8
				3217,5	-	1219	-	130	-	-
515	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 радиаторов	78 км	140,64	0,07	10970	5	8847	0,65	50
				108	0,02	8424	2	105	-	-
516	E0113-16-10 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз/за 2раза/	2 м2	27,01	0,04	54	-	16	0,04	-
				8,78	-	18	-	90	-	-
517	E0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16 м2	220,7	5,31	3531	85	677	0,24	4
				40,28	2,03	644	32	100	0,01	-
518	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16 м	114,31	6,39	1829	102	519	0,19	3
				29,93	2,48	479	40	100	0,01	-
519	C11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0056 м	179500	-	1005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ ВВОДА								
520	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10 1000м2	113,48	3,96	1135	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
521	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	10 м	623,7	14,12	6237	141	1352	0,55	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
522	Е0116-10-5	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3	1240,75 130,5	20,8 7,79	3722 392	62 23	531 128	0,73 0,04	2 -
523	С130901-62 Изм. и доп. вып. 24	м -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	341 -	- -	682 -	- -	- -	- -	- -
524	С130901-63 Изм. и доп. вып. 24	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	460 -	- -	1840 -	- -	- -	- -	- -
525	С130901-64 Изм. и доп. вып. 24	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	759 -	- -	1518 -	- -	- -	- -	- -
526	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
527	С130902-10	1шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880 -	- -	13760 -	- -	- -	- -	- -
528	С130902-51 Изм. и доп. вып. 26	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	2437 -	- -	4874 -	- -	- -	- -	- -
529	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	448 -	- -	3584 -	- -	- -	- -	- -
530	Е0118-16-2	шт. -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	17460,53 468,14	78,52 30,13	34921 936	157 60	1276 128	2,72 0,14	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
531	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном МП4-У	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
532	Е0118-22-4)	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		комплект								
533	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
534	Е0113-16-10-К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз/за 2раза/	4	27,01	0,04	108	-	32	0,04	-
				8,78	-	35	-	90	-	-
		м2								
535	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	79,9	5,31	799	53	423	0,24	2
				40,28	2,03	403	20	100	0,01	-
		м								
536	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	317,75	8,47	3178	85	583	0,33	3
				55,13	3,15	551	32	100	0,02	-
		м								
537	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	121,35	11,17	364	34	216	0,4	1
				67,73	4,28	203	13	100	0,02	-
		м								
538	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,2042	17600	-	3594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
539	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,0558	14800	-	826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
540	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	599	50	100	0,01	-
541	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 3	150,76 42,75	9,01 3,38	452 128	27 10	138 100	0,27 0,02	1 -
542	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0092	179500 -	- -	1651 -	- -	- -	- -	- -
543	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1000м2 34	200 -	- -	6800 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	кг Тенге			228035	2178			164
			Тенге			28588	854			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7076	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2053	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14954	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127216	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			57	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			230366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			278663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34670	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Блок Б,В и Г								
544	ЕО121-1 8-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	97	244,37	65,36	23704	6340	19496	0,95	92
				151,65	34,45	14710	3342	108	0,16	15
545	С151702 -30	-Светильники тип ЛП001-40	шт 15	1180	-	17700	-	-	-	-
	ПРИМ.			-	-	-	-	-	-	-
546	С151702 -27	-Светильники тип ЛП001-2Х40/П-01-УХЛ4	шт 10	2480	-	24800	-	-	-	-
	ПРИМ.			-	-	-	-	-	-	-
547	С151702 -29	-Светильники тип ЛП001Х20/Н-03-УХЛ4	шт 1	861	-	861	-	-	-	-
	ПРИМ.			-	-	-	-	-	-	-
548	С151702 -93	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82/ALS.OPL-1x36/	шт 1	1242	-	1242	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	ПРИМ.		шт.							
549	С151702 -95	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82/ALS.OPL-2x36/	11	1926	-	21186	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	ПРИМ.		шт.							
550	С151702 -96	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-002 ГОСТ 17677-82	27	2773	-	74871	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
551	СПРАЙС-ЛИСТ стр.26	-Светильники тип OPL/S-2x58 SPORT	32	2787,68	-	89206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
552	ЦО108-594-9	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт 4	413,6	158	1654	632	1113	1,5	6
				248	45	992	180	95	0,26	1
553	С151702-172	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт 4	1823	-	7292	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
554	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт. 1	82	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
55	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36		23	101	-	2323	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
55	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		39	99	-	3861	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
55	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛБ58		118	92	-	10856	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25 прим.				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
55	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220		181	14	-	2534	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
55	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания		23	199,08	6,3	4579	145	1951	0,48	11
					76,05	2,5	1749	57	108	0,01	-
			шт								
56	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03		17	871	-	14807	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
56	С151701-91	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4		6	214	-	1284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
56	СПРАЙС-ЛИСТ стр.18	-Лампы Энергосберегающие T2 SPC 15W E27		17	173,22	-	2945	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
56	СПРАЙС-ЛИСТ стр.18	-Лампы Энергосберегающие T2 SPC 25W E27		6	223,84	-	1343	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
56	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.		7	135,55	-	949	-	939	0,78	5
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК				124,2	-	869	-	108	-	-
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
565	С151704-2 прим.	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3,СЭУ3.1	4	462	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			309927	7117			114
			Тенге			18321	3579			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			309927	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5449	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21900	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279041	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3525	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20006	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			353432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25425	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			353432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25425	-		-
		РАЗДЕЛ 25. Р БЛОК Б,В,и Г (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ)								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 26. Блок "Б" и "В"(Спотрзал и раздевальные)								
566	5101-133	-Стенка гимнастическая	8	9100	-	72800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
567	5101-132	-Баскетбольный щит с кольцами,сеткой	2	66000	-	132000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568	5101-163	-Перекладина гимнастическая	1	10200	-	10200	-	-	-	-
569	5101-161	-Кольца гимнастические шт	1	2340	-	2340	-	-	-	-
570	5539-16	-Канат для лазания шт	1	9700	-	9700	-	-	-	-
571	5538-35	-Сетка волейбольная шт	1	920	-	920	-	-	-	-
572	5539-10	-Стойка волейбольная шт	2	6800	-	13600	-	-	-	-
573	5539-15	-Дорожка гимнастическая для разбега компл.	1	91600	-	91600	-	-	-	-
574	5539-13	-Бревно гимнастическое шт	1	20200	-	20200	-	-	-	-
575	5539-22	-Скамейка гимнастическая шт	8	3010	-	24080	-	-	-	-
576	5539-19	-Мат гимнастический шт	5	7327	-	36635	-	-	-	-
577	5539-18	-Конь гимнастический шт	1	26800	-	26800	-	-	-	-
578	5539-17	-Козел гимнастический шт	1	14400	-	14400	-	-	-	-
579	Прайс-лист стр.99-1	-Батут переносной Д 1600мм шт	1	7172,76	-	7173	-	-	-	-
580	Прайс-лист стр.99	-Мостик для опорных прыжков эластичный шт	2	29886,51	-	59773	-	-	-	-
581	5538-15	-Щит для метания в цель подвесной шт	2	430	-	860	-	-	-	-
582	Прайс-лист стр.100	-Обруч алюминиевый Д 900мм шт.	12	658,72	-	7905	-	-	-	-
583	Прайс-лист стр.100	-Палки гимнастические длиной 120 мм шт	12	548,94	-	6587	-	-	-	-
584	Прайс-лист стр.100	-Эспандер кистевой детский шт.	6	945,39	-	5672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
585	5539-47	-Мяч баскетбольный	4	1360	-	5440	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
586	5539-48	-Мяч волейбольный	4	1360	-	5440	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
587	5539-49	-Мяч футбольный	4	1360	-	5440	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
588	Прайс-лист стр.100	-Насос двойного хода	2	2775,18	-	5550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
589	5538-12	-Стол для настольного тенниса	1	12470	-	12470	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
590	5538-36	-Стойка для настольного тенниса с сеткой	1	1160	-	1160	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
591	Прайс-лист стр.101	-Набор для настольного тенниса(2 ракетки,мяч)	2	1976,17	-	3952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
592	5539-42	-Барьеры учебные	1	4600	-	4600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
593	5538-2	-Шкаф для спортинвентаря	2	29670	-	59340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
594	5536-216	-Скамья для переодевания	2	3440	-	6880	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
595	5102-82	-Шкаф для одежды персонала	25	1156	-	28900	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
596	1101-31	-Шкаф для уборочного инвентаря	2	14620	-	29240	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			711658	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			711658	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			711658	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			711658	-	-		-
		РАЗДЕЛ 27. Блок "Г"(Столовая,мастерские)								
597	Ц0128-928-6	-Мармит стационарный электрический	2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8	16
				1264,5	2,25	2529	4	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
598	Прайс-лист стр.102	-Мармит для первых блюд ПМЭС-70КМ	1	105395,71	-	105396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
599	Прайс-лист стр.103	-Мармит для вторых блюд ПМЭС-70КМ-60	1	108689,32	-	108689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
600	Ц0128-928-4	-Прилавок-витрина	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
				шт		1791	9	1791	9	90	0,05	-
601	Прайс-лист стр.103	-Прилавок для горячих напитков 1120х700х850 ПГН-70КМ	1	102041,1	-	102041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
602	Ц0128-924-2	-Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
						3352,5	9	3353	9	90	0,05	-
				шт						
603	Прайс-лист стр.103-1	-Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60	1	155226,89	-	155227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
604	Ц0128-927-1	-Плита электрическая 2	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
				шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-
605	Прайс-лист стр.103	-Плита электрическая ЭП-4ЖШ	1	84536,14	-	84536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
606	Ц0128-528-1	-Ванна рабочая, объем 700 л	2	4072,99	160,52	8146	321	6986	23	46
				шт		3847,5	33,75	7695	68	90	0,2	-
607	Прайс-лист стр.103	-Ванна моечная ВМ-1/530 630х630х870	2	13394,04	-	26788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
608	Прайс-лист стр.104	-Стол для сбора отходов СО-1	1	10905,53	-	10906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
609	Ц0128-929-1	-Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
				шт		4275	29,25	4275	29	90	0,17	-
610	5101-142	-Машина посудомоечная универсальная	1	261910	-	261910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
611	Прайс-лист стр.104	-Стеллаж кухонный СК-3-5	2	24220,27	-	48441	-	-	-	-
				шт		-	-	-	-	-	-	-
612	Ц0128-528-1	-Ванна рабочая, объем 700 л	2	4072,99	160,52	8146	321	6986	23	46
				шт		3847,5	33,75	7695	68	90	0,2	-
613	Прайс-лист	-Ванна моечная ВМ-2/530	2	24592,33	-	49185	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.104	1210x630x870								
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
614	Прайс-лист стр.104	-Тележка для сбора тарелок,ложек и стаканов ТС-100	1	14180,85	-	14181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
615	Прайс-лист стр.105	-Бак для отходов с педалью и крышкой	2	6648,22	-	13296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
616	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				100,35	9,02	401	36	120	0,04	-
			ШТ							
617	Прайс-лист стр.105	-Стол производственный с бортиком СПРП-6-1	4	10185,81	-	40743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
618	Прайс-лист стр.105	-Полка настенная ПН-1-3	1	3720,57	-	3721	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
619	Прайс-лист стр.105	-Шкаф для хранения посуды	1	60382,96	-	60383	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
620	Прайс-лист стр.105	-Комплект(стол и 6 стульев)	10	14028,36	-	140284	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
621	Прайс-лист стр.106	-Комплект(стол и 4 стульев)	1	12296,17	-	12296	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
622	Прайс-лист стр.107	-Шкаф для одежды	2	25159,57	-	50319	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
623	Прайс-лист стр.107	-Шторы-жалюзи 1700x2000мм	1	4056,03	-	4056	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
624	Прайс-лист стр.107	-Стеллаж производственный	1	49068,78	-	49069	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
625	Прайс-лист стр.107	-Подтоварник ПК-6-5	1	4360,99	-	4361	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
626	Прайс-лист стр.107	-Ларь для овощей	2	26129,35	-	52259	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
627	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный	3	1850,15	38	5550	114	4884	12	36
			ШТ	1793,25	15,75	5380	47	90	0,09	-
628	Прайс-лист стр.108	-Шкаф холодильный Ариада R1400M	3	150315,75	-	450947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.							
629	Прайс-лист стр.108-1	-Машина протирочно-резательная МПР-350М	1	75936,14	-	75936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
630	Прайс-лист стр.108	-Шкаф для хлеба	1	87555,29	-	87555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
631	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,68	4
				100,35	9,02	602	54	120	0,04	-
			шт							
632	Прайс-лист стр.108	-Стол производственный с бортиком СПРП-6-3	6	14371,14	-	86227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
633	Ц0128-923-1	-Кипятильник	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
			шт	1127,25	-	1127	-	90	-	-
634	Прайс-лист стр.108	-Электрокипятильник КНЭ-100	1	51767,71	-	51768	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
635	5556-3	-Стол-подставка под настольное оборудование	1	6235	-	6235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
636	Ц0128-921-1-4	-Хлеборезательная машина.Монтаж	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
				1235,25	4,5	1235	5	90	0,03	-
			шт							
637	Прайс-лист стр.109	-Машина хлеборезательная	1	125584,35	-	125584	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
638	Ц0128-921-1-3	-Машина картофелеочистительная	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
			шт	1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	-
639	1203-51	-Машина картофелеочистительная МОК-150	1	80630	-	80630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
640	Прайс-лист стр.109	-Стол для мойки овощей СМО-6-4	1	28727,65	-	28728	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
641	Ц0128-922-3	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
			шт	958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
642	Прайс-лист стр.109	-Набор кухонный: Мясорубка,просеиватель,взбивалка	1	156934,69	-	156935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кт							
643	Прайс-лист стр.110	-Весы электронные	1	62853,17	-	62853	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
644	Ц0128-927-5	-Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
			шт	1354,5	11,25	1355	11	90	0,07	-
645	Прайс-лист стр.110	-Сковорода электрическая с чашей	1	156324,77	-	156325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
646	Ц0128-925-1	-Привод универсальный	компл. 1	1212,81	-	1213	-	1069	9	9
			шт	1188	-	1188	-	90	-	-
647	5561-15	-Привод универсальный	1	93887	-	93887	-	-	-	-
			компл.	-	-	-	-	-	-	-
648	Прайс-лист стр.110	-Весы товарные	1	16056,38	-	16056	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
649	Ц0128-928-4	-Прилавок-витрина	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
			шт	1791	9	1791	9	90	0,05	-
650	Прайс-лист стр.110	-Прилавок для столовых приборов 700х700х1400 ПСП-70К	1	50492,96	-	50493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
651	1101-31	-Шкаф для уборочного инвентаря	ШТ 2	14620	-	29240	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
652	Прайс-лист стр.111	-Табурет поворотный	26	2988,65	-	77705	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
653	Прайс-лист стр.111	-Электроточило наждачное/станок заточный BG-14-14/	1	11472,76	-	11473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
654	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	компл. 7	332,3	23,87	2326	167	919	0,68	5
				100,35	9,02	702	63	120	0,04	-
655	Прайс-лист стр.111	-Стол-подставка под настольное оборудование/фуговальный станок/	шт 1	11786,88	-	11787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
656	Прайс-лист стр.112	-Стол-подставка под сверлильный станок	шт 2	6556,74	-	13113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
657	Прайс-лист стр.112	-Стол-подставка под токарный станок/токарно-винторезный/	шт. 1	6892,2	-	6892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
658	Прайс-лист	-Стол-подставка под настольное	шт. 1	5994,38	-	5994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.112	оборудование/для муфельной печи/		-	-	-	-	-	-	-
659	Прайс-лист стр.112	-Стол-подставка под токарный станок по дереву	шт. 1	7776,59 -	-	7777 -	-	-	-	-
660	Прайс-лист стр.112	-Стол-подставка под настольное оборудование/для заточного станка/	шт. 1	6373,76 -	-	6374 -	-	-	-	-
661	5102-20	-Стеллаж инструментальный	шт. 7	11288 -	-	79016 -	-	-	-	-
662	5103-Б01033	-Комплекты слесарных инструментов	шт. 13	13200 -	-	171600 -	-	-	-	-
663	5103-Б13013	-Комплекты столярных инструментов	компл. 13	11600 -	-	150800 -	-	-	-	-
664	5102-27	-Стол для учителя	шт. 2	6020 -	-	12040 -	-	-	-	-
665	8101-13	-Стул учителя	шт. 2	2150 -	-	4300 -	-	-	-	-
666	Прайс лист стр.113	-Доска аудиторная 3-элементная комбинированая, 3000x1000	шт. 2	15370,21 -	-	30740 -	-	-	-	-
667	Прайс лист стр.113	-Экран пластиковый сворачивающийся 2000x1500	шт. 2	19517,72 -	-	39035 -	-	-	-	-
668	Ц0101-201-1	-Станок, массой до 0.7 т	шт 1	1870,89	718,33	1871	718	889	5,1	5
669	5101-122	-Станок токарный по металлу ТВ-6	шт 1	810 135105 -	177,75 -	810 135105 -	178 -	90 -	1,03 -	1 -
670	5101-157	-Верстак слесарный	ШТ 12	15200 -	-	182400 -	-	-	-	-
671	5101-158	-Верстак столярный	шт. 12	11200 -	-	134400 -	-	-	-	-
672	5103-В06133	-Тиски настольные	шт. 12	1970 -	-	23640 -	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	Ц0102-25-1	-Станок сверлильный	1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33	33
		шт		5220	369	5220	369	90	2,14	2
674	1303-55	-Станок настольно-сверлильный 2М-112	1	83010	-	83010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
675	Ц0102-23-1	-Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса 2 т	1	8151,03	2470,9	8151	2471	5474	35	35
				5467,5	614,25	5468	614	90	3,56	4
		шт								
676	5101-126	-Станок фуговально-пильный	1	41219	-	41219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
677	Ц0102-27-1	-Станок токарный по дереву	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
		шт		4657,5	339,75	4658	340	90	1,97	2
678	5101-125	-Станок токарный настольный по дереву	1	49520	-	49520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
679	Прайс лист стр.114	-Муфельная печь	1	105212,73	-	105213	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	4413774	7292		393
	Тенге	60658	1924		11
Стоимость оборудования -	Тенге	4340638	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	4340638	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	67487	-	-	-
Материалы -	Тенге	1648	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60723	-	-
Накладные расходы -	Тенге	54651	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8198	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7328	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	129466	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	419
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68921	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5649	-	-	-
Материалы -	Тенге	3537	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1859	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2231	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	335	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	473	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2194	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			4478457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71115	-		-

РАЗДЕЛ 28. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА и КАНАЛИЗАЦИЙ

СЕТИ ВОДОПРОВОДА

680	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	304,016139	27,84	26,18	8462	7958	2613	0,01	3
				1,66	7,2	505	2189	97	0,03	8
681	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	9,402561	262,72	-	2470	-	2791	1,85	17
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2470	-	113	-	-
682	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	61,83	21,55	4,52	1332	279	1021	0,11	7
				17,03	-	1053	-	97	-	-
683	E0108-5-1	-Устройство поддона из мятой глины м3	30,915	1274,32	274,19	39396	8477	40055	6,93	214
				994,5	103,5	30745	3200	118	0,5	15
684	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	20,61	1030	152,52	21228	3143	5649	1,02	21
				153,68	57,15	3167	1178	130	0,28	6
685	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	41,22	122,18	-	5036	-	5691	0,89	36
				122,18	-	5036	-	113	-	-
686	E0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	204,075132	3,11	3,11	635	635	200	-	-
				-	1,01	-	206	97	-	1
687	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	204,075132	21,55	4,52	4397	922	3371	0,11	22
				17,03	-	3475	-	97	-	-
688	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	204,075132	14,12	12	2881	2448	864	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,62	2,75	331	560	97	0,01	2
689	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,19	51202,26	20326,01	9728	3862	8936	179	34
				30825	5353,43	5857	1017	130	20,64	4
690	C130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	204,02	228	-	46517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
691	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,027	47611,09	17877,09	1285	483	1207	173	5
				29700	4698,68	802	127	130	18,1	-
692	C130804-100 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27	98	-	2646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
693	E0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм/футляр/	0,012	115456,32	31953,19	1385	383	1224	360	4
				66375	12071,25	797	145	130	58,95	1
694	C130806-88 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	12	904	-	10848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
695	E0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,012	337950,19	68162,54	4055	818	1096	255,7	3
				44482,5	25749	534	309	130	125,76	2
696	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
				146,93	0,11	1763	1	130	-	-
697	E0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	12	11,76	-	141	-	164	0,05	1
				10,69	-	128	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 200 мм								
698	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм м	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	304 130	1,36 0,03	1 -
699	С130902-86 Изм. и доп. вып. 26	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт	1	11503 -	- -	11503 -	- -	- -	- -	- -
700	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм шт.	2	156,43 126	21,43 -	313 252	43 -	328 130	0,6 -	1 -
701	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 фланец	2	660 -	- -	1320 -	- -	- -	- -	- -
702	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм шт.	1	74,06 63	9,93 -	74 63	10 -	82 130	0,32 -	- -
703	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 фланец	1	426 -	- -	426 -	- -	- -	- -	- -
704	Е0122-33-5	-Установка монтажных вставок из стальных труб диам. 25-50 мм шт.	0,03732	247994,13 62775	49389,75 18657	9255 2343	1843 696	3951 130	312,7 91,12	12 3
705	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0045	121294,13 62775	49389,75 18657	546 282	222 84	476 130	312,7 91,12	1 -
706	С130810-150	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-57х6 мм т	1	796 -	- -	796 -	- -	- -	- -	- -
707	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм шт	1	745,72 362,25	120,17 45	746 362	120 45	529 130	1,86 0,22	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка								
708	Е0122-23-2 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,202	28640,81 12712,5	8449,81 3192,75	5785 2568	1707 645	4177 130	69,9 15,59	14 3
		км								
709	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,027	26756,74 12712,5	8426,72 3183,75	722 343	228 86	558 130	69,9 15,55	2 -
		км								
710	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,229	8097,13 8032,5	- -	1854 1839	- -	2391 130	51,5 -	12 -
		км								
711	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1000мм	2,61	4119,61 1435,5	1879,87 538,43	10752 3747	4906 1405	6698 130	8,86 2,06	23 5
		м3								
712	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	3	282,39 -	- -	847 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
713	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,84	9752 -	- -	8192 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
714	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,84	-134 -	- -	-113 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
715	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной	0,84	-250	-	-210	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
716	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9	5,34	3308	-	17665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
717	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	3829	-	11487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
718	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка С2	0,05124	110909	-	5683	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
719	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05124	18000	-	922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
720	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,7715	245,44	3,82	1907	30	356	0,21	2
				37,35	1,44	290	11	118	0,01	-
		м2								
721	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,06168	147939,1	1826,1	9125	113	759	42,7	3
				8100	690,75	500	43	140	3,37	-
		т								
722	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,06168	18000	-	1110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
723	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам,1500мм	2,41	7920,58	1879,87	19089	4530	6184	8,86	21
				1435,5	538,43	3460	1298	130	2,06	5
		м3								
724	С143018-40	-Кольца горловин смотровых	1	282,39	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	колодцев марки КО6		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
725	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	9752 -	- -	6339 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
726	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134 -	- -	-87 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
727	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250 -	- -	-163 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
728	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-9	1,78	5009 -	- -	8916 -	- -	- -	- -	- -
		м								
729	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ПД6	0,85	7993 -	- -	6794 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
730	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	3829 -	- -	3829 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
731	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02884	147939,1 8100	1826,1 690,75	4267 234	53 20	355 140	42,7 3,37	1 -
		т								
732	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка С-2	0,01708	110909 -	- -	1894 -	- -	- -	- -	- -
		т								
733	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,04592	18000 -	- -	827 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
734	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,5975	245,44	3,82	2601	40	485	0,21	2
				37,35	1,44	396	15	118	0,01	-
		м2								
735	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам,2000мм	2,4	7926,43	1879,87	19023	4512	6159	8,86	21
				1435,5	538,43	3445	1292	130	2,06	5
		м3								
736	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	282,39	-	282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
737	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	9752	-	10727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
738	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134	-	-147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
739	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250	-	-275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
740	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ20-9	1,78	7201	-	12818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
741	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ	1	3829	-	3829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	3634-79		-	-	-	-	-	-	-
742	Е0107-20-3	шт -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02932	147939,1 8100	1826,1 690,75	4338 237	54 20	361 140	42,7 3,37	1 -
743	С12021-267	т -Стремянка С-2	0,01708	110909	-	1894	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
744	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0464	18000	-	835	-	-	-	-
745	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,4235	245,44 37,35	3,82 1,44	3295 501	51 19	614 118	0,21 0,01	3 -
746	Е0111-2-9	м2 -Устройство бетонной отмостки БМ В7,5	2,58	5041,98 567	- -	13008 1463	- -	1799 123	3,66 -	9 -
		м3 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
747	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11,45	408,11 238,5	169,61 4,07	4673 2731	1942 47	3694 133	1,55 0,01	18 -
748	Е0127-18-2	м3 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	29,77	66,75 15,5	51,25 9,62	1987 461	1526 286	995 133	0,12 0,04	3 1
749	Е0127-24-1	м3 -Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)/толщ.13см/	229	136,19 5	23,94 8,04	31188 1145	5483 1840	3970 133	0,03 0,03	8 6
750	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=2	м2 -Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	229	-13,23 -	- -	-3030 -	- -	- -	- -	- -
751	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	229	409,28 5,94	15,35 5,06	93725 1360	3515 1159	3350 133	0,03 0,02	8 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2								
752	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	229	96,43	-	22082	-	6	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
		Водомерный узел								
753	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
754	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики /водомеры/ холодной воды	1	4265	-	4265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
755	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
756	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	-
		шт								
757	С130902-86 Изм. и доп. вып. 26	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	11503	-	23006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
758	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0021	121294,13	49389,75	255	104	222	312,7	1
				62775	18657	132	39	130	91,12	-
		т								
759	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	223	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
760	С130810-108 Изм. и	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и	2	122	-	244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24 прим.	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм/80х40мм /ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		-	-	-	-	-	-	-
761	Е0118-21-3	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	240 128	0,94 0,13	1 -
762	С130905-182-4 Изм. и доп. вып. 25	1фильтр -Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	10321 -	- -	10321 -	- -	- -	- -	- -
763	Е0122-40-2	шт. -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	11	118,85 96,75	16,47 -	1307 1064	181 -	1384 130	0,46 -	5 -
764	С130809-11 Изм. и доп. вып. 25	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	11	618 -	- -	6798 -	- -	- -	- -	- -
765	Е0106-1-13	шт. -Устройство бетонных упоров БМ В7,5	0,1	6036,37 771,75	95,97 36,25	604 77	10 4	85 105	4,9 0,18	- -
766	Е0116-15-1	м3 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	309,24 254,25	39,24 15,75	309 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
767	С130901-32	1шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
768	Е0106-11-4	шт -Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0005	126994,77 5535	680,89 256,5	63 3	- -	3 105	33,1 1,26	- -
769	Е0120-30-1	1т -Установка хомутов	6,28	14,97	1,26	94	8	76	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		8,96	0,47	56	3	128	-	-
770	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,28	200	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
771	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00678	18000	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			592590	60806			562

			Тенге			87228	18053			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441688	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57702	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104527	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3816	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			232968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		696
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123711	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9472	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9472	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10040	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139709	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			764738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124610	-		-

РАЗДЕЛ 29. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

772	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	461,683735	27,84	26,18	12851	12085	3968	0,01	5
				1,66	7,2	766	3324	97	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
773	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,2788784	262,72	-	3751	-	4239	1,85	26
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	3751	-	113	-	-
		м3								
774	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,54	21,55	4,52	1175	246	901	0,11	6
				17,03	-	929	-	97	-	-
		м3								
775	E0108-5-1	-Устройство поддона из мятой глины	27,27	1274,32	274,19	34751	7477	35332	6,93	189
				994,5	103,5	27120	2822	118	0,5	14
		м3								
776	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,18	1030	152,52	18725	2773	4983	1,02	19
				153,68	57,15	2794	1039	130	0,28	5
		м3								
777	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,157575	122,18	-	1852	-	2093	0,89	13
				122,18	-	1852	-	113	-	-
		м3								
778	E0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	330,163154	3,11	3,11	1027	1027	323	-	-
				-	1,01	-	333	97	-	1
		м3								
779	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	330,163154	21,55	4,52	7114	1491	5454	0,11	36
				17,03	-	5623	-	97	-	-
		м3								
780	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	330,163154	14,12	12	4661	3961	1398	0,01	4
				1,62	2,75	535	906	97	0,01	4
		м3								
781	E0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,202	580616,62	1733,92	117285	350	16180	361	73
				60966	650,25	12315	131	130	3,17	1
		км								
782	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,24	6248,88	2308,84	20246	7481	13271	13,87	45
				2286	864,68	7407	2802	130	4,22	14
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
783	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6 шт	6	282,39 -	- -	1694 -	- -	- -	- -	- -
784	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9 м	10,68	3308 -	- -	35329 -	- -	- -	- -	- -
785	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,68	9752 -	- -	16383 -	- -	- -	- -	- -
786	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,68	-134 -	- -	-225 -	- -	- -	- -	- -
787	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,68	-250 -	- -	-420 -	- -	- -	- -	- -
788	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	6	3829 -	- -	22974 -	- -	- -	- -	- -
789	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,12336	147939,1 8100	1826,1 690,75	18250 999	225 85	1518 140	42,7 3,37	5 -
790	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка С2 т	0,10248	110909 -	- -	11366 -	- -	- -	- -	- -
791	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,22584	18000	-	4065	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
792	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	59,329044	245,44	3,82	14562	227	2716	0,21	13
				37,35	1,44	2216	85	118	0,01	-
		м2								
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ								
793	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,32	8123,81	2308,84	51342	14592	25886	13,87	88
				2286	864,68	14448	5465	130	4,22	27
		м3								
794	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	12	282,39	-	3389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
795	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-6	8,26	3638,8	-	30056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
796	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9	10,68	3308	-	35329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
797	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,36	9752	-	32767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
798	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	3,36	-134	-	-450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3								
799	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,36	-250 -	- -	-840 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
800	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4,87	4037 -	- -	19660 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 25	м3								
801	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,87	94 -	- -	458 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
802	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	12	3829 -	- -	45948 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 26	шт								
803	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,26016	147939,1 8100	1826,1 690,75	38488 2107	475 180	3202 140	42,7 3,37	11 1
		т								
804	С12021-267	-Стремянкас1-03	0,1108	110909 -	- -	12289 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 25	т								
805	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,37096	18000 -	- -	6677 -	- -	- -	- -	- -
		т								
806	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,20066	245,44 37,35	3,82 1,44	12076 1838	188 71	2252 118	0,21 0,01	10 -
		м2								
807	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки БМ В7,5	6,88	5041,98 567	- -	34689 3901	- -	4798 123	3,66 -	25 -
		м3 ПЕРЕПЕД В СТОЯКЕ								
808	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,001	115456,32 66375	31953,19 12071,25	115 66	32 12	102 130	360 58,95	- -
		км								
809	С130806-88	-Трубы электросварные	1,004	904	-	908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
810	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0418	247994,13	49389,75	10366	2064	4425	312,7	13
				62775	18657	2624	780	130	91,12	4
		т								
811	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			680784	54694			582
			Тенге			91291	18036			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587200	-	-		-
	Материалы -		Тенге			200876	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	109327	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10742	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			229596	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			133041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19956	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43214	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			763455	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	129283	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23655	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23655	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1419	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25074	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69930	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69930	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4196	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74125	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			862654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	129283	-		-
		РАЗДЕЛ 30. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
812	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	256,237666	27,84	26,18	7132	6707	2202	0,01	3
				1,66	7,2	425	1845	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
813	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	7,9248763	262,72	-	2082	-	2353	1,85	15
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	2082	-	113	-	-
			м3							
814	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,18444	21,55	4,52	1491	312	1143	0,11	7
		дна основания		17,03	-	1178	-	97	-	-
			м3							
815	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	169,048604	6,48	6,48	1095	1095	345	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	356	97	0,01	1
			м3							
816	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	169,048604	21,55	4,52	3642	763	2793	0,11	18
				17,03	-	2879	-	97	-	-
			м3							
817	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	18,7831782	134,1	-	2519	-	2846	0,97	18
		грунтах 2 группы		134,1	-	2519	-	113	-	-
			м3							
818	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	76,33076	9,24	9,24	706	706	222	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Перемещение лишнего грунта 2 группы в отвал		-	3	-	229	97	0,01	1
			м3							
819	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	13,92	1030	152,52	14338	2123	3815	1,02	14
				153,68	57,15	2139	796	130	0,28	4
			м3							
820	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых	21,8	2080,57	564,43	45357	12305	23271	3,33	73
		перекрываемых или опирающихся на плиты		567	195,49	12361	4262	140	0,75	16
			м3							
821	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л4-8,Лу4-8-1,Лу4-8н-1,Л4д-8	4,3	25800	-	110940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м3								
822	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л4-8,Л6-8,Лу4-8	10,74	24500 -	- -	263130 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
823	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,14	134 -	- -	1895 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
824	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,9	-134 -	- -	-121 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
825	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,9	-250 -	- -	-225 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
826	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8	6,24	25300 -	- -	157872 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
827	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8	0,52	27200 -	- -	14144 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
828	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	6,76	-134	-	-906	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
829	С143001-45	м3 -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,76	-250 -	- -	-1690 -	- -	- -	- -	- -
830	Е0106-33-3	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков Мл-1-Мл-7 из бетона кл.В15	0,243	8983,19 2137,5	1327,03 456,24	2183 519	322 111	662 105	12,49 1,72	3 -
831	Е0106-22-7	м3 -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Мп-1-Мп-4 из бетона кл.В15	0,131	10456,83 2295	383,89 145,01	1370 301	50 19	336 105	14,2 0,71	2 -
832	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5АI т	0,01456	41200 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
		ТЕПОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1(1ШТ)								
833	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 м3	0,2	4418,11 195,75	66,01 24,93	884 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
834	Е0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм м3	0,76	10076,87 2792,25	1343,81 463,29	7658 2122	1021 352	2598 105	16,06 1,77	12 1
835	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03962	67700 -	- -	2682 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
836	E0109-53-2	-Монтаж металлической плиты МП-1 из стали	0,0471	9850,48	1162,95	464	55	316	46,6	2
				7357,5	108	347	5	90	0,53	-
		т								
837	C12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0471	127889	-	6024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
838	E0115-172-3	-Масляная окраска металлической плиты белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	92,94	0,07	325	-	222	0,37	1
				60,3	0,02	211	-	105	-	-
		м2								
		ТЕПОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-2(1ШТ)								
839	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В7,5	1,5	4605,79	66,01	6909	99	348	1,35	2
				195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
		м3								
840	E0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	14,78	10031,59	418,23	148267	6181	29982	7,92	117
				1296	152,98	19155	2261	140	0,69	10
		м3								
841	C12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09592	63560	-	6097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
842	C12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01188	60419	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
843	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,34804	67700	-	23562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
844	C143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из	1,22	25896	-	31593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 ПО-4								
		м3								
845	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	5011	-	10022	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
846	С12021-267	-Стремянка С-2	0,01708	110909	-	1894	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
847	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,65	245,44	3,82	7032	109	1311	0,21	6
				37,35	1,44	1070	41	118	0,01	-
		м2								
848	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,14	121,68	9,38	504	39	267	0,24	1
				48,83	3,51	202	15	123	0,02	-
		м2								
849	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	4,86	184	20	95	0,08	-
				17,28	1,82	70	7	123	0,01	-
		м2								
850	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/20мм/	7,737675	131,21	15,94	1015	123	374	0,24	2
				34,65	5,96	268	46	119	0,03	-
		м2								
851	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,737675	20,45	0,7	158	5	7	-	-
				0,55	0,25	4	2	119	-	-
		м2								
852	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	7,737675	256,36	1,19	1984	9	253	0,16	1
				27	0,45	209	3	119	-	-
		м2								
853	Е0112-15-2 К=2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	7,737675	458,96	2,3	3551	18	337	0,2	2
				35,78	0,86	277	7	119	-	-
		м2								
854	Е0112-17-1	-Устройство защитного слоя из цементного раствора 1:3 толщиной 15 мм/30мм	7,763675	155,48	15,94	1207	124	375	0,24	2
				34,65	5,96	269	46	119	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
855	E0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	7,737675	85,61	2,1	662	16	22	0,01	-
				1,65	0,75	13	6	119	-	-
		м2								
		Дренажный колодец								
856	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,7842648	27,84	26,18	1330	1251	411	0,01	1
				1,66	7,2	79	344	97	0,03	1
		м3								
857	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4778639	262,72	-	388	-	439	1,85	3
				262,72	-	388	-	113	-	-
		м3								
858	E0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	50,6409328	22,04	20,73	1116	1050	344	0,01	-
				1,31	5,7	66	289	97	0,02	1
		м3								
859	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,5662144	200,88	-	315	-	356	1,42	2
				200,88	-	315	-	113	-	-
		м3								
860	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	87,686558	5,55	5,55	487	487	153	-	-
				-	1,8	-	158	97	0,01	1
		м3								
861	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,686558	21,55	4,52	1889	396	1449	0,11	9
				17,03	-	1493	-	97	-	-
		м3								
862	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,7429509	134,1	-	1307	-	1476	0,97	9
				134,1	-	1307	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
863	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Перемещение лишнего грунта 2 группы в отвал	4,039767	9,24	9,24	37	37	12	-	-
				-	3	-	12	97	0,01	-
		м3								
864	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	0,14	4418,11	66,01	619	9	32	1,35	-
				195,75	24,93	27	3	105	0,12	-
		м3								
865	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,75	8029,81	2308,84	6022	1732	3072	13,87	10
				2286	864,68	1715	649	130	4,22	3
		м3								
866	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	282,39	-	282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
867	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9	2,67	3308	-	8832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
868	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	9752	-	2731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
869	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
870	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
		м3								
871	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,58	2618,75 -	- -	1519 -	- -	- -	- -	- -
		м								
872	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	3829 -	- -	3829 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
873	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	1,6956	4838 567	- -	8203 961	- -	1183 123	3,66 -	6 -
		м3								
874	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,96044	245,44 37,35	3,82 1,44	3426 521	53 20	639 118	0,21 0,01	3 -
		м2								
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1-116ШТ								
875	Е0107-61-1	-Укладка опорной подушки ОП-2	0,464	2080,57 567	564,43 195,49	965 263	262 91	495 140	3,33 0,75	2 -
		м3								
876	С143015-3	-Стоимость опорной подушки ОП-1 из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,464	18400 -	- -	8538 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
877	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,464	-134 -	- -	-62 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
878	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,464	-250 -	- -	-116 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДОВ(3ШТ)(2 ТРУБЫ)								
879	Е0106-3-1	-Устройство упор монолитных участков БМ В7,5	0,195	5924,36 614,25	260,48 89,46	1155 120	51 17	144 105	3,94 0,35	1 -
		м3								
880	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	6,06	2029,57	27,87	12299	169	1479	1,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 150 мм		180,23	10,44	1092	63	128	0,05	-
		м								
881	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
				369	2,25	2214	14	130	0,01	-
		фланец								
882	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	2256	-	13536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
883	Е0120-30-1	-Установка гранбуксы,упор сальника и монолитного участка	85,92	107,97	1,26	9276	108	1037	0,05	5
				8,96	0,47	770	41	128	-	-
		кг								
884	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,12	3
				19,91	0,09	478	2	90	-	-
		шт								
885	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0072	149300	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ								
886	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
		1шт								
887	С130901-94 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005/клапан/	6	1545	-	9270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
888	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	322	-	3864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
889	СПРАЙС лист стр.51	-Клапаны стальные фланцевые 15с22нж для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	11308,08	-	22616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
890	С130809-31 Изм. и доп. вып.	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	4	275	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	16, DN 32 ГОСТ 12816-80								
891	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт. 2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
892	С130809-33	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт 4	448	-	1792	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
893	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	шт. 0,221	122464,88	45997,13	27065	10165	25884	415	92
				73125	16970,25	16161	3750	130	88,16	19
894	С130806-62	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	км 10,1	190	-	1919	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
895	С130806-60	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	м 26,26	146	-	3834	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
896	С130806-65	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	м 181,8	256	-	46541	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
897	Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	м 0,14	123861,59	46177,71	17341	6465	16563	420	59
				74025	16979,25	10364	2377	130	88,2	12
898	С130806-68	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	км 141,4	337	-	47652	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
899	Е0124-12-1	-Установка П-образных	м 2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компенсаторов из труб диаметром 50 мм		522	9	1044	18	130	0,04	-
900	Е0124-12-2	шт -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	6918,61 535,5	66,73 11,25	13837 1071	133 23	1422 130	3 0,06	6 -
901	С12021-262	шт -Опоры скользящие	0,1369	89539	-	12258	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
902	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0048	89539	-	430	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
903	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	8	147	-	1176	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
904	С130810-77	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	10	250	-	2500	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
905	Е0122-8-1	шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,011	62566,88 45675	6788,5 2565	688 502	75 28	690 130	253 12,52	3 -
906	Е0122-20-1	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,011	147303,59	29540,14	1620	325	664	202,9	2
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		35280	11160	388	123	130	54,5	1
907	Е0113-37-1	км -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	82	465,97 186,75	5,38 2,25	38210 15314	441 185	13948 90	0,94 0,01	77 1
908	Е0113-37-2	м2 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждыйпоследующий слой	82	275,9 74,25	1,57 -	22623 6089	129 -	5480 90	0,4 -	33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м2						
909	E0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	83,74	6,01	2177	156	1158	0,25	7
				42,3	2,25	1100	58	100	0,01	-
				м						
910	E0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	180	103,03	8,47	18546	1525	10490	0,33	59
				55,13	3,15	9923	567	100	0,02	3
				м						
911	E0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	140	109,25	9,39	15295	1315	8820	0,35	49
				59,4	3,6	8316	504	100	0,02	2
				м						
912	C11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	2,956	17600	-	52026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
913	C11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	2,044	14800	-	30251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
914	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	351	114,31	6,39	40124	2243	11376	0,19	67
				29,93	2,48	10505	870	100	0,01	4
				м						
915	C11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,17	179500	-	30515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				1000м2						
916	E0122-32-1	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,232	3253	-	755	-	970	20,6	5
				3217,5	-	746	-	130	-	-
				км						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	30	Тенге			1478374	61724			852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			144827	20815			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147526	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			704695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1521388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188371	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20606	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			748	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	944	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			209721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4666	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183411	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			42	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	896	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			228635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1773662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194876	-		-

РАЗДЕЛ 31. КОТЕЛЬНАЯ

ДЫМОВАЯ ТРУБА

917	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,8256	218,93	-	6092	-	6884	1,54	43
				218,93	-	6092	-	113	-	-
918	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей,	м3 15,3896	122,18	-	1880	-	2125	0,89	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	1880	-	113	-	-
919	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,88	4418,11	66,01	3888	58	204	1,35	1
				195,75	24,93	172	22	105	0,12	-
920	Е0106-1-15	-Устройство фундамента ФМ-2(2шт) под растяжки из бетона кл.В12,5 м3	12,3	4850,95	100,65	59667	1238	2380	0,97	12
				146,25	38,03	1799	468	105	0,19	2
921	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1м3	0,0326	7294,77	680,89	238	22	198	33,1	1
				5535	256,5	180	8	105	1,26	-
922	С12041-10 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 1т	0,0326	59666	-	1945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
923	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0326	18000	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
924	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	30,264	245,44	3,82	7428	116	1385	0,21	6
				37,35	1,44	1130	44	118	0,01	-
925	Е0109-61-1	-Монтаж дымовой трубы м2	1,30494	9031,5	4534,32	11786	5917	5362	19,6	26
				3600	965,84	4698	1260	90	3,3	4
926	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм т	21	5077	-	106617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
927	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т м	0,35079	17355,77	2191,29	6088	769	3996	73,6	26
				12555	101,25	4404	36	90	0,49	-
928	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой т	0,34848	127889	-	44567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,5 т								
929	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00231	149300	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
930	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мми т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	10,17291	140,64	0,07	1431	1	1154	0,65	7
				108	0,02	1099	-	105	-	-
931	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз снаружи трубы м2	28,88172	16,36	0,05	472	1	152	0,03	1
				5,81	0,02	168	1	90	-	-
932	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз внутри трубы м2	28,09044	16,36	0,05	459	1	147	0,03	1
				5,81	0,02	163	1	90	-	-
933	Е0113-29-3 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза внутри трубы м2	28,09044	166,34	0,14	4673	4	139	0,03	1
				5,44	0,04	153	1	90	-	-
934	Е0134-23-1	-Растяжки дымовой трубы т	0,119	17314,25	8717	2060	1037	115	32,36	4
				5793,75	2245,23	689	267	12	7,83	1
935	С12041-10 Изм. и доп. вып. 26	-Растяжки из стали гладкой класса А-I, d 20мм т	0,0163	59666	-	973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге		261195	9164			141
				---		---	---			---
				Тенге		22628	2107			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		92137	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13262	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	14337	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3849	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		59021	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		113441	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16570	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2086	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44567	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11802	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106617	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106617	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113014	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			302561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28371	-		-

РАЗДЕЛ 32. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

					ИСКЛЮЧИТЬ					
936	Е0118-2-8	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	-12564,63	-2455,6	-25129	-4911	-25671	-53,15	-106
				-9107,78	-920,05	-18216	-1840	128	-4,49	-9
			котел							
937	Прайс-лист стр.47	-Стоимость котла водогрейного на газе "Нар" КВа-0,3	2	-314081,34	-	-628163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
938	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
			1насос							
					ВКЛЮЧИТЬ					
939	Е0118-2-8	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	12564,63	2455,6	25129	4911	25671	53,15	106
				9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9
			котел							
940	Прайс-лист стр.47	-Стоимость котла водогрейного с газовой горелкой серий	2	603347,72	-	1206695	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЬЕРЕКЕ г.Шымкент марки "КВГ300" КВа-0,3		-	-	-	-	-	-	-
941	Прайс-лист стр.48	Компл -Насосы сетевые Wilo-IPL-40/130-2,2/2, подача 12,5 м3/ч, напор 22м, двигатель мощностью 2,2 кВт	2	84081,08 -	- -	168162 -	- -	- -	- -	- -
942	Е0118-16-5	шт -Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1	32080,79 1337,2	218,22 81,11	32081 1337	218 81	1815 128	7,88 0,4	8 -
943	Ц0112-867-2	1шт -Установка противонакипного магнитного устройство	1	702,9 592	105 27	703 592	105 27	557 90	3 0,16	3 -
944	С131206-709 Изм. и доп. вып. 26	шт -Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	1	2097 -	- -	2097 -	- -	- -	- -	- -
945	1907-5	шт. -Щит пожарный ЩПД	1	5080 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
946	1907-2	компл. -Огнетушитель порошковый	1	2540 -	- -	2540 -	- -	- -	- -	- -
947	5102-201	шт. -Багор	1	380 -	- -	380 -	- -	- -	- -	- -
948	5102-203	шт. -Ведро пожарное	1	340 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
949	5102-205	шт. -Лом	1	200 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
950	5102-206	шт. -Лопата железная	1	288 -	- -	288 -	- -	- -	- -	- -
951	Е0118-10-6	шт. -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	10542,94 1455,39	102,3 39,4	10543 1455	102 39	1913 128	8,93 0,19	9 -
952	СПРАЙС-ЛИСТ стр.49	1бак -Мембранный расширительный бак N 500	1	74716,28 -	- -	74716 -	- -	- -	- -	- -
953	Е0116-17-3	ШТ -Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	545,92 319,5	30,04 11,25	1092 639	60 23	847 128	1,86 0,06	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
954	СПРАЙС-ЛИСТ стр.50	-Клапан предохранительный 17с28нж ДУ50	2	19190,55	-	38381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
955	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	448	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
956	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
957	СПРАЙС-ЛИСТ стр.52	-Клапан обратный фланцевый 16кч9нж ДУ50	2	4391,49	-	8783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
958	С130809-53 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	576	-	2304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
959	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
		1шт								
960	С130903-22 Изм. и доп. вып. 26	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3996	-	7992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
961	С130809-55 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	814	-	3256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
962	С130903-11 Изм. и доп. вып. 24	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	524	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
963	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,6	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
964	С130902-52 Изм. и доп. вып. 26	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	3705 -	-	29640 -	-	-	-	-
965	С130902-12	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800 -	-	23600 -	-	-	-	-
966	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	689 -	-	11024 -	-	-	-	-
967	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	865 -	-	3460 -	-	-	-	-
968	Е0118-22-2	шт. -Установка манометров с трехходовым краном МП4-У	10	859,96 41,72	1,62 -	8600 417	16 -	534 128	0,23 -	2 -
969	Е0118-22-4)	комплект -Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62 55,62	-	646 556	-	712 128	0,32 -	3 -
970	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	10	352 -	-	3520 -	-	-	-	-
971	С130901-61 Изм. и доп. вып. 24	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	280 -	-	1960 -	-	-	-	-
972	С130901-62 Изм. и доп. вып. 24	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	341 -	-	1364 -	-	-	-	-
973	С130901-63 Изм. и доп. вып.	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	460 -	-	3680 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24										
974	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (шт)	10	113,48	3,96	1135	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
975	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (м)	5	135,48	3,96	677	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
976	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (м)	10	157,48	3,96	1575	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
977	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (м)	15	623,7	14,12	9356	212	2028	0,55	8
				100,35	5,29	1505	79	128	0,03	-
978	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (м)	10	935,75	20,8	9358	208	1770	0,73	7
				130,5	7,79	1305	78	128	0,04	-
979	E0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм (м)	50	1240,75	20,8	62038	1040	8851	0,73	36
				130,5	7,79	6525	389	128	0,04	2
980	E0116-10-7	-Прокладка газохода из стальных электросварных труб диам. 150 мм (м)	0,5	2029,57	27,87	1015	14	122	1,04	1
				180,23	10,44	90	5	128	0,05	-
981	E0116-10-9	-Прокладка газохода из стальных электросварных труб диам. 250 мм (м)	10	4254,35	70,85	42544	709	4832	1,98	20
				351	26,53	3510	265	128	0,13	1
982	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (м)	42	19,64	0,02	825	1	118	0,02	1
				3,13	-	131	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
983	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	50	772,55	11,17	38628	559	3600	0,4	20
				67,73	4,28	3387	214	100	0,02	1
			м							
984	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	50	150,76	9,01	7538	451	2307	0,27	14
				42,75	3,38	2138	169	100	0,02	1
			м							
985	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,067	179500	-	12027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м2							
986	С12021-262	-Опоры скользящие	0,13488	89539	-	12077	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25		т	-	-	-	-	-	-	-
987	С12021-263	-Опоры неподвижные/подвесные/	0,03136	89539	-	2808	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25		т	-	-	-	-	-	-	-
988	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	30	19,64	0,02	589	1	85	0,02	-
				3,13	-	94	-	90	-	-
			м2							
989	Е0126-5-8	-Изоляция трубы диаметром 325-820 мм изделиями минераловатными на битумном связующем толщиной 50 мм	21	1445,39	63,25	30353	1328	17175	4,47	94
				794,25	23,63	16679	496	100	0,12	2
			м							
990	С11031-94	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	1,339	6730	-	9011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
991	Е0126-24-19	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов на трубопроводы	21	780,32	-	16387	-	581	0,17	4
	прим.	диаметром 325-820 мм рулонными материалами по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм		27,68	-	581	-	100	-	-
			м							
992	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,035	179500	-	6283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
993	Е0109-61-12	-Монтаж шибера	0,0076	20925,11	5486,63	159	42	84	65,2	-
				12195	153,68	93	1	90	0,66	-
		т								
994	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость шибера	0,0076	127889	-	972	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
995	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных/воздухоотводчик/	3	28,81	-	86	-	89	0,12	-
				23,18	-	70	-	128	-	-
		комплект								
996	С130904-6 прим.	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру0,6 МПа, Dy 15 мм/Автоматический воздухоотводчик Тип EAGLE Dy 15 мм/	3	331	-	993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
997	С131206-300 Изм. и доп. вып. 25	-Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	4	16272	-	65088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
998	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	862	10,99	-	9473	-	11795	0,05	43
				10,69	-	9215	-	128	-	-
		м								
999	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	11,13	-	668	-	821	0,05	3
				10,69	-	641	-	128	-	-
		м								
		ВЗРЫВНОЙ КЛАПАН(2шт)								
1000	Е0119-7-3	-Установка противовзрывных клапанов площадью до 0,25 м2	2	7869,52	70,85	15739	142	5829	12,8	26
				2250	27	4500	54	128	0,13	-
		клапан								
1001	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,11436	127889	-	14625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1002	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,024	128055	-	3073	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
1003	Е0145-49-1	-Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном т кг	0,52	103,55 6,26	0,18 0,07	54 3	- -	4 115	0,04 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			1419603	6713			374
			Тенге			67220	2488			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			755523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			755523	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	619	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			557	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	703	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121694	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27473	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33556	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			507968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			175989	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45103	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284174	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8660	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			599642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53763	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			1546626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82045	-		-

РАЗДЕЛ 33. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОГРА�ждение

1004	У1-32-23	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	150	3262,65	178,99	489398	26849	39896	0,8	120
				132,17	57,81	19826	8672	140	0,28	42
		м								
1005	У1-32-24	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	150	1180,78	2,07	177117	311	18905	0,81	122
				139,42	0,62	20913	93	90	-	-
		м								
1006	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
				547,94	1,87	548	2	90	0,01	-
		калитка								
1007	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
				626,22	1,87	626	2	90	0,01	-
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			676226	27175			248
			Тенге			41913	8768			43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			489398	-	-		-
		Материалы -	Тенге			442724	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28497	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5984	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34481	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			164415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2995	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			780253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59660	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			22348090	376651			11241
			Тенге			1871435	126861			598
		Стоимость оборудования -	Тенге			9683207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9683207	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			800773	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112266	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			663249	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			965280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		744
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128747	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9231140	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3089841	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1694730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2077554	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2147659	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1931762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		966
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289764	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11832676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11054
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1984494	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			531763	-	-		-
		Материалы -	Тенге			168277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70470	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			630897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79983	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2101206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			481690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120830	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1491644	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2391220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		747
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144029	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26182235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12968
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2337253	-		-

ИТОГО:						22250994	743834			18973
						2171760	254947			1193

Всего накладных расходов:	2815596
Итого с накладными	25066590
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1115645
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26182235
Итого с временными, 1,5 %	26574968
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	26760993
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26868037
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27136718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						79449254		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1588985		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						81038239		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9724589		
		Итого с НДС						90762828		

ИТОГО к оплате с учетом пониж.коэф. К=0,83494836 **75782274**

В том числе НДС - 8119529

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Областной штаб ССО»

Директор: _____ Н.Тынгозиев

ИНЖЕНЕР: _____ Т.Мусаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Royal Company»

Зам. Директора: _____ А.Ахметов