ЗАКАЗЧИК: ГУ "Прокуратура Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Установка пандуса у входа в здание прокуратура Бейнеуского района
ДОГОВОР: №37от 25.04.2014 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установка пандуса у входа в здание прокуратура Бейнеуского района	240 000	240 000										240 000
2	Итого к оплате		240 000										240 000
Итого по объекту составляет: 240 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Нурымов Б.Т.

Заказчик: Бердибеков Е.С.

Заказчик ГУ "Прокуратура Мангистауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СтройЦентр-21"

Договор №37 от 25.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Установка пандуса у входа в здание прокуратура Бейнеуского района

Наименование обьекта: Установка пандуса у входа в здание прокуратура Бейнеуского района

А К Т N1 от 29.05.2014 года.

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	8,82	803,63	29,46	7088	260	0,32	3
					47,80	11,04	422	97	0,05	0
2.	E0106-19-1	Установка бетонного крыльца	м3	1,20	18594,52	379,21	22313	455	9,90	12
					1641,60	143,27	1970	172	0,7	1
3.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкий цемента	м3	1,224	183,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07992	41200,00	--	3293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-90	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	50600,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	11,90	1775,07	35,99	21123	428	1,42	17
					228,70	13,48	2721	160	0,07	1
7.	E0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	м	4,80	4002,21	7,87	19211	38	0,69	3
					118,26	2,98	568	14	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							73404	1181		35
							5681	444		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16057
Всего накладных расходов:	16057
Итого с накладными	89461

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5710
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	95171
Итого с временными, 1,44 %	96541
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	97099
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	97488
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	98462
Пересчет в текущих ценах, К=2,38968	235294
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4706
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	240000

Принял: Бердибеков Е.

Сдал: Нурымов Б.