Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию N 143-14

От "10" 31 20 14 г. г. Павлодар ул. Дзержинского №2
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом,постановлением и др.) **от «» 2014 г. № Распоряжение акима города Павлодара** 1-744р. 31.12.14
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначенияпредседателем назначается представитель государственного органауправления, назначившего комиссию) заместитель акима города Павлодара –
ИманзаиповЕржанБейбутович
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органагосударственного архитектурно-строительного контроля (при приемке вэксплуатацию объектов производственного назначения заместителемпредседателя назначается представитель генеральной проектнойорганизации)

(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:
заказчика КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" Ыбылметов Марат Ешмаханович - директор
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ИП "Максаров" Максаров Марат Курмисмаханович - директор
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) ИП "Андронова" Андронова Валентина Васильевна
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) Технадзор ИП "Нуртазин" Нуртазин Нурлан Абылович
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля инадзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственногоназначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Сафяников Александр Борисович – руководитель государственного учреждения «Управления департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Павлодару»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Романевич Михаил Николаевич** - начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраныокружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектовпроизводственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГКП „Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" и ИП „Макшаров"

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт мастерской по ул. Фурманова 62

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу:

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего правана землю от "____"_____ 20__ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажныхработ от"___" _____ 20__ г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ИП „Макшаров"

(наименование организации)

выполнившим замена окон из ПВХ, отделка фасада, замена полы 1 этаж-2 эт, внутренняя отделка 2 эт.

(виды работ) ремонт лестничного марша.

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждойорганизацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительстворазработана генеральным проектировщиком ИП „Андронова"

(наименование организации)

выполнившим рабочий проект, сметная документация с госэкспертизой

(наименование частей или разделов документации)и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень ихуказывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы КГКП „ПКТиК"

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена филиал РГП Госэкспертизы по Павлодарской обл от 22.08.2013г

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)от "__" _____ 20__ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.10.2014г.;

(месяц, год)

окончание работ 30.11.2014г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 2

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически 2 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий акт

акт испытаний работ

журнал производства работ

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
пятикомнатных						
более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание 2-х этажное кирпичное

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектомоборудование в количестве согласно актам о его приемке послеиндивидуального испытания и комплексного опробования (переченьуказанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечениювзрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природнойсреды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом не предусмотрено

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячеводоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объектаи приняты городскими эксплуатационными организациями. Переченьсправок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытияподъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых испортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 6756486,00 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажныхработ 6752185,36 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых вэксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления ссоответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____ (по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке капитальный ремонт мастерской
по ул. Димитрова №2

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: Е.Б. Иманзаипов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:
Ахмашов Р.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:
А. Б. Сафяников

М.Н. Романевич

ГКП „ПКТиК"-директор М.Ш. Жаглметов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

автор проекта Андронова

технадзор Нуртазин

подрядчик Макшаров

Наименование стройки: Капитальный ремонт мастерской здания КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, находящегося по адресу г. Павлодар, ул. Димитрова 2.

Наименование объекта: Капитальный ремонт мастерской здания КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций ", управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Договор № 180 от 03.10.2014г.

Акт

приемки выполненных работ от 21 ноября 2014 года

Общестроительные работы.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) Смета № 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы.								
		1.1 Окна								
1	Е46-27-3	Разборка проемов из кирпича (толщ 0,12)	0,21	2975,47	1238,47	625	260	417	10,6	2
		м3		1737	468	365	98	90	2,28	0
2	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 - силикатный кирпич М100	0,9	8221,83	154,03	7400	139	1906	14,63	13
		м3		2295	58,5	2066	53	90	0,28	0
3	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	14,79	270,9	23,78	4007	352	3409	1,6539	24
		м2		247,12	8,98	3655	133	90	0,0439	1
4	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	14,79	510,23	23,76	7546	351	4123	1,49845	22
		м2 проемов		250,39	7,73	3703	114	108	0,03775	1

5	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка (С К-1,36) *м2*	14,79	13518,4		199937				
6	Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах *м*	14,34	77,4	0,47	1110	7	390	0,1576	2
				25,09	0,09	360	1	108	0,0008	0
7	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 ммК=1,020; *м*	14,6268	2860		41833				
8	Е15-251-3	Устройство пластиковых откосов *м2 оклеиваемой поверхности*	13,2	98,53	1,73	1301	23	1212	0,5129	7
				96	0,65	1267	9	95	0,00313	0
9	99-1-1 Прайслист " Plastcom"	Откосы пластиковыеК=1,100; *м2*	14,52	453		6578				
10	Е15-251-3	Устройство пластиковых уголков 30х30 *м2 оклеиваемой поверхности*	2,2	98,53	1,73	217	4	202	0,5129	1
				96	0,65	211	1	95	0,00313	0
11	99-1-1 Прайслист " Plastcom"	Уголок пластиковый 30х30 *м.п.*	36,64	35		1282				
12	99-1-1 Прайслист	Клей полиуретановый Thomslt R710 *кг*	4,62	418		1931				
13	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	2,9	1016,61	31,4	2948	91	1592	3,234	9
				572,99	4,86	1662	14	95	0,0264	0
14	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,9	170,46	7,65	494	22	456	0,92644	3
				162,6	2,9	472	8	95	0,01415	0
15	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=3,436; *кг*	9,9644	31		309				

16	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2,9	257,97	2,35	748	7	126	0,26565	1
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	130	3	95	0,00438	0
17	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	14,4	253,64	0,56	3652	8	631	0,2612	4
		м		40,86	0,09	588	1	107	0,0009	0
	1.2 Двери.									
18	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,67	158,38	23,78	898	135	733	0,9115	5
		м2		134,6	8,98	763	51	90	0,0439	0
19	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,62	446,86	128,16	2958	848	1566	1,03385	7
		м2 проемов		174,4	44,59	1155	295	108	0,17413	1
20	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,68	4010		14757				
		м2								
21	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	2,94	3540		10408				
		м2								
22	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
23	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
24	Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж конструкций дверей ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,1285	8528,71	793,21	1096	102	834	49,26	6
		т конструкций		7735,5	278,78	994	36	81	1,365	0
25	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей.	0,1285	17023,18	1416,44	2187	182	1595	94,415	12
		т конструкций		14826,38	497,81	1905	64	81	2,4375	0
26	2-1-133	Двери металлические	0,1285	133800		17193				
		т								
27	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме - ИзоверК=0,060;	0,1428	9185,93	472,78	1312	68	550	23,046	3
		м3 изоляции		4101,19	177,19	586	25	90	0,8625	0

28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,63	22,68	0,06	60	–	14	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	18	–	81	0,00013	0
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,400;	6,312	20,98	0,03	132	–	24	0,0245	0
		м2		4,78	–	30	–	81	–	–
	Раздел 3 2- Этаж.									
39	Е57-11-2	Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2	3	181,2	6,31	544	19	366	0,6935	2
		место		109,04	0,99	327	3	111	0,0063	0
45	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,6	259,79	12,44	24316	1164	6723	0,4094	38
		м2 стяжки		60,03	4,68	5619	438	111	0,02275	2
46	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	187,2	41,75	0,84	7816	157	214	0,00506	1
		м2 стяжки		0,72	0,31	135	58	111	0,0015	0
47	Е11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 30 мм (тип пола 1) ктрр1=2,5; ктрм1=2,5; кзпр1=2,5; кэкс1=2,5; кзпм1=2,5; кмат1=2,5;	93,6	3180,16	451,56	297663	42266	69521	3,0935	290
		м2 покрытия		500,05	169,09	46805	15827	111	0,82594	77
	3.2 Внутреняя отделка.									
49	Е55-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, неоштукатуренных	0,9	52,82	6,13	48	6	46	0,3322	0
		м2		46,69	1,01	42	1	108	0,0099	0
50	Е9-36-3 (ДМ)	Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	15,2	51,6	3	784	46	612	0,2868	4
		м2		48,6	1,13	739	17	81	0,00553	0
51	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	15,2	1026,95	43,41	15610	660	4431	1,6445	25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	3933	247	106	0,07938	1
52	Е62-36-1	Очистка вручную потолка от известковой окраски с земли и лесов	163,6	25,7	–	4205	–	3994	0,178	29
		м2								

			25,7	–	4205	–	95	–	–
53 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	163,6	147,93	1,78	24201	291	12855	0,5175	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	13420	111	95	0,00325	1
54 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	163,6	122,51	4,93	20043	807	18540	0,63653	104
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	19212	304	95	0,00911	1
55 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,262;	370,0632	31		11472				
	кг								
56 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	163,6	264,27	2,91	43235	476	7973	0,299	49
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	8213	180	95	0,00538	1
57 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	85,58	25,7	–	2199	–	2089	0,178	15
	м2		25,7	–	2199	–	95	–	–
58 Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли	117,15	37,04	–	4339	–	4122	0,257	30
	м2		37,04	–	4339	–	95	–	–
59 Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,4	1124,33	67,78	3823	230	2118	3,852	13
	м2		644,33	11,29	2191	38	95	0,0624	0
60 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	3,4	170,46	7,65	580	26	535	0,92644	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	553	10	95	0,01415	0
61 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей откосов, подготовленных под окраску	3,4	257,97	2,35	877	8	148	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	152	3	95	0,00438	0
62 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=3,436;	11,6824	31		362				

		кг							
63	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	200,73	125,8	1,49	25252	299	13331	0,4255	85
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,56	13921	112	95	0,00275	1
64	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	47,08	360,73	5,08	16983	239	7033	0,851	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	7346	57	95	0,06463	3
65	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5мм.	247,81	370,5	4,29	91814	1063	20347	0,52348	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	21012	406	95	0,00788	2
66	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	115,24	257,97	2,35	29728	271	5000	0,26565	31
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	5159	104	95	0,00438	1
67	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	95	196,13	2,35	18632	223	8208	0,5382	51
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	8555	86	95	0,00438	0
	Раздел 4 Фасад									
	4.1 Фасад.									
72	Е53-17-3	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,8	3966,92	276,31	3174	221	1370	10,358	8
		м2 отремонтированной поверхности		1569,15	46,58	1255	37	106	0,274	0
	Раздел 5 Входная наружная лестница на 2 -этаж.									
77	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	19	248,51	3,39	4722	64	3170	1,0289	20
		ступень		184,82	0,54	3512	10	90	0,0044	0
78	Е9-24-1	Обрамление (усиление) ступеней и площадки из одиночных уголков 45х5,	0,0913	16234,07	5027,99	1482	459	872	64,975	6
		т конструкций		10453,5	1339,83	954	122	81	4,7625	0
79	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0913	59500		5432				

		т								
80	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - полщадки	2,13	259,79	12,44	553	26	153	0,4094	1
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	128	10	111	0,02275	0
81	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм.К=2,000;	4,26	41,75	0,84	178	4	5	0,00506	0
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	3	1	111	0,0015	0
82	Е6-36-4	Железнение поверхности	2,13	66,13	0,29	141	1	119	0,33235	1
		м2 поверхности								
				59	0,11	126	–	95	0,0005	0
		Всего прямые затраты				**999225**	**51624**			**1184**
						193981	**19091**			**92**

Накладные расходы, тенге	213676
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	72774
Всего по смете	**1285675**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12857
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5143
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1303675**
Итого по смете в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3115262**
Налог (2 %)	62305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3177567**
НДС (12 %)	381308
Всего по смете с учетом НДС (12 %)	**3558875**
Итого с понижающим коэфициентом = 0,9872748359	**3513587,54**

Принял:
Директор КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций"
Нымметов М.Ж.

Проверил:
Директор ИП "Нуртазин"
эксперт технического надзора
Нуртазин Ж.А.

Сдал:
ИП "Макшаров М.К."
Макшаров М.К.