Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Газстрой»
Наименование объекта: Строительство инфраструктуры жилого сектора по ул.С.Датова в селе Шынгырлау Чингирлауского района, ЗКО

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-228-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32 мм м	50,5	75	-	3788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-231-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 63 мм м	803,65	265	-	212 967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	216 755
Времен.здания сооружения 2,4%	5 202
Итого:	221 957
Дополн. затраты при производстве	
работ в зимнее время 1,98%	4 395
Затраты на выслугу лет 1%	2 220
Затраты на дополнит. отпуск 0,4%	888
Итого в базовых ценах 2001г.	229 460
Итого по сметному расчету	
в текущих ценах 2012г.	472 689
Налоги, сборы, обязат.платежи 2%	9 454
Итого:	482 143
НДС 12%	57 857
Всего:	540 000

Заказчик:

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор: Договор №___ от _____ 2012г.

Наименование объекта: «Строительство инфраструктуры жилого сектора по ул.С.Датова в селе Шынгырлау Чингирлауского района, ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: Сначала строительства	482 143		
НДС 12%	57 857		
Всего:	540 000		
Итого за июнь 2012г.	482 143		
НДС 12%	57 857		
ВСЕГО	540 000		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: Строительство инфраструктуры жилого сектора по ул.С.Датова в селе Шынгырлау Чингирлауского района, Западно-Казахстанской области» (сети электроснабжения, газоснабжения)

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2012 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод								
1	У51-8-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 100 мм	1225	224,69	69,27	275245	84856	154601	0,79	967
		м		112,02	21,53	137225	26374	94,5	0,07	88
2	Е0122-34-2	-Установка кранов	22	440,21	332,43	9685	7314	4871	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2252	1911	117	0,33	7
3	С130904-53	-Краны шаровые /, Dy 32 Р 1,6МПа 11Б27П(газ) мм	21	1390	-	29190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кран шаровой стальной ст20 фланцевый (разборный)Р 1,6 МПа, Dy 80 мм КТФ80(газ)	1	10500	-	10500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Трубороводы					
5	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 32х3,5 мм	35	343,95	4,59	12038	161	2137	0,28	10
				51,3	1,71	1796	60	115,2	0,01	-
				м						
6	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 89х3,5 мм	5	979,75	20,8	4899	104	797	0,73	4
				130,5	7,79	653	39	115,2	0,04	-
				м						
7	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° из стали марки 20, 89х4,0 мм	4	321	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
8	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3,0 мм ПЭ100	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2012	173	9
				29700	4698,68	1485	235	117	18,1	1
				км						
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х5,8 мм ПЭ100	0,91	51202,26	20326,01	46594	18497	38519	179	163
				30825	5353,43	28051	4872	117	20,64	19
				км						
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм	0,225	58881,69	25695,31	13248	5781	10501	194	44
				33075	6813,45	7442	1533	117	26,38	6
				км						
11	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32 мм	50,5	75	-	3788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м						
12	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 63 мм	115,45	265	-	30595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 90х5,4 мм м	227,3	567 - -	- - -	128879 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Выход газопровода из земли д.32х3,0 - 21 шт								
14	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы м3	8	2856,2 153,68	152,52 57,15	22850 1229	1220 457	1973 117	1,02 0,28	8 2
15	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159х4,0(футляр) мм м	21	1320,75 130,5	20,8 7,79	27736 2741	437 164	3346 115,2	0,73 0,04	15 1
16	С130810-69	Спец соединения типовой узел, d 80 мм шт	21	478 -	- -	10038 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,063	8062,57 195,75	66,01 24,93	508 12	4 2	13 94,5	1,35 0,12	- -
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,063	127 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-12-1	Антикоррозионное покрытие газопроводов 50 мм км	0,021	112748,86 20295	16526,11 6243,75	2368 426	347 131	652 117	116 30,49	2 1
20	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака шт	6	423,45 247,5	1,57 -	2541 1485	9 -	1604 108	1,68 -	10 -
21	С11011-955	Таблички эмалированные шт	6	451 -	- -	2706 -	- -	- -	- -	- -
22	С151607-269	Провод алюминиевый жилой сечение 3,0 мм2 1000м	1,14	12300 -	- -	13961 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-141-1	Прокладка провода сигнальной ленты м	1135	22,2 19,1	3,1 0,5	25197 21679	3519 567	19020 85,5	0,11 -	125 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Спрайс	-Лента сигнальная"ГАЗ"	1135	11,15	-	12657	-	-	-	-
		м								
			-	-	-	-	-	-	-	-
		Переход газопровода под проезжей частью улиц - 1								
25	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	14	244,98	0,28	3430	4	2409	0,84	12
		м								
26	С130804-234	-Трубы из полиэтилена SDR 17 Dв 160х17,9(футляр) мм		146,93	0,11	2057	2	117	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	14	726	-	10164	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	1	1690,02	290,34	1690	290	698	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	117	0,53	1
28	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	578	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	108	2,12	2
		шт								
29	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,1	21,8	0,05	177	-	38	0,03	-
		м2		5,81	0,02	47	-	81	-	-
30	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,1	73,08	0,04	592	-	55	0,02	-
				8,32	-	67	-	81	-	-
		м2								
31	Е0122-12-2	-Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов,	0,014	138120,99	16619,36	1934	233	436	116	2
		км		20317,5	6277,5	284	88	117	30,66	-
32	Е0124-103-5	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 159х4,5 мм	1	8711,71	4493,38	8712	4493	4644	8,84	9
				2272,5	1696,5	2273	1696	117	8,29	8
		Выход газопровода из земли д.65								
33	Е0123-1-3	-Устройство гравийного основания под трубопроводы	2	2856,2	152,52	5712	305	493	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	117	0,28	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
34	E0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159х4,0(футляр) мм	2	1320,75	20,8	2642	42	319	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	115,2	0,04	-
		м								
35	E0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,06	8062,57	66,01	484	4	13	1,35	-
		м3								
36	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,06	195,75 127	24,93 -	12 8	1 -	94,5 -	0,12 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	E0122-12-2	-Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов, диам. 65 мм	0,002	138120,99	16619,36	276	33	62	116	-
				20317,5	6277,5	41	13	117	30,66	-
		км								
				Выход газопровода из земли д.50						
38	E0116-9-6	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159х4,0 мм	2	1449,57	27,87	2899	56	439	1,04	2
				180,23	10,44	360	21	115,2	0,05	-
		м								
39	E0123-1-3	-Устройство гравийного основания под трубопроводы	2	2856,2	152,52	5712	305	493	1,02	2
		м3								
40	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,06	153,68 8062,57	57,15 66,01	307 484	114 4	117 13	0,28 1,35	1 -
		м3								
41	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,06	195,75 127	24,93 -	12 8	1 -	94,5 -	0,12 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	E0122-12-1	-Антикоррозионное покрытие газопроводов 50 мм	0,004	112748,86	16526,11	451	66	124	116	-
				20295	6243,75	81	25	117	30,49	-
		км								
				Выход газопровода из земли д.100						
43	E0116-9-4	-труба стальная диам.159х4,0(футляр) мм	1	1320,75	20,8	1321	21	159	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	115,2	0,04	-
		м								
44	E0123-1-3	-Устройство гравийного основания под трубопроводы	1	2856,2	152,52	2856	153	247	1,02	1
		м3								
45	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,003	153,68 8062,57	57,15 66,01	154 24	57 -	117 1	0,28 1,35	- -
		м3								
46	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,003	195,75 127	24,93 -	1 1	- -	94,5 -	0,12 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E0122-12-3	-Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов,д.100 мм км	0,0005	179757,9 20475	17414,15 6579	90 10	9 3	16 117	117 32,13	- -
48	С130804-257 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8 21 Dв 89х3,5 мм 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR м	0,8	308 -	- -	246 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие площадок								
49	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,02	58600 -	- -	1172 -	- -	- -	- -	- -
50	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2,5	8062,57 195,75	66,01 24,93	20156 489	165 62	521 94,5	1,35 0,12	3 -
51	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, м3	1,25	2584,28 21,38	73,75 11,67	3230 27	92 15	49 119,7	0,14 0,04	- -
		Ограждение								
52	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,5	402,75 402,75	- -	201 201	- -	205 101,7	2,8 -	1 -
53	E0106-1-1	-Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки бетон кл.В15 W6 м3	0,25	8062,57 195,75	66,01 24,93	2016 49	17 6	52 94,5	1,35 0,12	- -
54	E0116-9-1	-Труба диам. 57х3 (L 1500 - 2 шт стойка) мм м	3	658,7 100,35	14,12 5,29	1976 301	42 16	365 115,2	0,55 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
55	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные 57х3 мм м	3	295	-	885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Полка лист 200х200х5из углеродистой стали Ст3кп т	0,0028	55300	-	155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0109-34-5	-Монтаж ограждения,ворот,калитки т	0,1432	9518,04	1929,06	1363	276	395	17,3	2
58	С12021-268	-Стоимость металлоконструкций т	0,1432	3015 134000	388,13 -	432 19191	56 -	81 -	1,56 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143015-3	-Стойки, опоры, м3	0,6	20500	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Электрические сети

Комплексная городская подстанция городского типа

Сцепная арматура

2	75-4-38	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм шт	1	476800	-	476800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
3	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой масляный ТМ-160	шт	1	7897	1541	7897	1541	3119	19	19
4	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	шт	1	3308 261000	340,01 -	3308 261000	340 -	85,5 -	1,97 -	2 -
8	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	т	0,1102	139600	-	15384	-	-	-	-
9	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Круг d 12 мм	т	0,0107	45300	-	483	-	-	-	-
10	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0214	46400	-	993	-	-	-	-
19	СПрайс	-Светильник ДРЛ	шт	32	350	-	11200	-	-	-	-
21	С151607-269	-Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПВС, сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,032	12300	-	394	-	-	-	-
26	СПрайс	-Провода марки СИП 2А-3х70+1х54+2х26	м	1116	388,67	-	433751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143019-103-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 шт	40	15800	-	632000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс -Крюк SOT 21.16 шт	8	760,15	-	6081	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс -Крюк SOT 21.1 шт	6	864,96	-	5190	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс -Крюк накрючивающийся PD 2.2 шт	4	794,95	-	3180	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс -Крюк SOT 29 шт	2	408,55	-	817	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс -Бандажная лента COT 37 м	5,2	119,44	-	621	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс -Бандаж пластиковый PER 15 шт	4	9,89	-	40	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс -Скрепа COT 36-2 шт	4	30,45	-	122	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс -Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	6	455,22	-	2731	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс -Зажим соединительный SLIP 22.1 шт	6	440,98	-	2646	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
				Оборудование 10/0,4кВ ВЛЗ-10кВ						
43	Е0133-103-1-Установка железобетонных стоек стойка	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
			506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	
Времен. здания сооружения 2,4%	3096806
Итого:	74324
Дополн. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	3171130
Затраты на выслугу лет 1%	62788
Затраты на дополнит. отпуск 0,4%	31711
Итого в базовых ценах 2001г.	12684
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	3278313
Налоги, сборы, обязат .платежи 2%	6753326
Итого:	135067
НДС 12%	6888393
Всего:	826607
	7715000

Заказчик:

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор: Договор №___ от _____ 2012г.

Наименование объекта: «Строительство инфраструктуры жилого сектора по ул.С.Датова в селе Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области» (сети электроснабжения, газоснабжения)

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: Сначала строительства	7 370 536		
НДС 12%	884 464		
Всего:	8 255 000		
Итого за июль 2012г.	6 888 393		
НДС 12%	826 607		
ВСЕГО	7 715 000		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Газстрой»
Наименование объекта: Строительство инфраструктуры жилого сектора по ул.С.Датова в селе Шынгырлау Чингирлауского района, Западно-Казахстанской области» (сети электроснабжения, газоснабжения)

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ
за август 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Комплексная городская подстанция городского типа										
		Сцепная арматура										
1	Е0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12		
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2		
		шт										
5	Е0133-1-1	-Установка железобетонной приставки	0,39	2650,14	1578,01	1034	615	381	4,1	2		
		1м3		722,25	310,35	282	121	94,5	1,25	-		
6	СПрайс	-Железобетонная приставка	3	6230,04	-	18690	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
7	С11051-135 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Болты с гайками и шайбами	0,001	107900	-	108	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
		Сцепная арматура ВЛ-0,4кВ										
11	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,015	7259,41	4310,78	109	65	55	16,1	-		
				2745	1169,46	41	18	94,5	4,45	-		
		1км										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151607-48	-Провода медные , марка МГ сечение 16 мм2	0,0216	493900	-	10690	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный	0,08	7100	-	568	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-346-1	-Подвеска группового заземляющего проводника на опоре	40	617	-	24680	-	8482	1	40
		шт		248	-	9920	-	85,5	-	-
15	С11011-858	-Проводник ЗП-6	0,0077	53500	-	414	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Концевые колпачки РК 99.050	3	90	-	270	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Хомут 26.0008-42	32	591,13	-	18916	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Зажим TTD 051 FJ	32	570	-	18240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,032	7259,41	4310,78	232	138	118	16,1	1
		1км		2745	1169,46	88	37	94,5	4,45	-
22	СПрайс	-Зажим для ЗП6 NTD 301 AE/F	32	451,19	-	14438	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С151706-3	-Лампы люминисцентные HPM 125W E27	32	24	-	768	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						ВЛИ-0,4кВ				
24	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,14	7259,41	4310,78	8254	4901	4206	16,1	18
		1км		2745	1169,46	3121	1330	94,5	4,45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151607-24	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 10/1,8 мм2 т	0,0058	352200	-	2041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сцепная арматура								
27	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	32	1534,11	878,23	49092	28103	22761	3,06	98
				506,25	246,42	16200	7885	94,5	1,03	33
28	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76	1990,26	15779	9951	7255	5,98	30
				985,5	549,9	4928	2750	94,5	2,29	11
37	СПрайс	-Зажим натяжной SO 118.1202 шт	8	2210,84	-	17687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс	-Зажим натяжной SO 118.425 шт	2	1249,78	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс	-Зажим поддерживающий SO 140 шт	38	777,95	-	29562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Зажим заземляющий SM 2.24 шт	6	744,72	-	4468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Оборудование 10/0,4кВ ВЛЗ-10кВ								
44	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи длина 11 м, ПБ10-2 шт	1	20600	-	20600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Кронштейн РА1 шт	1	1728,73	-	1729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Кронштейн РА2 шт	1	494,37	-	494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СПрайс	-Кронштейн РА4	1	247,19	-	247	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Кронштейн РА5	5	247,19	-	1236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Вал привода РА3	2	1571,32	-	3143	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Хомут Х7	3	123,79	-	371	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Хомут Х8	1	132,49	-	132	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс	-Проводник ЗП1	4,5	651,39	-	2931	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс	-Разъединитель РЛНД1-10/400У1	1	613,02	-	613	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО:	320 157
Времен.здания сооружения 2,4%	7 683
Итого:	327 840
Дополн. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	6 491
Затраты на выслугу лет 1%	3 278
Затраты на дополнит. отпуск 0,4%	1 311
Итого в базовых ценах 2001г.	338 920
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	424 545
Налоги, сборы, обязат.платежи 2%	8 491
Итого:	433 036
НДС 12%	51 964
Всего:	485 000

Заказчик:

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за август м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор: Договор №___ от _____ 2012г.

Наименование объекта: «Строительство инфраструктуры жилого сектора по ул.С.Датова в селе Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области» (сети электроснабжения, газоснабжения)

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: Сначала строительства	7 803 572		
НДС 12%	936 428		
Всего:	8 740 000		
Итого за август 2012г.	433 036		
НДС 12%	51 964		
ВСЕГО	485 000		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012жылғы «31» тамыз **№1** **Шыңғырлау с.**
(объектінің орналаскан жері)

Шыңғырлау ауданы әкімдігінің 200 жылғы «29» 08 № 121 өкімімен _____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады) Есалиев Альберт Темірболатұлы, Шыңғырлау аудан әкімінің орынбасары _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Кажгалиев Талғат Қорланұлы, Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті құрылыс сапасын бақылау бөлімінің бас маманы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Имашев Сағынғали, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Ульяров Сағатқали Айғалиұлы, Шыңғырлау ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Қазиев Жүсіп Кихметұлы, «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Бахирев Александр Алексеевич, «ОралПроектСервис» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Сабиров Ермек Хатимұлы, Қазақстан Республикасы Денсаулық Министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті Шыңғырлау ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидимиологиялық қадағалау басқармасы бастығының міндетін атқарушы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке карсы мемлекеттік кызмет органдары Телемгенов Марат Жолдаскалиұлы,

Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
Титаренко Александр Васильевич, «КазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамы Шыңғырлау ауданы бойынша филиал бастығының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сергалиев Нурболат Исатайұлы, Батыс Қазақстан облысының «Электр жүйесін тарату компаниясы» акционерлік қоғамының Шыңғырлау ауданы бойынша филиалының директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Кажгалиев Сағын Қорланұлы, « ҚұрылысКонсалтинг Ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан облысы филиалының техникалық бақылаушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мен «Гастрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры
(ұйымның атауы)
Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау селосы, Сырым-Датұлы көшесі мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылының Сырым-Датұлы көшесіндегі тұрғын-үй секторының инфрақұрылымның құрылысы (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау тораптары)» нысанның жаңа құрылысы пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
2. Құрылыс 2011 жылғы «20»желтоқсан №44-1 Шыңғырлау аудандық мәслихатының (шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2012жылғы «18»маусым №295 рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты тұрғын-үй секторын газбен және электрмен қамту
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.
(ұйымның атауы)
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «ОралПроектСервис» жауапкершілік шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы Бахирев Александр Алексеевич ОПС-04-12 жобасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының
атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...
қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы
деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс ОПС-04-12 жеке жобасы бойынша жүзеге асырылған
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі).

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «20» сәуірдегі № 22 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы маусым 2012 жылы
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы тамыз 2012 жылы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 2 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 2 ай
нақты 2 ай
РҚАО-ның ескертпесі!
9-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау-сметалық құжаттама, орындалу туралы актілер, қолданылған материалдар сертификаттары, жасырын жұмыстар актілері
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
РҚАО-ның ескертпесі!
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Тартылған газ құбыры.114	м	1185	1185	1185	1185

мм диаметрлі					
Тартылған электр желісі, СИП с4 4х70 + 1х16маркалы сым	м	1116	1116	1116	1116
КТПНг-160кВа	дана	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: 114 мм диаметрлі жер астымен салынған полиэтилендық газ құбыры, ВЛ-0,4 кВ ауа желілісімен СИП с4 4х70 + 1х16маркалы сым өткізілген, КТПНг-160кВа
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 9471,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 7810,0 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 1661,0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 9162,494 мың теңге,

оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 7810,0 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 1352,494 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық 114 мм диаметрлі жер астымен салынған полиэтилендық газ құбыры, ВЛ-0,4 кВ ауа желілісімен СИП с4 4х70 + 1х16маркалы сым өткізілген, КТПНг-160кВа

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылының Сырым-Датұлы көшесіндегі тұрғын-үй секторының инфрақұрылымның құрылысы (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау тораптары)»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Есалиев Альберт Темірболатұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Кажгалиев Талғат Қорланұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Имашев Сағынғали

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ульяров Сағатқали Айтқалиұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сабиров Ермек Хатимұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Титаренко Александр Васильевич

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сергалиев Нурболат Исатайұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қазиев Жүсіп Кихметұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Бахирев Александр Алексеевич

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Кажгалиев Сағын Қорланұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)