Форма 2В

Заказчик: **КГКП ясли-сад № 18 "Гномик**

Подрядчик: **ИП Макшаров М.К.**

Наименование стройки: **КГКП ясли-сад № 18 "Гномик физкультурно-оздоровительного профиля" отдела образования акимата города Экибастуза**

Наименование объекта : **КГКП ясли-сад № 18 "Гномик" физкультурно-оздоровительного профиля" отдела образования акимата города Экибастуза**

## Ак на выполненные работы № 1 от 20.07.2015 г.

Капитальный ремонт кровельного покрытия КГКП ясли-сад № 18 "Гномик"

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е58-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов<br>*м2 кровли* | 1182 | 29,02<br>27 | 2,02<br>0,32 | 34302<br>31914 | 2388<br>378 | 34585<br>107,1 | 0,1741<br>0,0028 | 206<br>3 |
| 2 | Е12-4-1 (ДМ) | Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к вентшахтам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;<br>*м примыканий* | 337 | 25,73<br>23,49 | 2,24<br>0,84 | 8671<br>7916 | 755<br>283 | 8781<br>107,1 | 0,1386<br>0,00408 | 47<br>1 |
| 3 | Е58-20-1 (ДМ | Разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;<br>*м2* | 1182 | 50,09<br>41,58 | 8,51<br>1,34 | 59206<br>49148 | 10059<br>1584 | 54333<br>107,1 | 0,25662<br>0,00744 | 303<br>9 |
| 4 | Е58-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов<br>*м2 кровли* | 18,2 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 880<br>801 | 79<br>12 | 871<br>107,1 | 0,2875<br>0,005 | 5<br>– |
| 5 | Е53-2-1 | Разборка разрушенной кладки вентшахт из кирпича<br>*м3 кладки* | 1,176 | 4899,15<br>3018,15 | 1881<br>538,09 | 5761<br>3549 | 2212<br>633 | 4441<br>106,2 | 21,241<br>2,91 | 25<br>3 |
| 6 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка<br>*т* | 40 | 27,1<br>27,1 | 27,1<br>27,1 | 1084<br>1084 | 1084<br>683 | 683<br>– | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 18,97 | – | 759 | 90 | 0,3984 | 16 |
| 7 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 40 | 40,5 | 40,5 | 1620 | 1620 | 292 | – | – |
| | *т* | | – | 8,1 | – | 324 | 90 | 0,1701 | 7 |
| | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 8 Е8-6-9 | Кладка стен вентшахт из кирпича керамического | 1,176 | 9067,56 | 370,75 | 10663 | 436 | 1487 | 6,8425 | 8 |
| | *м3 кладки* | | 1053,11 | 137,81 | 1238 | 162 | 106,2 | 0,675 | 1 |
| 9 Е58-20-1 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 1182 | 267,59 | 14,18 | 316291 | 16761 | 100613 | 0,4277 | 506 |
| | *м2* | | 69,3 | 2,23 | 81913 | 2636 | 119 | 0,0124 | 15 |
| 10 Е12-16-1 | Огрунтовка оснований из раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 1182 | 25,89 | 0,28 | 30602 | 331 | 11801 | 0,05129 | 61 |
| | *м2 кровли* | | 8,28 | 0,11 | 9787 | 130 | 119 | 0,0005 | 1 |
| 11 Е12-1-5 | Устройство кровель двухслойных из наплавляемых материалов | 1182 | 51,12 | 22,91 | 60424 | 27080 | 51748 | 0,1587 | 188 |
| | *м2 кровли* | | 28,21 | 8,58 | 33344 | 10142 | 119 | 0,04188 | 50 |
| 12 1-1-1417 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97 | 1359,3 | 154 | | 209332 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 13 1-1-1419 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 | 1335,66 | 149 | | 199013 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 14 Е12-4-1 | Устройство примыканий к парапету, вентиляционным шахтам и фановым стоякам | 336,6 | 387,64 | 4,66 | 130480 | 1569 | 18734 | 0,26565 | 89 |
| | *м примыканий* | | 45,02 | 1,75 | 15154 | 589 | 119 | 0,0085 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1-1-1417 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97 | 424,116 | 154 | | 65314 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 16 1-1-1419 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 | 424,116 | 149 | | 63193 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 17 Е12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 18,2 | 137,88 | 10,38 | 2509 | 189 | 2377 | 0,65125 | 12 |
| | *м2 кровли* | | 108,31 | 1,46 | 1971 | 27 | 119 | 0,006 | – |
| 18 1-1-3798 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010 | 20,93 | 706 | | 14777 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1214124** | **64562** | | | **1437** |
| | | | | | **236735** | **17658** | | | **108** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 912824 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 290747 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 43612 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 145 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 90292 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1595163** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 15952 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 6381 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1617496** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | | **4135936** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 2334456 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 819235 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1690 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 82719 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4218655** |
| с понижающим коэффициентом | 4008347 |
| НДС (12 %) | 481002 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4489349,03** |

**Заказчик:**
Заведующая КГКП "Ясли-сад №18 "Гномик" г.Экибастуза Климова Т.П.

Технадзор
Директор ТОО "Құрмет-Қ.Н." Каржасов К.Н.

**Подрядчик:**
Директор ИП Макшаров М.К. Макшаров М.К.

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**
**Акт**
**государственной приемочной комиссии**
**о вводе построенного объекта в эксплуатацию**
24-10/3-17/19

от «19» 08 2015 г. г. Экибастуз

20 15 жылғы «19» 08

2014 жылғы «20» ақпан № р-8 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы, Екібастұз қаласы әкімнің 2015 жылғы «29» шілдедегі №211 окімі мына құрамда:/государственная приемочная комиссия, назначенная решением (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)/ (приказом, постановлением и др.) от "20" февраля 2014 г. № р-8.(комиссияны тағайындаған органның атауы) /(наименование органа, назначившего комиссию), распоряжение акима города Экибастуза № 211 от 29 июля 2015 года в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі/председателя - представителя местного исполнительного органа (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Мырзабеков Ерлан Бытырбекович-** заместитель акима города Экибастуза

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі/ заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)/ (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) – **Кусаинов Данияр Толеубаевич** - главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития Республики Казахстан»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) / (фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері – тапсырыс беруші өкілдер:/членов комиссии – представителей заказчика:

**"Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің №18 «Гномик» дене шынықтыру сауықтыру бөбектер бақшасы КМҚК Меңгеруші Галина Петровна Климова КГКП ясли –сад № 18 «Гномик» физкультурно –оздоровительного профиля отдела образования акимата города Экибастуза» Заведующая Климова Галина Петровна**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар:/эксплуатационной организации:

бас жобалаушы/генерального проектировщика

**ЖК «Семенова Сауле Жакановна»**
**Мемлекеттік лицензиясы № 14007483 2014 ж. 26 мамырдан**
**ИП «Семенова Сауле Жакановна»**
**Государственная лицензия № 14007483 от 26 мая 2014 г.**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

инжиниринговые услуги (технологическое сопровождение) –
**ЖШС «Құрмет- ҚН», директор Кабдылкамыт Насырович Каржасов**
**ТОО «Құрмет- ҚН», директор Каржасова Кабдылкамыт Насыровича**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
қосалқы жобалаушылар/субпроектировщиков (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)/(при приемке в эксплуатацию объектовпроизводственного назначения) ***отсутствует***
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
бас медігер / генерального подрядчика
**ЖК Макшаров, директоры Марат Курмангалиевич Макшаров**
**ИП Макшаров, директор Макшаров Марат Курмангалиевич**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары /органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары/органов государственной противопожарной службы **Набиулин Ильяс Абдулаисович – заместитель руководителя государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
мемлекеттік басқарма органдарының тұтынушы құқығы /органов государственного управления по защите прав потребителей
**Канатбек Кизатович Токатов - "Департамент ЗПП бойынша Қазақстан Республикасының Павлодар облысының ЗПП агенствосы бойынша Екібастұз қаласының басқарма тұтынушы құқығы бойынша РГУ басшысы**

**Токатов Канатбек Кизатович – руководитель РГУ «Экибастузского городского управления по защите прав потребителей Департамента по ЗПП Павлодарской области агенства Республики Казахстан по ЗПП».**
қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган / уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
АНЫҚТАДЫ:/ УСТАНОВИЛА:
1.Тапсырыс беруші /Заказчиком (медігермен бірлесіп) / (совместно с подрядчиком)
**Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Строительная көшесі 88 А мекенжайы бойынша орналасқан "Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің №18 «Гномик» дене шынықтыру сауықтыру бөбектер бақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны»/ ЖК Макшаров**
**КГКП ясли –сад № 18 «Гномик» физкультурно –оздоровительного профиля отдела образования акимата города Экибастуза», по адресу Павлодарская область ,г. Экибастуз, ул.Строительня, 88 А / ИП Макшаров**
(ұйымның аты)/(наименование организации)
мекен жайы бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды /предъявлен к приемке в эксплуатацию: **"Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің дене шынықтыру сауықтыру үлгісіндегі №18 «Гномик» бөбектер бақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын төбе жабындысын күрделі жөндеу**
**«Капитальный ремонт кровельного покрытия здания коммунального государственного казенного предприятия ясли- сада № 18 «Гномик» физкультурно – оздоровительного профиля отдела образования г.Экибастуза**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру/(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Строительная көшесі 88 А мекенжайы бойынша орналасқан "Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің №18 «Гномик» дене шынықтыру сауықтыру бөбектер бақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорның төбе жабындысын күрделі жөндеу»**
**«Капитальный ремонт кровельного покрытия здания коммунального государственного казенного предприятия ясли- сада № 18 «Гномик» физкультурно – оздоровительного профиля отдела образования акимата города Экибастуза, по адресу: Павлодарская область г. Экибастуз, ул.Строительная, 88 А**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Күрделі жөндеу жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің негізінде жүргізілген/капитальный ремонт осуществлен на основании решения (қаулының, өкімнің)/(постановления, распоряжения):

**Постановления акимата города Экибастуз № 1089/10 от 28 сентября 2012 года.**

(шешім шығарған органның атауы)/(наименование органа, вынесшего решение)

3. Күрделі жөндеуді орындаған бас медігер/капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком:

**ЖК Макшаров**
**ИП Макшаров**

(ұйымның атауы)/(наименование организации)

күрделі жөндеу жұмыстарын орындау/ выполнившим:**төбе жабындысын күрделі жөндеу – Капитальный ремонт кровельного покрытия здания**

(жұмыс түрлері) /(виды работ)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы / проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

**ЖК «Семенова Сауле Жакановна»**
**Мемлекеттік лицензиясы № 14007483 2014 ж. 26 мамырдан**
**ИП «Семенова Сауле Жакановна»**
**Государственная лицензия № 14007483 от 26 мая 2014 г.**

(ұйымның атауы)/(наименование организации)

жобалау-сметалық құжаттамасын орындау/выполнившим проектно-сметную документацию

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)/(наименование частей или разделов документации)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген /исходные данные для проектирования выданы

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) /(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс жеке жобасы бойынша жүзеге асырылған./ строительство осуществлялось по проекту (үлгі, жеке, қайта қолданылған)/(типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)

**№16-0741/14 от «12» ноября 2014 года**

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)/(номер проекта, номер серии)

Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын бекіткен/проектная (проектно-сметная) согласновано Филиалом РГП «Госэкспертиза» агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Павлодарской области.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:/строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/ начало работ

**жұмыстың басталуы 2015 ж. Мамыр/ начало работ май 2015 г.;**

(айы және жылы)/(месяц и год)

жұмыстың аяқталуы/окончание работ
**жұмыстың аяқталуы 2015 ж. Шілде/ окончание работ июль 2015 г.;**
(айы, жылы)/(месяц, год)
құрылыстың ұзақтығы, ай:/при продолжительности строительства
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша /по норме или по проекту организации строительства 2;
нақты/фактически 2ай / 2 месяц.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды/государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, исполнительная документация
(құжаттар тізбесі)/(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:/технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
**Төбе жабындысын күрделі жөндеуі қамтиды: Рулон жабынын бөлшектеу, цемент жиыстырмасын бөлшектеу, қираған желдету шахтасын бөлшектеу, желдету шахтасын қалау, оқшаулағыш жабын кілемінің жиыстырма су құрылғысы.**
**Капитальный ремонт кровельного покрытия здания предусматривает: Демонтаж рулонной кровли, разборка цементной стяжки, разборка разрушенной вентиляционной шахты, кладка вентиляционной шахты, устройство стяжки водоизоляционного кровельного ковра.**
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар) / (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің___ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).
12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар:/мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)/(сведения о выполнении)
Іс- шаралар сипаты актінің_____ қосымшасында көрсетілген: /характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.
13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген:/ внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___к акту.
14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: /сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы/ всего: **4489349 мың теңге, 03 тиын**
**(төрт миллион төрт жүз сексен тоғыз мың үш жүз қырық тоғыз) теңге, 03 тиын,**
соның ішінде/в том числе: НДС 12%.

16. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық:/На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)/(по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді:/архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған /предъявленный к приемке: **«Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің №18 «Гномик» дене шынықтыру – сауықтыру үлгісіндегі бөбектер бақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорның төбе жабындысын күрделі жөндеу»**

**«Капитальный ремонт кровельного покрытия здания коммунального государственного казенного предприятия ясли- сада № 18 «Гномик» физкультурно – оздоровительного профиля отдела образования акимата города Экибастуза»**

(обьектінің атауы (кешеннің)/(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН /ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы/председатель государственной приемочной комиссии

_____ 18.08.15 г. М.А. Усенов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері/ члены государственной приемочной комиссии:

_____ Д.Т.Кусаинов

_____ И.А.Набиулин

_____ Г.П. Климова

_____ С.Ж. Семенова

_____ К.Н. Каржасов

_____ М.К.Макшаров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)