Ф-2

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по ул. 1 мая в с. Орловка ТОО "Победа" Щербактинского района Павлодарской области
Наименование объекта : Реконструкция жилого дома по ул. 1 мая в с. Орловка ТОО "Победа" Щербактинского района Павлодарской области

Акт № 2
на работы, выполненные в **сентябре** месяце 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	раздел 1	**Кровля**								
6	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	151,12	227,78	28,55	34422	4314	34883	1,19	180
		м2 перекрытий		181,58	10,78	27440	1629	120	0,0527	8
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	151,12	12,58	0,99	1901	150	2152	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1751	57	119	0,0018	0
8	Е12-13-3	Утепление покрытий пенополиуретаном	151,12	85,23	4,72	12880	713	13066	0,403	61
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	10711	269	119	0,0086	1
65	Е58-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из опилок	120	52,18	2,07	6262	248	7201	0,3354	40
		м2		50,11	0,32	6013	38	119	0,0033	–
9	Е10-14-1	Установка стропил	3,15	4499,03	334,28	14172	1053	13319	22,1	70
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	10702	397	120	0,62	2
10	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,96	3358,37	309,62	13299	1226	12210	13,8	55
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	9712	463	120	0,57	2
11	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,268	4110,07	316,57	5212	401	5488	22,5	29
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	4422	151	120	0,58	1
12	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	151,12	12,58	0,99	1901	150	2152	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности								

			11,59	0,38	1751	57	119	0,0018	
13 E10-3-5	Устройство карнизов	28,6	228,96	7,54	6548	216	7465	1,43	41
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	6139	82	120	0,0139	0
14 E15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	28,6	97,08	1,19	2776	34	1251	0,255	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			41,18	0,45	1178	13	105	0,0022	0
15 E12-4-7	Устройство конька	42	75,35	6,52	3165	274	3368	0,4025	17
	м примыканий								
			67,31	0,07	2827	3	119	0,0015	0
16 E12-7-8	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	151,12	101,83	4,61	15389	697	16971	0,5663	86
	м2 кровли								
			94,18	0,19	14232	29	119	0,0048	1
17 E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	5	262,59	8,2	1313	41	1423	1,48	7
	м2 кровли								
			236,25	3,08	1181	15	119	0,015	0
18 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,11	153,44	28,11	1091	200	1146	0,78	6
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	880	75	120	0,052	0
19 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,12	5,89	0,91	890	138	910	0,029	4
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	707	51	120	0,00168	0
Раздел 2	**реконструкция дома**								
52 E51-3-1	Засыпка грунта пола в здании	18,2	681,77	0,02	12408	–	14021	4,74	86
	м3 грунта								
			681,75	–	12408	–	113	–	–
35 E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	13,5	531	0	7169	0	8818	3,24	44
	м3 подстилающего слоя								
			531	0	7169	0	123	0	0
54 E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	120	67,01	13,43	8041	1612	8515	0,366	44
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	6318	605	123	0,0246	3
55 E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=20,000;	2400	1,3	0,67	3120	1608	2598	0,0044	11
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1512	600	123	0,0012	3

43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,44	6,07	0,05	63	1	55	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	61	0	90	0,0001	0
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,88	4,3	0,02	90	0	78	0,0213	0
		м2		4,16	0	87	0	90	0	0
51	Е11-15-1 (ДМ	Демонтаж бетонного крыльца kмат1=0;	3	67,19	14,76	202	44	214	0,361	1
		м2 покрытия		52,43	5,54	157	17	123	0,027	–
56	Е8-7-4	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	66,2	220,34	34,73	14587	2299	14515	1,14	75
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		172,8	13,01	11439	861	118	0,0635	4
57	Е8-22-2	Кладка стен из газоблоков	7,9	892,22	288,09	7049	2276	6313	3,56	28
		м3 кладки		569,25	108	4497	853	118	0,53	4
58	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,074	8679,65	422,15	642	31	735	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	611	12	118	0,77	–
59	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	215	84,27	860	337	910	0,813	3
		шт сборных конструкций		130,73	31,84	523	127	140	0,3715	1
60	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	6	865,13	98,32	5191	590	4615	4,41	26
		м3		695,25	37,15	4172	223	105	0,1814	1
61	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (пристройка)	0,33	1073,84	335,84	354	111	322	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	231	42	118	0,61	0
62	Е8-22-1	Кладка стен из пескоблоков при высоте этажа до 4 м (выравнивание высоты стен)	0,66	1001,71	372,83	661	246	571	3,72	2
		м3 кладки		594	139,5	392	92	118	0,68	0
66	Е68-9-3	Разборка заборов	42	64,36	0,05	2703	2	3241	0,4287	18
		м2 забора		64,31	–	2701	–	120	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**184361**	**19012**			**967**

	151924	**6761**	**31**
Накладные расходы, тенге	188526		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22373		
Всего	**395260**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3953		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1581		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**400793**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1024989**		
Налог (2 %)	20500		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1045489**		
НДС (12 %)	125459		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1170948**		

Заказчик:
Директор ТОО "Победа" Поляков А.В.

Технадзор Клочков В.И.

Подрядчик:
Директор ИП Макшаров М.К. Макшаров М.К.

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар 13 октября 2015 год

Комиссия в составе:

Поляков А.В. директор ТОО "Победа"

Макшаров М.К. директор подрядной организаци ИП Макшаров М.К.

Произвели приемку общестроительных работ по реконструкции жилого дома по ул. 1 мая с. Орловка ТОО "Победа" Щербактинского района, Павлодарской области

Замечания_____

В заключение комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Заказчик:
ТОО "Победа"

Директор
Поляков АВ.

_____
подпись

Подрядчик:
ИП Макшаров М.К.

Директор
Макшаров М.К.

_____
подпись