Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Акт приемочной комиссии

г. Алматы "31" декабря 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная Председателем Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» Умбетовым М.А. приказом №260 п от «26 » декабря 2014 года
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию) в составе:

Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Абылкасимов Н.А. - Управляющий директор по электрическим сетям области АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального подрядчика:
Момбаев А.Б. директор ТОО «А-А строительная компания»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Козбагаров К.А. директор ТОО «Комек-1»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика:
Гребнев В.И. Директор ТОО «РОСИБ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Калиева А.С. Директор ТОО «Молдир Сапар»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Независимого технического надзора:
Абилов А.Е. Директор ТОО «Saulet Trans Servis»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жилкибаев Е.Е. Управляющий Директор ТОО «Нур Кан Индастри Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Алмешов А.А. начальник Управления капитального строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жантасов Б.Р. начальник Управления электрических сетей области
(фамилия, имя, отчество, должность)
Джарыкбасов Е.С. Начальник Есиксокого РЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
от органов государственной противопожарной службы:
Сабитов Т.И. начальник ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

от органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Оразова Ж.А. Главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными объектами Департамента по защите прав потребителей Алматинской области;

от местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:
Молдакасимов С.К. Руководитель ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» Управления архитектуры и градостроительства Алматинской области.

Нуркеримов Е.С. Директор территориального департамента комгосэнергонадзора и контроля по Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

143

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиками ТОО «Комек-1», ТОО «А-А строительная компания»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

«Развитие распределительных электрических сетей Енбекшиказахского района с установкой дополнительных ТП»

2. Строительство осуществлялось генеральными подрядчиками ТОО «Комек-1», ТОО «А-А строительная компания
(наименование организаций)

выполнившими «Развитие распределительных электрических сетей Енбекшиказахского района с установкой дополнительных ТП»

3. Проектные (проектно-сметные) документации на строительство разработаны ТОО «Молдир Сапар , ТОО РОСИБ
(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проектам МС 01.09.008-12, №08627,
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектные (проектно-сметные) документации утверждены приказами АО «АЖК» №35п от 12.02.2013г., № 226п от 25.11.2014г.
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06 сентября 2013г.
(месяц и год)

окончание работ 31 декабря 2014г.
(месяц и год)

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед.изм.	По проекту	Фактически
ВЛ-10 кВ АС-70	км	7,5	9,3
ВЛ-10 кВ АС-50	км	5,1	5,1
КТПС 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-40 кВА	комплект	1	1
КТПС 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-63кВА	комплект	1	1

8.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительные конструкции приняты из унифицированных сборных железобетонных элементов. Траверсы и конструкции для изоляторов ВЛ 10 кВ- металлические.

Для ВЛ 10 кВ выбран сталеалюминевый провод АС-70 .

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 63кВА- 1 ед.

КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 40 кВА – 1 ед.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов- изготовителей оборудования, ПТБ, ППБ и ПТЭ.

11. Сметная стоимость по утвержденным проектно-сметным документациям:

Всего 52 970,68 тыс. тенге с НДС.

144

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Развитие распределительных электрических сетей Енбекшиказахского района с установкой дополнительных ТП »

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ (подпись) Абылкасимов Н.А. (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_____ (подпись) Алмешов А.А. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Жантасов Б.Р. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Джарыкбасов Е.С. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Момбаев Б.А. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Гребнев В.И. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Жилкибаев Е.Е. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Сабитов Т.И. (Ф.И.О.)

145

_____ Молдакасимов С.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Оразова Ж.А
(подпись) (Ф.И.О)

_____ Нуркеримов Е.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Козбагаров К.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Калиева А.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Абилов А.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик **АО "АЖК"**

Подрядчик **ТОО "А-А строительная компания"**

Наименование строительства и его адрес: Развитие распределительный сетей электрических сетей Енбекшиказахского района Алматинской области со строительством дополнительных ТП

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на 2-1-1 ВЛ-10кВ и ТП63/10кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0133-29-13**	**Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т**	**0,44**	**3666,58**	**2470,76**	**1613**	**1087**	**682**	**4,73**	**2**
		1м3		**792**	**684,11**	**348**	**301**	**105**	**2,52**	**1**
2	**С143015-3**	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5**	**0,44**	**18300**		**8052**				
		м3								
3	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**8,575**	**245,44**	**3,82**	**2105**	**33**	**392**	**0,21**	**2**
		м2		**37,35**	**1,44**	**320**	**12**	**118**	**0,01**	**0**
4	**Е0133-30-12**	**Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т**	**0,1384**	**10338,12**	**6705,27**	**1431**	**928**	**786**	**20,7**	**3**
		1т		**3632,85**	**1776,56**	**503**	**246**	**105**	**6,17**	**1**
5	**С12041-7 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**0,0032**	**49502**		**158**				
		т								
6	**С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм**	**0,0576**	**48200**		**2776**				
		т								

136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-662	Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d 4,0 мм кг	4,4	105		462				
8	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,0248	70000		1736				
9	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0121	45500		549				
10	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0066	47200		312				
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0009	49502		45				
12	С11021-4	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/, толщина 20-24 см, II сорта м3	0,0089	5020		45				
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0017	149300		253				
14	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х80 мм шт	9	2,64		24				
15	Е0113-16-6#Т.Ч.Р3.10.11#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,536	24,83	0,07	137	0	44	0,04	0
		м2		8,82	0,03	49	0	90	0	0
16	Е0113-26-21#Т.Ч.Р3.10.12#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,536	21,27	0,03	118	0	24	0,02	0
		м2		4,75	0	26	0	90	0	0
17	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	3	450,82	17,28	1352	52	234	0,34	1
		м2		52,48	6,06	157	18	133	0,02	0
18	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	6	34	0	-204	0	-9	0,01	0
		м2		1,15	0	-7	0	133	0	0
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,2	3212,88	0	643	0	180	4,47	1
		м3		732,78	0	147	0	123	0	0
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,202	8039,64	91,09	1624	18	65	1,86	0
		м3		270,14	34,4	55	7	105	0,17	0
21	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	0,2	7520		1504				

134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,202	78		16				
		м3								
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	223		45				
		м3								
24	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	65	2060,21	1211,96	133914	78777	70890	4,22	274
		опора		698,63	340,06	45411	22104	105	1,42	92
25	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	4286,55	2746,56	77158	49438	40046	8,25	149
		опора		1359,99	758,86	24480	13660	105	3,16	57
26	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	6608,58	4398,45	26434	17594	13646	12,42	50
		опора		2036,88	1212,19	8148	4849	105	5,01	20
27	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	113	19600		2214800				
		шт								
28	Е0133-1-1	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	2,4	3524,24	2177,65	8458	5226	3591	5,66	14
		1м3		996,71	428,28	2392	1028	105	1,73	4
29	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,4	18200		43680				
		м3								
30	С11071-45 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип II, оцинкованные ЛЭ3.40.0083	77	4470		344190				
		шт								

138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны, накладки, Стяжка Г1	0,545	139600		76082				
		т								
32	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,1102	147300		16232				
		т								
33	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм	0,0036	313700		1129				
		т								
34	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	26,5	1470,2	0	38960	0	18760	4,14	110
		шт		745,2	0	19748	0	95	0	0
35	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	504	388		195552				
		шт.								
36	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	408	12		4896				
		шт.								
37	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	96	12		1152				
		шт.								
38	С151804-1927Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Крепления провода СШ-2	496	1834		909664				
		шт.								
39	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	119	163		19397				
		шт.								
40	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	88	113		9944				
		шт.								
41	С151804-1843Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Подвеска натяжная	30	2274		68220				
		шт.								
42	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	133		1064				
		шт.								

189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	4	145		580				
		шт.								
44	С151804-1362Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	118		472				
		шт.								
45	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	1,896	106027	2580,6	201027	4893	21252	71,76	136
		т		11426,4	372,61	21664	706	95	2,16	4
46	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	3083,13	1062,45	6166	2125	4702	10,24	20
		шт		1912,68	326,34	3825	653	105	1,42	3
47	Прайс-лист ТОО"Электрум"	Разъединитель РЛНД-10	2	30018,54		60037				
		шт								
		Отпускная цена		30019		60037				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		720				
		Сметная стоимость оборудования				*60758*				
48	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1445,71	94,25	1446	94	433	2,76	3
		шт		437,46	18,63	437	19	95	0,11	0
49	Прайс-лист ТОО"SAiMAn"	Шкаф ШУЭ-11-1Н-NS-08	1	113989,71		113990				
		шт								
		Отпускная цена		113990		113990				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1368				
		Сметная стоимость оборудования				*115358*				
50	Ц0108-18-1	Изолятор проходной напряжением	6	3456,46	986,7	20739	5920	11878	9,66	58
		компл		1865,76	218,04	11195	1308	95	1,26	8
51	С151804-1177Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Изолятор проходной	3	3436		10308				
		шт.								
52	С151804-1177Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Разрядник вентильный	3	3436		10308				
		шт.								
53	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	15,5	9940,61	5948,88	154079	92208	87917	22,22	344
		1км		3788,1	1613,86	58716	25015	105	6,14	95
54	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	3,159	165875		523918				
		т								

040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для контура заземления	4,5	302,12	0	1360	0	1536	2,13	10
		м3		302,12	0	1360	0	113	0	0
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	4,5	185,06	0	833	0	941	1,34	6
		м3		185,06	0	833	0	113	0	0
57	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	71,89	4,55	2157	137	920	0,19	6
		м		31,74	0,55	952	17	95	0	0
58	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	63,21	3,86	632	39	364	0,22	2
		м		37,95	0,41	380	4	95	0	0
59	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	383,34	33,26	1917	166	777	0,97	5
		шт		160,08	3,45	800	17	95	0,02	0
60	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	145	106,99	4,28	15514	620	6216	0,25	36
		м		44,71	0,41	6483	60	95	0	0
		ИТОГО:				5343294	259355			1231
						208422	70024			286
		Всего прямые затраты:				5343294				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4699401				
		- оборудования				176116				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				153220				
		На общестроительные работы				132262				
		На металломонтажные работы				786				
		Всего накладных расходов:				286269				
		Итого с накладными				5629562				
		- заработная плата				42940				
		- трудоемкость				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				327207				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5956769				
		Итого с временными, 2,8 %				6118627				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				6220244				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6244014				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6303439				
		ИТОГО:				6303439				
		Сметная заработная плата				321386				
		Нормативная трудоемкость				1663				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				15063186				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				301264				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15364450				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1843734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**17 208 184**				
		Всего:				**17 208 184**				
		Всего согласно ВДЦ с НДС:				**16 938 179**				

Заказчик:

На основании подписанных объемов работ

Подрядчик:

строительная компания

Объем подтверждаю

Касымов РМ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Нур Кан Индастри Сервис" Товарищество с ограниченной ответственностью