ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: ГУ Би Боранбайская средняя школа, с. Кызыл Кесик, Тарбагатайского района

Адрес: Тарбагатайский район с. Аксуат

Договор № 5 от 04 марта 2010 года

Акт № 20
выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Полы								
1	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков / м2	162	11,07 / 11,03	0,04 / 0,02	1793 / 1787	6 / 3	1987 / 111	0,0767 / 0,0001	12 / –
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов / м2	162	51,33 / 46,44	4,89 / 0,83	8315 / 7523	792 / 134	8499 / 111	0,336 / 0,0086	54 / 1
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов / м	384	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	2166 / 2093	73 / 8	2332 / 111	0,0377 / 0,0003	14 / –
4	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2 / м2	162	609,79 / 114,73	8,95 / 1,42	98786 / 18586	1450 / 230	20886 / 111	0,7636 / 0,0151	124 / 2
5	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 / м2	162	1920,69 / 120,11	5,23 / 0,83	311152 / 19458	847 / 134	21747 / 111	0,7509 / 0,0105	122 / 2
6	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных / м	384	123,9 / 21,89	0,33 / 0,05	47578 / 8406	127 / 19	9352 / 111	0,1419 / 0,0006	54 / –

Раздел 2. Окна

E56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах выламыванием четвертей в кладке								
	шт	48	593,4	21,45	28483	1030	29826	3,8236	184
E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		571,95	3,4	27454	163	108	0,0292	1
	м2	221,76	74,9	6,81	16610	1510	16567	0,4611	102
E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях		68,09	1,08	15100	240	108	0,0093	2
	м2	44,16	146,99	6,63	6491	293	6744	0,9497	42
E10-91-8			140,36	1,04	6198	46	108	0,0125	1
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2								
	м2 проемов	221,76	379,3	23,59	84114	5231	49069	1,17691	261
6-1-188			196,66	8,22	43611	1823	108	0,03692	8
	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
	м2	221,76	12400		2749824				
E10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м								
	м2 проемов	221,76	153,7	4,8	34085	1064	18219	0,4623	103
99-1-2	Пластиковые подоконные доски		74,27	1,8	16470	399	108	0,00817	2
	м	110,4	1005		110952				
E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
	м2	124,8	1152,93	67,78	143886	8459	77730	3,852	48
E58-25-1			644,33	11,29	80412	1409	95	0,0624	8
	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали								
	м	44,16	249,7	0,77	11027	34	2841	0,4141	18
			60,01	0,11	2650	5	107	0,0012	-

Раздел 3. Отопление

E65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке								
		200	109,47	1	21894	200	24985	0,4934	9

		м							
17	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм		108,47	0,16	21694	32	115	0,0014	–
		м	150	51,07	0,69	7661	104	8710	0,332	50
18	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		50,38	0,11	7557	17	115	0,001	–
		шт	50	197,2	15,96	9860	798	10566	1,2059	60
19	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм		181,24	2,52	9062	126	115	0,0217	1
		м трубопровода	200	833,27	18,18	166654	3636	28904	0,65503	131
20	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм		118,86	6,81	23772	1362	115	0,03056	6
		шт	2	10300		20600				
21	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм								
		шт	4	285		1140				
22	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
		шт	4	945		3780				
23	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм								
		м трубопровода	150	329,25	5,1	49388	765	10997	0,3518	53
24	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов		61,83	1,92	9275	288	115	0,00865	1
		кВт	120	4357,13	44,71	522856	5365	20039	0,80783	97
25	Е18-22-5	Установка кранов воздушных		128,46	16,75	15415	2010	115	0,07522	9
		комплект	25	66,28	–	1657	–	766	0,14214	4
26	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиатрров, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		26,65	–	666	–	115	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности	249,5	167,32	0,09	41746	22	29445	0,7429	185
27	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		124,2	0,03	30988	7	95	0,00012	–
		м трубопровода	350	12,96	–	4536	–	5096	0,05934	21
				12,66	–	4431	–	115	–	–

28 П9-41-1									
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	32,6	122,8	122,8	4003	4003	2522	–	–
	т								
			–	85,96	–	2802	90	0,18052	6
29 П7-3-3	Перевозка грузов на 3 км, 3 класс груза	32,6	61,8	61,8	2015	2015	363	–	–
	т								
			–	12,36	–	403	90	0,02596	1
	Всего прямые затраты				**4513051**	**37824**			**2271**
					372608	**11660**			**51**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4102617				
	Накладные расходы, тенге				408192				
	- заработная плата, тенге				61229				
	- трудоемкость, чел-ч				204				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295275				
	Всего				**5216518**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				52165				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				20866				
	Транспорт привозных материалов				143694				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5433243**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**9084384**				
	- материалы, тенге				6859576				
	- сметная заработная плата, тенге				866979				
	Налог(2%)				181688				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9266071**				
	НДС(12%)				1111929				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**10378000**				

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
Тарбагатайский район с. Аксуат
РНН 181000210812
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Тарбагатайское районное управление
Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК

Начальник: Жакупбаев Т. А. _____

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район с. Акжар
ул. Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ626010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Кунафиянов Б. К. _____