Счет фактура №1 от 26.02.2015г.

Исполнитель: ИП Джанпаизов Азамат Бахтиярович
ИИН: 840728300364, Адрес : г. Шымкент, ул. Казыбек би 94
Расчетный счет исполнителя: KZ829260801 7J8973000 в АО «Казкоммерцбанк» ШФ г. Шымкент, БИК:KZKOKZKX
Договор на поставку товаров: Договор №73 от 19.12.2014г
Условия оплаты по договору: перечислением
Пункт назначения осуществления услуги и поставляемых товаров: ЮКО,Созакский район, пос Кумкент.

Поставка товаров осуществлена по доверенности:
Способ отправления: доставка
Акт приема сдачи: № 1 от 29.01.2015г
Грузоотправитель: ИП Джанпаизов Азамат Бахтиярович, ИИН: 840728300364, Адрес : г.Шымкент, ул.Казыбек би 94

Заказчик: ГКП "Шолаккорган су" отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог Созакского района
БИН: 981140001600, ЮКО Созакский район
Расчетный счет покупателя: KZ916010291000011880 в Филиал Народного Банка Казахстана, БИК: HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Блочно -модульная установка производительность 35м3/час	шт	1	32 491 071	32 491 071	*12%*	*3 898 928,57*	36 390 000,00		
Всего по счету					**32 491 071,43**		**3 898 928,57**	**36 390 000,00**		

Директор: Джанпаизов А. Выдал (ответственное лицо поставщика)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП "Джанпаизов Азамат Бахтиярович"
ПЛАТЕЛЬЩИК: ГКП "Шолаккорган-Су" Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
ДОГОВОР: №73 от 19.12.2014 г
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТ: "Блочно-модульная мембранная установака на территории существующих водопроводных сооружений в с. Кумкент Созакского района ЮКО"

АКТ
выполненных работ за ЯНВАРЬ месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Прайс-Лист ТОО "Water LAB KZ"	Блочно-модульная установка производительностью 35м3/час	1	13638196,00	--	13638196	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

	Итого:				13 638 196		0	
	Итого с накладными расходами:				13 638 196			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				0			
	Итого прямые затраты				13 638 196			
	В том числе оборудование				13 638 196			
	Итого оборудование		Тенге		13 638 196			
	В текущих ценах 2014 года, К=2,38968		Тенге		32 590 924			
	НДС 12%		Тенге		3 910 911			
	Итого		Тенге		36 501 835			
	Договорной коэффициент		*К=0,9969361814*		*36 390 000*			
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге		36 390 000			

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Гажы Б

Плательщик: ГКП "Шолаккорган-Су" Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Нышанбаев Т

Исполнитель: ИП "Джанпаизов Азамат Бахтиярович"
Джанпаизов А

Индивидуальный предприниматель
«Джанпаизов А.Б.»

Шымкент қаласы ул Казыбек би 94.
тел /факс: 8(7252) 44 70 91, сот: 87077367104, e-mail: 87077367104@mail.ru

Акт
приема сдачи №1 от 29.01.2015г.

Заказчик: ГКП «Шолаккорган су»
Наименование: мембранная установка расположенная в ЮКО, Созакский район, село Кумкент.

Согласно договору №73 от 19.12.2014года была установлена обратноосмотическая установка производительностью 35 куб/час в селе Кумкент, Созакского района.

№	Наименование	Ед.	Кол.
1	Насос CR 32 GRUNDFOS	шт.	4
2	Корпус для мембранного элемента	шт.	12
3	Мембранный элемент RE 8040	шт.	36
4	Манометр рабочего давления 0-16 бар.	шт.	4
5	Манометр давления исходной воды 0-6 бар.	шт.	4
6	Ротаметры воды 100 гал.	шт.	6
7	Трубопроводы обвязки и арматура	к-т.	2
8	Электромагнитный клапан 2"	шт.	2
9	Корпус фильтра Haugzhou mey мешочного типа 02 MBH-7-0102-2 . мешочный картридж 5 мкм тип 02	шт.	2
10	Насос-дозатор ингибитора	шт.	2
11	Емкость хим. Промывки 1000л	шт.	2
12	Блок управления RO	шт.	2
13	Рама стойка	шт.	2
14	Реле давления	шт.	2
15	Блочный модуль утепленный	шт.	1
Итого			

Заключение: Установка производительностью 35 куб/час в рабочем состоянии, вода очищена и соответсвует к категории питьевой воды для населения.

Сдал Исполнитель:
ИП Джанпаизов А.Б.

/ Джанпаизов А./
м.п.

Принял Заказчик:
Зам руководителя отдела ЖКХ ПТ и АД акимата Созакского района
/ Елибаев А.К../
м.п.

Принял Плательщик:
ГКП «Шолаккорган су»
/ Нышанбаев Г./
м.п.