Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: РСУ"ПМК43" ЖФ РГП "Казводхоз"

Полная сметная стоимость по договору 111481036тенге
Лимит финансирования на 2013 год 96970325тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года -96970325,00тенге, в т.ч. НДС - 10389677,68тенге
б) за отчетный месяц - 1371375 тенге, в т.ч. НДС - 146933тенге

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказа | Код подряд. | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Намиенование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоисмость за ед. работ | аванс | | | Ранее заактивированная сумма (тенге) | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | кол-во | сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 421 | "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области" | тенге | 86580647,32 | 0 | 0 | 0 | 85356205,36 | 86580647,32 | | 1224441,96 | 86580647,32 |
| 168 | НДС | тенге | 10389677,68 | 0 | 0 | 0 | 10242744,64 | 10389677,68 | | 146933,04 | 10389677,68 |
| | **Итого:** | тенге | **96970325,00** | **0** | **0** | **0** | **95598950,00** | **96970325,00** | | **1371375,00** | **96970325,00** |

**Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК**

_____ **И. Казыкеев**

**Начальник РСУ"ПМК43" ЖФ РГП "Казводхоз"**

_____ **С. Бедельбаев**

**Технадзор**

_____ **Т. Абдраимов**

Исполнитель: ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МОСиВР РК.
Субподрядчик:РСУ "ПМК №43"ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МОСиВР РК.

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

# АКТ

## выполненых работ за декабрь месяц 2013г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт подкональной трубы на ПК46+20 | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 для перекрытия | 120 | 56,25 | 52,36 | 6 750 | 6 283 | 2 707 | 0,03 | 4 |
| | | м3 | | 3,89 | 19,37 | 467 | 2 324 | 97 | 0,08 | 10 |
| 2 | С01010333-А2-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 2км, для устройства перемычки в верхнем бъефе | 198 | 26,00 | 0,00 | 5 148 | 0 | 1 030 | 0 | 22 |
| | | т | | 5,20 | 0,00 | 1 030 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Е0101-164-2 | Доработка грунта вручную при устройстве перемычки | 24 | 262,72 | 0 | 6 305 | 0 | 7 125 | 2 | 44 |
| | | м3 | | 262,72 | 0 | 6 305 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 4 | Е0101-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при устройстве подъездных путей и съездов к подканальной трубе, при | 360 | 11,19 | 11,19 | 4 028 | 4 028 | 1 069 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 3,06 | 0 | 1 102 | 97 | 0 | 4 |
| 5 | С010333-А45-1 | Перевозка камня и гравийно-галечниковой смеси автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 45км для подсыпки под | 558 | 250,10 | 0,00 | 139 556 | 0 | 27 911 | 1 | 586 |
| | | т | | 50,02 | 0,00 | 27 911 | 0 | 100 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-25-3 | Разработка (разравнивание) грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),перевезенного камня и гравийно-галечниковой | 310 | 12,31 | 12,31 | 3 816 | 3 816 | 1 013 | ,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 3,37 | 0 | 1 045 | 97 | ,01 | 3 |
| 7 | Е0101-164-2 т.ч. п-1,55,п- | Доработка грунта вручную при подготовке основания подканальной трубы и площадки для механизмов | 36 | 262,72 | 0,00 | 9 458 | 0 | 10 687 | 1,85 | 67 |
| | | м3 | | 262,72 | 0,00 | 9 458 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| 8 | Е0146-34-3 | Разборка старых ж/бетонных изделий подканальной трубы вручную | 7 | 4 330,04 | 2 095,79 | 30 310 | 14 671 | 21 165 | 13,32 | 93 |
| | | м3 | | 2 234,25 | 789,37 | 15 640 | 5 526 | 100 | 4 | 27 |
| 9 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 при | 230 | 28,89 | 27,85 | 6 645 | 6 406 | 2 115 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 239 | 1 941 | 97 | 0,03 | 7 |
| 10 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под основание подканальной трубы | 6 | 7 470,97 | 66,01 | 44 826 | 396 | 1 390 | 1,35 | 8 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1 175 | 150 | 105 | 0,12 | 1 |
| 11 | Е0137-73-1 | Устройство дна подканальной трубы из монолитного ж/бетона | 12 | 8 539,46 | 134 | 102 474 | 1 604 | 5 354 | 1,93 | 23 |
| | | м3 | | 324,00 | 48 | 3 888 | 573 | 120 | 0,20 | 2 |
| 12 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов | 0,62 | 8 049,49 | 3 554,81 | 4 991 | 2 204 | 2 788 | 14,00 | 9 |
| | | т | | 2 475,00 | 1 272,60 | 1 535 | 789 | 120 | 5,35 | 3 |
| 13 | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. D-16мм | 0,62 | 50 900,00 | 0,00 | 31 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | С01031-А11-14 | Погрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, при автомобильных перевозках | 75,5 | 734,20 | 0,00 | 55 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | С010333-А17-0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 170км, класс груза 1 | 75,5 | 618,20 | 0 | 46 674 | 0 | 9 335 | 3 | 196 |
| | | т | | 123,64 | 0 | 9 335 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 16 | С01031-А11-24 | Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона ,при автомобильных перевозках | 75,5 | 734 | 0 | 55 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Е0137-74-1 | Устройство стен и верх подканальной трубы сборными ж/бетонными плитами | 30,2 | 1 959 | 924 | 59 172 | 27 890 | 33 524 | 3,70 | 112 |
| | | м3 | | 605 | 320 | 18 279 | 9 658 | 120 | 1,22 | 37 |
| 18 | С143018-23 изм. И | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 30,2 | 17 800,00 | 0,00 | 537 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0142-16-5 | Заделка швов между сборными ж/бетонными плитами | 265,0 | 50,33 | 0,25 | 13 337 | 66 | 5 542 | 0 | 42 |
| | | м | | 23,40 | 0,10 | 6 201 | 27 | 89 | 0 | 0 |
| 20 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м для устройства зубьев и монолитных ж/бетонных стен | 8,35 | 218,93 | 0,00 | 1 828 | 0 | 2 066 | 2 | 13 |
| | | м3 | | 218,93 | 0,00 | 1 828 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 21 | Е0137-73-3 | Устройство монолитных ж/бетонных зубьев и стен | 12 | 10 731,52 | 142,69 | 131 461 | 1 748 | 11 400 | 4,47 | 55 |
| | | м3 | | 724,50 | 50,98 | 8 875 | 625 | 120 | 0,21 | 3 |
| 22 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов | 0,186 | 8 049 | 3 555 | 1 497 | 661 | 836 | 14 | 3 |
| | | т | | 2 475 | 1 273 | 460 | 237 | 120 | 5 | 1 |
| 23 | С12041-26 изм.и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. D-16мм | 0,186 | 50 900,00 | 0,00 | 9 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 240 | 289,15 | 289,15 | 69 396 | 69 396 | 43 445 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 186,62 | 0 | 44 789 | 97 | 0,86 | 206 |
| 25 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 для засыпки | 1 086 | 47,43 | 44,84 | 51 509 | 48 696 | 17 276 | 0,02 | 22 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | 2 813 | 14 998 | 97 | 0,05 | 54 |
| 26 | С010333-А2-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 2км, для засыпки | 1 792 | 26,00 | 0,00 | 46 592 | 0 | 9 318 | 0,11 | 197 |
| | | т | | 5,20 | 0,00 | 9 318 | 0 | 100 | 0,00 | 0 |
| 27 | Е0136-1-1 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16т | 1 030 | 23,25 | 20,60 | 23 948 | 21 218 | 6 954 | 0,10 | 103 |
| | | м3 | | 2,00 | 4,96 | 2 060 | 5 109 | 97 | 0,02 | 21 |
| 28 | Е0137-73-3 | Устройство монолитного ж/бетонного водобойного колодца м3 | 1,60 | 10 731,52 | 142,69 | 17 170 | 228 | 1 489 | 4 | 7 |
| | | м3 | | 724,50 | 50,98 | 1 159 | 82 | 120 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1 516 341 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 225 540 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 104 513 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1 846 394 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Облицовка участка земляного канала | | | | | | | | |
| 1 | Е142-2-1 | Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравиной смеси или щебня при уклоне. | 143 | 908,80 | 28,28 | 129 958 | 4 044 | 2 706 | 0,08 | 11 |
| | | м3 | | 11,45 | 9,81 | 1 637 | 1 403 | 89 | 0,03 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0142-15-2 | Крепление дна и откосов каналов сборными ж/б плитами массой до 1,5т | 143 | 1 168,63 | 786,13 | 166 880 | 112 259 | 82 865 | 2,33 | 333 |
| | | м3 | | 382,50 | 269,51 | 54 621 | 38 486 | 89 | 1 | 143 |
| 3 | С143018-6 | Плиты для облицовки каналов,берегоукрепления гидротехн. сооружений,толщиной10-12см. | 1 428 | 2 040 | 0 | 2 913 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | С01031-А11- 11 | Погрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, при автомобильных перевозках | 357 | 152,80 | 0 | 54 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 5 | С01031-А11 –21 | Разгрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, при автомобильных перевозках | 357 | 140,00 | 0 | 49 980 | 0 | 0 | 5 | 1 810 |
| | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 960 |
| 6 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 160км, класс груза 1 | 357 | 590,10 | 0 | 210 666 | 0 | 42 133 | 2,48 | 885 |
| | | т | | 118,02 | 0 | 42 133 | 0 | 100 | 0,00 | 0 |
| 7 | Е0142-16-4 | Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором | 1 645 | 93,86 | 2,48 | 154 400 | 4 080 | 59 367 | 0,28 | 461 |
| | | м | | 39,60 | 0,95 | 65 142 | 1 563 | 89 | 0,00 | 0 |
| 8 | Е0142-13-4 | Добетонирование каналов вручную железобетоном | 18 | 8 956,13 | 92,81 | 161 210 | 1 671 | 10 912 | 4 | 69 |
| | | м3 | | 648,00 | 33,14 | 11 664 | 597 | 89 | 0 | 3 |
| 9 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная изнизкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, d 5 мм | 0,26 | 41 200,00 | 0,00 | 10 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3 851 476 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 197 983 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 242 968 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4 292 427 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.Механизированная очистка | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-77-2 | Очистка каналов с заросшимы откосами, с наличием корной и отдельных включений в грунтах 2 группы | 6 380 | 125,71 | 125,71 | 802 030 | 802 030 | 267 162 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 43,17 | 0 | 275 425 | 97 | 0,18 | 1 148 |
| 2 | Е0101-85-1 | Разравнивание отвалов после мехочистки булдозерами мощностью 59 кВт, до 10м | 6 380 | 9,49 | 9,49 | 60 546 | 60 546 | 16 647 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 2,69 | 0 | 17 162 | 97 | 0 | 64 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 862 576 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 283 809 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 68 783 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1 215 168 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Водомерные посты(на 6шт) | | | | | | | | |
| 1 | Е0137-74-4 | Демонтаж лотков | 9 | 1 514,86 | 767,86 | 13 846 | 7 018 | 11 101 | 5 | 49 |
| | | | | 747,00 | 265,14 | 6 828 | 2 423 | 120 | 1 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | е0137-74-3 | Устройство лотков с заделкой швов цементным раствором | 9 | 2 023,07 | 958,90 | 18 491 | 8 764 | 13 873 | 5 | 49 |
| | | | | 933,75 | 331,09 | 8 534 | 3 026 | 120 | 1 | 11 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | С143018-173 | Лотки водопропускные,высота 1000мм | 12 | 4 530 | 0 | 54 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | С143018-172 | Лотки водопропускные,высота 800мм | 24 | 2 870,00 | ,00 | 68 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | С143018-171 | Лотки водопропускные,высота 600мм | 36 | 2 090,00 | ,00 | 75 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 11-группы вручную в траншеях | 28 | 218,93 | ,00 | 6 130 | 0 | 6 927 | 1,54 | 43 |
| | | | | 218,93 | ,00 | 6 130 | 0 | 113 | ,00 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншеи пазух котлованов и ям | 18 | 122,18 | ,00 | 2 199 | 0 | 2 485 | 1 | 16 |
| | | | | 122,18 | ,00 | 2 199 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0137-7-3 | Устройство гравино-песчанной подготовки под сооружение | 8,9 | 1 439,20 | 308,70 | 12 809 | 2 747 | 2 628 | 1 | 8 |
| | | | | 127,58 | 118,53 | 1 135 | 1 055 | 120 | 1 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0142-8-6 | Крепление дна и откосов каналов монолит. бетоном | 2,85 | 8 359,11 | 59,28 | 23 823 | 169 | 664 | 2 | 4 |
| | | | | 240,75 | 20,85 | 686 | 59 | 89 | ,07 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-42-2 | Устройство круглых колодцев из сборн. ж/б | 3,78 | 16 285,98 | 2 105 | 61 561 | 7 956 | 14 673 | 14 | 53 |
| | | | | 2 363 | 623 | 8 930 | 2 357 | 130 | 2 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | С143018-36 | Колца для смотровых колодцев высотой 0,89-1,19м | 0,96 | 3 800,00 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | Колца для смотровых колодцев высотой | 1,44 | 4 180,00 | ,00 | 6 019 | 0 | 0 | ,00 | 0 |
| | | м3 | | ,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | ,00 | 0 |
| 13 | | Укладка стальных водопроводных труб Д-100мм | 0,003 | 70 153,47 | 10 674,97 | 210 | 32 | 206 | 0 | 0 |
| | | км | | 48 825,00 | 4 032,00 | 146 | 12 | 130 | ,00 | 0 |
| 14 | | Трубы электросварные из стали 108х4мм | 6 | 714,00 | ,00 | 4 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | ,00 | ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | С11011-380 | Гидрометрическая алюминевая рейка (6шт) | 0,0675 | 301 800 | 0 | 20 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Е0141-4-1 | Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженым битумом в 2 слоя | 87 | 68 | 7 | 5 941 | 642 | 5 749 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 61 | 3 | 5 285 | 243 | 104 | 0 | 0 |
| 17 | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | 0,018 | 26 143 | 1 167 | 471 | 21 | 35 | 0 | 0 |
| | | т | | 1 285 | 575 | 23 | 10 | 104 | 0 | 0 |
| 18 | Е0141-8-3 | Приготовление разжиженного битума РБ-2 | 0,271 | 30 039,53 | 1 538,51 | 8 141 | 417 | 845 | 9 | 3 |
| | | т | | 2 407,50 | 590,92 | 652 | 160 | 104 | 2 | 1 |
| 19 | Е0115-181-1 | Нанесение надписей масленной краской | 86,0 | 524,46 | 3,75 | 45 104 | 323 | 44 624 | 2 | 206 |
| | | м2 | | 492,75 | 1,42 | 42 377 | 122 | 105 | 0 | 0 |
| 20 | Е0108-12-3 | Установка металических крышек | 0,2526 | 175 597 | 1 942 | 44 356 | 491 | 2 296 | 42 | 11 |
| | | т | | 6 975 | 727 | 1 762 | 184 | 118 | 4 | 1 |
| 21 | с12021-227 | Крышки металические | 0,268 | 247 800 | 0 | 66 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Е0115-172-3 | Окраска металлоконструкции | 156,72 | 112 | 0 | 17 603 | 11 | 9 926 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 60 | 0 | 9 450 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 23 | Е0139-7-4 | Монтаж служебных мостиков | 0,528 | 25 600,54 | 10 745,29 | 13 517 | 5 674 | 3 396 | 27 | 14 |
| | | т | | 5 053,50 | 2 092,77 | 2 668 | 1 105 | 90 | 8 | 4 |
| 24 | Е0109-62-5 | Изготовление служебных мостиков | 0,528 | 28 686,82 | 5 605,29 | 15 147 | 2 960 | 10 754 | 120 | 63 |
| | | т | | 21 600,00 | 1 029,79 | 11 405 | 544 | 90 | 4 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С11011-898 | Прокат угловой равнополочной при ширине полки 35-56мм т | 0,53 | 59 500 | 0 | 31 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Е0111-33-2 | Устройство настила из досок м2 | 8,4 | 1 905 | 11 | 16 002 | 93 | 1 026 | 0 | 0 |
| | | | | 95 | 4 | 800 | 35 | 123 | 0 | 0 |
| 27 | Е113-16-1 | Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2 | 28,8 | 36 | 0 | 1 039 | 3 | 115 | 0,02 | 1 |
| | | | | 4 | 0 | 126 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | Е0113-26-18 | Окраска металических поверхностейлаком за два раза м2 | 28,8 | 42,10 | 0,04 | 1 212 | 1 | 215 | 0,02 | 1 |
| | | | | 8,28 | 0,00 | 238 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 638 351 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 131 537 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 193 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 816 081 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5.Участок канала в земляном русле | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-104-1 | Уплотнение откосов каналов экскаваторами оборудованными вальцовыми трамбовками м2 | -246100 | 41,69 | 41,69 | -10259909 | -10259909 | -2847894 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 11,93 | 0 | -2935973 | 97 | 0,04 | -9844 |
| 2 | Е0101-85-1 | Разравнивание отвалов после мехочистки бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м м3 | 4000 | 9,49 | 9,49 | 37960 | 37960 | 10437 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 2,69 | 0 | 10760 | 97 | 0,01 | 40 |
| 3 | Е0142-15-1 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5т м3 | 123,6 | 1168,63 | 786,13 | 144443 | 97166 | 71724 | 2,33 | 288 |
| | | | | 382,50 | 269,51 | 47277 | 33311 | 89 | 1,00 | 124 |
| 4 | Е0142-16-4 | Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором м | 2400 | 93,86 | 2,48 | 225264 | 5952 | 86615 | 0,28 | 672 |
| | | | | 39,60 | 0,95 | 95040 | 2280 | 89 | 0,00 | 0 |
| 5 | Е0142-13-4 | Добетонирование каналов вручную железобетоном м3 | 20 | 8956,13 | 92,81 | 179123 | 1856 | 12124 | 3,81 | 76 |
| | | | | 648,00 | 33,14 | 12960 | 663 | 89 | 0,14 | 3 |
| 6 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d 5мм т | 0,3 | 41200,00 | 0,00 | 12360 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Е0101-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы м3 | 15 | 945,87 | 0,86 | 14188 | 13 | 6290 | 2,81 | 42 |
| | | | | 432,00 | 0,32 | 6480 | 5 | 97 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е010334-А24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км (25км) | 27 | 67,40 | 67,40 | 1820 | 1820 | 364 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 13,48 | 0 | 364 | 100 | 0,28 | 8 |
| 9 | С010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров, расстояние перевозки 15км, класс груза | 27 | 108,20 | 0,00 | 2921 | 0 | 584 | 0,45 | 12 |
| | | т | | 21,64 | 0,00 | 584 | 0 | 100 | 0,00 | 0 |
| 10 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | 1 | 218,93 | 0 | 219 | 0 | 247 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 218,93 | 0 | 219 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 11 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,5 | 122,18 | 0,00 | 61 | 0 | 69 | 0,89 | 0 |
| | | м3 | | 122,18 | 0,00 | 61 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| 12 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 1 | 9457,55 | 95,97 | 9458 | 96 | 848 | 4,90 | 5 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 772 | 36 | 105 | 0,18 | 0 |
| 13 | Е0108-3-3 | Устройство гравиного основания под фундаменты | 0,3 | 1215,82 | 100,89 | 365 | 30 | 57 | 0,85 | 0 |
| | | м3 | | 123,75 | 38 | 37 | 11 | 118 | 0 | 0 |
| 14 | Е0139-7-4 | Монтаж служебных мостиков | 0,145 | 25600,54 | 10745,29 | 3712 | 1558 | 933 | 27,17 | 4 |
| | | т | | 5053,50 | 2092,77 | 733 | 303 | 90 | 8,28 | 1 |
| 15 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах | 0,145 | 28686,82 | 5605,29 | 4160 | 813 | 2953 | 120,00 | 17 |
| | | т | | 21600,00 | 1029,79 | 3132 | 149 | 90 | 4,42 | 1 |
| 16 | С11011-898-1 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм,при ширине полки35-56мм, немеренной длины | 0,1508 | 59500,00 | 0 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Е0111-33-2 | Устройство настила из досок | 8,55 | 1905,05 | 11,03 | 16288 | 94 | 1044 | 0,60 | 5 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 814 | 35 | 123 | 0,02 | 0 |
| 18 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 4,35 | 36,09 | 0,09 | 157 | 0 | 17 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 19 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 19 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 4,35 | 42,10 | 0,04 | 183 | 0 | 32 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 8,28 | 0,00 | 36 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата м3 | 308 | 23,36 | 22,08 | 7195 | 6801 | 2044 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 394 | 1712 | 97 | 0,02 | 6 |
| 21 | Е0139-7-4 | Демонтаж служебных мостиков т | 0,145 | 11862,18 | 7521,70 | 1720 | 1091 | 587 | 16,30 | 2 |
| | | | | 3032,10 | 1465 | 440 | 212 | 90 | 5,80 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | -9589341 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -2650923 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -734416 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | -12974679 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Гидрометрический пост на ПК 44+10** | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-37-1 | Разборка монолитного бетона м3 | 0,3 | 2798,44 | 1351,69 | 840 | 406 | 587 | 8,94 | 3 |
| | | | | 1446,75 | 510,8 | 434 | 153 | 100 | 2 | 1 |
| 2 | Е0101-73-12 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в грунтах 2 группы м3 | 0,9 | 49,08 | 47,11 | 44 | 42 | 10 | 0,01 | 0 |
| | | | | 1,97 | 9,12 | 2 | 8 | 97 | 0,03 | 0 |
| 3 | Е0142-6-1 | Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 20см м2 | 3 | 242,20 | 9,35 | 727 | 28 | 150 | 0,33 | 1 |
| | | | | 52,88 | 3 | 159 | 9 | 89 | 0,01 | 0 |
| 4 | Е0142-6-2 | Вычитывается позиция: Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из гравийно- песчаной смеси вручную с изменением толщины на 5см м2 | 6 | -51,20 | -2,36 | -307 | -14 | -25 | -0,02 | 0 |
| | | | | -3,85 | -1 | -23 | -5 | 89 | 0,0 | 0 |
| 5 | Е0137-7-1 | Устройство бетонного фундамента под лестницу м3 | 0,6 | 8976,73 | 17,44 | 5386 | 10 | 195 | 1,60 | 1 |
| | | | | 266 | 5,89 | 159 | 4 | 120 | 0,03 | 0 |
| 6 | Е0141-7-5 | Уплотнение деформационного шва из досок м | 75,6 | 1222,75 | 132,49 | 92440 | 10016 | 31579 | 1,97 | 149 |
| | | | | 317,25 | 84,40 | 23984 | 6381 | 104 | 0,37 | 28 |
| 7 | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 т | 0,0076 | 26143,30 | 1166,54 | 199 | 9 | 15 | 5,07 | 0 |
| | | | | 1284,75 | 574,87 | 10 | 4 | 104 | 2,69 | 0 |
| 8 | Е0141-8-3 | Приготовление разжиженного битума РБ-2 т | 0,023 | 30039,53 | 1344,28 | 691 | 31 | 72 | 9,49 | 0 |
| | | | | 2407,50 | 590,92 | 55 | 14 | 104 | 2,4 | 0 |
| 9 | Е0141-8-8 | Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-3 т | 0,416 | 17024,31 | 1344,28 | 7082 | 559 | 1226 | 10,00 | 4 |
| | | | | 2542,50 | 292 | 1058 | 121 | 104 | 0,75 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0141-9-2 | Изготовление асфальтовых матов на мешковине | 106,6 | 477,83 | 12,3 | 50937 | 1308 | 7335 | 0,24 | 26 |
| | | м2 | | 63 | 2,71 | 6764 | 289 | 104 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0107-20-4 | Установка стальной трубы для датчика | 0,1372 | 9469,94 | 1217 | 1299 | 167 | 1229 | 31,40 | 4 |
| | | т | | 5940 | 459 | 815 | 63 | 140 | 2 | 0 |
| 12 | С130806-113 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7мм | 2,5 | 3630,00 | 0,00 | 9075 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,5217 | 18837,97 | 11119,34 | 9828 | 5801 | 6442 | 42,50 | 22 |
| | | т | | 7560,00 | 4200,75 | 3944 | 2192 | 105 | 20,52 | 11 |
| 14 | с12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,5217 | 114900,00 | 0,00 | 59943 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Е0139-7-4 | Монтаж служебного мостика | 0,715 | 25600,54 | 10745,29 | 18304 | 7683 | 4599 | 27,17 | 19 |
| | | т | | 5053,50 | 2093 | 3613 | 1496 | 90 | 8,28 | 6 |
| 16 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах | 0,715 | 28686,82 | 5605,29 | 20511 | 4008 | 14562 | 120,00 | 86 |
| | | т | | 21600,00 | 1029,79 | 15444 | 736 | 90 | 4,42 | 3 |
| 17 | С11011-898 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали | 0,7436 | 59500,00 | 0,00 | 44244 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Е0111-33-2 | Устройство настила из досок | 8,55 | 1905,05 | 11,03 | 16288 | 94 | 1044 | 0,60 | 5 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 814 | 35 | 123 | 0,02 | 0 |
| 19 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 35,94 | 36,09 | 0,09 | 1297 | 3 | 144 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,1 | 158 | 2 | 90 | 0,00 | 0 |
| 20 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 35,94 | 42,10 | 0,04 | 1513 | 1 | 268 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 8,28 | 0,00 | 298 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 21 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | 4 | 218,93 | 0,00 | 876 | 0 | 990 | 1,54 | 6 |
| | | м3 | | 218,93 | 0,00 | 876 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0137-7-3 | Устройство щебеночной подготовки под сооружения | 4 | 2282,35 | 309 | 9129 | 1235 | 1181 | 0,91 | 4 |
| | | | | 127,58 | 119 | 510 | 474 | 120 | 0,6 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | Е0137-25-1 | Установка блоков из армопанельных плит массой до 5т | 10 | 2024,93 | 845,6 | 20249 | 8456 | 11829 | 4,35 | 44 |
| | | | | 816,75 | 168,96 | 8168 | 1690 | 120 | 0,64 | 6 |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | С143018-14 | Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса | 4 | 16300,00 | 0,00 | 65200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | Е0137-26-1 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 10м2 | 3,08 | 1445,75 | 374,24 | 4453 | 1153 | 2928 | 3,84 | 12 |
| | | | | 672,75 | 119,57 | 2072 | 368 | 120 | 0,45 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, | 3,08 | 17800,00 | 0,0 | 54824 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 3,08 | -238,00 | 0,00 | -733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 3,08 | -128,00 | 0,00 | -394 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,042 | 41008,57 | 2435 | 1722 | 102 | 1933 | 170,00 | 7 |
| | | | | 31950,00 | 920 | 1342 | 39 | 140 | 4 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | С12041-130 | Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали | 0,042 | 91000,00 | 0 | 3822 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | Цена фирмы | Рейка водомерная переносная ГР-104 | 1 | 597,81 | 0,00 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | Цена фирмы | Рейка гидротехническая РГ -01 | 1 | 696,25 | 0,00 | 696 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 500783 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 88295 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35345 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 624423 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7.Водомерный пост на каналах трапецеадального сечения (5шт) | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша | 40 | 37,04 | 35,31 | 1482 | 1412 | 593 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,73 | 14 | 69 | 542 | 97 | 0,05 | 2 |
| 2 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 | 55 | 33,67 | 32,10 | 1852 | 1766 | 742 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 86 | 678 | 97 | 0,05 | 3 |
| 3 | 0101-168-2 | Доработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент | 40 | 845,92 | 308,75 | 33837 | 12350 | 33919 | 3,41 | 136 |
| | | м3 | | 537,17 | 213,26 | 21487 | 8530 | 113 | 0,92 | 37 |
| 4 | Е0101-85-1 | Разравнивание/отвалов/ бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10м | 30 | 9,49 | 9,49 | 285 | 285 | 78 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 2,69 | 0 | 81 | 97 | 0,01 | 0 |
| 5 | Е0101-85-10 | Разравнивание/отвалов/ бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта 1 | 30 | 8,25 | 8,25 | 248 | 248 | 68 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | | 2,34 | 0 | 70 | 97 | 0,01 | 0 |
| 6 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5м | 110 | 5,55 | 5,55 | 611 | 611 | 192 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | | 1,80 | 0 | 198 | 97 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 110 | 21,55 | 4,52 | 2371 | 497 | 1817 | 0,11 | 12 |
| | | м3 | | 17,03 | | 1873 | 0 | 97 | 0,00 | 0 |
| 8 | Е0137-7-3 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения | 20 | 1439,20 | 308,70 | 28784 | 6174 | 5907 | 0,91 | 18 |
| | | м3 | | 127,58 | 118,53 | 2552 | 2371 | 120 | 0,55 | 11 |
| 9 | Е0142-8-6 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2м | 38,1 | 8359,11 | 59,28 | 318482 | 2259 | 8871 | 1,55 | 59 |
| | | м3 | | 240,75 | 20,85 | 9173 | 794 | 89 | 0,07 | 3 |
| 10 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 | 38,8 | 253,00 | | 9816 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | 97 | 0,06 | 2 |
| 11 | С11011-380 | Гидрометрическая алюминиевая рейка (2шт) | 0,056 | 301800,00 | | 16901 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 3,15 | 16285,98 | 2104,76 | 51301 | 6630 | 12228 | 13,90 | 44 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 7442 | 1964 | 130 | 2,48 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм | 8,9 | 3800,00 | | 33820 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм | 5,9 | 4180,00 | | 24662 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм | 0,015 | 70153,47 | 10674,97 | 1052 | 160 | 1031 | 270,00 | 4 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 732 | 60 | 130 | 19,69 | 0 |
| 16 | Е0122-13-3 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм | 0,015 | 232335,64 | 23876,89 | 3485 | 358 | 720 | 161,00 | 2 |
| | | км | | 27900,00 | 9020,25 | 419 | 135 | 130 | 44,00 | 1 |
| 17 | С130806-79 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4мм | 15,05 | 714,00 | | 10746 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Е0108-12-3 | Установка металлических крышек | 0,22 | 175597,10 | 1941,97 | 38631 | 427 | 1999 | 42,30 | 9 |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 1535 | 160 | 118 | 3,55 | 1 |
| 19 | с12021-227 | Крышки металлические | 0,229 | 247800,00 | | 56746 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Е0115-172-3 | Окраска металлоконструкций | 219,25 | 112,32 | 0,07 | 24626 | 15 | 13886 | 0,37 | 81 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 13221 | 4 | 105 | 0,00 | 0 |
| 21 | Е0139-7-4 | Монтаж служебного мостика | 1,095 | 25600,54 | 10745,29 | 28033 | 11766 | 7043 | 27,17 | 30 |
| | | т | | 5053,50 | 2093 | 5534 | 2292 | 90 | 8,28 | 9 |
| 22 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах | 1,095 | 28686,82 | 5605,29 | 31412 | 6138 | 22302 | 120,00 | 131 |
| | | т | | 21600,00 | 1029,79 | 23652 | 1128 | 90 | 4,42 | 5 |
| 23 | С11011-898 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали | 1,139 | 59500,00 | 0,00 | 67771 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Е0111-33-2 | Устройство настила из досок | 14,25 | 1905,05 | 11,03 | 27147 | 157 | 1741 | 0,60 | 9 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 1356 | 59 | 123 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 59,9 | 36,09 | 0,09 | 2162 | 5 | 239 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,1 | 263 | 3 | 90 | 0,00 | 0 |
| 26 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 59,9 | 42,10 | 0,04 | 2522 | 2 | 446 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 8,28 | 0,00 | 496 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 818782 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 115124 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 56034 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 989940 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8.Автоматизация учета и регулирования воды | | | | | | | | |
| 1 | Цена поставки | GSM Модем МТ-713 | 28 | 32367,00 | 0 | 906276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цена поставки | GSM Антенна направленная | 28 | 14545,32 | 0 | 407269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цена поставки | Оригинальный кабель для антенны АСВ-10 | 28 | 799,57 | 0 | 22388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цена поставки | Кабель сигнальный уровнемер - модем | 28 | 395,79 | 0 | 11082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цена поставки | Аккумулятор Gp 12-7.2 | 28 | 1152,11 | 0 | 32259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Цена поставки | Ультразвуковой уровнемер CI 1m | 27 | 42785,67 | 0 | 1155213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цена поставки | Оригинальный кабель для антенны АСВ-10 | 28 | 1063,43 | 0 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Цена поставки | Кабель питания уровнемер, модем | 28 | 357,86 | 0 | 10020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Цена поставки | Кабель питания 3x1.75 | 28 | 71,57 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Цена поставки | Шкаф Elmark 500x400x250 MA-54D и крепления | 28 | 9490,36 | 0 | 265730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | Цена поставки | Зарядное устройство Bosch C3 | 1 | 8108,00 | 0 | 8108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | Цена поставки | UPS , K1500C | 1 | 8059,00 | 0 | 8059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | Цена поставки | Блок питания PS-220/24-1,5 | 5 | 10386,60 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | Цена поставки | Оригинальный кабель для антенны ACB-10 | 1 | 800,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | Цена поставки | Модем MT-202 | 1 | 26802,00 | 0 | 26802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | Цена поставки | GSM Антенна всенаправленная | 1 | 7320,00 | 0 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | Цена поставки | Выключатель конечный КВД-25 | 8 | 2253,50 | 0 | 18028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | Цена поставки | Компьютер HP Pavilion | 1 | 78688,00 | 0 | 78688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | Цена поставки | Конвертер 4..20 – RS485 MBA8 | 1 | 16300,00 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 20 | Цена поставки | Энкодер BCG05-K1KM01PP | 4 | 73680,50 | 0 | 294722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | Цена поставки | Уровнемер г/с | 1 | 45163,00 | 0 | 45163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | Цена поставки | Стол и кресло для компьютера и лазерного принтера | 1 | 10961,00 | 0 | 10961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Цена поставки | Лазерный принтер | 1 | 14241,00 | 0 | 14241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | Цена поставки | Обследование объекта. Разработка технического задания | 1 | 30998,00 | 0 | 30998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | Цена поставки | Разработка техно-рабочего проекта на создание и внедрение автоматизированной системы | 1 | 736808,00 | 0 | 736808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Цена поставки | Установка ПО | 1 | 8918,00 | 0 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | Цена поставки | Монтаж оборудования | 1 | 25228,00 | 0 | 25228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Цена поставки | Установка и настройка оборудования в диспетчерской | 1 | 14974,00 | 0 | 14974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | Цена поставки | Проверка работоспособности диспетчерской | 1 | 10301,00 | 0 | 10301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | Цена поставки | Контрольные испытания оборудования диспетчерской | 1 | 12018,00 | 0 | 12018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 31 | Цена поставки | Установка и настройка оборудования в колодцах | 26 | 18002,73 | 0 | 468071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | Цена поставки | Проведение контрольных замеров | 26 | 6962,88 | 0 | 181035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Цена поставки | Проверка качества связи | 26 | 8369,77 | 0 | 217614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | Цена поставки | Тестирование оборудования | 26 | 10443,77 | 0 | 271538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | Цена поставки | Проверка работоспособности системы | 1 | 188375,00 | 0 | 188375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Цена поставки | Работы по разработке программного обеспечения | 1 | 250562,00 | 0 | 250562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | Цена поставки | Подключение Privite APR | 1 | 24017,00 | 0 | 24017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 1 | Прайс-лист | Сотовый модем | -28 | 14536,82 | 0,00 | -407031 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Аккумулятор 12В с зарядным устройством | -28 | 17928,75 | 0,00 | -502005 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 3 | Прайс-лист | Блок конечных выключателей | -4 | 19920,83 | 0,00 | -79683 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | Е0157-1-2 | Блок телеупровления | -4 | 14529,20 | 0,00 | -58117 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | Е0157-2-1 | Блок питания | -2 | 16600,69 | 0,00 | -33201 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Прайс-лист | Датчик уровня | -9 | 59762,50 | 0,00 | -537863 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 4245699 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 1805242 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 4245699 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО СМР ПО АКТУ | Тенге | -749789 |
| Временные здания и сооружения 4% | Тенге | -29992 |
| ИТОГО | Тенге | -779781 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | Тенге | -16141 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | -7798 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | -3119 |
| ИТОГО | Тенге | -806839 |
| Перевозка рабочих | Тенге | -36575 |
| Командировочные расходы | Тенге | -106002 |
| Оборудование | Тенге | 1805242 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО в ценах 2001г. | | Тенге | | | 855826 | | | | |
| | Итого в текущих ценах | К=2,04 | Тенге | | | 1745884 | | | | |
| | Итого с понижающим коэфицентом | | Тенге | | | 1200433 | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | Тенге | | | 24009 | | | | |
| | Итого | | Тенге | | | 1224442 | | | | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | 146933 | | | | |
| | **Всего по акту** | | | | | **1 371 375** | | | | |

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МОСиВР РК

И. Казыкеев

Заместитель директора Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МОСиВР РК

К. Шатанов

Начальник
РСУ "ПМК №43"

С. Бедельбаев

Технадзор

Т. Абдраимов