Подрядчик: ЖФ РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Субподрядчик:РСУ «ПМК-№43» ЖФ РГП «Казводхоз»
Договор: №6 от 10 сентября 2012г

Наименование стройки:
Капитальный ремонт МК ЗБЧК
в Меркенском районе, Жамбылской области.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года
(Ф № 2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
				всего	эксплуат. машин	всего	эксплуат. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром 10-15см,с трелевкой до 100м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79кВт (108 л.с.) дерево	460	47,73 7,43	34,3 12,61	19196 3418	15778 5801	6453 70		
2	С01031-А20-1	Погрузка деревьев при автомобильных перевозках т	46	167,1 33,42	- -	7687 1537	- -	184 12		
3	С010333-А10-1	Перевозка деревьев, расстояние перевозки 10км т	46	76,6 15,32	- -	3524 705	- -	705 100		
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (для дамбы) м	400	32,19 1,42	30,77 8,34	12876 568	12308 3336	3787 97		

5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов втомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	680	19,7 3,94	19,7 -	13396 2679	13396 -	2679 100		
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3,55 к=1,25	Разраотка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3, из под воды при глубине воды до 2,0м м3	2065	29,2 1,6	27,6 6,95	60298 3304	56994 14352	17126 97		
7	Е0127-93-2	Устройство эксплуатационных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 (4,5м) км	6	140566,02 13185	110551,02 15231,23	843396 79110	663306 91387	226761 133		
8	Е0127-93-5	Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 км	18	-11935,86 -195,75	-11740,11 -1560,43	-214845 -3523	-211322 -28088	-42043 133		
9	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы м3	24270	125,71 -	125,71 43,17	3050982 -	3050982 1047736	1016304 97		
10	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	56800	18,64 0,77	17,87 3,46	1058752 43736	1015016 196528	233056 97		
11	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	26735	9,49 -	9,49 2,69	253715 -	253715 71917	69760 97		
		Итого прямые затраты				5108977				
		Накладные расходы				1534772				

		Ненормируемые и непредвиденные расходы				398625				
		Итого				7042374				
		Временные здания и сооружения 4%				281695				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				151608				
		Затраты на выслугу лет 1%				73240				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				29296				
		Передислокация техники				140110				
		Перевозка рабочих				116648				
		Командировочные расходы				996870				
		Итого				8831841				
		Итого в ценах 2012 г К= 2,04				18016956				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,705				12701953				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%				254039				
		Итого				12955992				
		НДС 12%				1554719				
		Всего по Ф №2				**14510711**				

Подрядчик:
РГП «Казводхоз» Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Директор ЖФ Казыкеев

Технадзор:

Абдраимов

Субподрядчик:
РСУ «ПМК №43» ЖФ РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Начальник: С.Бедельбаев

"№43-ЖМК" ҚЖУ