Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: РСУ"ПМК43" ЖФ РГП "Казводхоз"

Полная сметная стоимость по договору 136953573тенге
Лимит финансирования на 2013 год 122442862тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года -95598950,00тенге, в т.ч. НДС - 10242744,64тенге
б) за отчетный месяц - 25413865,00 тенге, в т.ч. НДС - 2722914тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	24.05.2013г.						

№ п/п	Намиенование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоисмость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"	тенге	109323984	4741071,42	4741071,42	0	62665254,46	85356205,36		17949879,48	85356205,36
168	НДС	тенге	13118878	568928,58	568928,58	0	7519830,54	10242744,64		2153985,52	10242744,64
	Итого:	тенге	**122442862**	**5310000,00**	**5310000,00**	**0**	**70185085,00**	**95598950,00**		**20103865,00**	**95598950,00**

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Начальник РСУ"ПМК43" ЖФ РГП "Казводхоз"

_____ **С. Бедельбаев**

Технадзор

_____ **Т. Абдраимов**

Заказчик: ЖФ РГП"Казводхоз"КВР .
Исполнитель: РСУ "ПМК №43"ЖФ РГП"Казводхоз"КВР

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за ноябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами,с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы	3500	125,71	125,71	439985	439985	146562	0,00	0
		м3		0,00	43	0	151095	97	0	630
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглаин или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3	1125	23,36	22,08	26280	24840	7464	0,01	11
		м3		1,28	5,56	1440	6255	97	0,02	23
3	Е0101-104-1	Устройство эксплуатационных дорог профилированых при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м,категория грунтов2(4,5м)	1,6	140566,02	110551,02	224906	176882	60470	91,70	147
		км		13185,00	15231,23	21096	24370	133	51,33	82
4	Е0101-195-5	Вычитается позиция: Устройство временных дорог профилированых при работе в нулевых,отметках,исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна,катег грунтов 2	4,8	-11935,86	-11740,11	-57292	-56353	-11211	-1,23	-6
		км		-195,75	-1560,43	-940	-7490	133	-5,21	-25
5	Е0101-162-8	Очистка каналов из грунта 2 группы вручную (мокрого грунта)	820	447,98	0,00	367344	0	415098	2,90	2378
		м3		447,98	0,00	367344	0	113	0,00	0
6	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов эксковаторами оборудованными вальцовыми трамбовками	149260	41,69	41,69	6222649	6222649	1727252	0,00	0
		м2		0,00	11,93	0	1780672	97	0,04	5970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-195-5	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	10200	18,64	17,87	190128	182274	41852	0,01	102
		м2		0,77	3,46	7854	35292	97	0,01	102
8	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки булбдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м	205	9,49	9,49	1945	1945	535	0,00	0
		м3		0,00	2,69	0	551	97	0,01	2
9	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя в откосах из гравийно-песчаной смеси или щебня при уклоне откосов 1:3 и положе толщина слоя до 0,5м	315	908,80	28,28	286272	8908	5960	0,08	25
		м2		11,45	9,81	3607	3090	89	0,03	9
10	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5т	120	1168,63	786,13	140236	94336	69635	2,33	280
		м3		382,50	269,51	45900	32341	89	1,00	120
11	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	309	152,80	0,00	47215	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	309	140,00	0,00	43260	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С010333-А16-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 160км, класс груза 1	309	590,10	0,00	182341	0	36468	2,48	766
		т		118,02	0,00	36468	0	100	0,00	0
14	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	1600	93,86	2,48	150176	3968	57743	0,28	448
		м		39,60	0,95	63360	1520	89	0,00	0
15	Е0142-13-4	Добетонирование каналов вручную железобетоном	15	8956,13	92,81	134342	1392	9093	3,81	57
		м3		648,00	33,14	9720	497	89	0,14	2
16	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d 5мм	0,2	41200,00	0,00	8240	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	15	945,87	0,86	14188	13	6290	2,81	42
		м3		432,00	0,32	6480	5	97	0,00	0
18	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км (25км)	27	67,40	67,40	1820	1820	364	0,00	0
		т		0,00	13,48	0	364	100	0,28	8
19	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров, расстояние перевозки 15км, класс груза	27	108,20	0,00	2921	0	584	0,45	12
		т		21,64	0,00	584	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8426956				
		Накладные расходы -	Тенге			2574159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11661182				
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный пост на каналах из лотков тип 1,2,3(14 шт)								
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до10000м3	19,77	2023,07	958,90	39996	18957	30007	5,38	106
		м3		933,75	331	18460	6546	120	1,25	25
2	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	204	68,29	7,38	13931	1506	12573	0,01	2
		м2		60,75	2,79	12393	569	97	0,02	4
3	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0408	26143,30	1166,54	1067	48	79	5,07	0
		т		1284,75	574,87	52	23	104	2,69	0
4	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,6324	30039,53	1538,51	18997	973	1972	9,49	6
		т		2407,50	590,92	1523	374	104	2,44	2
5	Е0115-181-1-3	Нанесение надписей масляной краской	200	524,46	3,75	104892	750	103776	2,40	480
		м2		492,75	1,42	98550	284	105	0,01	2
6	Е0137-74-4	Демонтаж лотков из сборного железобетона	10,5	1514,86	767,86	15906	8063	12753	5,38	56
		м3		747,00	265,14	7844	2784	120	1,26	13
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	49,43	27,10	0,00	1340	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5км, класс груза 2	49,43	56,20	0,00	2778	0	0	0,00	0
		т		11,24	0,00	556	0	0	0,00	0
9	Е010333-А15-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 150км, класс груза 1(железобетонных изделий)	123,56	562,00	562,00	69441	69441	13888	0,00	0
		т		0,00	112,40	0	13888	100	2,38	294
10	Е0101-13-5 т.ч. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах	50	40,41	38,52	2021	1926	808	0,01	1
		м3		1,88	14,79	94	740	97	0,06	3
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	14	218,93	0,00	3065	0	3463	0,00	0
		м3		218,93	0,00	3065	0	113	0,00	0
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	7	122,18	0,00	855	0	966	0,89	6
		м3		122,18	0,00	855	0	113	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые	35	3,11	3,11	109	109	34	0,00	0
				0,00	1,01	0	35	97	0,00	0
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35	21,55	4,52	754	158	578	0,11	4
				17,03	0,00	596	0	97	0,00	0
15	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.)	216	0,28	0,28	60	60	19	0,00	0
				0,00	0,09	0	19	97	0,00	0
16	Е0137-7-3 т.ч. п-1,28 и п-3,46	Устройство гравийно-песчаной подготовки под каналы и лотки	11,4	1454,64	324,14	16583	3695	3448	0,91	10
				127,58	124,46	1454	1419	120	0,58	7
17	Е0142-8-6	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2м	60,62	8359,11	59,28	506729	3594	14114	1,55	94
				240,75	20,85	14594	1264	89	0,07	4
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	66,91	253,00	0,00	16928	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	100	0,00	0
19	С11011-380	Гидрометрическая алюминиевая рейка (2шт)	0,1574	301800,00	0,00	47503	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые	0,0031	60300,00	0,00	187	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Е0108-12-3	Установка металлических крышек	0,206	175597,10	1941,97	36173	400	1872	42,30	9
				6975,00	726,75	1437	150	118	3,55	1
22	С12021-227	Крышки металлические	0,2122	247800,00	0,00	52583	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций	320,68	112,32	0,07	36019	22	20311	0,37	119
				60,30	0,02	19337	6	105	0,00	0
24	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков	1,15	25600,54	10745,29	29441	12357	7396	27,17	31
				5053,50	2092,77	5812	2407	90	8,28	10
25	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	1,15	28686,82	5605,29	32990	6446	23422	120,00	138
				21600,00	1029,79	24840	1184	90	4,42	5
26	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности	1,19	59500,00	0,00	70805	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-33-2	Устройство настила из досок	17,5	1905,05	11,03	33338	193	2138	0,60	11
				95,18	4,14	1666	72	123	0,02	0
28	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	67,2	36,09	0,09	2425	6	269	0,02	1
				4,39	0,05	295	3	90	0,00	0
29	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	67,2	42,10	0,40	2829	27	501	0,02	1
				8,28	0,00	556	0	90	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1159745				
		Накладные расходы -	Тенге			254388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1498981				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	13160163
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	526407
ИТОГО	Тенге	13686569
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	283312
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	136866
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	54746
ИТОГО	Тенге	14161493
Перевозка рабочих	Тенге	55000
Командировочные расходы	Тенге	208000
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	14424493
Итого в текущих ценах К=2,04	Тенге	29425966
Итого с понижающим коэфицентом к=0,756	Тенге	22246030
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	444921
Итого	Тенге	22690951
НДС 12%	Тенге	2722914
Всего по акту	Тенге	**25 413 865**

Подрядчик

Директор
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ И. Казыкеев

Зам. директора
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ К. Шатанов

Субподрядчик

Начальник РСУ"ПМК№43"
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ Белельбаев С.

Технадзор _____ Абдраимов Т.