Счет-фактура № 92 от 25 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Володарского 180,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 30 от 27.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жана-аульская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981040002556, Казахстан, Жанааул, 60 Лет октября 25

ИИК получателя: KZ940705034643199001, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района"	работа	1	663 882,00	663 882,14	12%	79 666,00	743 548,00		
Всего по счету:					**663 882,14**		**79 666,00**	**743 548,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района" Заказ 77

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района

Акт №1
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-2)
Нулевая смета

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Фасад								
6	Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	59,885	506,73	15,7	30346	940	18068	1,712	103
		м2		284,92	2,43	17062	146	105	0,0132	1
		2.2 Цоколь								
7	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	958	150,62	0,62	144294	594	78351	0,435	417
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	66179	220	118	0,0011	1
		Всего прямые затраты				**174640**	**1534**			**520**

	83241	**366**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	89864		
Накладные расходы, тенге	96419		
- заработная плата, тенге	14463		
- трудоемкость, чел-ч	48		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16264		
Всего	**287323**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2873		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1149		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**291345**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**650865**		
- материалы, тенге	200756		
- сметная заработная плата, тенге	228074		
Налог (2 %)	13017		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**663882**		
НДС (12 %)	79666		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**743548**		

Утверждено

Заказчик

ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района"
Директор Сергазина С.А.

Согласовано

Подрядчик

ТОО "МегаСтройДизайн"
Директор Садыков Т.А.

эксперт Третьяков

ТОО „Бизнес и оценка"
Директор Зильнов