Счет-фактура № 91 от 25 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Володарского 180,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 30 от 27.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жана-аульская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981040002556, Казахстан, Жанааул, 60 Лет октября 25

ИИК получателя: KZ940705034643199001, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района"	работа	1	650 424,11	650 424,11	12%	78 051,00	728 475,00		
Всего по счету:					**650 424,11**		**78 051,00**	**728 475,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района" Заказ 77
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2016
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремент здания ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
		1.1 Фасад								
1	Е61-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	1256,92	48,81	0,22	61350	277	54785	0,308	387
		м2		45,83	0,05	57605	63	95	0,0002	0
		1.2 Цоколь								
2	Е61-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	104,86	48,81	0,22	5118	23	4570	0,308	32
		м2		45,83	0,05	4806	5	95	0,0002	0
		Раздел 2 Отделочные работы								
		2.1 Фасад								

4	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %		316	337,18	0,11	106549	35	14410	0,296	94
			м2		47,95	0,05	15152	16	95	0,0001	0
	2.2 Цоколь										
5	Е62-25-7	Шпаклевка цоколя		104,86	148,13	0,1	15533	10	3249	0,207	22
			м2		32,6	0,02	3418	2	95	0,0002	0
		Всего прямые затраты					**188550**	**345**			**535**
							80981	**86**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					107224				
		Накладные расходы, тенге					77014				
		- заработная плата, тенге					11552				
		- трудоемкость, чел-ч					39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15934				
		Всего					**281498**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2815				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1126				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**285439**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге					**637671**				
		- материалы, тенге					239538				
		- сметная заработная плата, тенге					215715				
		Налог (2 %)					12753				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**650424**				
		НДС (12 %)					78051				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Утверждено

Заказчик

ГУ "Жана-аульская СОШ Щербактинского района"
Директор Сергазина С.А.

_____

Технический надзор

ТОО "Бизнес и отценка"
Директор Зиньковский В.Ф.

_____

Эксперт Третьяков А.Н.

_____

728475

Согласовано

Подрядчик

ТОО "МегаСтройДизайн"
Директор Садыков Т.А.