Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: РСУ"ПМК43" ЖФ РГП "Казводхоз"

Полная сметная стоимость по договору 136953573тенге
Лимит финансирования на 2013 год 122442862тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года -70185085тенге, в т.ч. НДС - 7519830,54тенге
б) за отчетный месяц - 14918374 тенге, в т.ч. НДС - 1598397тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоисмость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"	тенге	109323984	6526785,71	1785714,29	4741071,42	49345277,68	62665254,46		11534262,49	62665254,46
168	НДС	тенге	13118878	783214,29	214285,71	568928,58	5921433,32	7519830,54		1384111,51	7519830,54
	Итого:	тенге	**122442862**	**7310000,00**	**2000000,00**	**5310000,00**	**55266711,00**	**70185085,00**		**12918374,00**	**70185085,00**

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

И. Казыкеев

Начальник РСУ"ПМК43" ЖФ РГП "Казводхоз"

С. Бедельбаев

Технадзор

Т. Абдраимов

Заказчик: ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.
Исполнитель: РСУ "ПМК №43"ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МООС РК

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за сентябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами,с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы	12805	125,71	125,71	1609717	1609717	536208	0,00	0
		м3		0,00	43	0	552792	97	0	2305
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглаин или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3	840	23,36	22,08	19622	18547	5573	0,01	8
		м3		1,28	5,56	1075	4670	97	0,02	17
3	Е0101-104-1	Устройство эксплуатационных дорог профилированых при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м,категория грунтов2(4,5м)	4,4	140566,02	110551,02	618490	486424	166292	91,70	403
		км		13185,00	15231,23	58014	67017	133	51,33	226
4	Е0101-195-5	Вычитается позиция: Устройство временных дорог профилированых при работе в нулевых,отметках,исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна,катег грунтов 2	13,2	-11935,86	-11740,11	-157553	-154969	-30831	-1,23	-16
		км		-195,75	-1560,43	-2584	-20598	133	-5,21	-69
5	Е0101-162-8	Очистка каналов из грунта 2 группы вручную (мокрого грунта)	860	447,98	0,00	385263	0	435347	2,90	2494
		м3		447,98	0,00	385263	0	113	0,00	0
6	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов эксковаторами оборудованными вальцовыми трамбовками	31360	41,69	41,69	1307398	1307398	362901	0,00	0
		м2		0,00	11,93	0	374125	97	0,04	1254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-195-5	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	48240	18,64	17,87	899194	862049	197934	0,01	482
				0,77	3,46	37145	166910	97	0,01	482
8	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки булбдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	22350	9,49	9,49	212102	212102	58318	0,00	0
				0,00	2,69	0	60122	97	0,01	224
7	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	50380	0,20	0,20	10076	10076	3421	0,00	0
				0,00	0,07	0	3527	97	0,00	0
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(для дамбы) м3	461	32,19	30,77	14840	14185	4364	0,01	5
				1,42	8,34	655	3845	97	0,03	14
6	Е010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	783,7	19,70	19,70	15439	15439	3088	0,00	0
				0,00	3,94	0	3088	100	0,08	63
7	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3,8 К=1,04 и	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16т м3	840	24,48	21,83	20563	18337	5907	0,01	8
				2,00	5,25	1680	4410	97	0,02	17
8	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	300	152,80	0,00	45840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	300	140,00	0,00	42000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С010333-А16-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 160км, класс груза 1 т	300	590,10	0,00	177030	0	35406	2,48	744
				118,02	0,00	35406	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5220020				
		Накладные расходы -	Тенге			1783927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7424184				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	7424184
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	296967
ИТОГО	Тенге	7721152
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	159828
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	77212
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	30885
ИТОГО	Тенге	7989076
Перевозка рабочих	Тенге	98340
Командировочные расходы	Тенге	380009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО в ценах 2001г.		Тенге			8467425				
	Итого в текущих ценах	К=2,04	Тенге			17273546				
	Итого с понижающим коэфицентом к=0,756		Тенге			13058801				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			261176				
	Итого		Тенге			13319977				
	НДС 12%		Тенге			1598397				
	Всего по акту		Тенге			**14 918 374**				

Подрядчик

Директор
ЖФ РГП"Казводхоз"_____И. Казыкеев

Технадзор_____Абдраимов Т.

Субподрядчик

Начальник РСУ"ПМК№43"
ЖФ РГП"Казводхоз"_____Бедельбаев С.

Зам. директора
ЖФ РГП"Казводхоз"_____К. Шатанов