Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: ТОО"ПМК48"

Полная сметная стоимость по договору 111299405тенге
Лимит финансирования на 2013 год 111299405тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года — 61142672 -00 тенге, в т.ч. НДС -6551000-57тенге
б) за отчетный месяц -26837852 тенге, в т.ч. НДС -2875484,14 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Намиенование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоисмость за ед. работ	аванс			Ранее заактивиро-ванная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечис-лению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ за август месяц (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"	тенге	99374468,75	8818772,68	3571428,57	5247344,11		54591671,43		20390939,29	23962367,86
168	НДС	тенге	11924936,25	1058252,72	428571,43	629681,29		6551000,57		2446912,71	2875484,14
	Итого:	тенге	**111299405,00**	**9877025,40**	**4000000,00**	**5877025,40**		**61142672,00**		**22837852,00**	**26837852,00**

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

И. Казыкеев

Директор ТОО"ПМК-48"

С.Ашимов

Технадзор

Т. Абдраимов

Генподрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧ в Меркенском районе Жамбылской области"

Субподрядчик: ТОО "ПМК-48"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2013 года
(форма № 2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, ед изм.	Количество	стоимость единицы, тенге		общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				всего	экспл. Машин	всего	экспл. Машин	
				ЗП рабочих, строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих, строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Участок канала в бетонной облицовке								
1	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом куб. м.	12819	262,72	-	3367807,68	-	3805622,68
				262,72	-	3367807,68	-	113
2	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м куб. м.	105	8932,79	80,87	937942,95	8491,35	44432,67
				447,75	27,72	47013,75	2910,6	89
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/кв. См куб. м.	105	253	-	26565	-	-
				-	-	-	-	-
4	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) (до 200 м), дерево	100	41,73	34,3	4173	3430	1403
				7,43	12,61	743	1261	70

5	Е0101-195-5	Добавлять на каждые последующие 100 м. дерево	100	8,72	6,63	872	663	324
				2,09	2,54	209	254	70
Ремонт домов -сторожек								
Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов кв.м	10	158,38	23,78	1584	238	1436
				134,6	8,98	1346	90	100
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок кв. м.	7,8	250,04	23,78	1950	185	1835
				226,26	8,98	1765	70	100
3	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов –кирпичных столбиков под лаги кв.м.	76	20,6	0,12	1566	9	1727
				20,48	0,05	1566	4	110
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков кв. м.	76	11,07	0,04	841	3	930
				11,03	0,02	838	2	110
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов кв. м.	76	51,33	4,89	3901	372	3977
				46,44	0,83	3529	63	110
6	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнисты асбоцементных листов кв. м.	90	48,37	4,36	4353	392	4308
				44,01	0,68	3961	61	107
Ремонтные работы								
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, кв. м.	10	446,86	128,16	4469	1282	2628
				174,4	44,59	1744	446	120

8	С12062-8	Блоки деревянные однопольные с глухими полотнами внутренние, кв. м.	10	4880	-	48800	-	-
				-	-	-	-	-
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение, комп.	5	1380	-	6900	-	-
				-	-	-	-	-
10	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2м2, кв. м.	7,53	510,22	23,76	3840	179	2331
				250,39	7,73	1885	58	120
11	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные, кв. м.	7,53	14500	-	109133	-	-
				-	-	-	-	-
12	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали, м	6,48	253,64	0,56	1644	4	284
				40,86	0,09	265	1	107
13	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного кв. м.	90	745,88	4,74	67129	427	7242
				74,39	0,74	6695	67	107
14	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2, кв. м.	76	431,69	10,27	32808	781	12178
				143,15	1,6	10879	122	110
15	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2, кв. м	76	1553,45	4,07	118062	309	9111
				107,64	0,65	8181	49	110
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, кв. м	76	179,78	1,88	13663	143	6306
				78,3	0,72	5951	55	105

17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, кв. м.	307,6	331,94	5,08	102104	1563	50787
				156,03	1,21	47995	373	105
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, кв. м.	12	654,36	6,33	7852	76	3971
				312,75	2,39	3753	29	105
19	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке, кв. м.	319,6	19,6	0,15	6263	48	5320
				15,79	0,06	5046	20	105
Отмостка								
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, куб. м.	2,7	1162,67	92,19	3139	249	141
				24,59	14,59	66	39	133
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см, кв. м	27	456,56	-	12327	-	1022
				28,46	-	768	-	133
22	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, тн	6,24	27,1	-	169	-	
				-	-	-	-	-
23	С010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, тн	6,24	32,3	-	202	-	40
				6,46	-	40	-	100
Ремонт электроосвещения								
24	ЦО108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг , шт	1	961,6	22,6	962	23	394
				412	2,3	412	2	95
25	С151803-146	Щиток квартирный, шт	1	6960	-	6960	-	-
				-	-	-	-	-

26	ЦО108-600-1ЦО108-600-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основании однофазный, шт	1	62,9	5,4	63	5	53
				54	2,3	54	2	95
27	СП райс	Счетчик СО- Э701, шт	1	1653,42	-	1653	-	-
				-	-	-	-	-
28	ЦО108-526-1	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 40 А Шт	1	501,2	13,2	501	13	218
				227	2,3	227	2	95
29	Цена фирмы	Вводной выключатель ВА47-29 1-но фазный 40 А Шт	1	91,23	-	91	-	-
				-	-	-	-	-
30	ЦО108-526-1	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А Шт	1	501,2	13,2	501	13	218
				227	2,3	227	2	95
31	Цена фирмы	Линейный выключатель ВА47-29 1-но фазный 16А Шт	1	91,23	-	91	-	-
				-	-	-	-	-
32	ЦО108-526-1	Линейный выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25А Шт	2	501,2	13,2	1002	26	436
				227	2,3	454	5	95
33	Цена фирмы	Линейный выключатель ВА47-291-но фазный 25 А Шт	2	91,23	-	182	-	-
				-	-	-	-	-
34	ЦО108-526-1	Устройство защитного отключения Шт	2	501,2	13,2	1002	26	436
				227	2,3	454	5	95

35	Цена фирмы	Устройство защитного отключения УЗО.[illegible]К Шт	2	499,38	-	999	-	-
				-	-	-	-	-
36	ЦО108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды Шт	4	313	131	1252	524	592
				119	36,9	476	148	95
37	С151701-80	Светильники тип НБ007*60/Р2-1-01 Шт	2	158	-	316	-	-
				-	-	-	-	-
38	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ Шт	2	157	-	314	-	-
				-	-	-	-	-
39	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 Шт	3	24	-	72	-	-
				-	-	-	-	-
40	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 Шт	3	24	-	72	-	-
				-	-	-	-	-
41	ЦО108-592-2	Патрон подвесной Шт	8	120,3	1,7	962	14	584
				76,5	0,3	612	2	95
42	ЦО108-592-1	Патрон стенной или потолочный Шт	2	84,2	1,9	168	4	147
				77	0,4	154	1	95
43	Спрайс	Патрон подвесной Шт	7	57,3	-	401	-	-
				-	-	-	-	-

44	Спрайс	Патрон фарфоровый Шт	3	86	-	258	-	-
				-	-	-	-	-
45	ЦО108-545-1	Коробка соединительная на 4 зажима Шт	5	843,5	19,5	4218	98	2286
				479	2,3	2395	12	95
46	С151803-45	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 шт	5	1660	-	8300	-	-
				-	-	-	-	-
47	ЦО108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке на веранде Шт	3	55	0,9	165	3	142
				49,7	0,2	149	1	95
48	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 Шт	3	134	-	402	-	-
				-	-	-	-	-
49	ЦО108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Шт	8	47	0,2	376	2	347
				45,5	0,1	364	2	95
50	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220 Шт	8	156	-	1248	-	-
				-	-	-	-	-
51	ЦО108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, Шт	2	48,5	0,2	97	-	89
				47	0,1	94	-	95
52	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный. Тип 0-2-84-10/220 Шт	2	182	-	364	-	-
				-	-	-	-	-

53	ЦО108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический Шт	3	134,8	3,6	404	11	328
				115	0,2	345	1	95
54	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный, брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220 Шт	3	215	-	645	-	-
				-	-	-	-	-
55	ЦО108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке Шт	9	62,7	0,2	564	2	495
				57,8	0,1	520	1	95
56	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П—20-С-25/220	1	237	-	237	-	-
				-	-	-	-	-
57	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц -2-С-08-6/220	8	66	-	528	-	-
				-	-	-	-	-
58	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 шт	1	66	-	66	-	-
				-	-	-	-	-
59	С151801-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ Шт	8	112	-	896	-	-
				-	-	-	-	-
60	ЦО108-604-1	Звонок электрический с кнопкой Компл	1	115,1	2,8	115	3	97
				102	0,5	102	-	95
61	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/ Шт	1	52	-	52	-	-
				-	-	-	-	-

62	ЦО108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм М	226	34,2	1,2	7729	271	5024
				23,2	0,2	5243	45	95
63	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	22,6	777	-	17560	-	-
				-	-	-	-	-
64	ЦО108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,6	48,9	1955	880	886
				39,6	12,2	713	220	95
65	С130804-1 Изм. И доп. Вып. 4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Трубы винипластовые Кг	3,15	650	-	2048	-	-
				-	-	-	-	-
66	ЦО108 -412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 М	44	10,6	0,1	466	4	372
				8,8	0,1	387	4	95
67	ЦО108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечениедо 6 мм2 м	18	5,4	0,1	97	2	63
				3,7	-	67	-	95
68	ЦО108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечениедо 16 мм2 м	200	14,6	0,2	2920	40	2261
				11,8	0,1	2360	20	95
69	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*1,5 мм2 1000м	0,006	16600	-	100	-	-
				-	-	-	-	-
70	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2 1000 м	0,02	26600	-	532	-	-
				-	-	-	-	-

71	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3*2,5 мм2 1000 м	0,2	39800	-	7960	-	-
				-	-	-	-	-
72	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2 1000 м	0,036	29000	-	1044	-	-
				-	-	-	-	-
73	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2, м	31	175,2	75,7	5431	2347	2748
				72,7	20,6	2254	639	95
74	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг М	7	27,7	2,1	194	15	134
				19,7	0,5	138	4	95
75	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2, 1000м	0,038	60500	-	2299	-	-
				-	-	-	-	-
76	ЦО108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	125,6	64,1	879	449	380
				41,4	15,8	290	111	95
77	С130806-6 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15*2,5 мм, м	7	81	-	567	-	-
				-	-	-	-	-
78	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ТФ -16 100 шт	0,02	2560	-	51	-	-
				-	-	-	-	-
79	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 Шт	2	101	-	202	-	-
				-	-	-	-	-

80	С1650-9014	Муфта диам.15 мм 10 шт	0,5	80	-	40	-	-
				-	-	-	-	-
81	ЕО134-132-2	Установка трубостойки металлической Стойка	1	2509	-	2509	-	2366
				2151	-	2151	-	110
82	С11041-90	Стойка металлическая Шт	1	2950	-	2950	-	-
				-	-	-	-	-
83	Цена фирмы	Зажим ответвительный У867 Шт	2	335,25	-	670	-	-
				-	-	-	-	-
		Итого по 1 дому-сторожке:				647401		136670
		Итого по 3 домам- сторожкам:				1942203		410010
		Площадка № 4 на ПК 314+00 Мост через сброс Меркенка						
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных оснований и опор куб. м.	6,5	9309,62	532,08	60513	3459	4011
				434,25	131,85	2823	857	109
2	Е0130-7-1	Устройство монолитной железобетонной монолитной заливки блоков куб. м.	20	9829,82	532,08	196596	10642	12341
				434,25	131,85	8685	2637	109
3	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,603	8299,96	-	5005	-	5294
				8055	-	4857	-	109
4	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1 диам. 20-22 мм, тн	0,086	57000	-	4902	-	-
				-	-	-	-	-

5	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: ста периодического профиля класса А2, диам. 16-18 мм, тн	0,252	62100	-	15649	-	-
				-	-	-	-	-
6	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня куб. м.	5	2600,97	38,67	13005	193	1770
				310,5	14,24	1553	71	109
7	Е0130-83-1	Окраска Ж/б пролетных строений мостов битумным лаком кв. м.	160	187,49	4,71	29998	754	5522
				29,93	1,73	4789	277	109
8	Ео130-6-1	Устройство сборных фундаментов куб. м.	32,04	2077,17	922,5	66553	29557	22285
				398,25	239,85	12760	7685	109
9	С143014-3	Блоки Б-3 из тяжелого бетона класса Б-22,5, прямоугольные, плоские, прямоугольные трапицеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские -ребристые. Куб. м.	32,04	16500	-	528660	-	-
				-	-	-	-	-
10	С143001-45	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 куб. м.	32,04	238	-	7626	-	-
				-	-	-	-	-
11	С 143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 куб. м.	32,04	128	-	4101	-	-
				-	-	-	-	-
12	Е0130-82-1	Устройство дренажа за устоями мостов, м	15	3120,42	-	46806	-	12250
				749,25	-	11239	-	109
13	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5-10 км (25 км транспорт бутового камня), тн	27	67,4	67,4	1820	1820	364
				-	13,48	-	364	100

14	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, тн	27	108,2	-	2921	-	584
				21,64	-	584	-	100
15	Е0130-14-1	Установка сборных ж/б конструкций плит П-12, П1-4, куб. м.	28,45	2590,1	299,88	73688	8532	37456
				1176,75	31,11	33479	885	109
16	С 143018-23	Плиты покрытий и перекрытий П1-4 из тяжелого бетона класса В22,5, куб. м.	9,4	17800	-	167320	-	-
				-	-	-	-	-
17	Е0141-6-1	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях без диафрагмы, без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 кв. М	12	861,56	23,16	10339	278	3254
				252	8,75	3024	105	104
18	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1, тн.	0,0024	26143,3	1166,54	63	3	5
				1284,75	574,87	3	1	104
19	Е0141-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1, тн	1,32	13246,54	1126,05	17485	1486	3477
				2272,5	260,1	3000	343	104
20	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ3, тн	0,0756	17024,31	1344,28	1287	102	223
				2542,5	291,92	192	22	104
21	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине, кв. м.	15,72	477,83	12,27	7511	193	1082
				63,45	2,71	997	43	104
22	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва из резиновой опорной части РОЧСП, м	12	3815,68	1,54	45788	18	2125
				169,65	0,59	2036	7	104

23	E0130-4-1	Устройство бетонных подушек под переходные плиты куб. м.	1,6	13815,4	801,75	22105	1283	1219
				479,25	219,74	767	352	109
24	E0130-7-1	Устройство монолитного лежня В22,5 куб. М	3	9829,82	532,08	29489	1596	1851
				434,25	131,85	1303	396	109
25	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под лежень . Куб. м.	8	2600,97	38,67	20808	309	2832
				310,5	14,24	2484	114	109
26	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы куб. м.	10	1141,02	73,75	11,41	738	440
				21,38	11,67	214	117	133
27	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских куб. м.	5	8284,71	196,62	41424	983	1819
				272,25	74,27	1361	371	105
28	E0127-45-1	Укладка металической сетки в цементо-бетенное покрытие кв. м.	120	1,89	-	227	-	302
				1,89	-	227	-	133
29	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР 1 диам. 3 мм, тн	0,134	64100	-	8589	-	-
				-	-	-	-	-
30	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума кв. м.	1,5	502,75	17,7	754	27	25
				7,88	4,86	12	7	133
31	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см, типа БХ кв. м.	120	413,89	5,88	49667	706	1384
				7,02	1,65	842	198	133

32	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ на каждый 0,5 см изменение толщины добавлять кв. м.	960	66,93	0,02	64253	19	255
				0,19	0,01	182	10	133
33	E0130-79-1	Устройство компенсатора и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя кв. м.	7,2	4113,33	82,74	29616	596	1934
				216	30,47	1555	219	109
34	E0130-7-1	Устройство колесоотбоя куб. м.	2,25	9309,62	532,08	20947	1197	1388
				434,25	131,82	977	297	109
35	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг тн	0,04	70437,87	304,24	3099	13	452
				9675	114,75	426	5	105
36	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил, тн	0,652	17298,09	124,87	11278	81	7659
				10732,5	45	6998	29	109
37	C120-21-96	Ограждения , тн	0,6781	177400	-	120291	-	-
				-	-	-	-	-
38	E0115-172-3	Окраска перильного ограждения кв. м.	19,56	112,32	0,07	2197	1	1239
				60,3	0,02	1179	-	105
39	E0130-6-1	Устройство сборных блоков С куб. м.	0,32	1925,51	922,5	616	295	223
				398,25	239,85	127	77	109
40	C143014-3	Блоки и плиты из тяжелого бетона класса В30 куб. м.	0,32	16500	-	5280	-	-
				-	-	-	-	-

41	С143001-45	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20, куб. м.	0,32	238	-	76	-	-
				-	-	-	-	-
42	С143001-46	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5, куб. м.	0,32	128	-	41	-	-
				-	-	-	-	-
43	С143001-47	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25, куб. м.	0,32	128	-	41	-	-
				-	-	-	-	-
44	С143001-48	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 куб. м.	0,32	139	-	44	-	-
				-	-	-	-	-
45	С143001-49	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30, куб. м.	0,32	158	-	51	-	-
				-	-	-	-	-
46	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншея в глубину до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (водоотводящая канава), куб. м.	8	184,14	-	1473	-	1665
				184,14	-	1473	-	113

1	Итого прямые затраты	8019578
2	Накладные расходы	4398523
3	Ненормируемые и непредвиденные затраты	745086
4	Итого с непредвиденными затратами	13163187
5	Временные здания и сооружения 4%	526527
6	Итого с временными	13689715
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	283377
8	Затраты на выслугу лет 1 %	136897
9	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	54759
10	Итого с дополнительными затратами	14164748
11	итого в текущих ценах 2012 года К-2,04	28896085
12	Итого с понижающим коэфициентом 0,813	23492517
13	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	469850
14	Итого	23962368

15	Ндс 12%		
16	Всего по форме 2		2875484 **26837852**

Директор Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" КВР МООС РК — Казыкеев И.Л.

Директор ТОО "ПМК-48" — Ашимов С.Д.

Технадзор — Абдраимов Т.