Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: ТОО"ПМК №48"

Полная сметная стоимость по договору 12171904тенге
Лимит финансирования на 2013 год 12171904тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года -12171904тенге, в т.ч. НДС - 1304132,57тенге
б) за отчетный месяц - 12171904 тенге, в т.ч. НДС - 1304132,57тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	05.12.2013						

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечис-лению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"	тенге	10867771,43	0	0	0	0	0		10867771,43	10867771,43
168	НДС	тенге	1304132,57	0	0	0	0	0		1304132,57	1304132,57
	Итого:	тенге	**12171904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**12171904,00**	**12171904,00**

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Директор ТОО "ПМК №48"

_____ **С. Ашимов**

Технадзор

_____ **Т. Абдраимов**

Заказчик: ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МОСиВР РК.
Исполнитель:ТОО"ПМК№48".

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за декабрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Домик сторожка(на 4 сторожки)								
1	Е0111-35-3	Устройство покрытий полов из плит древесно-волокнистых	304	478,84	4,86	145 567	1 477	30 213	0,497	151
				78,98	1,82	24 010	553	123	0,009	3
		м2								
2	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	360	109,84	0,46	39 542	166	5 411	0,46	166
				12,04	0,18	4 334	65	123	0,18	65
		м								
3	Е108-27-2	Устройство крылец с входом с одной стороны в одну ступень	10	1 144,96	70,85	11 450	709	5 098	2,86	29
				405	27	4 050	270	118	0,13	1
		м2								
4	Е0158-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из теплоизоляционных материалов	320	507,86	2,07	162 515	662	12 855	0,22	70
				37,19	0,32	11 901	102	107	0,003	1
		м2								
5	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков из древесно-волокнистых плит	304	361,29	0,90	109 832	274	35 291	0,69	210
				107,35	0,14	32 634	43	108	0,002	1
		м2								
6	Е0162-3-1	Простая маслянная окраска потолков	304	49,55	0,04	15 063	12	7 698	0,04	12
				26,93	0,01	8 187	3	94	0	0
		м2								
7	Е0160-3-2	Ремонт печей необлицованых	4	3 478,69	153,92	13 915	616	8 456	0	0
				2 322,90	26,10	9 292	104	90	0	0
		шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0112-10-10	Устройство покрытий парапетов фронтов, свесов из листовой оцинкованной стали	64	715,87	1,24	45 816	79	11 706	0,97	62
			153,23	0,47	9 807	30	119	0,002	0
	м2								
9 E0158-23-3	Смена обрешотки с прозорами из брусков	180	398,96	6,10	71 813	1 098	23 419	0,81	146
			120,47	1,01	21 685	182	107	0,011	2
	м2								
10 E0162-20-8	Простая масляная окраска фронтонов и веранд с расчисткой старой краски до 35 % с лестниц	48	88,97	0,05	4 271	2	2 566	0,04	2
			56,84	0,02	2 728	1	94	0	0
	м2								
1 E0157-1-1	Разборка основания покрытия полов –кирпичных столбиков под лаги	-304	20,60	0,12	-6262	-36	-6909	0,14	-43
			20,48	0,05	-6226	-15	110,7	0,00	0
	м2								
2 E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	-304	11,07	0,04	-3365	-12	-3719	0,08	-24
			11,03	0,02	-3353	-6	110,7	0,00	0,0
	м2								
3 E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	-304	51,33	4,89	-15604	-1487	-15908	0,34	-103
			46,44	0,83	-14118	-252	110,7	0,0	-3
	м2								
4 E0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2,	-304	431,69	10,27	-131234	-3122	-48712	0,69	-210
			143,15	1,60	-43518	-486	110,7	0,01	-3
	м2								
5 E0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2	-304	1553,45	4,07	-472249	-1237	-36443	0,69	-210
			107,64	0,65	-32723	-198	110,7	0,01	-3,0
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8 931				
		Тенге							
	Накладные расходы -	Тенге			31 023				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 326				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23 417				
	РАЗДЕЛ 2.Ремонт сооружения ПК 253								
1 E0142-12-1	Очистка разрушенных участков подпорного сооружения от разрушеного бетона, мусора	6	8 400,88	613,64	50 405	3 682	6 059	7,41	44
			963,00	171,58	5 778	1 029	89	0,72	4
	м3								
2 E0142-12-1	Добетонировка разрушенных участков подпорного сооружения монолитным бетоном	18	15 715,74	782,39	282 883	14 083	22 789	7,41	133
			1 203,75	218,77	21 668	3 938	89	0,74	13
	м3								
3 C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,3	27,1	0	388	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С010333-А5	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами (рабо[illegible]щими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14,3	45	0	644	0	129	0,19	3
	т		9	0	129	0	100	0	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334 320				
	Накладные расходы -	Тенге			28 976				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21 798				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385 094				
	РАЗДЕЛ 3. Ремонт сооружения на ПК 151+00								
1	Е0142-12-4	Демонтаж береговых устоев	24	740,22	74,24	17 765	1 782	11 639	3,81	91
	м2			518,40	26,51	12 442	636	89	0,14	3
2	Е0142-8-1	Демонтаж дна и откосов из монолитного железобетона	146	939,72	59,9	137 199	8 745	49 213	2,94	429
	м3			358,2	20,54	52 297	2 999	89	0,1	15
3	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	97	10 731,52	142,69	1 040 957	13 841	90 266	4,47	434
	м3			724,5	50,98	70 277	4 945	120	0,21	20
4	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения	184	1 439,2	308,7	264 813	56 801	54 341	0,91	167
	м2			127,58	118,53	23 475	21 810	120	0,55	101
5	Е0142-8-1т.ч. п-1,16	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и ж/бетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	96	8 932,79	80,87	857 548	7 764	40 624	2,94	282
	м3			447,75	27,72	42 984	2 661	89	0,1	10
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	96	253	0	24 288	0	0	0	0
	м3			0	0	0	0	0	0	0
7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	5,4	8 049,49	3 554,81	43 467	19 196	24 284	14	76
	т			2 475	1 272,6	13 365	6 872	120	5,35	29
8	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d 10 мм	5,4	51 903,2	0	280 277	0	0	0	0
	т			0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2 666 315				
	Накладные расходы -	Тенге			270 368				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176 201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 112 884				
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт мостов (объемы на 6 мостов)								
1	У0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	163	10 731,52	142,69	1 749 238	23 258	151 684	4,47	729
		м3		724,50	50,98	118 094	8 310	120	0,21	34
2	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения	36	1 439,20	308,7	51 811	11 113	10 632	0,91	33
		м2		127,6	118,53	4 593	4 267	120	0,55	20
3	Е0,137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	4,6	8 049,49	3 554,81	37 028	16 352	20 687	14,00	64
		т		2 475,0	1 272,60	11 385	5 854	120	5,30	24
4	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d 10 мм	4,6	49 703	0	228 634	0	0	0,00	0
		т		0	0	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 066 710				
		Накладные расходы -	Тенге			183 003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134 983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 384 696				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	5906091
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	236244
ИТОГО	Тенге	6142335
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	127146
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	61423
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	24569
ИТОГО	Тенге	6355474
Перевозка рабочих	Тенге	97330
Командировочные расходы	Тенге	306830
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	6759634
Итого в текущих ценах К=2,04	Тенге	13789652
Итого с понижающим коэфицентом	Тенге	10654678
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	213094

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		Тенге			10867772				
НДС 12%		Тенге			1304133				
Всего по акту		Тенге			**12 171 904**				

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МОСиВР РК

_____И. Казыкеев

Заместитель директора Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МОСиВР РК

_____К. Шатанов

Директор
ТОО "ПМК №48"

_____С. Ашимов

Технадзор

_____Т. Абдраимов