Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: ТОО"ПМК48"

Полная сметная стоимость по договору 111299405тенге
Лимит финансирования на 2013 год 111299405тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - 34304820,00 тенге, в т.ч. НДС - 3675516,43 тенге
б) за отчетный месяц - 34304820 тенге, в т.ч. НДС - 3675516,43 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечис-лению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"	тенге	99374468,75	19547907,14	10729134,46	8818772,68		30629303,57		19900169,11	30629303,57
168	НДС	тенге	11924936,25	2345748,86	1287496,14	1058252,72		3675516,43		2388020,29	3675516,43
	Итого:	тенге	**111299405,00**	**21893656,00**	**12016630,60**	**9877025,40**		**34304820,00**		**22288189,40**	**34304820,00**

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Директор ТОО"ПМК-48"

_____ **С.Ашимов**

Технадзор

_____ **Т. Абдраимов**

Генподрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК

Наименование объекта:«Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области»

Субподрядчик: ТОО «ПМК-48»

Акт
приемки выполненых работ за июль месяц 2013 года
(Форма № 2)

№ п/п	шифр и номер позиции норматива	Наименоавние работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость , тенге		Накладные расходы, тенге
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин	
				ЗП рабочих, строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих, строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Участок канала в бетонной облицовке								
Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 (4,5 км) км	21	140566,02 / 13185	110551,02 / 15231,23	2951886 / 276885	2321571 / 319856	793665 / 133
2	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 км	63	-11935,86 / -195,75	-11740,11 / -1560,43	-751959 / -12332	-739627 / -98307	-147150 / 133
3	Е0101-73-21	Очистка каналов от наносов относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25м3 с отсыпкой грунта в отвал м3	9820	60,12 / 2,55	57,58 / 21,18	590423 / 25014	565410 / 207994	226017 / 97

5	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1881	262,72	-	494176	-	558419
				262,72	-	494176	-	113
6	Е0101-73-21 т.ч. п-1,22 п-3,95 к=1,1 т.ч.п 3,95 к=1,1	Очистка каналов с заросшими откосами, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25м3 с отсыпкой грунта в отвал м3	7400	56,84	54,43	420590	402772	161004
				2,41	20,02	17818	148165	97
7	Е0142-8-1 т.ч. п-1,16 и п-3,13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления 0,1 м м3	165	8932,79	80,87	1473910	13344	69823
				447,75	27,72	73879	4574	89
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	165	253	-	41745	-	-
				-	-	-	-	-
Площадка №1 Гидроузел на ПК 43+60								
1	Е0101-73-21 т.ч. п-1,22 п-3,96 к=1,07	Уширение и углубление действующих каналов одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 2 группы м3	305	50,26	48,13	15329	14680	5868
				2,13	17,71	649	5400	97
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт при перемещении 2группы грунтов до 5м м3	405	6,48	6,48	2624	2624	826
				-	2,1	-	852	97
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	45	134,1	-	6035	-	6819
				134,1	-	6035	-	113
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	405	21,55	4,52	8726	1829	6690
				17,03	-	6897	-	97
5	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной полготовки под сооружения м3	15	1439,2	308,7	21588	4631	4430
				127,58	118,53	1914	1778	120
6	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	7	8539,46	133,67	59776	936	3123
				324	47,78	2268	334	120

		м3						
7	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	4	9520,13	181,91	38081	728	3525
				668,25	66,15	2673	265	120
8	Е0106-33-4	Устройство стенок из монолитного бетона м3	140	10916,08	954,99	1528252	133698	206673
				1075,5	330,44	150570	46262	105
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до4:за 4кг/см3 м3	151	253	-	38203	-	-
				-	-	-	-	-
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах тн	0,518	8049,49	3554,81	4170	1841	2330
				2475	1272,6	1282	659	120
11	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, D- 10мм тн	0,518	67700	-	35069	-	-
				-	-	-	-	-
12	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски на призмы м3	16,5	945,87	0,86	15607	14	6919
				432	0,32	7128	5	97
13	Е010334-А24	Перевозка грузов автосамосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км (25км) тн	29,7	67,4	67,4	2002	2002	400
				-	13,48	-	400	100
14	С010333-А15-1	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 15км, класс груза 1 тн	29,7	108,2	-	3214	-	643
				21,64	-	643	-	100
15	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружения из просмоленного каната м	91	5760,34	24,62	524191	2240	5725
				45,23	15,26	4116	1389	104
16	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 тн	0,0091	30039,53	1538,51	273	14	28
				2407,5	590,92	22	5	104
17	С12041-39 Изм.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д-3мм тн	0,002	42800	-	86	-	-
				-	-	-	-	-
18	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине м2	128,31	477,83	12,27	61310	1575	8829
				63,45	2,71	8141	348	104

19	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в разных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя м2	190	91,24	7,38	17336	1402	17090
				83,7	2,79	15903	530	104
20	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция бетонной поверхности горячим битумом в два слоя м2	18	174,84	7,38	3147	133	1741
				90,23	2,79	1624	50	104
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 тн	0,038	26143,3	1166,54	993	44	73
				1284,75	574,87	49	22	104
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 тн	0,608	30039,53	1538,51	18264	935	1896
				2407,5	590,92	1464	359	104Е0139-1-1
23	Е0139-1-1	Рама затвора тн	0,58	45998,11	20062,36	26679	11636	10755
				16317	4286,25	9464	2486	90
24	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3тн компл.	1	12923,79	1762,66	12924	1763	9475
				10192,5	335,25	10193	335	90
25	Ц0122-110-1	Затворы, плоские, скользящие и колесные, масса до 1тн тн	0,85	80722,33	47334,58	68614	40234	28659
				25875	11587,5	21994	9849	90
26	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей тн	0,85	220500	-	187425	-	-
				-	-	-	-	-
27	С12021-205	Рама затвора тн	0,58	100100	-	58058	-	-
				-	-	-	-	-
28	СПрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом шт.	4	41501,74	-	166007	-	-
					-	-	-	-
29	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	42,9	36,09	0,09	1548	4	171
				4,39	0,05	188	2	90
30	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за два раза м2	42,9	42,1	0,04	1806	2	320
				8,28	-	355	-	90
31	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков тн	0,606	25600,54	10745,29	15514	6512	3898
				5053,5	2092,77	3062	1268	90
32	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных с ограждением в построенных условиях и на производственных базах тн	0,606	28686,82	5605,29	17384	3397	12342
				21600	1029,79	13090	624	90

33	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной точности проката из углеродистой стали Ст3сп тн	0,6302	59500	-	37499	-	-
				-	-	-	-	-
34	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	18,18	36,09	0,09	656	2	73
				4,39	0,05	80	1	90
35	Е0113-26-18	Окраска металлических поверхностей огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	18,18	42,1	0,04	765	1	135
				8,28	-	151	-	90
36	Е0142-8-1	Демонтаж участков из монолитного бетона м3	23,9	939,72	59,9	22459	1432	8056
				358,2	20,54	8561	491	89
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках тн	57,36	27,1	-	1554	-	37
				5,42	-	311	-	12
38	С010333-А5-1	Перевозка грузов автосамосвалами(работающими вне карьера), расстояние перевозки 5км, класс груза 1 тн	57,36	45	-	2581	-	516
				9	-	516	-	100
Площадка №4 на ПК 314+00 (мост через сброс Меркенка)								
РАЗДЕЛ 1 Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м м3	170	28,03	26,5	4765	4504	1353
				1,54	6,67	261	1134	97
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	120	25,7	24,29	3083	2914	876
				1,41	6,11	169	734	97
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 под отводящую канаву м3	8	25,7	24,29	206	194	58
				1,41	6,11	11	49	97
4	Е0101-166-1	Обратная засыпка м3	8	122,18	-	977	-	1105
				122,18	-	977	-	113

5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	60	288,99 288,99	- -	17339 17339	- -	19593 113
6	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м насыпь м3	315	3,11 -	3,11 1,01	980 -	980 318	309 97
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	315	21,55 17,03	4,52 -	6787 5364	1423 -	5204 97
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух и ям в грунтах 1 группы м3	35	122,18 122,18	- -	4276 4276	- -	4832 113
		Пролетное строение моста						
9	С143018-23	Плиты покрытий и перекрытий П-12 из тяжелого бетона класса В30 м3	19,05	17800 -	- -	339090 -	- -	- -
10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	19,05	128 -	- -	2438 -	- -	- -
11	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	19,05	139 -	- -	2648 -	- -	- -
12	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	19,05	158 -	- -	3010 -	- -	- -
		Ремонт дом-сторожек (2шт)						
		Демонтажные работы						
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	10	158,38 134,6	23,78 8,98	1584 1346	238 90	1436 100

2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	7,8	250,04	23,78	1950	185	1835
				226,26	8,98	1765	70	100
3	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов – кирпичных столбиков под лаги м2	76	20,6	0,12	1566	9	1727
				20,48	0,05	1566	4	110
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков м2	76	11,07	0,04	841	3	930
				11,03	0,02	838	2	110
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов м2	76	51,33	4,89	3901	372	3977
				46,44	0,83	3529	63	110
6	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнисты асбоцементных листов м2	90	48,37	4,36	4353	392	4308
				44,01	0,68	3961	61	107
		Ремонтные работы (1дом)						
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 м2	10	446,86	128,16	4469	1282	2628
				174,4	44,59	1744	446	120
8	С12062-8	Блоки деревянные однопольные с глухими полотнами внутренние м2	10	4880	-	48800	-	-
				-	-	-	-	-
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комп.	5	1380	-	6900	-	-
				-	-	-	-	-
10	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2м2 м2	7,53	510,22	23,76	3840	179	2331
				250,39	7,73	1885	58	120
11	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	7,53	14500	-	109133	-	-
				-	-	-	-	-
12	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	6,48	253,64	0,56	1644	4	284
				40,86	0,09	265	1	107
13	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного м2	90	745,88	4,74	67129	427	7242
				74,39	0,74	6695	67	107

14	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2 м2	76	431,69 143,15	10,27 1,6	32808 10879	781 122	12178 110
15	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2 м2	76	1553,45 107,64	4,07 0,65	118062 8181	309 49	9111 110
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	76	179,78 78,3	1,88 0,72	13663 5951	143 55	6306 105
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	307,6	331,94 156,03	5,08 1,21	102104 47995	1563 373	50787 105
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	12	654,36 312,75	6,33 2,39	7852 3753	76 29	3971 105
19	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	319,6	19,6 15,79	0,15 0,06	6263 5046	48 20	5320 105
				Отмостка				
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	2,7	1162,67 24,59	92,19 14,59	3139 66	249 39	141 133
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см м2	27	456,56 28,46	- -	12327 768	- -	1022 133
22	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках тн	6,24	27,1 -	- -	169 -	- -	- -
23	С010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 тн	6,24	32,3 6,46	- -	202 40	- -	40 100
				Ремонт электроосвещения (1 дом)				
1	ЦО108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распоными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	394 95

2	С151803-146	Щиток квартирный шт	1	6960 -	- -	6960 -	- -	- -
3	ЦО108-600-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основанииоднофазный шт	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95
4	СП райс	Счетчик СО- Э701 шт	1	1653,42 -	- -	1653 -	- -	- -
5	ЦО108-526-1	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 40 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95
6	Цена фирмы	Вводной выключатель ВА47-29 1-но фазный 40 А шт	1	91,23 -	- -	91 -	- -	- -
7	ЦО108-526-1	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95
8	Цена фирмы	Линейный выключатель ВА47-29 1-но фазный 16А шт	1	91,23 -	- -	91 -	- -	- -
9	ЦО108-526-1	Линейный выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95
10	Цена фирмы	Линейный выключатель ВА47-291-но фазный 25 А шт	2	91,23 -	- -	182 -	- -	- -
11	ЦО108-526-1	Устройство защитного отключения шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95
12	Цена фирмы	Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК шт	2	499,38 -	- -	999 -	- -	- -
13	ЦО108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	4	313 119	131 36,9	1252 476	524 148	592 95
14	С151701-80	Светильники тип НБ007*60/Р2-1-01 шт	2	158 -	- -	316 -	- -	- -

15	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	2	157 -	- -	314 -	- -	- -
16	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт	3	24 -	- -	72 -	- -	- -
17	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	3	24 -	- -	72 -	- -	- -
18	ЦО108-592-2	Патрон подвесной шт	8	120,3 76,5	1,7 0,3	962 612	14 2	584 95
19	ЦО108-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	2	84,2 77	1,9 0,4	168 154	4 1	147 95
20	СПрайс	Патрон подвесной шт	7	57,3 -	- -	401 -	- -	- -
21	СПрайс	Патрон фарфоровый шт	3	86 -	- -	258 -	-- -	- -
22	ЦО108-545-1	Коробка соединительная на 4 зажима шт	5	843,5 479	19,5 2,3	4218 2395	98 12	2286 95
23	С151803-45	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 шт	5	1660 -	- -	8300 -	- -	- -
24	ЦО108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке на веранде шт	3	55 49,7	0,9 0,2	165 149	3 1	142 95
25	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 шт	3	134 -	- -	402 -	- -	- -
26	ЦО108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	8	47 45,5	0,2 0,1	376 364	2 2	347 95
27	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220 шт	8	156 -	- -	1248 -	- -	- -
28	ЦО108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, шт	2	48,5 47	0,2 0,1	97 94	- -	89 95

29	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный. Тип 0-2-84-10/220 шт	2	182 -	- -	364 -	- -	- -
30	ЦО108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	3	134,8 115	3,6 0,2	404 345	11 1	328 95
31	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный, брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	3	215 -	- -	645 -	- -	- -
32	ЦО108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	9	62,7 57,8	0,2 0,1	564 520	2 1	495 95
33	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П—20-С-25/220	1	237 -	- -	237 -	- -	- -
34	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц -2-С-08-6/220	8	66 -	- -	528 -	- -	- -
35	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 шт	1	66 -	- -	66 -	- -	- -
36	С151801-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ шт	8	112 -	- -	896 -	- -	-- -
37	ЦО108-604-1	Звонок электрический с кнопкой компл	1	115,1 102	2,8 0,5	115 102	3 -	97 95
38	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/ шт	1	52 -	- -	52 -	- -	- -
39	ЦО108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	226	34,2 23,2	1,2 0,2	7729 5243	271 45	5024 95
40	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	22,6	777 -	- -	17560 -	- -	- -
41	ЦО108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,6 39,6	48,9 12,2	1955 713	880 220	886 95
42	С130804-1 Изм. И доп. Вып. 4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Трубы винипластовые кг	3,15	650 -	- -	2048 -	- -	- -

43	ЦО108 -412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	44	10,6	0,1	466	4	372
		м		8,8	0,1	387	4	95
44	ЦО108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечениедо 6 мм2	18	5,4	0,1	97	2	63
		м		3,7	-	67	-	95
45	ЦО108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечениедо 16 мм2	200	14,6	0,2	2920	40	2261
		м		11,8	0,1	2360	20	95
46	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*1,5 мм2	0,006	16600	-	100	-	-
		1000м		-	-	-	-	-
47	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,02	26600	-	532	-	-
		1000 м		-	-	-	-	-
48	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,2	39800	-	7960	-	-
		1000 м		-	-	-	-	-
49	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,036	29000	-	1044	-	-
		1000 м		-	-	-	-	-
50	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	31	175,2	75,7	5431	2347	2748
		м		72,7	20,6	2254	639	95
51	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	7	27.7	2,1	194	15	134
		м		19,7	0,5	138	4	95
52	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,038	60500	-	2299	-	-
		1000м		-	-	-	-	-

53	ЦО108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	125,6 41,4	64,1 15,8	879 290	449 111	380 95
54	С130806-6 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15*2,5 мм м	7	81 -	- -	567 -	-- -	- -
55	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ТФ -16 100 шт	0,02	2560 -	- -	51 -	- -	- -
56	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 шт	2	101 -	- -	202 -	- -	- -
57	С1650-9014	Муфта диам.15 мм 10 шт	0,5	80 -	- -	40 -	- -	- -
58	ЕО134-132-2	Установка трубостойки металлической стойка	1	2509 2151	- -	2509 2151	- -	2366 110
59	С11041-90	Стойка металлическая шт	1	2950 -	- -	2950 -	- -	- -
60	Сцена фирмы	Зажим ответвительный У867 шт	2	335,25 -	- -	670 -	- -	- -

Сооружение на ПК 126+00

1	Ц0122-111-1 к-1,05	Демонтаж затворов т	1,16	11403,75 2925	4875,94 1081,12	13263 3402	5671 1257	4193 90
2	С01031-А26 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,16	27,1 -	- -	32 -	- -	- -
3	С010333-А5 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	1,16	56,2 11,24	- -	65 13	- -	13 100
4	Е0139-1-1	Рама затвора т	0,287	45998,11 16317	20062,36 4286,25	13201 4683	5758 1230	5322 90

5	Ц0122-61-3	Механизмы подъёмные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т компл.	1	14538,68 11070	2003,93 400,5	14539 11070	2004 400	10323 90
6	ЦО 122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т т	0,492	80722,33 25875	47334,58 11587,5	39715 12731	23289 5701	16588 90
7	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей т	0,492	220500 -	- -	108486- -	- -	- -
8	С12021-205	Рама затворов т	0,287	100100 -	- -	28279 -	- -	- -
9	СПрайс	Винтовой подъемник 10В шт	1	101585,08 -	- -	101585 -	- -	- -
10	ЕО113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз М2	23,37	36,09 4,39	0,09 0,05	843 103	2 1	93 90
11	ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС -76 за 2 раза М2	23,37	42,1 8,28	0,04 -	984 194	1 -	174 90
12	ЕО109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей т	21,02	13864,97 9090	4022,39 1071,86	291442 191072	84551 22530	192242 90
13	С11011-891 Изм. И доп. Вып. 9СН РК 8.02-04-2002 СН-РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм , при ширине большей полки63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3ПС т	21,8	64200 -	- -	1399457 -	- -	- -
14	С11011-909 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН-РК 8. 02-04С2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткиз углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,0624	75600 -	- -	4717 -	- -	- -
15	ЕО 113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС -010 за один раз М2	630,6	36,09 4,39	0,09 0,05	22756 2768	57 32	2520 90

16	ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС -76 за 2 раза М2	630,6	42,1 8,28	0,04 -	26545 5221	25 -	4699 90
17	ЕО101-168-3	Очистка трубы на водоразделе от насосов и разрушенного бетона вручную с подъемом краном М3	1,5	1032,72 630	402,72 278,16	1549 945	604 417	1539 113
18	СО1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3,6	27,1 -	- -	98 -	- -	- -
19	СО10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самасвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,6	45 9	- -	162 32	- -	32 100

Итого прямые затраты	11347238
Накладные расходы	2427581
Ненормируемые и непредвиденные затраты	826489
Итого с непредвиденными затратами	14601308
Временные здания и сооружения 4%	584052
Итого с временными	15185360
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	314337
Затраты на выслугу лет 1%	151854
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	60741
Перевозка рабочих	900000

Командировочные расходы	1493446
Итого с дополнительными затратами	18105738
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,04	36935705
Итого с понижающим коэфициентом К-0,813	30028729
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	600575
Итого	30629304
НДС 12%	3675516
Всего по форме 2	34304820

Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз»
КВР МООС РК — Казыкеев И.Л.

Директор ТОО «ПМК-48» — Ашимов С.Д.

Технадзор — Абдраимов Т.