Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Подрядчик: ТОО"ПМК48"

Полная сметная стоимость по договору 111299405тенге
Лимит финансирования на 2013 год 111299405тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - 74806591,00 тенге, в т.ч. НДС - 8014991,89 тенге
б) за отчетный месяц - 13663919 тенге, в т.ч. НДС - 1463991 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечис-лению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "ЗБЧК" (Западная ветка большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"	тенге	99374468,75	5247344,11	2678571,43	2568772,68	54591671,43	66791599,11		9521356,25	66791599,11
168	НДС	тенге	11924936,25	629681,29	321428,57	308252,72	6551000,57	8014991,89		1142562,74	8014991,89
	Итого:	тенге	**111299405,00**	**5877025,40**	**3000000,00**	**2877025,40**	**61142672,00**	**74806591,00**		**10663918,99**	**74806591,00**

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

И. Казыкеев

Директор ТОО"ПМК-48"

С.Ашимов

Технадзор

Т.Абдраимов

Заказчик:ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.
Исполнитель: ТОО "ПМК 48"

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за сентябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок канала в бетонной облицовке								
1	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	7000	97,13	0,25	679910	1750	146405	0,16	1120
		м		23,40	0,1	163800	700	89	0	0
2	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	530	8932,79	80,87	4734379	42861	224279	2,94	1558
				447,75	27,72	237308	14692	89	0,01	5
		м3								
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/кв. См	530	253,00	0,00	134090	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5548379				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			370684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6274207				
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение на ПК 67+27								
1	ЦО 122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	2	14538,68	2003,93	29077	4008	20647	59,00	118
				11070,00	401	22140	801	90	2,32	5
		компл								
2	Спрайс	Винтовой подъемник 5В	2	71786,79	0,00	143574	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
3	ЦО 122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
				10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Спрайс	Винтовой подъемник 2,5В	1	41501,74	0,00	41502	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226606				
			Тенге							
		Стоимость оборудования	Тенге			185075				
		Транспортные расходы	Тенге			9254				
		Заготов-складские расходы	Тенге			2332				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге			196661				
		Накладные расходы -	Тенге			30010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			272495				
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение на ПК 141								
1	ЦО 122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
				10080,00	324	30240	972	90	1,88	6
		компл								
2	Спрайс	Винтовой подъемник 5В	3	41501,74	0,00	124505	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
3	ЕО 146-34-2	Разборка бетонного порога сооружения	3	2430,59	1082,84	7292	3249	5486	8,27	25
				1347,75	481,00	4043	1443	100	1,95	6
		м3								
4	СО1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,2	27,10	0,00	195	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
5	СО10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 5 км, класс груза1	7,2	45,00	0,00	324	0	65	2,90	21
				9,00	0,00	65	0	100	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169676				
			Тенге							
		Стоимость оборудования	Тенге			124505				
		Транспортные расходы	Тенге			6225				
		Заготов-складские расходы	Тенге			1569				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге			132299				
		Накладные расходы -	Тенге			33643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			215842				
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение на ПК 253								
1	ЕО142-12-1	Очистка разрушенных участков подпорного сооружения от разрушенного бетона, мусора	1,5	8400,88	613,64	12601	920	1515	7,41	11
				963,00	172	1445	257	89	0,72	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	Добетонировка разрушенных участков подпорного сооружения монолитным бетоном	5	15715,74	782,39	78579	3912	6330	7,41	37
				1203,75	218,77	6019	1094	89	0,74	4
		м3								
3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,6	27,10	0,00	98	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,6	45,00	0,00	162	0	32	0,19	1
				9,00	0,00	32	0	100	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91440				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			7877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			105276				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	6538858
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	261554
ИТОГО	Тенге	6800412
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	140769
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	68004
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	27202
ИТОГО	Тенге	7036386
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001г.	Тенге	328961
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	7365347
Итого в текущих ценах К=2,04	Тенге	15025307
Итого с понижающим коэфицентом к=0,79603788	Тенге	11960714
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	239214
Итого	Тенге	12199928
НДС 12%	Тенге	1463991
Всего по акту	Тенге	**13 663 919**

Подрядчик

Директор
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ И. Казыкеев

Технадзор _____ Абдраимов Т.

Субподрядчик

Директор
ТОО "ПМК№48" _____ С. Ашимов

Зам. директора
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ К. Шатанов