Форма 3КС

Наименование объекта: **Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"**

Программа 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ **308 540 835,0 тенге**
Лимит финансирования на 2012 год **29 760 611,0 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **29 760 611 тенге, в.т.ч. НДС** **3 188 637 тенге.**
б) за отчетный месяц **20 832 428 тенге, в.т.ч. НДС** **2 232 046 тенге.**

Специфика 431 "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		127	22.08.2012г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского Канала) в Меркенском районе Жамбылской области	тенге	29 760 611,0	8 928 183,3	8 928 183,3	0,0		29 760 611,0		20 832 427,7	29 760 611,0
	ИТОГО :		**29 760 611,0**	**8 928 183,3**	**8 928 183,3**	**0,0**		**29 760 611,0**		**20 832 427,7**	**29 760 611,0**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М.Мараим**

Начальник управления эксплуатации и
развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О. Жампозов**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Исполнитель: Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Наименование стройки:
Капитальный ремонт МК ЗБЧК
в Меркенском районе, Жамбылской области

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года
(Ф № 2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
				всего	эксплуат. машин	всего	эксплуат. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром 10-15см,с трелевкой до 100м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79кВт (108 л.с.) дерево	460	47,73 7,43	34,3 12,61	19196 3418	15778 5801	6453 70		
2	С01031-А20-1	Погрузка деревьев при автомобильных перевозках т	46	167,1 33,42	- -	7687 1537	- -	184 12		
3	С010333-А10-1	Перевозка деревьев, расстояние перевозки 10км т	46	76,6 15,32	- -	3524 705	- -	705 100		
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (для дамбы) м	400	32,19 1,42	30,77 8,34	12876 568	12308 3336	3787 97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов втомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	680	19,7 3,94	19,7 -	13396 2679	13396 -	2679 100		
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3,55 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3, из под воды при глубине воды до 2,0м м3	2065	29,2 1,6	27,6 6,95	60298 3304	56994 14352	17126 97		
7	Е0127-93-2	Устройство эксплуатационных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 (4,5м) км	5	140566,02 13185	110551,02 15231,23	702830 65925	552755 76156	188968 133		
8	Е0127-93-5	Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 км	15	-11935,86 -195,75	-11740,11 -1560,43	-179038 -2936	-176102 -23406	-35035 133		
9	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы м3	19710	125,71 -	125,71 43,17	2477744 -	2477744 850881	825355 97		
10	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	48000	18,64 0,77	17,87 3,46	894720 36960	857760 166080	196949 97		
11	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	21970	9,49 -	9,49 2,69	208495 -	208495 59099	57326 97		
		Итого прямые затраты				4221728				
		Накладные расходы				1264497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные расходы				329173				
		Итого				5815398				
		Передислокация техники				140110				
		Перевозка рабочих				81300				
		Командировочные расходы				189640				
		Итого				6226448				
		Итого в ценах 2012 г К= 2,04				12701953				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%				254039				
		Итого				12955992				
		ПИР				12888693				
		Экспертиза ПИР				727290				
		итого				26571975				
		НДС 12%				3188636				
		Всего по Ф №2				**29760611**				

Заказчик:

Зам. генерального директора

РГП « Казводхоз» КВР МСХ РК _____ Б. Малимов

Производственно – технический отдел

РГП « Казводхоз» КВР МСХ РК :_____

Исполнитель:

И.о.директора Жамбылского филиала

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК _____ Б. Нуралиев

Технадзор: _____ Т.Абдраимов