Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"

Форма 3КС

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 308 540 835,0 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 278 780 224,0 тенге

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 74 022 102 тенге, в.т.ч. НДС 7 930 940 тенге.
б) за отчетный месяц 74 022 102 тенге, в.т.ч. НДС 7 930 940 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		127	22.08.2012г.	127-Д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь-июль месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь-июль месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского Канала) в Меркенском районе Жамбылской области	тенге	248 910 914,29	74 673 274,29	19 827 348,75	54 845 925,54	0,00	66 091 162,50		46 263 813,75	66 091 162,50
168	НДС		29 869 309,71	8 960 792,91	2 379 281,85	6 581 511,06	0,00	7 930 939,50		5 551 657,65	7 930 939,50
	Итого:	-	278 780 224,00	83 634 067,20	22 206 630,60	61 427 436,60	0,00	74 022 102,00		51 815 471,40	74 022 102,00

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б.Шаханов

Подрядчик :
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ Е.Хусаинов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель: РГП «Казводхоз» КВР МООС РК

Наименование объекта: «Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области»

АКТ
приемки выполненных работ за июнь-июль месяц 2013 года
(Ф № 2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
				всего	эксплуат. машин	всего	эксплуат. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы м3	27860	125.71 -	125.71 43.17	3502280 -	3502280 1202716	1166634 97		
2	Е0101-12-8 т.ч.п-3.55 к=1.25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 из под воды при глубине воды до 2,0м м3	2845	29.2 1.6	27.6 6.95	83074 4552	78522 19773	23595 97		
3	Е0127-93-2	Устройство эксплуатационных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7.5м. категория грунтов 2 (4,5м) км	4	140566.02 13185	110551.02 15231.23	562264 52740	442204 60925	151174 133		
4	Е0127-93-5	Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна. категория грунтов 2 км	12	-11935.86 -195.75	-11740.11 -1560.43	-143230 -2349	-140881 -18725	-28029 133		
5	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	60840	18.64 0.77	17.87 3.46	1134058 46847	1087211 210506	249632 97		
6	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), при	28000	9.49 -	9.49 2.69	265720 -	265720 75320	73060 97		

		перемещении грунта 1 группы до 10м м3								
7	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0см м2	2436	2040 -	- -	4969440 -				
8	Е0137-74-4	Демонтаж лотков из сборного железобетона м3	9,27	1514,86 747	767,86 265,14	14043 6925	7118 2458	11260 120		
9	С143018-173 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на стоечных сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 21509-76), высота 1000мм м	24	4530 -	- -	108720 -				
10	С143018-172 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на стоечных сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 21509-76), высота 700-800мм м	72	2870 -	- -	206640 -				
11	С143018-171 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на стоечных сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 21509-76), высота 500-600мм м	72	2090 -	- -	150480 -				
12	Е0142-8-6	Крепление дна откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2м м3	5,3	8359,11 240,75	59,28 20,85	44303 1276	314 110	12335 89		
13	Е0108-12-3	Установка металлических крышек т	0,2	175597,1 6975	1941,97 726,75	35119 1395	388 145	1817 118		
14	С12021-227	Крышки металлические т	0,21	247800 -	- -	52038 -				
15	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций м2	45	112,32 60,3	0,07 0,02	5054 2713	3 1	2850 105		
Участок канала в бетонной облицовке										
Земляные работы										

16	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 (4,5 км) км	21	140566,02 13185	110551,02 15231,23	2951886 276885	2321571 319856	793665 133
17	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 км	63	-11935,86 -195,75	-11740,11 -1560,43	-751959 -12332	-739627 -98307	-147150 133
18	Е0101-73-21	Очистка каналов от наносов относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25м3 с отсыпкой грунта в отвал м3	9820	60,12 2,55	57,58 21,18	590423 25014	565410 207994	226017 97
19	Е0101-73-21 т.ч. п-1,22 п-3,95 к=1,1 т.ч.п 3,95 к=1,1	Очистка каналов с заросшими откосами, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25м3 с отсыпкой грунта в отвал м3	7400	56,84 2,41	54,43 20,02	420590 17818	402772 148165	161004 97
20	Е0142-8-1 т.ч. п-1,16 и п-3,13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления 0,1 м м3	165	8932,79 447,75	80,87 27,72	1473910 73879	13344 4574	69823 89
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	165	253 -	- -	41745 -	- -	- -
Площадка №1 Гидроузел на ПК 43+60								
22	Е0101-73-21 т.ч. п-1,22 п-3,96 к=1,07	Уширение и углубление действующих каналов одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 2 группы м3	305	50,26 2,13	48,13 17,71	15329 649	14680 5400	5868 97
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59кВт при перемещении 2группы грунтов до 5м м3	405	6,48 -	6,48 2,1	2624 -	2624 852	826 97

24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	45	134,1	-	6035	-	6819
				134,1	-	6035	-	113
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	405	21,55	4,52	8726	1829	6690
				17,03	-	6897	-	97
26	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной полготовки под сооружения м3	15	1439,2	308,7	21588	4631	4430
				127,58	118,53	1914	1778	120
27	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	7	8539,46	133,67	59776	936	3123
				324	47,78	2268	334	120
28	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	4	9520,13	181,91	38081	728	3525
				668,25	66,15	2673	265	120
29	Е0106-33-4	Устройство стенок из монолитного бетона м3	140	10916,08	954,99	1528252	133698	206673
				1075,5	330,44	150570	46262	105
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до4:за 4кг/см3 м3	151	253	-	38203	-	-
				-	-	-	-	-
31 i" пин	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах тн	0,518	8049,49	3554,81	4170	1841	2330
				2475	1272,6	1282	659	120
32	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, D- 10мм тн	0,518	67700	-	35069	-	-
				-	-	-	-	-
33	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски на призмы м3	16,5	945,87	0,86	15607	14	6919
				432	0,32	7128	5	97
34	Е010334-А24	Перевозка грузов автосамосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км (25км) тн	29,7	67,4	67,4	2002	2002	400
				-	13,48	-	400	100
35	С010333-А15-1	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 15км, класс груза 1 тн	29,7	108,2	-	3214	-	643
				21,64	-	643	-	100
36	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружения из просмоленного каната м	91	5760,34	24,62	524191	2240	5725
				45,23	15,26	4116	1389	104

37	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 тн	0,0091	30039,53	1538,51	273	14	28
				2407,5	590,92	22	5	104
38	С12041-39 Изм.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д-3мм тн	0,002	42800	-	86	-	-
				-	-	-	-	-
39	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине м2	128,31	477,83	12,27	61310	1575	8829
				63,45	2,71	8141	348	104
40	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в разных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя м2	190	91,24	7,38	17336	1402	17090
				83,7	2,79	15903	530	104
41	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция бетонной поверхности горячим битумом в два слоя м2	18	174,84	7,38	3147	133	1741
				90,23	2,79	1624	50	104
42	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 тн	0,038	26143,3	1166,54	993	44	73
				1284,75	574,87	49	22	104
43	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 тн	0,608	30039,53	1538,51	18264	935	1896
				2407,5	590,92	1464	359	104Е0139-1-1
44	Е0139-1-1	Рама затвора тн	0,58	45998,11	20062,36	26679	11636	10755
				16317	4286,25	9464	2486	90
45	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3тн компл.	1	12923,79	1762,66	12924	1763	9475
				10192,5	335,25	10193	335	90
46	Ц0122-110-1	Затворы, плоские, скользящие и колесные, масса до 1тн тн	0,85	80722,33	47334,58	68614	40234	28659
				25875	11587,5	21994	9849	90
47	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей тн	0,85	220500	-	187425	-	-
				-	-	-	-	-
48	С12021-205	Рама затвора тн	0,58	100100	-	58058	-	-
				-	-	-	-	-
49	СПрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом шт.	4	41501,74	-	166007	-	-
					-	-	-	-
50	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	42,9	36,09	0,09	1548	4	171
				4,39	0,05	188	2	90

51	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за два раза м2	42,9	42,1	0,04	1806	2	320
				8,28	-	355	-	90
52	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков тн	0,606	25600,54	10745,29	15514	6512	3898
				5053,5	2092,77	3062	1268	90
53	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных с ограждением в построенных условиях и на производственных базах тн	0,606	28686,82	5605,29	17384	3397	12342
				21600	1029,79	13090	624	90
54	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной точности проката из углеродистой стали Ст3сп тн	0,6302	59500	-	37499	-	-
				-	-	-	-	-
55	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	18,18	36,09	0,09	656	2	73
				4,39	0,05	80	1	90
56	Е0113-26-18	Окраска металлических поверхностей огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	18,18	42,1	0,04	765	1	135
				8,28	-	151	-	90
57	Е0142-8-1	Демонтаж участков из монолитного бетона м3	23,9	939,72	59,9	22459	1432	8056
				358,2	20,54	8561	491	89
58	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках тн	57,36	27,1	-	1554	-	37
				5,42	-	311	-	12
59	С010333-А5-1	Перевозка грузов автосамосвалами(работающими вне карьера), расстояние перевозки 5км, класс груза 1 тн	57,36	45	-	2581	-	516
				9	-	516	-	100
Площадка №4 на ПК 314+00 (мост через сброс Меркенка)								
Земляные работы								
60	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м м3	170	28,03	26,5	4765	4504	1353
				1,54	6,67	261	1134	97
61	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	120	25,7	24,29	3083	2914	876
				1,41	6,11	169	734	97

62	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3 под отводящую канаву м3	8	25,7	24,29	206	194	58
				1,41	6,11	11	49	97
63	Е0101-166-1	Обратная засыпка м3	8	122,18	-	977	-	1105
				122,18	-	977	-	113
64	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	60	288,99	-	17339	-	19593
				288,99	-	17339	-	113
65	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м насыпь м3	315	3,11	3,11	980	980	309
				-	1,01	-	318	97
66	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	315	21,55	4,52	6787	1423	5204
				17,03	-	5364	-	97
67	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух и ям в грунтах 1 группы м3	35	122,18	-	4276	-	4832
				122,18	-	4276	-	113
Пролетное строение моста								
68	С143018-23	Плиты покрытий и перекрытий П-12 из тяжелого бетона класса В30 м3	19,05	17800	-	339090	-	-
				-	-	-	-	-
69	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	19,05	128	-	2438	-	-
				-	-	-	-	-
70	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	19,05	139	-	2648	-	-
				-	-	-	-	-
71	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	19,05	158	-	3010	-	-
				-	-	-	-	-
Ремонт дом-сторожек (2шт)								
Демонтажные работы								

72	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	10	158,38	23,78	1584	238	1436
				134,6	8.98	1346	90	100
73	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	7,8	250,04	23,78	1950	185	1835
				226,26	8,98	1765	70	100
74	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов – кирпичных столбиков под лаги м2	76	20,6	0,12	1566	9	1727
				20,48	0,05	1566	4	110
75	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков м2	76	11,07	0,04	841	3	930
				11,03	0,02	838	2	110
76	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов м2	76	51,33	4,89	3901	372	3977
				46,44	0,83	3529	63	110
77	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнисты асбоцементных листов м2	90	48,37	4,36	4353	392	4308
				44,01	0,68	3961	61	107
Ремонтные работы (1дом)								
78	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 м2	10	446,86	128,16	4469	1282	2628
				174,4	44,59	1744	446	120
79	С12062-8	Блоки деревянные однопольные с глухими полотнами внутренние м2	10	4880	-	48800	-	-
				-	-	-	-	-
80	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комп.	5	1380	-	6900	-	-
				-	-	-	-	-
81	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2м2 м2	7,53	510,22	23,76	3840	179	2331
				250,39	7,73	1885	58	120
82	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	7,53	14500	-	109133	-	-
				-	-	-	-	-
83	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	6,48	253,64	0,56	1644	4	284
				40,86	0,09	265	1	107
84	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного м2	90	745,88	4,74	67129	427	7242
				74,39	0,74	6695	67	107

85	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2 м2	76	431,69	10,27	32808	781	12178
				143,15	1,6	10879	122	110
86	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2 м2	76	1553,45	4,07	118062	309	9111
				107,64	0,65	8181	49	110
87	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	76	179,78	1,88	13663	143	6306
				78,3	0,72	5951	55	105
88	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	307,6	331,94	5,08	102104	1563	50787
				156,03	1,21	47995	373	105
89	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	12	654,36	6,33	7852	76	3971
				312,75	2,39	3753	29	105
90	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	319,6	19,6	0,15	6263	48	5320
				15,79	0,06	5046	20	105
Отмостка								
91	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	2,7	1162,67	92,19	3139	249	141
				24,59	14,59	66	39	133
92	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см м2	27	456,56	-	12327	-	1022
				28,46	-	768	-	133
93	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках тн	6,24	27,1	-	169	-	-
				-	-	-	-	-
94	С010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 тн	6,24	32,3	-	202	-	40
				6,46	-	40	-	100
Ремонт электроосвещения (1 дом)								
95	ЦО108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распоными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394
				412	2,3	412	2	95
96	С151803-146	Щиток квартирный шт	1	6960	-	6960	-	-
				-	-	-	-	-

97	ЦО108-600-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основанииоднофазный шт	1	62,9	5,4	63	5	53
				54	2,3	54	2	95
98	СП райс	Счетчик СО- Э701 шт	1	1653,42	-	1653	-	-
				-	-	-	-	-
99	ЦО108-526-1	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 40 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218
				227	2,3	227	2	95
100	Цена фирмы	Вводной выключатель ВА47-29 1-но фазный 40 А шт	1	91,23	-	91	-	-
				-	-	-	-	-
101	ЦО108-526-1	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А шт	1	501,2	13,2	501	13	218
				227	2,3	227	2	95
102	Цена фирмы	Линейный выключатель ВА47-29 1-но фазный 16А шт	1	91,23	-	91	-	-
				-	-	-	-	-
103	ЦО108-526-1	Линейный выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25А шт	2	501,2	13,2	1002	26	436
				227	2,3	454	5	95
104	Цена фирмы	Линейный выключатель ВА47-291-но фазный 25 А шт	2	91,23	-	182	-	-
				-	-	-	-	-
105	ЦО108-526-1	Устройство защитного отключения шт	2	501,2	13,2	1002	26	436
				227	2,3	454	5	95
106	Цена фирмы	Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК шт	2	499,38	-	999	-	-
				-	-	-	-	-
107	ЦО108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	4	313	131	1252	524	592
				119	36,9	476	148	95
108	С151701-80	Светильники тип НБ007*60/Р2-1-01 шт	2	158	-	316	-	-
				-	-	-	-	-
109	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	2	157	-	314	-	-
				-	-	-	-	-
110	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт	3	24	-	72	-	-
				-	-	-	-	-

111	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	3	24	-	72	-	-
				-	-	-	-	-
112	ЦО108-592-2	Патрон подвесной шт	8	120,3	1,7	962	14	584
				76,5	0,3	612	2	95
113	ЦО108-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	2	84,2	1,9	168	4	147
				77	0,4	154	1	95
114	СПрайс	Патрон подвесной шт	7	57,3	-	401	-	-
				-	-	-	-	-
115	СПрайс	Патрон фарфоровый шт	3	86	-	258	--	-
				-	-	-	-	-
116	ЦО108-545-1	Коробка соединительная на 4 зажима шт	5	843,5	19,5	4218	98	2286
				479	2,3	2395	12	95
117	С151803-45	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 шт	5	1660	-	8300	-	-
				-	-	-	-	-
118	ЦО108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке на веранде шт	3	55	0,9	165	3	142
				49,7	0,2	149	1	95
119	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 шт	3	134	-	402	-	-
				-	-	-	-	-
120	ЦО108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	8	47	0,2	376	2	347
				45,5	0,1	364	2	95
121	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220 шт	8	156	-	1248	-	-
				-	-	-	-	-
122	ЦО108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, шт	2	48,5	0,2	97	-	89
				47	0,1	94	-	95
123	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный. Тип 0-2-84-10/220 шт	2	182	-	364	-	-
				-	-	-	-	-
124	ЦО108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	3	134,8	3,6	404	11	328
				115	0,2	345	1	95

125	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный, брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	3	215	-	645	-	-
				-	-	-	-	-
126	ЦО108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	9	62,7	0,2	564	2	495
				57,8	0,1	520	1	95
127	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П—20-С-25/220	1	237	-	237	-	-
				-	-	-	-	-
128	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц -2-С-08-6/220	8	66	-	528	-	-
				-	-	-	-	-
129	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 шт	1	66	-	66	-	-
				-	-	-	-	-
130	С151801-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ шт	8	112	-	896	-	--
				-	-	-	-	-
131	ЦО108-604-1	Звонок электрический с кнопкой компл	1	115,1	2,8	115	3	97
				102	0,5	102	-	95
132	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/ шт	1	52	-	52	-	-
				-	-	-	-	-
133	ЦО108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	226	34,2	1,2	7729	271	5024
				23,2	0,2	5243	45	95
134	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	22,6	777	-	17560	-	-
				-	-	-	-	-
135	ЦО108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,6	48,9	1955	880	886
				39,6	12,2	713	220	95
136	С130804-1 Изм. И доп. Вып. 4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Трубы винипластовые кг	3,15	650	-	2048	-	-
				-	-	-	-	-
137	ЦО108 -412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	44	10,6	0,1	466	4	372
				8,8	0,1	387	4	95

138	ЦО108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечениедо 6 мм2 м	18	5,4	0,1	97	2	63
				3,7	-	67	-	95
139	ЦО108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечениедо 16 мм2 м	200	14,6	0,2	2920	40	2261
				11,8	0,1	2360	20	95
140	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*1,5 мм2 1000м	0,006	16600	-	100	-	-
				-	-	-	-	-
141	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2 1000 м	0,02	26600	-	532	-	-
				-	-	-	-	-
142	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3*2,5 мм2 1000 м	0,2	39800	-	7960	-	-
				-	-	-	-	-
143	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2 1000 м	0,036	29000	-	1044	-	-
				-	-	-	-	-
144	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	31	175,2	75,7	5431	2347	2748
				72,7	20,6	2254	639	95
145	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг м	7	27.7	2,1	194	15	134
				19,7	0,5	138	4	95
146	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2 1000м	0,038	60500	-	2299	-	-
				-	-	-	-	-
147	ЦО108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	125,6	64,1	879	449	380
				41,4	15,8	290	111	95
148	С130806-6 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15*2,5 мм	7	81	-	567	--	-
				-	-	-	-	-

	8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м						
149	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ТФ -16 100 шт	0,02	2560 -	- -	51 -	- -	- -
150	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 шт	2	101 -	- -	202 -	- -	- -
151	С1650-9014	Муфта диам.15 мм 10 шт	0,5	80 -	- -	40 -	- -	- -
152	ЕО134-132-2	Установка трубостойки металлической стойка	1	2509 2151	- -	2509 2151	- -	2366 110
153	С11041-90	Стойка металлическая шт	1	2950 -	- -	2950 -	- -	- -
152	Сцена фирмы	Зажим ответвительный У867 шт	2	335,25 -	- -	670 -	- -	- -
		Сооружение на ПК 126+00						
153	Ц0122-111-1 к-1,05	Демонтаж затворов т	1,16	11403,75 2925	4875,94 1081,12	13263 3402	5671 1257	4193 90
154	С01031-А26 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,16	27,1 -	- -	32 -	- -	- -
155	С010333-А5 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	1,16	56,2 11,24	- -	65 13	- -	13 100
156	Е0139-1-1	Рама затвора т	0,287	45998,11 16317	20062,36 4286,25	13201 4683	5758 1230	5322 90
157	Ц0122-61-3	Механизмы подъёмные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т компл.	1	14538,68 11070	2003,93 400,5	14539 11070	2004 400	10323 90
158	ЦО 122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т т	0,492	80722,33 25875	47334,58 11587,5	39715 12731	23289 5701	16588 90

159	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей т	0,492	220500 -	- -	108486- -	- -	- -
160	С12021-205	Рама затворов т	0,287	100100 -	- -	28279 -	- -	- -
161	СПрайс	Винтовой подъемник 10В шт	1	101585,08 -	- -	101585 -	- -	- -
162	ЕО113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз М2	23,37	36,09 4,39	0,09 0,05	843 103	2 1	93 90
163	ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС -76 за 2 раза М2	23,37	42,1 8,28	0,04 -	984 194	1 -	174 90
164	ЕО109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей т	21,02	13864,97 9090	4022,39 1071,86	291442 191072	84551 22530	192242 90
165	С11011-891 Изм. И доп. Вып. 9СН РК 8.02-04-2002 СН-РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм , при ширине большей полки63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3ПС т	21,8	64200 -	- -	1399457 -	- -	- -
166	С11011-909 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН-РК 8. 02-04С2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,0624	75600 -	- -	4717 -	- -	- -
167	ЕО 113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС -010 за один раз М2	630,6	36,09 4,39	0,09 0,05	22756 2768	57 32	2520 90
168	ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС -76 за 2 раза М2	630,6	42,1 8,28	0,04 -	26545 5221	25 -	4699 90
169	ЕО101-168-3	Очистка трубы на водоразделе от насосов и разрушенного бетона вручную с подъемом краном М3	1,5	1032,72 630	402,72 278,16	1549 945	604 417	1539 113
170	СО1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3,6	27,1 -	- -	98 -	- -	- -

171	СО10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самасвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,6	45 / 9	- / -	162 / 32	- / -	32 / 100

Итого прямые затраты	21843065
Накладные расходы	3533490
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1522593
Итого с непредвиденными затратами	26899148
Временные здания и сооружения 4%	1075966
Итого с временными	27975114
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	579085
Затраты на выслугу лет 1%	279751
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	111900
Перевозка рабочих	1542000
Командировочные расходы	2761191
Итого с дополнительными затратами	33249041
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,04	67828044
Итого с понижающим коэффициентом К -0,922%	62537456
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1250749
Итого	63788205
ПИР	2302957
Итого	66091162
НДС 12%	7930940
Всего по форме 2	**74022102**

Заместитель генерального директора
РГП «Казводхоз» КВР МООС РК
_____ **Б. Малимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП «Казводхоз» КВР МООС РК
_____ **И. Казыкеев**

Начальник производственно-технического отдела
РГП «Казводхоз» КВР МООС РК
_____ **М. Бурлибаев**

Технадзор:
_____ **Т. Абдраимов**

ЖК АБДРАИМОВ ТАЛАПТАС ИП