Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"

Форма 3КС

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 308 540 835,0 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 278 780 224,0 тенге

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 136 698 098 тенге, в.т.ч. НДС 14 646 225 тенге.
б) за отчетный месяц 62 675 996 тенге, в.т.ч. НДС 6 715 285 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		127	22.08.2012г.	127-Д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского Канала) в Меркенском районе Жамбылской области	тенге	**248 910 914,29**	**54 845 925,54**	**16 788 213,21**	**38 057 712,33**	**66 091 162,50**	**122 051 873,21**		**39 172 497,50**	**122 051 873,21**
168	**НДС**		**29 869 309,71**	**6 581 511,06**	**2 014 585,59**	**4 566 925,48**	**7 930 939,50**	**14 646 224,79**		**4 700 699,70**	**14 646 224,79**
	Итого:	-	**278 780 224,00**	**61 427 436,60**	**18 802 798,80**	**42 624 637,80**	**74 022 102,00**	**136 698 098,00**		**43 873 197,20**	**136 698 098,00**

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б.Шаханов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ Е.Хусаинов

Форма 2

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель:РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за август месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок канала в бетонной облицовке								
1	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	12819	262,72	0	3367808	0	3805623	1,85	23715
		м3		262,72	0	3367808	0	113	0	0
2	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине	105	8932,79	80,87	937943	8491	44433	2,94	309
		м3		447,75	27,72	47014	2911	89	0,01	1
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/кв. См	105	253,00	0,00	26565	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с	100	41,73	34,30	4173	3430	1403	0,05	5
		дерево		7,43	12,61	743	1261	70	0,04	4
5	Е0101-195-5	Добавлять на каждые последующие 100 м.,	100	8,72	6,63	872	663	324	0,01	1
		дерево		2,09	2,54	209	254	70	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4337361				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			3851782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8680491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами,с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы м3	22100	125,71	125,71	2778191	2778191	925435	0,00	0
				0,00	43	0	954057	97	0	3978
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглаин или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3 вязких грунтов повышеной влажности,сильно налипаюших на стенки и зубья м3	2945	25,70	24,29	75687	71534	21482	0,01	29
				1,41	6,11	4152	17994	97	0,02	59
3	Е0101-104-1	Устройство эксплуатационных дорог профилированых при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м,категория грунтов2(4,5м) м2	4	140566,02	110551,02	562264	442204	151174	91,70	367
				13185,00	15231,23	52740	60925	133	51,33	205
4	Е0101-195-5	Вычитается позиция: Устройство временных дорог профилированых при работе в нулевых,отметках,исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна,катег грунтов 2 м2	12	-11935,86	-11740,11	-143230	-140881	-28029	-1,23	-15
				-195,75	-1560,43	-2349	-18725	133	-5,21	-63
5	Е0101-162-8	Очистка каналов из грунта 2 группы вручную (мокрого грунта) м3	1260	447,98	0,00	564455	0	637834	2,90	3654
				447,98	0,00	564455	0	113	0,00	0
6	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов эксковаторами оборудованными вальцовыми трамбовками м2	65480	41,69	41,69	2729861	2729861	757741	0,00	0
				0,00	11,93	0	781176	97	0,04	2619
7	Е0101-195-5	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	82320	18,64	17,87	1534445	1471058	337767	0,01	823
				0,77	3,46	63386	284827	97	0,01	823
8	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки булбдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	24945	9,49	9,49	236728	236728	65089	0,00	0
				0,00	2,69	0	67102	97	0,01	249
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8338400				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			2868494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11879308				
		РАЗДЕЛ 3.Автоматизация учета и регулирования воды. монтажные работы								
1	Прайс-лист	Сотовый модем шт	28	14536,82	0,00	407031	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс-лист	Аккумулятор 12В с зарядным устройством	28	17928,75	0,00	502005	0	0	0,00	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Прайс-лист	Блок конечных выключателей	4	19920,83	0,00	79683	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Е0157-1-2	Блок телеупровления	4	14529,20	0,00	58117	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	Е0157-2-1	Блок питания	2	16600,69	0,00	33201	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
6	Прайс-лист	Датчик уровня	9	59762,50	0,00	537863	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1617900				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1617900				
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт дом-сторожки №2.								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10	158,38	23,78	1584	238	1436	0,91	9
		м2		134,60	8,98	1346	90	100	0	0
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	7,8	250,04	23,78	1950	185	1835	1,52	12
		м2		226,26	8,98	1765	70	100	0,04	0
3	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов –кирпичных столбиков под лаги	76	20,60	0,12	1566	9	1727	0,14	11
		м2		20,48	0,05	1556	4	110,7	0,00	0
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	76	11,07	0,04	841	3	930	0,08	6
		м2		11,03	0,02	838	2	110,7	0,00	0,0
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	76	51,33	4,89	3901	372	3977	0,34	26
		м2		46,44	0,83	3529	63	110,7	0,0	1
6	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнисты асбоцементных листов	90	48,37	4,36	4353	392	4308	0,29	26
		м2		44,01	0,68	3961	61	107,1	0,01	1
		Ремонтные работы								
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	10	446,86	128,16	4469	1282	2628	1,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		174,40	44,59	1744	446	120	0,17	2
8	С12062-8	Блоки деревянные однопольные с глухими полотнами внутренние м2	10	4880,00	0,00	48800	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение, комп	5	1380,00	0,00	6900	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью м2	7,53	510,22	23,76	3842	179	2332	1,50	11
				250,39	7,73	1885	58	120	0,04	0,3
11	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- м2	7,53	14500,00	0,00	109185	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	6,48	253,64	0,56	1644	4	284	0,26	2
				40,86	0,09	265	1	107,1	0,00	0
13	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного м2	90	745,88	4,74	67129	427	7242	0,5	43
				74,39	0,74	6695	67	107,1	0,0	1
14	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2, м2	76,00	431,69	10,27	32808	781	12178	0,69	52
				143,15	1,60	10879	122	110,7	0,01	1
15	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2 т	76	1553,45	4,07	118062	309	9111	0,69	52
				107,64	0,65	8181	49	110,7	0,01	0,8
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, поворотные, кв. м. м2	76,00	179,78	1,88	13663	143	6306	0,47	36
				78,30	0,72	5951	55	105	0,00	0,0
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, м2	307,6	331,94	5,08	102105	1563	50785	0,85	261
				156,03	1,21	47995	372	105	0,06	18,5
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, поворотные, кв. м. м2	12,00	654,36	6,33	7852	76	3971	1,79	21
				312,75	2,39	3753	29	105	0,01	0,1
19	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке, м2	319,6	19,60	0,15	6264	48	5319	0,11	35
				15,79	0,06	5046	19	105	0,00	0
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	2,7	1162,67	92,19	3139	249	141	0,2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийной смеси, м3		24,59	14,59	66	39	133	0,1	0
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	27,00	456,56	0,00	12327	0	1022	0,00	0
				28,46	0,00	768	0	133	0,00	0
22	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, тн	6,24	27,10	0,00	169	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
23	С010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,	6,24	32,30	0,00	202	0	40	0,00	0
		т		6,46	0,00	40	0	100	0,00	0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			552700				
			Тенге			106266				
		Накладные расходы -	Тенге			115571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			708367				
		РАЗДЕЛ 5.Дом№2.Ремонт электроосвещения.								
1	Е0126-30-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	0
2	С11031-99	Щиток квартирный	1	6960,00	0,00	6960	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0108-12-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	56,40	56
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	0
4	Е0115-37-9	Счетчик СО- Э701	1	1653,42	0,00	1653	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	С11011-57	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 40 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,0	0
6	Е0134-64-3	Вводной выключатель ВА47-29 1-но фазный 40 А	1	91,23	0,00	91	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С12031-157	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0
8	С11011-1162	Линейный выключатель ВА47-29 1-но фазный 16А	1	91,23	0,00	91	0	0	0,0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11011-76	Линейный выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25А	2,00	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0
10	С11011-901	Линейный выключатель ВА47-291-но фазный 25 А	2	91,23	0,00	182	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
11	Спрайс-лист	Устройство защитного отключения	2,00	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		м2		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0,0
12	Е0126-30-1	Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК	2	499,38	0,00	999	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С11031-99	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		м3		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
14	Е0108-12-1	Светильники тип НБ007*60/Р2-1-01	2	158,00	0,00	316	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Е0115-37-9	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157,00	0,00	314	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
16	С11011-57	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	3	24,00	0,00	72	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
17	Е0134-64-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	0,00	72	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С12031-157	Патрон подвесной	8	120,30	1,70	962	14	584	0,00	0
		м		76,50	0,30	612	2	95	0,00	0
19	С11011-1162	Патрон стенной или потолочный	2	84,20	1,90	168	4	147	0,5	1
		шт		77,00	0,40	154	1	95	0,0	0
20	С11011-76	Патрон подвесной	7,00	57,30	0,00	401	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С11011-901	Патрон фарфоровый	3	86,00	0,00	258	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
22	Спрайс-лист	Коробка соединительная на 4 зажима	5,00	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		м2		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	0,1
23	Е0126-30-1	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до	5	1660,00	0,00	8300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	С11031-99	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке на веранде	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		м3		49,70	0,20	149	1	95	0,00	0
25	Е0108-12-1	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	3	134,00	0,00	402	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Е0115-37-9	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47,00	0,20	376	2	347	0,29	2
		м2		45,50	0,10	364	1	95	0,00	0,0
27	С11011-57	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	8	156,00	0,00	1248	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
28	Е0134-64-3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке,	2	48,50	0,20	97	0	89	0,29	1
		м2		47,00	0,10	94	0	95	0,00	0
29	С12031-157	Выключатель 2-х клавишный. Тип 0-2-84-10/220	2	182,00	0,00	364	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С11011-1162	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404	11	328	0,7	2
		шт		115,00	0,20	345	1	95	0,0	0
31	С11011-76	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный, брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	3,00	215,00	0,00	645	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	С11011-901	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	9	62,70	0,20	564	2	495	0,34	3
		т		57,80	0,10	520	1	95	0,00	0,0
33	Спрайс-лист	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П—20-С-25/220	1,00	237,00	0,00	237	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
34	Е0126-30-1	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц -2-С-08-6/220	8	66,00	0,00	528	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С11031-99	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	1	66,00	0,00	66	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0108-12-1	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ Шт	8	112,00	0,00	896	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Е0115-37-9	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		м2		102,00	0,50	102	1	95	0,00	0,0
38	С11011-57	Кнопка звонка /Турция/	1	52,00	0,00	52	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
39	Е0134-64-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	226	34,20	1,20	7729	271	5024	0,14	32
		м		23,20	0,20	5243	45	95	0,00	0
40	С12031-157	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	22,6	777,00	0,00	17560	0	0	0,00	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С11011-1162	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,60	48,90	1955	880	886	0,2	4
		м		39,60	12,20	713	220	95	0,1	1
42	С11011-76	Трубы винипластовые	3,15	650,00	0,00	2048	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С11011-901	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей	44	10,60	0,10	466	4	372	0,06	3
		м		8,80	0,10	387	4	95	0,00	0,0
44	Спрайс-лист	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или	18,00	1780,00	0,00	32040	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
45	Е0126-30-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или	200	14,60	0,20	2920	40	2261	0,07	14
		м		11,80	0,10	2360	20	95	0,00	0
46	С11031-99	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*1,5 мм2	0,006	16600,00	0,00	100	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	Е0108-12-1	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,02	26600,00	422,15	532	8	199	56,40	1
				8257,50	157,50	165	3	118	0,77	0
48	Е0115-37-9	ровода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,2	39800,00	0,00	7960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
49	С11011-57	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1,	0,036	29000,00	0,00	1044	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
50	Е0134-64-3	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16	31	175,20	75,70	5431	2347	2748	0,44	14
				72,70	20,60	2254	639	95	0,12	4
51	С12031-157	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	7	27,70	2,10	194	15	134	0,00	0
				19,70	0,50	138	4	95	0,00	0
52	С11011-1162	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2,	0,038	60500,00	0,00	2299	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11011-76	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7,00	125,60	64,10	879	449	380	0,26	2
				41,40	15,80	290	111	95	0,09	1
54	С11011-901	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15*2,5 мм, м	7	81,00	0,00	567	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
55	Спрайс-лист	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ТФ -16	0,02	2560,00	0,00	51	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
56	Е0126-30-1	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	2	101,00	0,00	202	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	С11031-99	Муфта диам.15 мм	0,5	80,00	0,00	40	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	Е0108-12-1	Установка трубостойки металлической	1	2509,00	422,15	2509	422	2539	12,20	12
				2151,00	157,50	2151	158	110	0,00	0
59	Е0115-37-9	Стойка металлическая	1	2950,00	0,00	2950	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
60	С11011-57	Зажим ответвительный У867	2	335,25	0,00	671	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			94706				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			21097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			122755				
		РАЗДЕЛ 6.Ремонт дом-сторожки №3								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10	158,38	23,78	1584	238	1436	0,91	9
		м2		134,60	8,98	1346	90	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	7,8	250,04	23,78	1950	185	1835	1,52	12
				226,26	8,98	1765	70	100	0,04	0
3	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов –кирпичных столбиков под лаги м2	76	20,60	0,12	1566	9	1727	0,14	11
				20,48	0,05	1556	4	110,7	0,00	0
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков м2	76	11,07	0,04	841	3	930	0,08	6
				11,03	0,02	838	2	110,7	0,00	0,0
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов м2	76	51,33	4,89	3901	372	3977	0,34	26
				46,44	0,83	3529	63	110,7	0,0	1
6	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнисты асбоцементных листов м2	90	48,37	4,36	4353	392	4308	0,29	26
				44,01	0,68	3961	61	107,1	0,01	1
		Ремонтные работы								
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	10	446,86	128,16	4469	1282	2628	1,03	10
				174,40	44,59	1744	446	120	0,17	2
8	С12062-8	Блоки деревянные однопольные с глухими полотнами внутренние м2	10	4880,00	0,00	48800	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение, комп	5	1380,00	0,00	6900	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью м2	7,53	510,22	23,76	3842	179	2332	1,50	11
				250,39	7,73	1885	58	120	0,04	0,3
11	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- м2	7,53	14500,00	0,00	109185	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	6,48	253,64	0,56	1644	4	284	0,26	2
				40,86	0,09	265	1	107,1	0,00	0
13	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного м2	90	745,88	4,74	67129	427	7242	0,5	43
				74,39	0,74	6695	67	107,1	0,0	1
14	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2, м2	76,00	431,69	10,27	32808	781	12178	0,69	52
				143,15	1,60	10879	122	110,7	0,01	1
15	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2 т	76	1553,45	4,07	118062	309	9111	0,69	52
				107,64	0,65	8181	49	110,7	0,01	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, поворотные, кв. м. м2	76,00	179,78	1,88	13663	143	6306	0,47	36
				78,30	0,72	5951	55	105	0,00	0,0
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, м2	307,6	331,94	5,08	102105	1563	50785	0,85	261
				156,03	1,21	47995	372	105	0,06	18,5
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, поворотные, кв. м. м2	12,00	654,36	6,33	7852	76	3971	1,79	21
				312,75	2,39	3753	29	105	0,01	0,1
19	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке, м2	319,6	19,60	0,15	6264	48	5319	0,11	35
				15,79	0,06	5046	19	105	0,00	0
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, м3	2,7	1162,67	92,19	3139	249	141	0,2	0
				24,59	14,59	66	39	133	0,1	0
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	27,00	456,56	0,00	12327	0	1022	0,00	0
				28,46	0,00	768	0	133	0,00	0
22	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, тн т	6,24	27,10	0,00	169	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
23	С010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, т	6,24	32,30	0,00	202	0	40	0,00	0
				6,46	0,00	40	0	100	0,00	0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			552700				
			Тенге			106266				
		Накладные расходы -	Тенге			115571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			708367				
		РАЗДЕЛ 7.Дом№3.Ремонт электроосвещения								
1	Е0126-30-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
				412,00	2,30	412	2	95	0,01	0
2	С11031-99	Щиток квартирный шт	1	6960,00	0,00	6960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0108-12-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	1	62,90	5,40	63	5	53	56,40	56
				54,00	2,30	54	2	95	0,01	.0
4	Е0115-37-9	Счетчик СО- Э701 шт	1	1653,42	0,00	1653	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-57	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 40 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,0	0
6	Е0134-64-3	Вводной выключатель ВА47-29 1-но фазный 40 А	1	91,23	0,00	91	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С12031-157	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0
8	С11011-1162	Линейный выключатель ВА47-29 1-но фазный 16А	1	91,23	0,00	91	0	0	0,0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
9	С11011-76	Линейный выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25А	2,00	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0
10	С11011-901	Линейный выключатель ВА47-291-но фазный 25 А	2	91,23	0,00	182	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
11	Спрайс-лист	Устройство защитного отключения	2,00	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		м2		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0,0
12	Е0126-30-1	Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК	2	499,38	0,00	999	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С11031-99	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		м3		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
14	Е0108-12-1	Светильники тип НБ007*60/Р2-1-01	2	158,00	0,00	316	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Е0115-37-9	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157,00	0,00	314	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
16	С11011-57	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	3	24,00	0,00	72	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
17	Е0134-64-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	0,00	72	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С12031-157	Патрон подвесной	8	120,30	1,70	962	14	584	0,00	0
		м		76,50	0,30	612	2	95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-1162	Патрон стенной или потолочный	2	84,20	1,90	168	4	147	0,5	1
		шт		77,00	0,40	154	1	95	0,0	0
20	С11011-76	Патрон подвесной	7,00	57,30	0,00	401	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С11011-901	Патрон фарфоровый	3	86,00	0,00	258	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
22	Спрайс-лист	Коробка соединительная на 4 зажима	5,00	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		м2		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	0,1
23	Е0126-30-1	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до	5	1660,00	0,00	8300	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	С11031-99	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке на веранде	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		м3		49,70	0,20	149	1	95	0,00	0
25	Е0108-12-1	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	3	134,00	0,00	402	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Е0115-37-9	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47,00	0,20	376	2	347	0,29	2
		м2		45,50	0,10	364	1	95	0,00	0,0
27	С11011-57	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	8	156,00	0,00	1248	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
28	Е0134-64-3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке,	2	48,50	0,20	97	0	89	0,29	1
		м2		47,00	0,10	94	0	95	0,00	0
29	С12031-157	Выключатель 2-х клавишный. Тип 0-2-84-10/220	2	182,00	0,00	364	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С11011-1162	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404	11	328	0,7	2
		шт		115,00	0,20	345	1	95	0,0	0
31	С11011-76	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный, брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	3,00	215,00	0,00	645	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	С11011-901	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	9	62,70	0,20	564	2	495	0,34	3
		т		57,80	0,10	520	1	95	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Спрайс-лист	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П—20-С-25/220 м2	1,00	237,00	0,00	237	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
34	Е0126-30-1	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц -2-С-08-6/220 м3	8	66,00	0,00	528	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С11031-99	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 м3	1	66,00	0,00	66	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0108-12-1	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ Шт т	8	112,00	0,00	896	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Е0115-37-9	Звонок электрический с кнопкой м2	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
				102,00	0,50	102	1	95	0,00	0,0
38	С11011-57	Кнопка звонка /Турция/ т	1	52,00	0,00	52	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
39	Е0134-64-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	226	34,20	1,20	7729	271	5024	0,14	32
				23,20	0,20	5243	45	95	0,00	0
40	С12031-157	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	22,6	777,00	0,00	17560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С11011-1162	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	18	108,60	48,90	1955	880	886	0,2	4
				39,60	12,20	713	220	95	0,1	1
42	С11011-76	Трубы винипластовые кг	3,15	650,00	0,00	2048	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С11011-901	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей м	44	10,60	0,10	466	4	372	0,06	3
				8,80	0,10	387	4	95	0,00	0,0
44	Спрайс-лист	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	18,00	1780,00	0,00	32040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
45	Е0126-30-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	200	14,60	0,20	2920	40	2261	0,07	14
				11,80	0,10	2360	20	95	0,00	0
46	С11031-99	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*1,5 мм2 м	0,006	16600,00	0,00	100	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0108-12-1	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,02	26600,00	422,15	532	8	199	56,40	1
				8257,50	157,50	165	3	118	0,77	0
48	Е0115-37-9	ровода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,2	39800,00	0,00	7960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
49	С11011-57	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1,	0,036	29000,00	0,00	1044	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
50	Е0134-64-3	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16	31	175,20	75,70	5431	2347	2748	0,44	14
				72,70	20,60	2254	639	95	0,12	4
51	С12031-157	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	7	27,70	2,10	194	15	134	0,00	0
				19,70	0,50	138	4	95	0,00	0
52	С11011-1162	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2,	0,038	60500,00	0,00	2299	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
53	С11011-76	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7,00	125,60	64,10	879	449	380	0,26	2
				41,40	15,80	290	111	95	0,09	1
54	С11011-901	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15*2,5 мм, м	7	81,00	0,00	567	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
55	Спрайс-лист	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ТФ -16	0,02	2560,00	0,00	51	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
56	Е0126-30-1	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	2	101,00	0,00	202	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	С11031-99	Муфта диам.15 мм	0,5	80,00	0,00	40	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	Е0108-12-1	Установка трубостойки металлической	1	2509,00	422,15	2509	422	2539	12,20	12
				2151,00	157,50	2151	158	110	0,00	0
59	Е0115-37-9	Стойка металлическая	1	2950,00	0,00	2950	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
60	С11011-57	Зажим ответвительный У867	2	335,25	0,00	671	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			94706				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			21097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			122755				
		РАЗДЕЛ 8.Ремонт дом-сторожки №4								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10	158,38	23,78	1584	238	1436	0,91	9
		м2		134,60	8,98	1346	90	100	0	0
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	7,8	250,04	23,78	1950	185	1835	1,52	12
		м2		226,26	8,98	1765	70	100	0,04	0
3	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов –кирпичных столбиков под лаги	76	20,60	0,12	1566	9	1727	0,14	11
		м2		20,48	0,05	1556	4	110,7	0,00	0
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	76	11,07	0,04	841	3	930	0,08	6
		м2		11,03	0,02	838	2	110,7	0,00	0,0
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	76	51,33	4,89	3901	372	3977	0,34	26
		м2		46,44	0,83	3529	63	110,7	0,0	1
6	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнисты асбоцементных листов	90	48,37	4,36	4353	392	4308	0,29	26
		м2		44,01	0,68	3961	61	107,1	0,01	1
		Ремонтные работы								
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10	446,86	128,16	4469	1282	2628	1,03	10
		м2		174,40	44,59	1744	446	120	0,17	2
8	С12062-8	Блоки деревянные однопольные с глухими полотнами внутренние	10	4880,00	0,00	48800	0	0	0,0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение,	5	1380,00	0,00	6900	0	0	0,00	0
		комп		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью	7,53	510,22	23,76	3842	179	2332	1,59	11
		м2		250,39	7,73	1885	58	120	0,04	0,3
11	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-	7,53	14500,00	0,00	109185	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой	6,48	253,64	0,56	1644	4	284	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали м		40,86	0,09	265	1	107,1	0,00	0
13	E0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного м2	90	745,88 74,39	4,74 0,74	67129 6695	427 67	7242 107,1	0,5 0,0	43 1
14	E0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2, м2	76,00	431,69 143,15	10,27 1,60	32808 10879	781 122	12178 110,7	0,69 0,01	52 1
15	E0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2 т	76	1553,45 107,64	4,07 0,65	118062 8181	309 49	9111 110,7	0,69 0,01	52 0,8
16	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, поворотные, кв. м. м2	76,00	179,78 78,30	1,88 0,72	13663 5951	143 55	6306 105	0,47 0,00	36 0,0
17	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, м2	307,6	331,94 156,03	5,08 1,21	102105 47995	1563 372	50785 105	0,85 0,06	261 18,5
18	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, поворотные, кв. м. м2	12,00	654,36 312,75	6,33 2,39	7852 3753	76 29	3971 105	1,79 0,01	21 0,1
19	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке, м2	319,6	19,60 15,79	0,15 0,06	6264 5046	48 19	5319 105	0,11 0,00	35 0
20	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, м3	2,7	1162,67 24,59	92,19 14,59	3139 66	249 39	141 133	0,2 0,1	0 0
21	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	27,00	456,56 28,46	0,00 0,00	12327 768	0 0	1022 133	0,00 0,00	0 0
22	C01031-A26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, тн т	6,24	27,10 0,00	0,00 0,00	169 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0,0
23	C010333-A3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, т	6,24	32,30 6,46	0,00 0,00	202 40	0 0	40 100	0,00 0,00	0 0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			552700 106266				
		Накладные расходы -	Тенге			115571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			708367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.Дом№4.Ремонт электроосвещения.								
1	Е0126-30-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	0
2	С11031-99	Щиток квартирный	1	6960,00	0,00	6960	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0108-12-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	56,40	56
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	0
4	Е0115-37-9	Счетчик СО- Э701	1	1653,42	0,00	1653	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	С11011-57	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 40 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,0	0
6	Е0134-64-3	Вводной выключатель ВА47-29 1-но фазный 40 А	1	91,23	0,00	91	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С12031-157	Вводной выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0
8	С11011-1162	Линейный выключатель ВА47-29 1-но фазный 16А	1	91,23	0,00	91	0	0	0,0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
9	С11011-76	Линейный выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25А	2,00	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0
10	С11011-901	Линейный выключатель ВА47-291-но фазный 25 А	2	91,23	0,00	182	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
11	Спрайс-лист	Устройство защитного отключения	2,00	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		м2		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0,0
12	Е0126-30-1	Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК	2	499,38	0,00	999	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С11031-99	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		м3		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
14	Е0108-12-1	Светильники тип НБ007*60/Р2-1-01	2	158,00	0,00	316	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-37-9	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157,00	0,00	314	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
16	С11011-57	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	3	24,00	0,00	72	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
17	Е0134-64-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	0,00	72	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С12031-157	Патрон подвесной	8	120,30	1,70	962	14	584	0,00	0
		м		76,50	0,30	612	2	95	0,00	0
19	С11011-1162	Патрон стенной или потолочный	2	84,20	1,90	168	4	147	0,5	1
		шт		77,00	0,40	154	1	95	0,0	0
20	С11011-76	Патрон подвесной	7,00	57,30	0,00	401	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С11011-901	Патрон фарфоровый	3	86,00	0,00	258	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
22	Спрайс-лист	Коробка соединительная на 4 зажима	5,00	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		м2		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	0,1
23	Е0126-30-1	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до	5	1660,00	0,00	8300	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	С11031-99	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке на веранде	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		м3		49,70	0,20	149	1	95	0,00	0
25	Е0108-12-1	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	3	134,00	0,00	402	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Е0115-37-9	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47,00	0,20	376	2	347	0,29	2
		м2		45,50	0,10	364	1	95	0,00	0,0
27	С11011-57	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	8	156,00	0,00	1248	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
28	Е0134-64-3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке,	2	48,50	0,20	97	0	89	0,29	1
		м2		47,00	0,10	94	0	95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12031-157	Выключатель 2-х клавишный. Тип 0-2-84-10/220	2	182,00	0,00	364	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С11011-1162	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404	11	328	0,7	2
		шт		115,00	0,20	345	1	95	0,0	0
31	С11011-76	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный, брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	3,00	215,00	0,00	645	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	С11011-901	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	9	62,70	0,20	564	2	495	0,34	3
		т		57,80	0,10	520	1	95	0,00	0,0
33	Спрайс-лист	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П—20-С-25/220	1,00	237,00	0,00	237	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
34	Е0126-30-1	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц -2-С-08-6/220	8	66,00	0,00	528	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С11031-99	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	1	66,00	0,00	66	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0108-12-1	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ Шт	8	112,00	0,00	896	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Е0115-37-9	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		м2		102,00	0,50	102	1	95	0,00	0,0
38	С11011-57	Кнопка звонка /Турция/	1	52,00	0,00	52	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
39	Е0134-64-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	226	34,20	1,20	7729	271	5024	0,14	32
		м		23,20	0,20	5243	45	95	0,00	0
40	С12031-157	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	22,6	777,00	0,00	17560	0	0	0,00	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С11011-1162	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,60	48,90	1955	880	886	0,2	4
		м		39,60	12,20	713	220	95	0,1	1
42	С11011-76	Трубы винипластовые	3,15	650,00	0,00	2048	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11011-901	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей м	44	10,60	0,10	466	4	372	0,06	3
				8,80	0,10	387	4	95	0,00	0,0
44	Спрайс-лист	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	18,00	1780,00	0,00	32040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
45	Е0126-30-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	200	14,60	0,20	2920	40	2261	0,07	14
				11,80	0,10	2360	20	95	0,00	0
46	С11031-99	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*1,5 мм2 м	0,006	16600,00	0,00	100	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	Е0108-12-1	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,02	26600,00	422,15	532	8	199	56,40	1
				8257,50	157,50	165	3	118	0,77	0
48	Е0115-37-9	ровода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,2	39800,00	0,00	7960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
49	С11011-57	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1,	0,036	29000,00	0,00	1044	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
50	Е0134-64-3	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16	31	175,20	75,70	5431	2347	2748	0,44	14
				72,70	20,60	2254	639	95	0,12	4
51	С12031-157	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	7	27,70	2,10	194	15	134	0,00	0
				19,70	0,50	138	4	95	0,00	0
52	С11011-1162	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2,	0,038	60500,00	0,00	2299	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
53	С11011-76	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7,00	125,60	64,10	879	449	380	0,26	2
				41,40	15,80	290	111	95	0,09	1
54	С11011-901	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15*2,5 мм, м	7	81,00	0,00	567	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
55	Спрайс-лист	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ТФ -16	0,02	2560,00	0,00	51	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
56	Е0126-30-1	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	2	101,00	0,00	202	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11031-99	Муфта диам.15 мм	0,5	80,00	0,00	40	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	Е0108-12-1	Установка трубостойки металлической	1	2509,00	422,15	2509	422	2539	12,20	12
				2151,00	157,50	2151	158	110	0,00	0
59	Е0115-37-9	Стойка металлическая	1	2950,00	0,00	2950	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
60	С11011-57	Зажим ответвительный У867	2	335,25	0,00	671	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			94706				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			21097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			122755				
		РАЗДЕЛ 10.Площадка №4(ПК 314+00).Мост через сброс Меркенку								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных оснований и опор	6,5	9309,62	532,08	60513	3459	4011	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2823	857	109	0,43	3
2	Е0130-7-1	Устройство монолитной железобетонной монолитной заливки блоков	20	9829,82	532,08	201046	10642	7715	2,55	51
		м3		434,25	131,85	8685	2637	109	0,43	9
3	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах,	0,603	8299,96	0,00	5005	0	5294	48,40	29
		т		8055,00	0,00	4857	0	109	0,00	0
4	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1 диам. 20-22 мм,	0,086	57000,00	0,00	4902	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А2, диам. 16-18 мм,	0,252	62100,00	0,00	15649	0	0	0,00	0
		т			0,00	0	0	0	0,0	0
6	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	5	2600,97	38,67	13005	193	1770	1,99	10
		м3		310,50	14,24	1553	71	109	0,07	0
7	Е0130-83-1	Окраска Ж/б пролетных строений мостов битумным лаком	160	187,49	4,71	29998	754	5522	0,16	26
		м2		29,93	1,73	4789	277	109	0,01	2
8	Ео130-6-1	Устройство сборных фундаментов	32,04	2077,17	922,50	66553	29557	22285	2.4	78
		м3		398,25	239,85	12760	7685	109	0,8	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143014-3	Блоки Б-3 из тяжелого бетона класса Б-22,5, прямоугольные, плоские, прямоугольные трапицеидальные, с овальной плоскостью и	32,04	16500,00	0,00	528660	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С143001-45	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	32,04	238,00	0,00	7626	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
11	С 143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	32,04	128,00	0,00	4101	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	Е0130-82-1	Устройство дренажа за устоями мостов,	15	3120,42	0,00	46806	0	12250	5,06	76
		м3		749,25	0,00	11239	0	109	0,00	0
13	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5-10 км (25 км транспорт бутового	27	67,40	67,40	1820	1820	364	0,00	0
		т		0,00	13,48	0	364	100	0,00	0
14	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1,	27	108,20	0,00	2921	0	584	0,00	0
		т		21,64	0,00	584	0	100	0,00	0
15	Е0130-14-1	Установка сборных ж/б конструкций плит П-12, П1-4,	28,45	2590,10	299,88	73688	8532	37456	6,15	175
		м3		1176,75	31,11	33479	885	109	0,12	3,4
16	С 143018-23	Плиты покрытий и перекрытий П1-4 из тяжелого бетона класса В22,5,	9,4	17800,00	0,00	167320	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
17	Е0141-6-1	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях без диафрагмы, без	12	861,56	23,16	10339	278	3254	1,52	18
		м		252,00	8,75	3024	105	104	0,04	0
18	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1,	0,0024	26143,30	1166,54	63	3	5	5,07	0
		т		1284,75	574,87	3	1	104	2,69	0
19	Е0141-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1,	1,32	13246,54	1126,05	17485	1486	3477	8,9	12
		т		2272,50	260,10	3000	343	104	0,7	1
20	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ3, тн	0,0756	17024,31	1344,28	1287	102	223	10,00	1
		т		2542,50	291,92	192	22	104	0,75	0
21	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине, кв. м.	15,72	477,83	12,27	7511	193	1082	0,24	4
		м2		63,45	2,71	997	43	104	0,01	0,2
22	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва из резиновой опорной части РОЧСП	12,00	3815,68	1,54	45788	18	2125	0,95	11
		м		169,65	0,59	2036	7	104	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0130-4-1	Устройство бетонных подушек под переходные плиты	1,6	13815,49	801,75	22105	1283	1219	2,85	5
		м3		479,25	219,74	767	352	109	0,81	1
24	Е0130-7-1	Устройство монолитного лежня В22,5	3	9829,82	532,08	29489	1596	1851	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1
25	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под лежень	8	2600,97	38,67	20808	309	15125	1,99	16
		м3		310,50	1424,00	2484	11392	109	0,07	1
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	10	1141,02	73,75	11410	738	440	0,14	1
		м3		21,38	11,67	214	117	133	0,04	0,4
27	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5	8284,71	196,62	41424	983	1819	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1361	371	105	0,36	2
28	Е0127-45-1	Укладка металической сетки в цементо-бетенное покрытие	120	1,89	0,00	227	0	302	0,01	1
		м2		1,89	0,00	227	0	133	0,00	0
29	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР 1 диам. 3 мм,	0,134	64100,00	0,00	8589	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,5	502,75	17,70	754	27	25	0,1	0
		м2		7,88	4,86	12	7	133	0,0	0
31	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см, типа БХ	120,00	413,89	5,88	49667	706	1384	0,05	6
		м2		7,02	1,65	842	198	133	0,01	1
32	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ на каждый 0,5 см изменение толщины добавлять	960	66,93	0,02	64253	19	255	0,00	0
		м2		0,19	0,01	182	10	133	0,00	0,0
33	Е0130-79-1	Устройство компенсатора и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	7,20	4113,33	82,74	29616	596	1934	1,33	10
		м2		216,00	30,47	1555	219	109	0,15	1,1
34	Е0130-7-1	Устройство колесоотбоя	2,25	9309,62	532,08	20947	1197	1388	2,55	6
		м3		434,25	131,85	977	297	109	0,43	1
35	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,044	70437,87	304,24	3099	13	452	58,00	3
		т		9675,00	114,75	426	5	105	0,56	0
36	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,652	177400,00	0,00	115665	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С120-21-96	Ограждения , т	19,56	112,32 60,30	0,07 0,02	2197 1179	1 0	1239 105	0,37 0,00	7 0,0
38	Е0115-172-3	Окраска перильного ограждения м2	0,32	1925,51 398,25	922,50 239,85	616 127	295 77	223 109	2,44 0,8	1 0
39	Е0130-6-1	Устройство сборных блоков м3	0,32	16500,00 0,00	0,00 0,00	5280 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С143014-3	Блоки и плиты из тяжелого бетона класса В30 м3	0,32	238,00 0,00	0,00 0,00	76 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	С143001-45	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,32	128,00 0,00	0,00 0,00	41 0	0 0	0 0	0,0 0,0	0 0
42	С143001-46	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,32	128,00 0,00	0,00 0,00	41 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	С143001-47	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25, м3	0,32	128,00 8,80	0,00 0,00	41 3	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0,0
44	С143001-48	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	0,32	139,00 0,00	0,00 0,00	44 0	0 0	0 0	0,00 0,0С	0 0,0
45	С143001-49	Надбавка или скидка сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	0,32	158,00 11,80	0,00 0,00	51 4	0 0	0 0	0,0С 0,00	0 0
46	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншея в глубину до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	8	184,14 184,14	0,00 0,00	1473 1473	0 0	1665 113	1,30 0,00	10 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			1740000				
		Накладные расходы -	Тенге			136737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1989340				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге Тенге			16357978				
		Накладные расходы -	Тенге			7267017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1417500				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25042495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	25042495
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	1001700
ИТОГО	Тенге	26044195
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	539115
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	260442
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	104177
ИТОГО	Тенге	26947928
Перевозка рабочих	Тенге	96000
Командировочные расходы	Тенге	507200
ИТОГО	Тенге	27551128
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001г.	Тенге	1617900
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	29169028
Итого в текущих ценах К=2,04	Тенге	59504817
Итого с понижающим коэфицентом к=0,922	Тенге	54863442
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	1097269
Итого	Тенге	55960710
НДС 12%	Тенге	6715285
Всего по акту	Тенге	**62 675 996**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.Малимов**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

И.о. директора Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.К. Нуралиев**

Технадзор

_____ **Т.Абдраимов**