Наименование объекта: **Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"**

Форма 3КС

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ **308 540 835,0 тенге**
Лимит финансирования на 2013 год **278 780 224,0 тенге**

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года **263 291 668 тенге, в.т.ч. НДС** **28 209 822 тенге.**
б) за отчетный месяц **36 271 198 тенге, в.т.ч. НДС** **3 886 200 тенге.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		127	22.08.2012г.	127-Д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского Канала) в Меркенском районе Жамбылской области	тенге	**248 910 914,29**	**13 864 219,82**	**13 864 219,82**	**0,00**	**202 696 848,21**	**235 081 846,43**		**18 520 778,39**	**235 081 846,43**
168	**НДС**		**29 869 309,71**	**1 663 706,38**	**1 663 706,38**	**0,00**	**24 323 621,79**	**28 209 821,57**		**2 222 493,41**	**28 209 821,57**
	Итого:	-	**278 780 224,00**	**15 527 926,20**	**15 527 926,20**	**0,00**	**227 020 470,00**	**263 291 668,00**		**20 743 271,80**	**263 291 668,00**

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ **Б.Шаханов**

Подрядчик :
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Е.Хусаинов**

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ **Е. Кульжанбеков**

Кудайбергенов С.Б.

Форма 2

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МОСиВР РК
Исполнитель:РГП"Казводхоз"КВР МОСиВР РК.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за декабрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксгл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Домик сторожка(на 4 сторожки)								
1	Е0111-35-3	Устройство покрытий полов из плит древесно-волокнистых м2	304	478,84	4,86	145 567	1 477	30 213	0,497	151
				78,98	1,82	24 010	553	123	0,009	3
2	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	360	109,84	0,46	39 542	166	5 411	0,46	166
				12,04	0,18	4 334	65	123	0,18	65
3	Е108-27-2	Устройство крылец с входом с одной стороны в одну ступень м2	10	1 144,96	70,85	11 450	709	5 098	2,86	29
				405	27	4 050	270	118	0,13	1
4	Е0158-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из теплоизоляционных материалов м2	320	507,86	2,07	162 515	662	12 855	0,22	70
				37,19	0,32	11 901	102	107	0,003	1
5	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков из древесно-волокнистых плит м2	304	361,29	0,90	109 832	274	35 291	0,69	210
				107,35	0,14	32 634	43	108	0,002	1
6	Е0162-3-1	Простая маслянная окраска потолков м2	304	49,55	0,04	15 063	12	7 698	0,04	12
				26,93	0,01	8 187	3	94	0	0
7	Е0160-3-2	Ремонт печей необлицованых шт	4	3 478,69	153,92	13 915	616	8 456	0	0
				2 322,90	26,10	9 292	104	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-10-10	Устройство покрытий парапетов фронтов, свесов из листовой оцинкованной стали	64	715,87	1,24	45 816	79	11 706	0,97	62
		м2		153,23	0,47	9 807	30	119	0,002	0
9	Е0158-23-3	Смена обрешотки с прозорами из брусков	180	398,96	6,10	71 813	1 098	23 419	0,81	146
		м2		120,47	1,01	21 685	182	107	0,011	2
10	Е0162-20-8	Простая масляная окраска фронтонов и веранд с расчисткой старой краски до 35 % с лестниц	48	88,97	0,05	4 271	2	2 566	0,04	2
		м2		56,84	0,02	2 728	1	94	0	0
1	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов –кирпичных столбиков под лаги	-304	20,60	0,12	-6262	-36	-6909	0,14	-43
		м2		20,48	0,05	-6226	-15	110,7	0,00	0
2	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	-304	11,07	0,04	-3365	-12	-3719	0,08	-24
		м2		11,03	0,02	-3353	-6	110,7	0,00	0,0
3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	-304	51,33	4,89	-15604	-1487	-15908	0,34	-103
		м2		46,44	0,83	-14118	-252	110,7	0,0	-3
4	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10м2,	-304	431,69	10,27	-131234	-3122	-48712	0,69	-210
		м2		143,15	1,60	-43518	-486	110,7	0,01	-3
5	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2	-304	1553,45	4,07	-472249	-1237	-36443	0,69	-210
		м2		107,64	0,65	-32723	-198	110,7	0,01	-3,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8 931				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			31 023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23 417				
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт сооружения ПК 253								
1	Е0142-12-1	Очистка разрушенных участков подпорного сооружения от разрушеного бетона, мусора	6	8 400,88	613,64	50 405	3 682	6 059	7,41	44
		м3		963,00	171,58	5 778	1 029	89	0,72	4
2	Е0142-12-1	Добетонировка разрушенных участков подпорного сооружения монолитным бетоном	18	15 715,74	782,39	282 883	14 083	22 789	7,41	133
		м3		1 203,75	218,77	21 668	3 938	89	0,74	13
3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,3	27,1	0	388	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С010333-А5	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	14,3	45	0	644	0	129	0,19	3
				9	0	129	0	100	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334 320				
		Накладные расходы -	Тенге			28 976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21 798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385 094				
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт сооружения на ПК 151+00								
1	Е0142-12-4	Демонтаж береговых устоев м2	24	740,22	74,24	17 765	1 782	11 639	3,81	91
				518,40	26,51	12 442	636	89	0,14	3
2	Е0142-8-1	Демонтаж дна и откосов из монолитного железобетона м3	146	939,72	59,9	137 199	8 745	49 213	2,94	429
				358,2	20,54	52 297	2 999	89	0,1	15
3	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	97	10 731,52	142,69	1 040 957	13 841	90 266	4,47	434
				724,5	50,98	70 277	4 945	120	0,21	20
4	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения м2	184	1 439,2	308,7	264 813	56 801	54 341	0,91	167
				127,58	118,53	23 475	21 810	120	0,55	101
5	Е0142-8-1т.ч. п-1,16	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и ж/бетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления м3	96	8 932,79	80,87	857 548	7 764	40 624	2,94	282
				447,75	27,72	42 984	2 661	89	0,1	10
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	96	253	0	24 288	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах т	5,4	8 049,49	3 554,81	43 467	19 196	24 284	14	76
				2 475	1 272,6	13 365	6 872	120	5,35	29
8	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d 10 мм т	5,4	51 903,2	0	280 277	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2 666 315				
		Накладные расходы -	Тенге			270 368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176 201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 112 884				
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт мостов (объемы на 6 мостов)								
1	У0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	163	10 731,52	142,69	1 749 238	23 258	151 684	4,47	729
				724,50	50,98	118 094	8 310	120	0,21	34
2	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения м2	36	1 439,20	308,7	51 811	11 113	10 632	0,91	33
				127,6	118,53	4 593	4 267	120	0,55	20
3	Е0,137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах т	4,6	8 049,49	3 554,81	37 028	16 352	20 687	14,00	64
				2 475,0	1 272,60	11 385	5 854	120	5,30	24
4	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d 10 мм т	4,6	49 703	0	228 634	0	0	0,00	0
				0	0	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 066 710				
		Накладные расходы -	Тенге			183 003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134 983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 384 696				
		РАЗДЕЛ 5.Капитальный ремонт подкональной трубы на ПК46+20								
1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 для перекрытия м3	120	56,25	52,36	6 750	6 283	2 707	0,03	4
				3,89	19,37	467	2 324	97	0,08	10
2	С01010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 2км, для устройства перемычки в верхнем бъефе т	198	26,00	0,00	5 148	0	1 030	0	22
				5,20	0,00	1 030	0	100	0	0
3	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную при устройстве перемычки м3	24	262,72	0	6 305	0	7 125	2	44
				262,72	0	6 305	0	113	0	0
4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при устройстве подъездных путей и съездов к подканальной трубе, при м3	360	11,19	11,19	4 028	4 028	1 069	0	0
				0,00	3,06	0	1 102	97	0	4
5	С010333-А45-1	Перевозка камня и гравийно-галечниковой смеси автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 45км для подсыпки под т	558	250,10	0,00	139 556	0	27 911	1	586
				50,02	0,00	27 911	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-25-3	Разработка (разравнивание) грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),перевезенного камня и гравийно-галечниковой м3	310	12,31	12,31	3 816	3 816	1 013	,00	0
				0,00	3,37	0	1 045	97	,01	3
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55,п-	Доработка грунта вручную при подготовке основания подканальной трубы и площадки для механизмов м3	36	262,72	0,00	9 458	0	10 687	1,85	67
				262,72	0,00	9 458	0	113	0,00	0
8	Е0146-34-3	Разборка старых ж/бетонных изделий подканальной трубы вручную м3	7	4 330,04	2 095,79	30 310	14 671	21 165	13,32	93
				2 234,25	789,37	15 640	5 526	100	4	27
9	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 при м3	230	28,89	27,85	6 645	6 406	2 115	0,01	2
				1,04	8,44	239	1 941	97	0,03	7
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под основание подканальной трубы м3	6	7 470,97	66,01	44 826	396	1 390	1,35	8
				195,75	24,93	1 175	150	105	0,12	1
11	Е0137-73-1	Устройство дна подканальной трубы из монолитного ж/бетона м3	12	8 539,46	134	102 474	1 604	5 354	1,93	23
				324,00	48	3 888	573	120	0,20	2
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов т	0,62	8 049,49	3 554,81	4 991	2 204	2 788	14,00	9
				2 475,00	1 272,60	1 535	789	120	5,35	3
13	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. D-16мм т	0,62	50 900,00	0,00	31 558	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	С01031-А11-14	Погрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, при автомобильных перевозках т	75,5	734,20	0,00	55 432	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	С010333-А17-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 170км, класс груза 1 т	75,5	618,20	0	46 674	0	9 335	3	196
				123,64	0	9 335	0	100	0	0
16	С01031-А11-24	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона ,при автомобильных перевозках т	75,5	734	0	55 432	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
17	Е0137-74-1	Устройство стен и верх подканальной трубы сборными ж/бетонными плитами м3	30,2	1 959	924	59 172	27 890	33 524	3,70	112
				605	320	18 279	9 658	120	1,22	37
18	С143018-23 изм. И	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	30,2	17 800,00	0,00	537 560	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0142-16-5	Заделка швов между сборными ж/бетонными плитами	265,0	50,33	0,25	13 337	66	5 542	0	42
		м		23,40	0,10	6 201	27	89	0	0
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м для устройства зубьев и монолитных ж/бетонных стен	8,35	218,93	0,00	1 828	0	2 066	2	13
		м3		218,93	0,00	1 828	0	113	0	0
21	Е0137-73-3	Устройство монолитных ж/бетонных зубьев и стен	12	10 731,52	142,69	131 461	1 748	11 400	4,47	55
		м3		724,50	50,98	8 875	625	120	0,21	3
22	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов	0,186	8 049	3 555	1 497	661	836	14	3
		т		2 475	1 273	460	237	120	5	1
23	С12041-26 изм.и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. D-16мм	0,186	50 900,00	0,00	9 467	0	0	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	240	289,15	289,15	69 396	69 396	43 445	0	0
		м3		0,00	186,62	0	44 789	97	0,86	206
25	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 для засыпки	1 086	47,43	44,84	51 509	48 696	17 276	0,02	22
		м3		2,59	13,81	2 813	14 998	97	0,05	54
26	С010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 2км, для засыпки	1 792	26,00	0,00	46 592	0	9 318	0,11	197
		т		5,20	0,00	9 318	0	100	0,00	0
27	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16т	1 030	23,25	20,60	23 948	21 218	6 954	0,10	103
		м3		2,00	4,96	2 060	5 109	97	0,02	21
28	Е0137-73-3	Устройство монолитного ж/бетонного водобойного колодца м3	1,60	10 731,52	142,69	17 170	228	1 489	4	7
		м3		724,50	50,98	1 159	82	120	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1 516 341				
		Накладные расходы -	Тенге			225 540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104 513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1 846 394				
		РАЗДЕЛ 6.Облицовка участка земляного канала								
1	Е142-2-1	Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравиной смеси или щебня при уклоне.	143	908,80	28,28	129 958	4 044	2 706	0,08	11
		м3		11,45	9,81	1 637	1 403	89	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0142-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными ж/б плитами массой до 1,5т	143	1 168,63	786,13	166 880	112 259	82 865	2,33	333
		м3		382,50	269,51	54 621	38 486	89	1	143
3	С143018-6	Плиты для облицовки каналов,берегоукрепления гидротехн. сооружений,толщиной10-12см.	1 428	2 040	0	2 913 120	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
4	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, при автомобильных перевозках	357	152,80	0	54 550	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	132
5	С01031-А11 –21	Разгрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, при автомобильных перевозках	357	140,00	0	49 980	0	0	5	1 810
		т		0	0	0	0	0	3	960
6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 160км, класс груза 1	357	590,10	0	210 666	0	42 133	2,48	885
		т		118,02	0	42 133	0	100	0,00	0
7	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	1 645	93,86	2,48	154 400	4 080	59 367	0,28	461
		м		39,60	0,95	65 142	1 563	89	0,00	0
8	Е0142-13-4	Добетонирование каналов вручную железобетоном	18	8 956,13	92,81	161 210	1 671	10 912	4	69
		м3		648,00	33,14	11 664	597	89	0	3
9	С12041-90	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная изнизкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, d 5 мм	0,26	41 200,00	0,00	10 712	0	0	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3 851 476				
		Накладные расходы -	Тенге			197 983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242 968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4 292 427				
		РАЗДЕЛ 7.Механизированная очистка								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшимы откосами, с наличием корной и отдельных включений в грунтах 2 группы	6 380	125,71	125,71	802 030	802 030	267 162	0,00	0
		м3		0,00	43,17	0	275 425	97	0,18	1 148
2	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки булдозерами мощностью 59 кВт, до 10м	6 380	9,49	9,49	60 546	60 546	16 647	0,00	0
		м3		0,00	2,69	0	17 162	97	0	64
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			862 576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			283 809				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68 783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1 215 168				
		РАЗДЕЛ 8.Водомерные посты(на 6шт)								
1	E0137-74-4	Демонтаж лотков	9,14	1 514,86	767,86	13 846	7 018	11 101	5	49
				747,00	265,14	6 828	2 423	120	1	12
		м3								
2	e0137-74-3	Устройство лотков с заделкой швов цементным раствором	9,14	2 023,07	958,90	18 491	8 764	13 873	5	49
				933,75	331,09	8 534	3 026	120	1	11
		м3								
3	C143018-173	Лотки водопропускные,высота 1000мм	12	4 530	0	54 360	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м								
4	C143018-172	Лотки водопропускные,высота 800мм	24	2 870,00	,00	68 880	0	0	0	0
				,00	,00	0	0	0	0	0
		м								
5	C143018-171	Лотки водопропускные,высота 600мм	36	2 090,00	,00	75 240	0	0	0	0
				,00	,00	0	0	0	0	0
		м								
6	E0101-164-2	Разработка грунта 11-группы вручную в траншеях	28	218,93	,00	6 130	0	6 927	1,54	43
				218,93	,00	6 130	0	113	,00	0
		м3								
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншеи пазух котлованов и ям	18	122,18	,00	2 199	0	2 485	1	16
				122,18	,00	2 199	0	113	0,00	0
		м3								
8	E0137-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки под сооружение	8,9	1 439,20	308,70	12 809	2 747	2 628	1	8
				127,58	118,53	1 135	1 055	120	1	5
		м3								
9	E0142-8-6	Крепление дна и откосов каналов монолит. бетоном	2,85	8 359,11	59,28	23 823	169	664	2	4
				240,75	20,85	686	59	89	,07	0
		м3								
10	E0122-42-2	Устройство круглых колодцев из сборн. ж/б	3,78	16 285,98	2 105	61 561	7 956	14 673	14	53
				2 363	623	8 930	2 357	130	2	9
		м3								
11	C143018-36	Колца для смотровых колодцев высотой 0,89-1,19м	0,96	3 800,00	0	3 648	0	0	0	0
				,00	0	0	0	0	0	0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		Колца для смотровых колодцев высотой	1,44	4 180,00	,00	6 019	0	0	,00	0
				,00	,00	0	0	0	,00	0
		м3								
13		Укладка стальных водопроводных труб Д-100мм	0,003	70 153,47	10 674,97	210	32	206	0	0
				48 825,00	4 032,00	146	12	130	,00	0
		км								
14		Трубы электросварные из стали 108х4мм	6	714,00	,00	4 284	0	0	0	0
				,00	,00	0	0	0	0	0
		м								
15	С11011-380	Гидрометрическая алюминевая рейка (6шт)	0,0675	301 800	0	20 372	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
16	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженым битумом в 2 слоя	87	68	7	5 941	642	5 749	0	0
				61	3	5 285	243	104	0	0
		м2								
17	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,018	26 143	1 167	471	21	35	0	0
				1 285	575	23	10	104	0	0
		т								
18	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,271	30 039,53	1 538,51	8 141	417	845	9	3
				2 407,50	590,92	652	160	104	2	1
		т								
19	Е0115-181-1	Нанесение надписей масленной краской	86,0	524,46	3,75	45 104	323	44 624	2	206
				492,75	1,42	42 377	122	105	0	0
		м2								
20	Е0108-12-3	Установка металических крышек	0,2526	175 597	1 942	44 356	491	2 296	42	11
				6 975	727	1 762	184	118	4	1
		т								
21	с12021-227	Крышки металические	0,268	247 800	0	66 410	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
22	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкции	156,72	112	0	17 603	11	9 926	0	0
				60	0	9 450	3	105	0	0
		м2								
23	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков	0,528	25 600,54	10 745,29	13 517	5 674	3 396	27	14
				5 053,50	2 092,77	2 668	1 105	90	8	4
		т								
24	Е0109-62-5	Изготовление служебных мостиков	0,528	28 686,82	5 605,29	15 147	2 960	10 754	120	63
				21 600,00	1 029,79	11 405	544	90	4	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-898	Прокат угловой равнополочной при ширине полки 35-56мм т	0,53	59 500	0	31 535	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
26	Е0111-33-2	Устройство настила из досок м2	8,4	1 905	11	16 002	93	1 025	0	0
				95	4	800	35	123	0	0
27	Е113-16-1	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	28,8	36	0	1 039	3	115	0,02	1
				4	0	126	1	90	0	0
28	Е0113-26-18	Окраска металических поверхностейлаком за два раза м2	28,8	42,10	0,04	1 212	1	215	0,02	1
				8,28	0,00	238	0	90	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			638 351				
		Накладные расходы -	Тенге			131 537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46 193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			816 081				
		РАЗДЕЛ 9.Участок канала в бетонной облицовке								
1	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором м	4 000	97,13	0,25	388 520	1 000	83 660	0	640
				23,40	0,10	93 600	400	89	0	0
2	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине м3	480	8 932,79	80,87	4 287 739	38 818	203 121	3	1 411
				447,75	27,72	214 920	13 306	89	0	5
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/кв. См м3	480	253	0	121 440	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
4	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок м м	93,98	1 222,75	132,49	114 914	12 451	39 257	2	185
				317,25	84,40	29 815	7 932	104	0	35
5	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0094	26 143,30	1 166,54	246	11	17	5	0
				1 284,75	574,87	12	5	97	3	0
6	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,028	30 039,53	1 538,51	841	43	87	9,49	0
				2 407,50	590,92	67	17	104	2,44	0
7	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-3 т	0,52	17 024,31	1 344,28	8 853	699	1 533	10	5
				2 542,50	291,92	1 322	152	104	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	132,50	477,83	12,27	63 312	1 626	9 117	0	32
		м2		63,45	2,71	8 407	359	104	0	1
9	ЦО122-111-1 к-0,5	Демонтаж затворов	1,08	11 403,75	4 875,94	12 316	5 266	3 894	29	31
		т		2 925,00	1 081,12	3 159	1 168	90	6,27	7
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,08	27,10	0	29	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
11	С010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами (работающими вне карьров), расстояние перевозки 5 км , класс груза 2	1,08	56,20	0	61	0	12	0	0
		т		11,24	0	12	0	100	0	0
12	Е0139-1-1	Рама затвора	0,565	45 998,11	20 062,36	25 989	11 335	10 477	87,39	49
		т		16 317,00	4 286,25	9 219	2 422	90	16,87	10
13	ЦО122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	5	12 453,29	1 711,79	62 266	8 559	46 818	54	270
		компл.		10 080,00	324,00	50 400	1 620	90	1,88	9
14	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,515	80 722,33	47 334,58	41 572	24 377	17 354	137	71
		т		25 875,00	11 587,50	13 326	5 968	90	67	35
15	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,515	220 050	0	113 326	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
16	С12021-205	Рама затворов	0,565	100 100	0	56 557	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
17	Спрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом	5	39 153	0	195 763	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
18	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	32,4	36,09	0,09	1 169	3	129	0	1
		м2		4,39	0,05	142	2	90	0	0
19	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС -76 за 2 раза	32,4	42,10	0,04	1 364	1	241	0	1
		м2		8,28	0,00	268	0	90	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5 496 277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			415 727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354 720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6 266 725				
		РАЗДЕЛ 10.Сооружение на ПК 225+00								
		Затвор ПС 200-150 (2 шт.)								
1	Е0139-1-1	Рама затвора	0,614	45 998	20 062	28 243	12 318	11 385	87	54
				16 317	4 286	10 019	2 632	90	17	10
		т								
2	ЦО122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12 453	1 712	12 453	1 712	9 364	54	54
				10 080	324	10 080	324	90	2	2
		компл.								
3	ЦО122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные масса до 1т	0,425	80 722	47 335	34 307	20 117	14 329	137	58
				25 875	11 588	10 997	4 925	90	67	29
		т								
4	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,425	220 500	0	93 713	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
5	С12021-205	Рама затвора	0,614	100 100	0	61 461	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
6	Спрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом	2	41 502	0	83 003	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
7	Е0113-16-1	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС -010 за один раз	31,2	36	0	1 126	3	125	0	1
				4	0	137	2	90	0	0
		м2								
8	Е0113-26-18	Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	31,2	42	0	1 314	1	233	0	1
				8	0	258	0	90	1	37
		м2								
		Затвор ПС 150-150 (1 шт.)								
9	Е0139-1-1	Рама затвора	0,12	45 998	20 062	5 612	2 448	2 262	87	11
				16 317	4 286	1 991	523	90	17	2
		т								
10	ЦО122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12 453	1 712	12 453	1 712	9 364	54	54
				10 080	324	10 080	324	90	2	2
		компл.								
11	ЦО122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные масса до 1т	0,139	80 722	47 335	11 220	6 580	4 687	137	19
				25 875	11 588	3 597	1 611	90	67	9
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,139	220 500	0	30 650	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
13	С12021-205	Рама затворов	0,122	100 100	0	12 212	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
14	Спрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом	1	41 502	0	41 502	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
15	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010за один раз	7,83	36	0	283	1	31	0	0
				4	0	34	0	90	0	0
		м3								
16	Е0113-26-18	Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	7,83	42	0	330	0	58	0	0
				8	0	65	0	90	0	0
		м3								
			Затвор ПС 100-100 (2 шт.)							
17	Е0139-1-1	Рама затвора	0,11	45 998	20 062	5 198	2 267	2 095	87	10
				16 317	4 286	1 844	484	90	17	2
		т								
18	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12 453	1 712	12 453	1 712	9 364	54	54
				10 080	324	10 080	324	90	2	2
		компл.								
19	ЦО122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные , масса до 1т	0,11	80 722	47 335	9 122	5 349	3 810	137	15
				25 875	11 588	2 924	1 309	90	67	8
		т								
20	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,11	220 500	0	24 917	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
21	С12021-205	Рама затворов	0,11	100 100	0	11 311	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
22	Спрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом	2	41 502	0	83 003	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
23	Е0113-16-1	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС -010 за один раз	6,99	36	0	252	1	28	0	0
				4	0	31	0	90	0	0
		м2								
24	Е0113-26-18	Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	6,99	42	0	294	0	52	0	0
				8	0	58	0	90	0	0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов ПС 100-100 м3	2	15 716	782	31 431	1 565	2 532	7	15
				1 204	219	2 408	438	89	1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			607 863				
		Накладные расходы -	Тенге			69 719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40 655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			718 237				
		РАЗДЕЛ 11.Сооружение на ПК165								
1	Ц0122-111-1	Демонтаж затворов т	0,156	11403,75	4876	1779	761	552	29,00	5
				2925,00	1081	456	169	90	6,27	1
2	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,156	27,10	0	4	0	0	0	0
				5,42	0	1	0	0	0	0
3	С010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	0,156	56,20	0	9	0	0	0,24	0
				11,24	0	2	0	0	0,00	0
4	Е0139-1-1	Рама затвора т	0,062	45998,11	20062,36	2852	1244	1150	87,39	5
				16317,00	4286	1012	266	90	17	1
5	ЦО122-61-1	механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т компл	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
				10080,00	324	20160	648	90	1,88	4
6	ЦО122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные , масса до 1 т т	0,06	80722,33	47334,58	4843	2840	2023	137,00	8
				25875,00	11587,50	1553	695	90	67,21	4
7	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей т	0,06	220500,00	0,00	13230	0	0	54,00	3
				0,00	0,00	0	0	90	1,88	0
8	С12021-205	Рама затвора т	0,062	100100,00	0,00	6206	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Спрайс	Винтовой подъемник 0,5 В шт	2	10095,02	0	20190	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
10	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	3,66	36,09	0,09	132	0	15	0,02	0
				4,39	0,05	16	0	90	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	3,66	42,10	0,04	154	0	27	0,02	0
				8,28	0,00	30	0	90	0,00	0
12	ЦО122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т компл	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
				10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
13	Спрайс	Винтовой подъемник 2,5В шт	1	41501,74	0,00	41502	0	0	0,00	0
				0,00	0,0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			128261				
		Накладные расходы -	Тенге			32021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			169899				
		РАЗДЕЛ 12.Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами оборудованными вальцовыми трамбовками м2	-246100	41,69	41,69	-10259909	-10259909	-2847894	0	0
				0	11,93	0	-2935973	97	0,04	-9844
2	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки булбдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	4000	9,49	9,49	37960	37960	10437	0,00	0
				0,00	2,69	0	10760	97	0,01	40
3	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5т м3	123,6	1168,63	786,13	144443	97166	71724	2,33	288
				382,50	269,51	47277	33311	89	1,00	124
4	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором м	2400	93,86	2,48	225264	5952	86615	0,28	672
				39,60	0,95	95040	2280	89	0,00	0
5	Е0142-13-4	Добетонирование каналов вручную железобетоном м3	20	8956,13	92,81	179123	1856	12124	3,81	76
				648,00	33,14	12960	663	89	0,14	3
6	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d 5мм т	0,3	41200,00	0,00	12360	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	15	945,87	0,86	14188	13	6290	2,81	42
				432,00	0,32	6480	5	97	0,00	0
8	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км (25км) т	27	67,40	67,40	1820	1820	364	0,00	0
				0,00	13,48	0	364	100	0,28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров, расстояние перевозки 15км, класс груза т	27	108,20	0,00	2921	0	584	0,45	12
				21,64	0,00	584	0	100	0,00	0
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
				218,93	0	219	0	113	0	0
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	0,5	122,18	0,00	61	0	69	0,89	0
				122,18	0,00	61	0	113	0,00	0
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1	9457,55	95,97	9458	96	848	4,90	5
				771,75	36,25	772	36	105	0,18	0
13	Е0108-3-3	Устройство гравиного основания под фундаменты м3	0,3	1215,82	100,89	365	30	57	0,85	0
				123,75	38	37	11	118	0	0
14	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков т	0,145	25600,54	10745,29	3712	1558	933	27,17	4
				5053,50	2092,77	733	303	90	8,28	1
15	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах т	0,145	28686,82	5605,29	4160	813	2953	120,00	17
				21600,00	1029,79	3132	149	90	4,42	1
16	С11011-898-1	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм,при ширине полки35-56мм, немеренной длины т	0,1508	59500,00	0	8973	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
17	Е0111-33-2	Устройство настила из досок м2	8,55	1905,05	11,03	16288	94	1044	0,60	5
				95,18	4,14	814	35	123	0,02	0
18	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	4,35	36,09	0,09	157	0	17	0,02	0
				4,39	0,05	19	0	90	0,00	0
19	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	4,35	42,10	0,04	183	0	32	0,02	0
				8,28	0,00	36	0	90	0,00	0
20	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата м3	308	23,36	22,08	7195	6801	2044	0,01	3
				1,28	5,56	394	1712	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0139-7-4	Демонтаж служебных мостиков	0,145	11862,18	7521,70	1720	1091	587	16,30	2
		т		3032,10	1465	440	212	90	5,80	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-9589341				
		Накладные расходы -	Тенге			-2650923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-734416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-12974679				
		РАЗДЕЛ 13.Гидрометрический пост на ПК 44+10								
1	Е0146-37-1	Разборка монолитного бетона	0,3	2798,44	1351,69	840	406	587	8,94	3
		м3		1446,75	510,8	434	153	100	2	1
2	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в грунтах 2 группы	0,9	49,08	47,11	44	42	10	0,01	0
		м3		1,97	9,12	2	8	97	0,03	0
3	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 20см	3	242,20	9,35	727	28	150	0,33	1
		м2		52,88	3	159	9	89	0,01	0
4	Е0142-6-2	Вычитывается позиция: Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из гравийно- песчаной смеси вручную с изменением толщины на 5см	6	-51,20	-2,36	-307	-14	-25	-0,02	0
		м2		-3,85	-1	-23	-5	89	0,0	0
5	Е0137-7-1	Устройство бетонного фундамента под лестницу	0,6	8976,73	17,44	5386	10	195	1,60	1
		м3		266	5,89	159	4	120	0,03	0
6	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва из досок	75,6	1222,75	132,49	92440	10016	31579	1,97	149
		м		317,25	84,40	23984	6381	104	0,37	28
7	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0076	26143,30	1166,54	199	9	15	5,07	0
		т		1284,75	574,87	10	4	104	2,69	0
8	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,023	30039,53	1344,28	691	31	72	9,49	0
		т		2407,50	590,92	55	14	104	2,4	0
9	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-3	0,416	17024,31	1344,28	7082	559	1226	10,00	4
		т		2542,50	292	1058	121	104	0,75	0
10	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	106,6	477,83	12,3	50937	1308	7335	0,24	26
		м2		63	2,71	6764	289	104	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-20-4	Установка стальной трубы для датчика	0,1372	9469,94	1217	1299	167	1229	31,40	4
		т		5940	459	815	63	140	2	0
12	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7мм	2,5	3630,00	0,00	9075	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,5217	18837,97	11119,34	9828	5801	6442	42,50	22
		т		7560,00	4200,75	3944	2192	105	20,52	11
14	с12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5217	114900,00	0,00	59943	0	0	0,00	0
		т		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Е0139-7-4	Монтаж служебного мостика	0,715	25600,54	10745,29	18304	7683	4599	27,17	19
		т		5053,50	2093	3613	1496	90	8,28	6
16	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,715	28686,82	5605,29	20511	4008	14562	120,00	86
		т		21600,00	1029,79	15444	736	90	4,42	3
17	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,7436	59500,00	0,00	44244	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0111-33-2	Устройство настила из досок	8,55	1905,05	11,03	16288	94	1044	0,60	5
		м2		95,18	4,14	814	35	123	0,02	0
19	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	35,94	36,09	0,09	1297	3	144	0,02	1
		м2		4,39	0,1	158	2	90	0,00	0
20	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	35,94	42,10	0,04	1513	1	268	0,02	1
		м2		8,28	0,00	298	0	90	0,00	0
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	4	218,93	0,00	876	0	990	1,54	6
		м3		218,93	0,00	876	0	113	0,00	0
22	Е0137-7-3	Устройство щебеночной подготовки под сооружения	4	2282,35	309	9129	1235	1181	0,91	4
		м3		127,58	119	510	474	120	0,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0137-25-1	Установка блоков из армопанельных плит массой до 5т	10	2024,93	845,6	20249	8456	11829	4,35	44
		т		816,75	168,96	8168	1690	120	0,64	6
24	С143018-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса	4	16300,00	0,00	65200	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	Е0137-26-1	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 10м2	3,08	1445,75	374,24	4453	1153	2928	3,84	12
		м3		672,75	119,57	2072	368	120	0,45	1
26	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	3,08	17800,00	0,0	54824	0	0	0,00	0
		м3		0	0,00	0	0	0	0,00	0
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,08	-238,00	0,00	-733	0	0	0	0
		м3		0	0,00	0	0	0	0	0
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,08	-128,00	0,00	-394	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,042	41008,57	2435	1722	102	1933	170,00	7
		т		31950,00	920	1342	39	140	4	0
30	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,042	91000,00	0	3822	0	0	0,00	0
		т		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Цена фирмы	Рейка водомерная переносная ГР-104	1	597,81	0,00	598	0	0	0	0
		шт		0	0,00	0	0	0	0	0
32	Цена фирмы	Рейка гидротехническая РГ -01	1	696,25	0,00	696	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			500783				
		Накладные расходы -	Тенге			88295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			624423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14.Водомерный пост на каналах трапецеадального сечения (5шт)								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	40	37,04	35,31	1482	1412	593	0,01	0
				1,73	14	69	542	97	0,05	2
2	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 м3	55	33,67	32,10	1852	1766	742	0,01	1
				1,57	12,33	86	678	97	0,05	3
3	0101-168-2	Доработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент м3	40	845,92	308,75	33837	12350	33919	3,41	136
				537,17	213,26	21487	8530	113	0,92	37
4	Е0101-85-1	Разравнивание/отвалов/ бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	30	9,49	9,49	285	285	78	0,00	0
				0,00	2,69	0	81	97	0,01	0
5	Е0101-85-10	Разравнивание/отвалов/ бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта 1 м3	30	8,25	8,25	248	248	68	0,00	0
					2,34	0	70	97	0,01	0
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5м м3	110	5,55	5,55	611	611	192	0,00	0
					1,80	0	198	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	110	21,55	4,52	2371	497	1817	0,11	12
				17,03		1873	0	97	0,00	0
8	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения м3	20	1439,20	308,70	28784	6174	5907	0,91	18
				127,58	118,53	2552	2371	120	0,55	11
9	Е0142-8-6	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2м м3	38,1	8359,11	59,28	318482	2259	8871	1,55	59
				240,75	20,85	9173	794	89	0,07	3
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 м3	38,8	253,00		9816	0	0	0,01	0
						0	0	97	0,06	2
11	С11011-380	Гидрометрическая алюминиевая рейка (2шт) т	0,056	301800,00		16901	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
12	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	3,15	16285,98	2104,76	51301	6630	12228	13,90	44
				2362,50	623,48	7442	1964	130	2,48	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм	8,9	3800,00		33820	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		м								
14	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм	5,9	4180,00		24662	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		м								
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм	0,015	70153,47	10674,97	1052	160	1031	270,00	4
				48825,00	4032,00	732	60	130	19,69	0
		км								
16	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм	0,015	232335,64	23876,89	3485	358	720	161,00	2
				27900,00	9020,25	419	135	130	44,00	1
		км								
17	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4мм	15,05	714,00		10746	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		м								
18	Е0108-12-3	Установка металлических крышек	0,22	175597,10	1941,97	38631	427	1999	42,30	9
				6975,00	726,75	1535	160	118	3,55	1
		т								
19	с12021-227	Крышки металлические	0,229	247800,00		56746	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		т								
20	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций	219,25	112,32	0,07	24626	15	13885	0,37	81
				60,30	0,02	13221	4	105	0,00	0
		м2								
21	Е0139-7-4	Монтаж служебного мостика	1,095	25600,54	10745,29	28033	11766	7043	27,17	30
				5053,50	2093	5534	2292	90	8,28	9
		т								
22	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	1,095	28686,82	5605,29	31412	6138	22302	120,00	131
				21600,00	1029,79	23652	1128	90	4,42	5
		т								
23	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	1,139	59500,00	0,00	67771	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
24	Е0111-33-2	Устройство настила из досок	14,25	1905,05	11,03	27147	157	1741	0,60	9
				95,18	4,14	1356	59	123	0,02	0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	59,9	36,09	0,09	2162	5	239	0,02	1
				4,39	0,1	263	3	90	0,00	0
26	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	59,9	42,10	0,04	2522	2	446	0,02	1
				8,28	0,00	496	0	90	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			818782				
		Накладные расходы -	Тенге			115124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			989940				
		РАЗДЕЛ 15.Автоматизация учета и регулирсвания воды								
1	Цена поставки	GSM Модем МТ-713 шт	28	32367,00	0	906276	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
2	Цена поставки	GSM Антенна направленная шт	28	14545,32	0	407269	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
3	Цена поставки	Оригинальный кабель для антенны АСВ-10 шт	28	799,57	0	22388	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
4	Цена поставки	Кабель сигнальный уровнемер - модем шт	28	395,79	0	11082	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
5	Цена поставки	Аккумулятор Gp 12-7.2 шт	28	1152,11	0	32259	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
6	Цена поставки	Ультразвуковой уровнемер CI 1m шт	27	42785,67	0	1155213	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
7	Цена поставки	Оригинальный кабель для антенны АСВ-10 шт	28	1063,43	0	29776	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
8	Цена поставки	Кабель питания уровнемер, модем шт	28	357,86	0	10020	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
9	Цена поставки	Кабель питания 3x1.75 шт	28	71,57	0	2004	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Цена поставки	Шкаф Elmark 500x400x250 MA-54D и крепления	28	9490,36	0	265730	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
11	Цена поставки	Зарядное устройство Bosch C3	1	8108,00	0	8108	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
12	Цена поставки	UPS , K1500C	1	8059,00	0	8059	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
13	Цена поставки	Блок питания PS-220/24-1,5	5	10386,60	0	51933	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
14	Цена поставки	Оригинальный кабель для антенны ACB-10	1	800,00	0	800	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
15	Цена поставки	Модем MT-202	1	26802,00	0	26802	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
16	Цена поставки	GSM Антенна всенаправленная	1	7320,00	0	7320	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
17	Цена поставки	Выключатель конечный КВД-25	8	2253,50	0	18028	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
18	Цена поставки	Компьютер HP Pavilion	1	78688,00	0	78688	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
19	Цена поставки	Конвертер 4..20 – RS485 MBA8	1	16300,00	0	16300	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
20	Цена поставки	Энкодер BCG05-K1KM01PP	4	73680,50	0	294722	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
21	Цена поставки	Уровнемер г/с	1	45163,00	0	45163	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
22	Цена поставки	Стол и кресло для компьютера и лазерного принтера	1	10961,00	0	10961	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Цена поставки	Лазерный принтер	1	14241,00	0	14241	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
24	Цена поставки	Обследование объекта. Разработка технического задания	1	30998,00	0	30998	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
25	Цена поставки	Разработка техно-рабочего проекта на создание и внедрение автоматизированной системы	1	736808,00	0	736808	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
26	Цена поставки	Установка ПО	1	8918,00	0	8918	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
27	Цена поставки	Монтаж оборудования	1	25228,00	0	25228	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
28	Цена поставки	Установка и настройка оборудования в диспетчерской	1	14974,00	0	14974	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
29	Цена поставки	Проверка работоспособности диспетчерской	1	10301,00	0	10301	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
30	Цена поставки	Контрольные испытания оборудования диспетчерской	1	12018,00	0	12018	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
31	Цена поставки	Установка и настройка оборудования в колодцах	26	18002,73	0	468071	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
32	Цена поставки	Проведение контрольных замеров	26	6962,88	0	181035	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
33	Цена поставки	Проверка качества связи	26	8369,77	0	217614	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
34	Цена поставки	Тестирование оборудования	26	10443,77	0	271538	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
35	Цена поставки	Проверка работоспособности системы	1	188375,00	0	188375	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
36	Цена поставки	Работы по разработке программного обеспечения	1	250562,00	0	250562	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Цена поставки	Подключение Privite APR	1	24017,00	0	24017	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
1	Прайс-лист	Сотовый модем	-28	14536,82	0,00	-407031	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Прайс-лист	Аккумулятор 12В с зарядным устройством	-28	17928,75	0,00	-502005	0	0	0,00	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Прайс-лист	Блок конечных выключателей	-4	19920,83	0,00	-79683	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Е0157-1-2	Блок телеупровления	-4	14529,20	0,00	-58117	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	Е0157-2-1	Блок питания	-2	16600,69	0,00	-33201	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
6	Прайс-лист	Датчик уровня	-9	59762,50	0,00	-537863	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4245699				
		Стоимость оборудования	Тенге			1805242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4245699				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	12311162
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	492446
ИТОГО	Тенге	12803608
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время 2,07%	Тенге	265035
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	128036
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	51214
ИТОГО	Тенге	13247893
Перевозка рабочих	Тенге	86312
Командировочные расходы	Тенге	1433590
Оборудование	Тенге	1805242
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	16573037
Итого в текущих ценах К=2,04	Тенге	33821757
Итого с понижающим коэфицентом	Тенге	31749998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			635000				
	Итого		Тенге			32384999				
	НДС 12%		Тенге			3886200				
	Всего по акту		Тенге			**36 271 198**				

Заместитель генерального директора
по реконструкции и капитальному ремонту
РГП "Казводхоз" КВР МОСиВР РК

_____ **Б.Кемелбеков**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МОСиВР РК

_____ **М. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Технадзор

_____ **Т.Абдраимов**

ЖК
АБДРАИМОВ
ТАЛАПТАС
ИП