Приложение № 3
К Договору №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

п.Акбулак «27» февраля 2019г.

Объект:
КУ45 tag № GHV4501; КУ46 tag № GHV4601 МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Дата проведения работ (оказания услуг): 26-27.02.2019
Наименование проекта:
Корректировка системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH

Работы произведены в соответствии с требованиями Договора№2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018 г..
Выполненные работы (в соответствие с Планом производства работ на соответствующий период):

- Демонтаж установленного клапана-соленоида (НО) Art.Nr 203006.146;
- Установка нового клапана-соленоида (НЗ) Art.Nr 203006.151;
- Подача напряжения 24V от ТШ на блок управления запорной арматуры SEC200;
- Имитация повышенного давления (Pmax) в МГ (свыше 100 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация пониженного давления (Pmin) в МГ (ниже 20 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация резкого понижения давления в МГ (свыше 2 bar в минуту) клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие, запорная арматура переставляется в штатном режиме.

Заключение:
Работы по корректировке системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH на КУ-45; КУ-46 выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.
Принципиальная схема управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH готова к интеграции линейной телемеханики SCADA RTU ТОО «ГБШ».

Представители комиссии:
От Заказчика:

Ведущий инженер ПТД ТОО «ГБШ» _____ Сыргабеков Б.Н.

Начальник отдела МГ ПТД ТОО «ГБШ» _____ Ахметов М.М.

От Оператора:

Начальник ЛЭС Акбулакского ЛПУ АО «ИЦА» _____ Саханов А.Р.

От Исполнителя:

Инженер ТОО «Виса-Трейд» _____ Бувашев А.Ю.

Слеварь ТОО «Виса-Трейд» _____ Ахмедов В.А.

От Представителя Алора-Техносерв

Инженер-монтажник _____ Ертаев М.Н.