Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Паркинг

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за февраль 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	18596,665	211,56	3934308
			Накладные расходы			*37,50*	*697362*
			Сметная прибыль			*15,67*	*291430*
2	2	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	31076,006	255,04	7925688
			Накладные расходы			*45,21*	*1404887*
			Сметная прибыль			*18,89*	*587088*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	734,079	3666,28	2691337
			Накладные расходы			*1421,04*	*1043154*
			Сметная прибыль			*271,58*	*199358*
4	4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	89533,154	482,33	43184347

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,73*	*3198841*
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	50406,750	29,02	1462629
			Накладные расходы			*7,20*	*362775*
			Сметная прибыль			*2,15*	*108343*
6	6	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3975,882	264,60	1052018
			Сметная прибыль			*19,60*	*77927*
7	7	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	2271,933	477,36	1084530
			Сметная прибыль			*35,36*	*80336*
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2044,740	24,03	49144
			Накладные расходы			*5,17*	*10562*
			Сметная прибыль			*1,78*	*3640*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	227,193	1594,33	362222
			Накладные расходы			*617,96*	*140396*
			Сметная прибыль			*118,10*	*26831*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2271,933	256,94	583753
			Накладные расходы			*85,25*	*193682*
			Сметная прибыль			*19,03*	*43241*
11	11	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	419,818	10877,07	4566387
			Накладные расходы			*3774,76*	*1584711*
			Сметная прибыль			*805,71*	*338251*
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами	м3	21,857	3666,28	80134
			Накладные расходы			*1421,04*	*31060*
			Сметная прибыль			*271,58*	*5936*
13	13	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,064	620,14	22365
			Сметная прибыль			*45,94*	*1657*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				66998862
			В том числе :				
			Накладные расходы				5468588
			Сметная прибыль				4962879
			Итого с временными		1,2 %	803986,00	67802848
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	732271,00	68535119
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				71954751
			Итого с НДС		12 %	8634570,00	80589321

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)