Приложение № 3
К Договору №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

РЭУ «Аксуат» «13» марта 2019г.

Объект:
КУ22 tag № GHV1221; КУ25 tag № GHV1251; КУ27 tag № GHV1271; КУ29 tag № GHV2901 МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Дата проведения работ (оказания услуг): 13.03.2019г.
Наименование проекта:
Корректировка системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH

Работы произведены в соответствии с требованиями Договора№2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018 г.,
Выполненные работы (в соответствие с Планом производства работ на соответствующий период):

- Демонтаж установленного клапана-соленоида (НО) Art.Nr 203006.146;
- Установка нового клапана-соленоида (НЗ) Art.Nr 203006.151;
- Подача напряжения 24V от ТШ на блок управления запорной арматуры SEC200;
- Имитация повышенного давления (Pmax) в МГ (свыше 100 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация пониженного давления (Pmin) в МГ (ниже 20 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация резкого понижения давления в МГ (свыше 2 bar в минуту) клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие, запорная арматура переставляется в штатном режиме.

Примечание:
Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие не была выполнена на КУ 27; КУ 25 и КУ 22 по причине отсутствия связи с ДЦ «Кызылорда»

Заключение:
Работы по корректировке системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH на КУ-22; КУ-25; КУ-27; КУ-29 выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.
Принципиальная схема управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH готова к интеграции линейной телемеханики SCADA RTU ТОО «ГБШ».

Представители комиссии:
От Заказчика:

Ведущий инженер ПТД ТОО «ГБШ» _____ Каржаубаев Б.М.

От Оператора:

Начальник РЭУ «Аксуат» АО «ИЦА» _____ Сакесов Н.Б.

Инженер ЛЭС РЭУ «Аксуат» АО «ИЦА» _____ Алиев.Д.Т.

Инженер КИПиА РЭУ «Аксуат» АО «ИЦА» _____ Кайров Р.Ж.

От Исполнителя:

Инженер ТОО «Виса-Трейд» _____ Бувашев А.Ю.

Слеварь ТОО «Виса-Трейд» _____ Ахмедов В.А.

От Представителя Алора-Техносерв

Инженер-монтажник _____ Ертаев М.М.