Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Многоквартирный жилой комплекс. Блок Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за март 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7316,721	211,56	1547924
			Накладные расходы			*37,50*	*274372*
			Сметная прибыль			*15,67*	*114661*
2	2	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	12226,625	255,04	3118303
			Накладные расходы			*45,21*	*552742*
			Сметная прибыль			*18,89*	*230985*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	288,818	3666,28	1058887
			Накладные расходы			*1421,04*	*410421*
			Сметная прибыль			*271,58*	*78436*
4	4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	35226,159	482,33	16990563

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*35,73*	*1258560*
			Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	19832,164	29,02	575461
			Накладные расходы			*7,20*	*142731*
			Сметная прибыль			*2,15*	*42627*
6	6	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1564,282	264,60	413909
7	7	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*19,60*	*30660*
			Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	893,875	477,36	426700
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*35,36*	*31607*
			Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	804,488	24,03	19335
			Накладные расходы			*5,17*	*4156*
			Сметная прибыль			*1,78*	*1432*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	89,388	1594,33	142514
			Накладные расходы			*617,96*	*55238*
			Сметная прибыль			*118,10*	*10557*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	893,875	256,94	229673
			Накладные расходы			*85,25*	*76203*
			Сметная прибыль			*19,03*	*17013*
11	11	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	165,174	10877,07	1796611
			Накладные расходы			*3774,76*	*623493*
			Сметная прибыль			*805,71*	*133082*
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами	м3	8,600	3666,28	31528
			Накладные расходы			*1421,04*	*12220*
			Сметная прибыль			*271,58*	*2335*
13	13	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,189	620,14	8799
			Сметная прибыль			*45,94*	*652*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				26360208
			В том числе :				
			Накладные расходы				2151575
			Сметная прибыль				1952608
			Итого с временными		1,2 %	316322,00	26676530
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	288107,00	26964637
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				28310066
			Итого с НДС		12 %	3397208,00	31707274

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)