Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Многоквартирный жилой комплекс. Блок Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за апрель - май 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаментная плита на отм (КЖ-1,9)				
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	77,900	19005,85	1480555
			Накладные расходы			*1355,70*	*105609*
			Сметная прибыль			*1407,84*	*109671*
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1210,300	22701,62	27475768
			Накладные расходы			*2152,84*	*2605582*
			Сметная прибыль			*1681,60*	*2035242*
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	83,733	39522,97	3309393
			Накладные расходы			*16862,03*	*1411915*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*245140*
4	4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,881	40153,85	75521
			Накладные расходы			*17281,12*	*32502*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*5594*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,881	212889,60	400403
			Сметная прибыль			*15769,60*	*29659*
6	6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	83,733	207607,32	17383667
			Сметная прибыль			*15378,32*	*1287679*
7	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,640	323814,32	854935
			Накладные расходы			*64638,05*	*170657*
			Сметная прибыль			*23986,25*	*63328*
			Раздел: Стены Стм1 - Стм17				
8	8	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2197,740	49301,68	108352275
			Накладные расходы			*10531,03*	*23144456*
			Сметная прибыль			*3651,98*	*8026094*
9	9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	479,353	39522,97	18945447
			Накладные расходы			*16862,03*	*8082860*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1403366*
10	10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	51,058	40153,85	2050158
			Накладные расходы			*17281,12*	*882332*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*151864*
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	50,390	214172,64	10792091
			Сметная прибыль			*15864,64*	*799414*
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	380,464	207607,32	78987068
			Сметная прибыль			*15378,32*	*5850894*
13	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,357	323814,32	763274
			Накладные расходы			*64638,05*	*152361*
			Сметная прибыль			*23986,25*	*56539*
14	14	2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	9,641	356486,40	3436903
			Сметная прибыль			*26406,40*	*254585*
			Раздел: Плиты перекрытий Пм1-Пм2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	535,050	47085,42	25193056
			Накладные расходы			*8653,25*	*4629922*
			Сметная прибыль			*3487,81*	*1866152*
16	16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	66,551	40153,85	2672259
			Накладные расходы			*17281,12*	*1150067*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*197945*
			ИТОГО:				302172772
			В том числе :				
			Накладные расходы				42368264
			Сметная прибыль				22383168
			Итого с временными		1,2 %	3626073,00	305798845
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	3302628,00	309101473
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				324524416
			Итого с НДС		12 %	38942930,00	363467346

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)