Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского канала) в Меркенском районе Жамбылской области"

Форма 3КС

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 308 540 835,0 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 278 780 224,0 тенге

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 227 020 470 тенге, в.т.ч. НДС 24 323 622 тенге.
б) за отчетный месяц 53 722 372 тенге, в.т.ч. НДС 5 755 968 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		127	22.08.2012г.	127-Д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК (Западная ветка Большого Чуйского Канала) в Меркенском районе Жамбылской области	тенге	248 910 914,29	28 254 140,89	14 389 921,07	13 864 219,82	154 730 444,64	202 696 848,21		33 575 482,50	202 696 848,21
168	НДС		29 869 309,71	3 390 496,91	1 726 790,53	1 663 706,38	18 567 653,36	24 323 621,79		4 029 177,90	24 323 621,79
	Итого:	-	278 780 224,00	31 644 637,80	16 116 711,60	15 527 926,20	173 298 098,00	227 020 470,00		37 605 660,40	227 020 470,00

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК_____Б.Шаханов

Подрядчик :
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____Е.Хусаинов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель:РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт МК ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за октябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок канала в бетонной облицовке								
1	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	10000	97,13	0,25	971300	2500	209150	0,16	1600
		м		23,40	0,1	234000	1000	89	0	0
2	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13 к=1,08	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	400	8932,79	80,87	3573116	32348	169267	2,94	1176
		м3		447,75	27,72	179100	11088	89	0,01	4
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/кв. См	400	253,00	0,00	101200	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Е0142-8-1	Демонтаж разрушенных участков крепления каналов при толщине крепления до 0,1 м.	60,4	939,72	60	56759	3618	20360	2,94	178
		м3		358,20	21	21635	1241	89	0,1	6
5	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	420	0,20	0,2	84	84	29	0	0
		м2		0	0,07	0	29	97	0	0
6	Е0136-6-2	Планировка откосов земляных под замену разрушенных плит бульдозерами	210	5,20	5,20	1092	1092	275	0,00	0
		м2		0,00	1,35	0	284	97	0	0
7	Е0101-164-2 т. ч. п.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами выемка для гравийно-песчанной	63	218,93	0	13793	0	15586	1,54	97
		м3		218,93	0	13793	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения	63	1439,20	308,70	90670	19448	18606	0,91	57
		м3		127,58	118,53	8038	7467	120	1	35
9	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине	94,5	8945,25	70,44	845326	6657	25293	1,78	168
		м3		276,75	24	26153	2266	89	0,09	9
10	Е0101-30-2	Установка армосеток массой до 0,1 т	4,93	2081,68	322,5	10263	1590	7183	9,57	47
		т		1514	122,92	7465	606	89	0,60	3
11	С12041-55 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1 , d 10 мм	4,93	60500,00	0	298265	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
12	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44	Устройство монолитной бетонной подготовки	13,25	7922,84	18,14	104978	240	4319	1,60	21
		м3		265,50	6,13	3518	81	120	0,03	0
13	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5040	27,10	0	136584	0	3278	0,11	554
		т		5,42	0	27317	0	12	0	0
14	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами (работающими вне карьров), расстояние перевозки 5 км , класс груза 1 (мусор)	5040	45,00	0	226800	0	45360	0,19	958
		т		9,00	0	45360	0	100	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6430229				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			518705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7365870				
		РАЗДЕЛ 2.Водобойный колодец на ПК93+00								
1	ЕО101-73-21 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07	Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми	15	50,26	48,13	754	722	289	0,01	0
		м3		2,13	17,7	32	266	97	0	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	11	97	0,01	0
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	0	85	0	97	0	0
4	ЕО137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения	2,75	1439,20	308,7	3958	849	812	0,91	3
		м3		127,58	119	351	326	120	0,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	0,5	8539,46	133,67	4270	67	223	1.93	1
				324	47,78	162	24	120	0.20	0
6	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона м3	1,5	9520,13	181,91	14280	273	1322	4.31	6
				668,25	66,15	1002	99	120	0.29	0
7	Е0106-33-4	Устройство стенок водобойных колодцев из монолитного бетона м3	5,5	10916,08	955	60038	5252	8119	6,51	36
				1075,50	330	5915	1817	105	1,34	7
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,5	253,00		1898	0	0	0,91	7
						0	0	120	1	4
9	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	1,45	945,87	0,82	1372	1	608	2,81	4
				432,00	0	626	0	97	0,00	0
10	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (25 км) т	2,61	67,40	67,4	176	176	35	0,00	0
				0	13,48	0	35	100	0,28	1
11	С010333-А15-1	перевозка грузов автомобилями -самосвалами (работающими вне карьров), расстояние перевозки 15 км , класс груза 1 т	2,61	108,20	0	282	0	56	0,45	1
				22	0	56	0	100	0	0
12	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция бетонной водобойного колодца горячим битумом в два слоя м2	18	174,84	7,38	3147	133	1741	0,57	10
				90,23	2,79	1624	50	104	0,01	0
13	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0036	26143,30	1167	94	4	7	5,07	0
				1284,75	575	5	2	104	0	0
14	Е0139-1-1	Рама прислойная т	0,0248	45998,11	20062,36	1141	498	460	87,39	2
				16317,00	4286	405	106	90	17	0
15	ЦО122-61-1	механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т компл	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
				10080,00	324	10080	324	90	1,88	2
16	ЦО122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные , масса до 1 т т	0,0183	80722,33	47334,58	1477	866	617	137,00	3
				25875,00	11587,50	474	212	90	67,21	1
17	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей т	0,0183	200500,00	0,00	3669	0	0	54,00	1
				0,00	0,00	0	0	90	1,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-205	Рама прислойная	0,0248	100100,00	0,00	2482	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
19	Спрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом	1	41501,74	0,00	41502	0	0	0,00	0
				0,00	0,0	0	0	0	0	0
		шт								
20	Е0139-1-1	Рама прислойная	0,032	45998,11	20062,36	1472	642	593	87,39	3
				16317,00	4286,25	522	137	90	16,87	1
		т								
21	ЦО122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
				10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
		компл								
22	ЦО122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные , масса до 1 т	0,0327	80722,33	47335	2640	1548	1103	137,00	4
				25875,00	11588	846	379	90	67,2	2
		т								
23	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,0327	200500,00	0,0	6556	0	0	0	0
				0	0,00	0	0	0	0	0
		т								
24	С12021-205	Рама прислонная	0,032	100100,00	0,00	3203	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		т								
25	Спрайс	Винтовой подъемник с ручным приводом	1	41501,74	0	41502	0	0	0,00	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
		шт								
28	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,8	12453	1712	9364	54,00	54
				10080	324,00	10080	324	90	1,88	2
		шт								
29	Спрайс	Винтовой подъемник 2,5 В	1	41501,74	0	41502	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
30	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,33	13864,97	4022,39	4575	1327	3018	56,50	19
				9090,00	1071,86	3000	354	90	3,81	1
		т								
31	С11011-908 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной / точности прокатки из углеродистой стали	0,055	69700,00	0	3834	0	0	0,00	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130806-79Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали Бст2кп-БСт4кп, 108*4 мм м	25	714,00 0,00	0 0	17850 0	0 0	0 0	0,00 0	0 0
33	С12041-24 Изм.. и доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04—2002 СН	арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,015	52400,00 0,00	0,00 0	786 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	9,9	36,09 4,39	0,09 0,05	357 43	1 0	40 90	0,02 0,00	0 0
35	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	9,9	42,10 8,28	0,04 0,00	417 82	0 0	74 90	0,02 0,00	0 0
36	Е0107-62-2	Демонтаж колодцев со стенками из монолитного бетона м3	2	1504,97 1036,80	334,58 122,38	3010 2074	669 245	3246 140	7,92 0,69	16 1
37	Е0142-8-1	Демонтаж разрушенных участков крепления каналов при толщине крепления до 0,1 м м3	1,8	939,72 358,20	59,90 20,54	1691 645	108 37	607 89	2,94 0,1	5 0
38	Ц0122-111-1	Демонтаж затворов т	0,11	11403,75 2925,00	4876 1081	1254 322	536 119	397 90	29,00 6,27	3 1
39	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	9,12	27,10 5,42	0,00 0	247 49	0 0	6 12	0,11 0,00	1 0
40	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических (затворы, задвижки, трубы) при автомобильных перевозках т	0,11	234,30 0,00	0,00 0,00	26 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических (затворы, задвижки, трубы) при автомобильных перевозках т	0,11	232,80 0,00	0,00 0,00	26 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	9,23	45,00 9,00	0,00 0,00	415 83	0 0	83 100	0,19 0,00	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			309403				
		Накладные расходы -	Тенге			51022				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			382074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение на ПК 225+00								
1	Е0101-164-2 т. ч. п.3.187 К=1,2	Очистка колодца от наносов, растительности вручную	5	262,72	0,00	1314	0	1484	1,85	9
		м3		262,72	0,0	1314	0	113	0	0
2	Е0142-13-4	Демонтаж береговых устоев	4	740,22	74,24	2961	297	1940	3,81	15
		м3		518,40	26,51	2074	106	89	0,14	1
3	Е0142-8-1	Демонтаж дна и откосов из монолитного железобетона	35	939,72	59,90	32890	2097	11798	2,94	103
		м3		358,20	21	12537	719	89	0,10	4
4	Е0146-34-2	Разборка бетонного порога сооружения	4	2430,59	1082,84	9722	4331	7317	8,27	33
		м3		1347,75	482	5391	1926	100	2,0	8
5	Е0137-74-12	Демонтаж плит из сборного железобетона на водоразделе	0,5	957,19	526,99	479	263	368	3,01	2
		м3		430	182,79	215	91	120	0,88	0
6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	68,4	27,10	0,00	1854	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	с010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами из карьеров, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	68,4	45,00	0	3078	0	616	0,19	13
		т		9,00	0	616	0	100	0,00	0
8	Е01101-168-3	Очистка трубы на водоразделе от наносов и разрушенного бетона вручную с подъемом краном	6,5	1032,72	402,72	6713	2618	6670	3,71	24
		м3		630,00	278,16	4095	1808	113	1,2	8
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (от наносов и растительности и разрушенного бетона)	20,7	27,10	0,00	561	0	0	0,00	0
		т		0,00	0	0	7	0	0,00	0
10	с010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20,7	45,00	0,0	932	0	0	0,00	0
		т		9	0,00	186	0	0	0,00	0
11	Е0101-30-2	Планировка дна канала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	153	0,20	0	31	31	10	10,00	1530
		м2		0	0	0	11	97	97	14841
12	Е0101-88-1-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	170	18,64	17,87	3169	3038	698	0,01	2
		м2		0,77	3,46	131	588	97	0,01	2
13	Е0137-73-3	Кустройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	23	10731,52	142,69	246825	3282	21403	4,47	103
		м3		724,50	50,98	16664	1173	120	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения м3	55	1439,20	308,70	79156	16979	16243	0,91	50
				127,58	119	7017	6519	120	1	30
15	Е0142-8-1 т.ч. п-1.16 и п-3.13	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине м3	24,8	8932,79	80,87	221533	2006	10495	2,94	73
				447,75	28	11104	687	89	0,10	2
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	24,8	253,00	0,00	6274	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	1,28	8049,49	3554,81	10303	4550	5756	14,00	18
				2475,00	1272,60	3168	1629	120	5,35	7
18	С12041-72 Изм. И доп. Вып.9СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I , d. 10 мм т	1,28	67700,00	0,00	86656	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната м	40	5760,34	24,62	230414	985	2516	0,28	11
				45,23	15,3	1809	610	104	0,07	3
20	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,0041	30039,53	1538,51	123	6	13	9,49	0
				2407,50	590,92	10	2	104	2,44	0
21	С12041-39 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02.04.-2002 СН	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0022	42800,00	0,00	94	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок м	330	1222,75	132	403508	43722	137846	1,97	650
				317,25	84	104693	27852	104	0,4	122
23	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,033	26143,30	1166,5	863	38	64	5,07	0
				1284,75	574,87	42	19	104	2,69	0
24	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,099	30039,53	1538,51	2974	152	309	9,49	1
				2407,50	590,92	238	59	104	2	0
25	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-3 т	1,81	17024,31	1344,28	30897	2440	5350	10,00	18
				2542,50	291,92	4614	530	104	1	1
26	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине м2	465,3	477,83	12,3	222334	5709	32016	0,24	112
				63	2,71	29523	1261	104	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами бетоном м	330	132,02	0,25	43567	83	6902	0,16	53
				23	0,10	7722	33	89	0	0
28	Ц0122-111-1	Демонтаж затворов т	0,269	11403,75	4875,94	3068	1312	970	29,00	8
				2925,00	1081,12	787	291	90	6,27	2
29	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,269	27,10	0	7	0	0	0,00	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
30	с010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	0,269	56,20	0	15	0	3	0,24	0
				11,24	0	3	0	100	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1652313				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			270787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2038509				
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение на ПК 151								
1	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10	Наращивание подпорного сооружения монолитным бетоном м3	2,4	15715,74	782,39	37718	1878	3039	7,41	18
				1203,75	219	2889	525	89	0,74	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37718				
		Накладные расходы -	Тенге			3039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43202				
		РАЗДЕЛ 5.Участок канала в земляном русле								
1	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами,с наличием корней и отдельных включений в грунтах 2 группы м3	3500	125,71	125,71	439985	439985	146562	0,00	0
				0,00	43	0	151095	97	0	630
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглаин или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	1125	23,36	22,08	26280	24840	7464	0,01	11
				1,28	5,56	1440	6255	97	0,02	23
3	Е0101-104-1	Устройство эксплуатационных дорог профилированых при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м,категория грунтов2(4,5м) км	1,6	140566,02	110551,02	224906	176882	60470	91,70	147
				13185,00	15231,23	21096	24370	133	51,33	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-195-5	Вычитается позиция: Устройство временных дорог профилированых при работе в нулевых,отметках,исключать на каждый 1м изменения ширины земляного полотна,катег грунтов 2 км	4,8	-11935,86	-11740,11	-57292	-56353	-11211	-1,23	-6
				-195,75	-1560,43	-940	-7490	133	-5,21	-25
5	Е0101-162-8	Очистка каналов из грунта 2 группы вручную (мокрого грунта) м3	820	447,98	0,00	367344	0	415098	2,90	2378
				447,98	0,00	367344	0	113	0,00	0
6	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами оборудованными вальцовыми трамбовками м2	149260	41,69	41,69	6222649	6222649	1727252	0,00	0
				0,00	11,93	0	1780672	97	0,04	5970
7	Е0101-195-5	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	10200	18,64	17,87	190128	182274	41852	0,01	102
				0,77	3,46	7854	35292	97	0,01	102
8	Е0101-85-1	Разравнивание отвалов после мехочистки бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта 1 группы до 10м м3	205	9,49	9,49	1945	1945	535	0,00	0
				0,00	2,69	0	551	97	0,01	2
9	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя в откосах из гравийно-песчаной смеси или щебня при уклоне откосов 1:3 и положе толщина слоя до 0,5м м2	315	908,80	28,28	286272	8908	5960	0,08	25
				11,45	9,81	3607	3090	89	0,03	9
10	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5т м3	120	1168,63	786,13	140236	94336	69635	2,33	280
				382,50	269,51	45900	32341	89	1,00	120
11	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	309	152,80	0,00	47215	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	309	140,00	0,00	43260	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С010333-А16-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 160км, класс груза 1 т	309	590,10	0,00	182341	0	36468	2,48	766
				118,02	0,00	36468	0	100	0,00	0
14	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором м	1600	93,86	2,48	150176	3968	57743	0,28	448
				39,60	0,95	63360	1520	89	0,00	0
15	Е0142-13-4	Добетонирование каналов вручную железобетоном м3	15	8956,13	92,81	134342	1392	9093	3,81	57
				648,00	33,14	9720	497	89	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d 5мм т	0,2	41200,00	0,00	8240	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	15	945,87	0,86	14188	13	6290	2,81	42
				432,00	0,32	6480	5	97	0,00	0
18	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км (25км) т	27	67,40	67,40	1820	1820	364	0,00	0
				0,00	13,48	0	364	100	0,28	8
19	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров, расстояние перевозки 15км, класс груза т	27	108,20	0,00	2921	0	584	0,45	12
				21,64	0,00	584	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8426956				
		Накладные расходы -	Тенге			2574159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11661182				
		РАЗДЕЛ 6.Водомерный пост на каналах из лотков тип 1,2,3(14 шт)								
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до10000м3 м3	19,77	2023,07	958,90	39996	18957	30007	5,38	106
				933,75	331	18460	6546	120	1,25	25
2	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя м2	204	68,29	7,38	13931	1506	12573	0,01	2
				60,75	2,79	12393	569	97	0,02	4
3	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0408	26143,30	1166,54	1067	48	79	5,07	0
				1284,75	574,87	52	23	104	2,69	0
4	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,6324	30039,53	1538,51	18997	973	1972	9,49	6
				2407,50	590,92	1523	374	104	2,44	2
5	Е0115-181-1-3	Нанесение надписей масляной краской м2	200	524,46	3,75	104892	750	103776	2,40	480
				492,75	1,42	98550	284	105	0,01	2
6	Е0137-74-4	Демонтаж лотков из сборного железобетона м3	10,5	1514,86	767,86	15906	8063	12753	5,38	56
				747,00	265,14	7844	2784	120	1,26	13
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	49,43	27,10	0,00	1340	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5км, класс груза 2 т	49,43	56,20	0,00	2778	0	0	0,00	0
				11,24	0,00	556	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010333-А15-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 150км, класс груза 1(железобетонных изделий) т	123,56	562,00	562,00	69441	69441	13888	0,00	0
				0,00	112,40	0	13888	100	2,38	294
10	Е0101-13-5 т.ч. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах м3	50	40,41	38,52	2021	1926	808	0,01	1
				1,88	14,79	94	740	97	0,06	3
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	14	218,93	0,00	3065	0	3463	0,00	0
				218,93	0,00	3065	0	113	0,00	0
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы м3	7	122,18	0,00	855	0	966	0,89	6
				122,18	0,00	855	0	113	0,00	0
13	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые	35	3,11	3,11	109	109	34	0,00	0
				0,00	1,01	0	35	97	0,00	0
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35	21,55	4,52	754	158	578	0,11	4
				17,03	0,00	596	0	97	0,00	0
15	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.)	216	0,28	0,28	60	60	19	0,00	0
				0,00	0,09	0	19	97	0,00	0
16	Е0137-7-3 т.ч. п-1,28 и п-3,46	Устройство гравийно-песчаной подготовки под каналы и лотки	11,4	1454,64	324,14	16583	3695	3448	0,91	10
				127,58	124,46	1454	1419	120	0,58	7
17	Е0142-8-6	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2м	60,62	8359,11	59,28	506729	3594	14114	1,55	94
				240,75	20,85	14594	1264	89	0,07	4
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	66,91	253,00	0,00	16928	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	100	0,00	0
19	С11011-380	Гидрометрическая алюминиевая рейка (2шт)	0,1574	301800,00	0,00	47503	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые	0,0031	60300,00	0,00	187	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Е0108-12-3	Установка металлических крышек	0,206	175597,10	1941,97	36173	400	1872	42,30	9
				6975,00	726,75	1437	150	118	3,55	1
22	С12021-227	Крышки металлические	0,2122	247800,00	0,00	52583	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций	320,68	112,32	0,07	36019	22	20311	0,37	119
				60,30	0,02	19337	6	105	0,00	0
24	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков	1,15	25600,54	10745,29	29441	12357	7396	27,17	31
				5053,50	2092,77	5812	2407	90	8,28	10
25	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	1,15	28686,82	5605,29	32990	6446	23422	120,00	138
				21600,00	1029,79	24840	1184	90	4,42	5
26	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности	1,19	59500,00	0,00	70805	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0111-33-2	Устройство настила из досок	17,5	1905,05	11,03	33338	193	2138	0,60	11
				95,18	4,14	1666	72	123	0,02	0
28	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	67,2	36,09	0,09	2425	6	269	0,02	1
				4,39	0,05	295	3	90	0,00	0
29	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	67,2	42,10	0,40	2829	27	501	0,02	1
				8,28	0,00	556	0	90	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1159745				
		Накладные расходы -	Тенге			254388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1498981				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	22989817
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	919593
ИТОГО	Тенге	23909409
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	494925
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	239094
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	95638
ИТОГО	Тенге	24739066
Перевозка рабочих	Тенге	55000
Командировочные расходы	Тенге	208000
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	25002066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах	К=2,04	Тенге			51004214				
	Итого с понижающим коэфицентом к=0,922		Тенге			47025886				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			940518				
	Итого		Тенге			47966403				
	НДС 12%		Тенге			5755968				
	Всего по акту		Тенге			**53 722 372**				

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.Малимов**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Технадзор

_____ **Т.Абдраимов**

ЖК АБДРАИМОВ ТАЛАПТАС ИП