Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Паркинг

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июль - август 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: утепление потолков паркинга по узлу А				
1	1	1134-0108-0403 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	888,116	849,45	754406
			Накладные расходы			*338,33*	*300474*
			Сметная прибыль			*62,92*	*55882*
2	2	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипволокнистыми листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	888,116	3225,01	2864183
			Накладные расходы			*1092,73*	*970468*
			Сметная прибыль			*238,89*	*212162*
3	3	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	914,759	474,12	433706
			Сметная прибыль			*35,12*	*32126*
			Раздел: Окна				
4	4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,685	4287,00	37233
			Накладные расходы			*1133,65*	*9846*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*317,56*	*2758*
5	5	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,685	26169,48	227286
			Сметная прибыль			*1938,48*	*16836*
			Раздел: Двери				
6	6	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	14,484	4521,20	65487
			Накладные расходы			*1892,52*	*27412*
			Сметная прибыль			*334,90*	*4851*
7	7	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДГ 20-10 /поз.1-25шт;поз.2-19шт;поз.3-7шт;поз.4-3шт/	м2	14,484	48524,40	702845
			Сметная прибыль			*3594,40*	*52063*
8	8	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом /поз.41-1шт/	м2	1,414	80887,68	114401
			Сметная прибыль			*5991,68*	*8474*
9	9	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	8,191	2293,40	18785
			Накладные расходы			*866,17*	*7095*
			Сметная прибыль			*169,88*	*1391*
10	10	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8,191	6427,08	52643
			Сметная прибыль			*476,08*	*3899*
			Раздел: Ограждение внутренних лестниц Л-1,Л-2,Л-3				
11	11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	948,493	1450,29	1375589
			Накладные расходы			*666,25*	*631934*
			Сметная прибыль			*107,43*	*101896*
12	12	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения	т	1,263	679985,28	858835
			Сметная прибыль			*50369,28*	*63617*
13	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,836	103,70	5894
			Накладные расходы			*18,04*	*1025*
			Сметная прибыль			*7,68*	*437*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Входные группы				
14	14	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,190	1026,42	19697
			Накладные расходы			*331,78*	*6367*
			Сметная прибыль			*76,03*	*1459*
15	15	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,190	31184,32	598422
			Накладные расходы			*8546,41*	*164004*
			Сметная прибыль			*2309,95*	*44328*
16	16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,087	30084,26	62793
			Накладные расходы			*12900,63*	*26927*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*4651*
17	17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,087	232783,20	485876
			Сметная прибыль			*17243,20*	*35991*
18	18	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,190	1109,61	21293
			Накладные расходы			*359,49*	*6898*
			Сметная прибыль			*82,19*	*1577*
19	19	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	19,190	7307,05	140221
			Накладные расходы			*3058,29*	*58688*
			Сметная прибыль			*541,26*	*10387*
20	20	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	19,190	13778,64	264410
			Сметная прибыль			*1020,64*	*19586*
21	21	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	8,091	46634,13	377332
			Накладные расходы			*17952,17*	*145257*
			Сметная прибыль			*3454,38*	*27951*
22	22	2201-0101-0732 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	8,091	26769,96	216605
			Сметная прибыль			*1982,96*	*16045*
			Раздел: Полы паркинг и офисы из пенополиуритана				
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	779,003	1021,18	795504

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*334,79*	*260804*
			Сметная прибыль			*75,64*	*58926*
24	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	779,003	1621,23	1262939
			Накладные расходы			*123,16*	*95941*
			Сметная прибыль			*120,09*	*93551*
25	25	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная Церазит	м2 изолируемой поверхности	779,003	1109,61	864389
			Накладные расходы			*359,49*	*280040*
			Сметная прибыль			*82,19*	*64029*
26	26	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 2 мм. Устройство	м2	779,003	5191,22	4043973
			Накладные расходы			*689,17*	*536864*
			Сметная прибыль			*384,53*	*299554*
27	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,223	30084,26	6704
			Накладные расходы			*12900,63*	*2875*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*497*
28	28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,223	232783,20	51877
			Сметная прибыль			*17243,20*	*3843*
29	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,463	1021,18	123015
			Накладные расходы			*334,79*	*40330*
			Сметная прибыль			*75,64*	*9112*
30	30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	120,463	1215,92	146473
			Накладные расходы			*92,37*	*11127*
			Сметная прибыль			*90,07*	*10850*
31	31	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная Церазит	м2 изолируемой поверхности	120,463	1109,61	133667
			Накладные расходы			*359,49*	*43305*
			Сметная прибыль			*82,19*	*9901*
32	32	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	120,463	6477,34	780281
			Накладные расходы			*1255,12*	*151196*
			Сметная прибыль			*479,80*	*57799*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отделка потолков				
33	33	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1189,068	2006,44	2385789
			Накладные расходы			*633,36*	*753105*
			Сметная прибыль			*148,62*	*176725*
34	34	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1189,068	530,32	630585
			Накладные расходы			*148,02*	*176003*
			Сметная прибыль			*39,28*	*46710*
			Раздел: Отделка стен				
35	35	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-левкас 2мм	м2 отделываемой поверхности	1019,332	1614,31	1645516
			Накладные расходы			*546,06*	*556613*
			Сметная прибыль			*119,58*	*121890*
36	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-левкас 1мм по гипсокартону	м2 отделываемой поверхности	1019,332	1493,78	1522658
			Накладные расходы			*546,06*	*556613*
			Сметная прибыль			*110,65*	*112790*
37	37	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1019,332	727,04	741091
			Накладные расходы			*221,61*	*225897*
			Сметная прибыль			*53,85*	*54896*
			ИТОГО:				24832403
			В том числе :				
			Накладные расходы				6047110
			Сметная прибыль				1839437
			Итого с временными		1,2 %	297989,00	25130392
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	271408,00	25401800
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				26669250
			Итого с НДС		12 %	3200310,00	29869560

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)