Приложение № 3
К Договору №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

с.Бейнеу «28» марта 2019г.

Объект:
КУ1 tag. № GHV1011; КУ3 tag. № GHV1031 МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Дата проведения работ (оказания услуг): 27.03.2019г.
Наименование проекта:
Корректировка системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH

Работы произведены в соответствии с требованиями Договора№2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018 г., Выполненные работы (в соответствие с Планом производства работ на соответствующий период):

- Демонтаж установленного клапана-соленоида (НО) Art.Nr 203006.146;
- Установка нового клапана-соленоида (НЗ) Art.Nr 203006.151;
- Подача напряжения 24V от ТШ на блок управления запорной арматуры SEC200;
- Имитация повышенного давления (Pmax) в МГ (свыше 100 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация пониженного давления (Pmin) в МГ (ниже 20 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация резкого понижения давления в МГ (свыше 2 bar в минуту) клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;

Примечание:
Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие не проводились в связи с отсутствием серверной связи с ДЦ «Кызылорда».

Заключение:
Работы по корректировке системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH на КУ-1; КУ-3 выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.
Принципиальная схема управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH готова к интеграции линейной телемеханики SCADA RTU ТОО «ГБШ».

Представители комиссии:

От Заказчика:

Ведущий инженер ПТД ТОО «ГБШ» _____ Куандыков Б.К.

От Оператора:

Главный инженер Бейнеуского ЛПУ АО «ИЦА» _____ Берназар С.А.

От Исполнителя:

Инженер ТОО «Виса-Трейд» _____ Бувашев А.Ю.