Приложение № 3
К Договору №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ГИС Бозой «27» марта 2019г.

Объект:
КУ12 tag № GHV1121; КУ09 tag № GHV0901; КУ07 tag № GHV0701; КУ05 tag № GHV0501
МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Дата проведения работ (оказания услуг): 18-27.03.2019
Наименование проекта:
Корректировка системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH

Работы произведены в соответствии с требованиями Договора№2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018 г., Выполненные работы (в соответствие с Планом производства работ на соответствующий период):

- Демонтаж установленного клапана-соленоида (НО) Art.Nr 203006.146;
- Установка нового клапана-соленоида (НЗ) Art.Nr 203006.151;
- Подача напряжения 24V от переносных аккумуляторов на блок управления запорной арматуры SEC200;
- Имитация повышенного давления (Pmax) в МГ (свыше 107 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация пониженного давления (Pmin) в МГ (ниже 20 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация резкого понижения давления в МГ (свыше 2 bar в минуту) клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается.

Примечание:
- Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие не проводилась, в связи с отсутствием серверной связи с ДЦ «Кызылорда»
- На КУ-09; КУ-07 и КУ-05 неисправна плата контроллера SEC 200. Имитация проведена с платой контроллера SEC 200 временно взятой с КУ-12.

Заключение:
Работы по корректировке системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH на КУ-12; КУ-09; КУ-07; КУ-05 выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.
Принципиальная схема управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH готова к интеграции линейной телемеханики SCADA RTU ТОО «ГБШ».

Представители комиссии:

От Заказчика:
Ведущий инженер ПТД ТОО «ГБШ» _____ Тлеумагамбетов А.

От Оператора:
Ведущий инженер ЛЭС КС-1 «Бозой» АО «ИЦА» _____ Кульжанов К.С.

От Исполнителя:
Инженер ТОО «Виса-Трейд» _____ Бувашев А.Ю.