ТОО "Айзат-Курылыс"

Заказчик: ГУ "Районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: ГУ Гимназия им. Белялова, с. Акжар, Тарбагатайского района

Адрес: Тарбагатайский район с. Аксуат

Договор № 8 от 04 марта 2010 года

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Акт № 23
выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Спортзал , лестничная площадка.								
1	Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 пола*	26	453,14 / 69,86	6,74 / 2,54	11782 / 1816	175 / 66	2315 / 123	0,44505 / 0,01238	12 / –
2	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм ктрр=1,5; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	26	1922,09 / 109,46	13,79 / 5,18	49974 / 2846	359 / 135	3667 / 123	0,9015 / 0,02525	23 / 1
3	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	121,1	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	14124 / 12845	1279 / 202	16048 / 123	0,6987 / 0,0144	85 / 2
4	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,15; *м2 покрытия*	121,1	1500,26 / 197,43	14,21 / 5,05	181681 / 23909	1721 / 612	30161 / 123	1,219 / 0,02675	148 / 3

5	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м плинтусов*	123	125,78	0,2	15471	25	2829	0,10339	13
				18,61	0,09	2289	11	123	0,00038	–
6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 стяжки*	46,6	49,72	7,96	2317	371	2565	0,2848	13
				41,76	2,99	1946	139	123	0,01456	1
7	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 стяжки*	745,6	1,04	0,54	775	403	642	0,00352	3
				0,5	0,2	373	149	123	0,00096	1
	Раздел 2. Актовый зал									
8	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	82,8	17,38	0,93	1439	77	1690	0,1139	9
				16,45	0,14	1362	12	123	0,0013	–
9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	82,8	935,07	6,13	77424	508	7087	0,4393	36
				67,28	2,31	5571	191	123	0,01125	1
	Раздел 3. Кабинет директора									
10	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	67,2	51,33	4,89	3449	329	3908	0,336	23
				46,44	0,83	3121	56	123	0,0086	1
11	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	67,2	11,07	0,04	744	3	913	0,0767	5
				11,03	0,02	741	1	123	0,0001	–
12	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги *м2*	67,2	20,6	0,12	1384	8	1696	0,1426	10
				20,48	0,05	1376	3	123	0,0001	–
13	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	67,2	279,63	9,95	18791	669	4624	0,356	24
				52,2	3,74	3508	251	123	0,0182	1
14	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	403,2	45,11	0,67	18188	270	437	0,0044	2

		м2 стяжки							
15	Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки		0,63	0,25	254	101	123	0,0012	–
		м2 покрытия	67,2	1395,26	2,96	93761	199	6470	0,35	24
16	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		77,35	0,92	5198	62	123	0,0049	–
		м плинтусов	46,2	123,31	0,16	5697	7	924	0,0899	4
	Раздел 4. Коридор,учебные кабинеты									
17	Е56-12-1	Снятие дверных полотен		16,18	0,07	748	3	123	0,0003	–
		м2	31,86	59,88	6,55	1908	209	2078	0,3628	12
18	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		53,33	1,04	1699	33	120	0,0089	–
		шт	10	320,85	30,15	3209	302	3523	1,9603	20
19	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		290,7	2,9	2907	29	120	0,187	2
		м2 проемов	18,9	446,86	128,16	8446	2422	4967	1,03385	20
20	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П		174,4	44,59	3296	843	120	0,17413	3
		м2	18,9	5610		106029				
21	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	10	1380		13800				
22	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
		шт	10	583		5830				
23	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		м2 проемов	24,3	352,51	25,52	8566	620	4427	0,85503	21
				142,88	8,91	3472	217	120	0,0435	1

24	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	24,3	18200		442260			
25	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8	215,57	21,24	1725	170	1897	1,2873	10
					194,33	3,31	1555	26	120	0,0289	–
26	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	29,52	74,9	6,81	2211	201	2450	0,4611	14
					68,09	1,08	2010	32	120	0,0093	–
27	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	м2 проемов	29,52	415,37	23,44	12262	692	6476	1,04788	31
					175,1	7,73	5169	228	120	0,03775	1
28	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	29,52	15100		445752				
	Раздел 5. Сантехнические работы										
29	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	120	145,63	3,27	17476	392	21946	0,853	102
					142,36	0,52	17083	62	128	0,0044	1
30	Е65-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	120	1437,2	4,6	172464	552	50921	1,73	208
					330,75	0,77	39690	92	128	0,0068	1
		Всего прямые затраты					**1738939**	**11963**			**872**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**144784**	**3556**			**20**
		Накладные расходы, тенге					1582195				
		- заработная плата, тенге					184661				
		- трудоемкость, чел-ч					27699				
							92				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	115416
Всего	**2039016**
Временные здания и сооружения (1,8%)	36702
- сметная заработная плата, тенге	5175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	20757
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8303
Проектно-изыскательские работы	34700
Затраты на осуществление авторского надзора	8452
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2147930**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**3588935**
- материалы, тенге	2645430
- сметная заработная плата, тенге	351578
Налог(2%)	71779
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3660714**
НДС(12%)	439286
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4100000**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
Тарбагатайский район с. Аксуат
РНН 181000210812
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Тарбагатайское районное управление
Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК

Начальник: Жакупбаев Т. А.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район с. Акжар
ул. Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Кунафиянов Б. К.