Справка
о стоимости выполненных работ
за Апрель 2011 г.

Заказчик: ГУ Отдел стороительства Толебиского района ЮКО
Подрядчик: Тоо " Barat & Co" договор № 19 от 11. 02. 2011 г.
Инженер: Тоо "ҚСО Бірлік" договор № 48 от 30. 03. 2011 г.
Проектная организация: Тоо "Даулет"

Найменование объекта: Газоснабжение жилых домов в с. Киелитас, Ак-Айдар Киелитасского сельсокого округа Толебийского района ЮКО

	Найменование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	25 436 724	28 489 131	25 436 724	28 489 131
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**25 436 724**	**28 489 131**	**25 436 724**	**28 489 131**
	Инжиниринговые услуги	102 149	114 407	102 149	114 407
	ПИР	3 526 786	3 950 000	3 526 786	3 950 000
	Авторский надзор	50 873	56 923	50 873	56 923
	Всего к оплате	**29 116 483**	**32 610 461**	**29 116 483**	**32 610 461**

Заказчик:

начальник ГУ «Отдел строительства Толебиского района»

Л. Серикбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

Айнабек А.

Инженер:

Директор ТОО «КСО Бірлік»

Тулегенов Г. К.

Инженер-технадзор

Тулегенов Ж. И.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Толебиского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Barat & Co"
Субподрядчик
Договор № 19

Наименование строительства и его адрес: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.КИЕЛТАС, АК-АЙДАР КИЕЛТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА ЮКО

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	7,80	121367,16	49858,78	946664	388898	336,00	2621
					61425,00	18834,75	479115	146911	91,99	718
2.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	7831,20	279,00	--	2184905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1000,00	227,00	--	227000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	22,29	17355,76	2191,28	386782	48834	73,60	1640
					12555,00	101,25	279794	2256	0,49	11
5.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	18,62	172800,00	--	3216845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3669,50	200,00	--	733900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	520,00	402,75	--	209430	--	2,80	1456
					402,75	--	209430	--	--	--
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	360,00	134,10	--	48276	--	0,97	350
					134,10	--	48276	--	--	--
9.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	160,00	11201,75	95,97	1792280	15355	4,90	784
					771,75	36,25	123480	5800	0,18	28
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4835,52	21,80	0,05	105402	242	0,03	143
					5,81	0,02	28094	97	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4835,52	35,13	0,02	169867	97	0,02	103
					4,16	--	20116	--	--	--
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2778,62	35,13	0,02	97610	56	0,02	59
					4,16	--	11559	--	--	--
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								10118961

ИТОГО:

	10118961	453481	7156
	1199864	155064	757

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1294665
На металломонтажные работы	253846
Всего накладных расходов:	1548511
Итого с накладными	11667472

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	700048
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12367520
Итого с временными, 3,4 %	12788016
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	12904387
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12955539
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13083419
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	24951388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						499028		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25450416		
		ИТОГО с понижающим коефициентом 0,999462						25436724		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3052407		
		Итого с НДС						28489131		

Подрядчик

Инженер ТОО «Barat & Co»

Айдарбек Н.

Инженер

Инженер ТОО «КСО Бірлік»

Тулегенов Ж. И.