Справка
о стоимости выполненных работ
за Июнь 2011 г.

Заказчик: ГУ Отдел стороительства Толебиского района ЮКО
Подрядчик: Тоо " Barat & Co" договор № 19 от 11. 02. 2011 г.
Инженер: Тоо "ҚСО Бірлік" договор № 48 от 30. 03. 2011 г.
Проектная организация: Тоо "Даулет"
Найменование объекта: Газоснабжение жилых домов в с. Киелитас, Ак-Айдар Киелитасского сельсокого округа Толебийского района ЮКО

	Найменование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	90 020 876	100 823 381	17 970 742	20 127 231
	в том числе оборудование	21 356 037	23 918 761	-	-
	ПИР	3 526 786	3 950 000	-	-
	Авторский надзор	179 993	201 592	35 941	40 254
	Итого затраты подрядчика	**93 727 654**	**104 974 973**	**18 006 683**	**20 167 485**
	Инжиниринговые услуги	415 031	464 835	86 644	97 041
	Всего к оплате	**94 142 686**	**105 439 808**	**18 093 327**	**20 264 526**

Заказчик:

начальник ГУ «Отдел строительства Толебиского района»

Д. Серикбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

Айнабек А.

Инженер:

Директор ТОО «КСО Бірлік»

Тулегенов Г. К.

Инженер-технадзор

Тулегенов Ж. И.

23.06.2011

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Толебиского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Barat & Co"
Субподрядчик
Договор № 19

Наименование строительства и его адрес: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.КИЕЛТАС, АК-АЙДАР КИЕЛТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА ЮКО

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	0,83	129222,58	54072,58	107384	44934	352,00	293
					64575,00	20425,50	53662	16974	99,76	83
2.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89х4 мм	м	25,00	244,97	0,28	6124	7	0,84	21
					146,93	0,11	3673	3	0,00	0
3.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	859,42	584,00	--	501904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	2,82	129222,58	54072,58	364795	152647	352,00	994
					64575,00	20425,50	182295	57661	99,76	282
5.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 108х4 мм	м	75,00	244,97	0,28	18373	21	0,84	63
					146,93	0,11	11020	8	0,00	0
6.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2909,59	714,00	--	2077449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	605,00	78,92	--	47747	--	0,33	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,75	--	42199	--	--	--
8.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	389,00	227,00 ---	-- --	88303 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	194,00	401,00 ---	-- --	77794 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	50,00	321,00 ---	-- --	16050 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	66,00	277,00 ---	-- --	18282 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,45	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	23041 13871	9147 2409	179,00 20,64	81 9
13.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,03	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1472 827	642 170	194,00 26,38	5 1
14.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,08	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	5868 3139	2710 721	247,00 37,30	19 3
15.	С130804-1 3	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	10м	45,45	3610,00 ---	-- --	164074 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	2,52	6470,00 ---	-- --	16337 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130804-1 7	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	10м	7,58	10400,00 ---	-- --	78780 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	6,58	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	114151 82576	14412 666	73,60 0,49	484 3
19.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	5,58	172800,00 ---	-- --	964286 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
20.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	996,77	200,00	--	199354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76	2191,28	354	45	73,60	1
					12555,00	101,25	256	2	0,49	0
22.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,26	200,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,54	17355,76	2191,28	26809	3385	73,60	114
					12555,00	101,25	19393	156	0,49	1
25.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,89	172800,00	--	154283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	651,82	200,00	--	130364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	900,00	170,60	21,60	153540	19440	0,90	810
					149,00	2,90	134100	2610	0,02	15
28.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	6,79	47200,00	--	320299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4, 40х4 мм2	м	1170,00	31,00	3,10	36270	3627	0,16	187
					27,90	0,30	32643	351	0,00	2
30.	С11041-83	Сталь полосовая 12х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,5м	т	0,17	46400,00	--	7934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,8м	т	0,90	46400,00	--	41760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	106,34	402,75	--	42828	--	2,80	298
					402,75	--	42828	--	--	--
33.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	73,62	134,10	--	9872	--	0,97	72
					134,10	--	9872	--	--	--
34.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	32,72	11201,75	95,97	366521	3140	4,90	160
					771,75	36,25	25252	1186	0,18	6
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								6186068
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
35.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	809,18	42,09	40,13	34058	32470	0,01	11
					1,96	15,41	1588	12467	0,06	50
36.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,03	262,72	--	6575	--	1,85	46
					262,72	--	6575	--	--	--
37.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	м3	4,19	218,93	--	917	--	1,54	6
					218,93	--	917	--	--	--
38.	С130804-3 76	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм /110Х10/	м	1313,00	874,00	--	1147562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								1189112

ИТОГО:							7375179	286627		3866
							666686	95384		455

Накладные расходы :

На монтажные работы	161219
На общестроительные работы	559774
На металломонтажные работы	92744
На сантехнические работы	54014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	867752
Итого с накладными	8242930
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	494576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8737506
Итого с временными, 3,4 %	9034581
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	9116796
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9152934
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9243280
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	17627859
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	352557
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17980416
ИТОГО с понижающим коефициентом 0,999462	17970742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2156489
Итого с НДС	20127231

Подрядчик

Инженер ТОО «Barat & Co»

_____Айдарбек Н.

Инженер

Инженер ТОО «КСО Бірлік»

_____Тулегенов Ж. И.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ