Справка
о стоимости выполненных работ
за Апрель 2011 г. 2 период

Заказчик: ГУ Отдел стороительства Толебиского района ЮКО
Подрядчик: Тоо " Barat & Co" договор № 19 от 11. 02. 2011 г.
Инженер: Тоо "ҚСО Бірлік" договор № 48 от 30. 03. 2011 г.
Проектная организация: Тоо "Даулет"
Найменование объекта: Газоснабжение жилых домов в с. Киелитас, Ак-Айдар Киелитасского сельсокого округа

	Найменование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	50 694 101	56 777 393	25 257 377	28 288 262
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	ПИР	3 526 786	3 950 000	-	-
	Авторский надзор	101 339	113 500	50 515	56 577
	Итого затраты подрядчика	**54 322 226**	**60 840 893**	**25 257 377**	**28 344 839**
	Инжиниринговые услуги	232 238	260 107	130 089	145 700
	Всего к оплате	**54 554 464**	**61 101 000**	**25 387 466**	**28 490 539**

Заказчик:

начальник ГУ «Отдел строительства Толебиского района»

Л. Серикбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

Айнабек А.

Инженер:

Директор ТОО «ҚСО Бірлік»

Тулегенов Г. К.

Инженер-технадзор

Тулегенов Ж. И.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Толебиского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Barat & Co"
Субподрядчик
Договор № 19

Наименование строительства и его адрес: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.КИЕЛТАС, АК-АЙДАР КИЕЛТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА ЮКО

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г 2 период.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	6,50	121367,16	49858,78	788887	324082	336,00	2184
					61425,00	18834,75	399262	122426	91,99	598
2.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	6526,00	279,00	--	1820754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	2,00	123549,87	51496,99	247100	102994	337,00	674
					61875,00	19453,50	123750	38907	95,01	190
4.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х4 мм	м	2008,00	472,00	--	947776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Py 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	200,00	277,00	--	55400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	8,71	17355,76	2191,28	151255	19097	73,60	641
					12555,00	101,25	109417	882	0,49	4
7.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	7,28	172800,00	--	1257984	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
8.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1435,00	200,00	--	287000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	3,45	17355,76	2191,28	59890	7562	73,60	254
					12555,00	101,25	43324	349	0,49	2
10.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,45	172800,00	--	423263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1001,28	200,00	--	200256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,19	17355,76	2191,28	37930	4789	73,60	161
					12555,00	101,25	27438	221	0,49	1
13.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,85	172800,00	--	319127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	338,66	200,00	--	67732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,46	17355,76	2191,28	7948	1003	73,60	34
					12555,00	101,25	5749	46	0,49	0
16.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,27	172800,00	--	47472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	183,20	200,00	--	36640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до	т	5,50	17355,76	2191,28	95543	12063	73,60	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 т			12555,00	101,25	69115	557	0,49	3
19.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	4,64	172800,00 ---	-- --	802483 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	861,00	200,00 ---	-- --	172200 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,03	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	17882 12936	2258 104	73,60 0,49	76 1
22.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,62	172800,00 ---	-- --	106811 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	412,20	200,00 ---	-- --	82440 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1000,00	170,60 149,00	21,60 2,90	170600 149000	21600 2900	0,90 0,02	900 17
25.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	7,54	47200,00 ---	-- --	355888 --	-- --	-- --	-- --
26.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4, 40х4 мм2	м	1300,00	31,00 27,90	3,10 0,30	40300 36270	4030 390	0,16 0,00	208 2
27.	С11041-83	Сталь полосовая 12х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,5м	т	0,19	46400,00 ---	-- --	8816 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,8м	т	1,00	46400,00 ---	-- --	46400 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	260,00	402,75 402,75	-- --	104715 104715	-- --	2,80 --	728 --
30.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	180,00	134,10	--	24138	--	0,97	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	24138	--	--	--
31.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	80,00	11201,75	95,97	896140	7678	4,90	392
					771,75	36,25	61740	2900	0,18	14
32.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	16,50	402,75	--	6645	--	2,80	46
					402,75	--	6645	--	--	--
33.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	134,10	--	1475	--	0,97	11
					134,10	--	1475	--	--	--
34.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,50	11201,75	95,97	61610	528	4,90	27
					771,75	36,25	4245	199	0,18	1
35.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2844,00	21,80	0,05	61992	142	0,03	84
					5,81	0,02	16524	57	0,00	0
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2844,00	35,13	0,02	99907	57	0,02	61
					4,16	--	11831	--	--	--
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2778,62	35,13	0,02	97610	56	0,02	59
					4,16	--	11559	--	--	--
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								10010009

ИТОГО:

	10010009	507936	7119
	1219133	169938	833

Накладные расходы :

На монтажные работы	179132
На общестроительные работы	1152941
На металломонтажные работы	243126
Всего накладных расходов:	1575199
Итого с накладными	11585208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	695113
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12280321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %						12697852		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %						12813402		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12864193		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12991172		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						24775464		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						495509		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25270973		
		ИТОГО с понижающим коефициентом 0,999462						25257377		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3030888		
		Итого с НДС						28288262		

Подрядчик

Инженер ТОО «Barat & Co»

Айдарбек Н.

Инженер

Инженер ТОО «КСО Бірлік»

Тулегенов Ж. И.