Справка
о стоимости выполненных работ
за Сентябрь 2011 г.

Заказчик: ГУ Отдел стороительства Толебиского района ЮКО
Подрядчик: Тоо " Barat & Co" договор № 19 от 11. 02. 2011 г.
Инженер: Тоо "ҚСО Бірлік" договор № 48 от 30. 03. 2011 г.
Проектная организация: Тоо "Даулет"
Найменование объекта: Газоснабжение жилых домов в с. Киелитас, Ак-Айдар Киелитасского сельсокого округа Толебийского района ЮКО

	Найменование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	80 460 179	177 530 436	8 410 046	9 419 251
	в том числе оборудование	18 312 338	20 509 819	-	-
	ПИР	3 526 786	3 950 000	-	-
	Авторский надзор	160 919	355 060	16 868	18 892
	Итого затраты подрядчика	**84 147 884**	**181 835 496**	**8 426 914**	**9 438 144**
	Инжиниринговые услуги	341 888	810 324	13 500	15 120
	Всего к оплате	**163 076 625**	**182 645 820**	**8 440 414**	**9 453 264**

Заказчик:

начальник ГУ «Отдел строительства Толебиского района»
Л. Серикбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»
Айнабек А.

Инженер:

Директор ТОО «КСО Бірлік»
Тулегенов Г. К.

Инженер-технадзор
Тулегенов Ж. И.

Заказчик ГУ Отдел строительства Толебиского района ЮКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Barat & Co»
Субподрядчик
Договор № 19

Наименование строительства и его адрес: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.КИЕЛТАС, АК-АЙДАР КИЕЛТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА ЮКО

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1000,00	227,00	--	227000	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
2.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Py 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	70,00	321,00	--	22470	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
3.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	5,10	10511,20	1327,11	53654	6774	73,60	376						
					7603,70	61,32	38813	313	0,49	3						
4.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5104,50	200,00	--	1020900	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
5.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	500,00	3424,86	173,53	1712429	86763	11,20	5600						
					1161,00	65,41	580498	32704	0,52	260						
	ИТОГО:						3036453	93537		5976						
		Накладные расходы :					619311	33017		263						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						35214		
		На сантехнические работы						784898		
		Всего накладных расходов:						820112		
		Итого с накладными						3856565		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						231394		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4087959		
		Итого с временными, 3,4 %						4226950		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %						4265415		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4282323		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4324593		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						8247431		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						164949		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8412380		
		ИТОГО с понижающим коефициентом 0,999462						8407854		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1011397		
		Итого с НДС						9419251		

Подрядчик

Инженер ТОО «Barat & Co»

_____**Айдарбек Н.**

Инженер

Инженер ТОО «КСО Бірлік»

_____**Тулегенов Ж. И.**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ