Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Толебиского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Barat & Co"
Субподрядчик
Договор № 19

Наименование строительства и его адрес: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.КИЕЛТАС, АК-АЙДАР КИЕЛТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА ЮКО

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	10,66	121367,16	49858,78	1294017	531594	336,00	3582		
					61425,00	18834,75	654913	200816	91,99	981		
2.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57х3 мм	м	450,00	244,97	0,28	110239	126	0,84	380		
					146,93	0,11	66118	50	0,00	0		
3.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	11156,45	279,00	--	3112649	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,83	123549,87	51496,99	102176	42588	337,00	279		
					61875,00	19453,50	51171	16088	95,01	79		
5.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 76х4 мм	м	55,00	244,97	0,28	13474	15	0,84	46		
					146,93	0,11	8081	6	0,00	0		
6.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х4 мм	м	885,53	472,00	--	417969	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	шт	29,00	495,00	--	14355	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	15,00	741,00 --	-- --	11115 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	4,00	338,00 --	-- --	1352 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1,00	330,00 --	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00 --	-- --	321 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	1,00	311,00 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	2,00	302,00 --	-- --	604 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	66,00	181,00 --	-- --	11946 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	3238 1819	1413 375	194,00 26,38	11 1
16.	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	5,55	5070,00 --	-- --	28164 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	32,57	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	565272 408913	71369 3298	73,60 0,49	2397 16
18.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	27,81	172800,00 --	-- --	4805499 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
19.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4760,10	200,00	--	952020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	3,21	17355,76	2191,28	55762	7040	73,60	236
					12555,00	101,25	40338	325	0,49	2
21.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,67	172800,00	--	460961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	545,30	200,00	--	109060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1778,00	170,60	21,60	303327	38405	0,90	1600
					149,00	2,90	264922	5156	0,02	30
24.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	13,41	47200,00	--	632769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4, 40х4 мм2	м	2311,40	31,00	3,10	71653	7165	0,16	370
					27,90	0,30	64488	693	0,00	4
26.	С11041-83	Сталь полосовая 12х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,5м	т	0,34	46400,00	--	15675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,8м	т	1,78	46400,00	--	82499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	621,92	402,75	--	250478	--	2,80	1741
					402,75	--	250478	--	--	--
29.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	430,56	134,10	--	57738	--	0,97	419
					134,10	--	57738	--	--	--
30.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	191,36	11201,75	95,97	2143567	18365	4,90	938
					771,75	36,25	147682	6937	0,18	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	28,38	402,75	--	11430	--	2,80	79
					402,75	--	11430	--	--	--
32.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,92	134,10	--	2537	--	0,97	18
					134,10	--	2537	--	--	--
33.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	9,46	11201,75	95,97	105969	908	4,90	46
					771,75	36,25	7301	343	0,18	2
34.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	224,00	5655,02	286,52	1266724	64180	11,20	2509
					1917,00	108,00	429408	24192	0,52	116
35.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 со счетчиком G-4	к-т	174,00	19204,38	--	3341562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	2,70	121367,16	49858,78	327206	134419	336,00	906
					61425,00	18834,75	165602	50778	91,99	248
37.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	м	2706,78	112,00	--	303160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	674,00	473,47	39,24	319119	26448	1,47	991
					254,25	15,75	171364	10615	0,07	47
39.	С130904-3 0	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	674,00	446,00	--	300604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	5,93	4646,85	2285,57	27561	13556	9,35	55
					1579,50	617,13	9368	3660	2,34	14
41.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	5,93	542,84	144,52	3220	857	1,34	8
					292,50	--	1735	--	--	--
42.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	5,93	172800,00	--	1024911	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
43.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	175,24	402,75	--	70578	--	2,80	491
					402,75	--	70578	--	--	--
44.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	121,32	134,10	--	16269	--	0,97	118
					134,10	--	16269	--	--	--
45.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	53,92	11201,75	95,97	603998	5175	4,90	264
					771,75	36,25	41613	1955	0,18	10
46.	Е0120-30- 1	Установка кронштейнов под трубопровод	кг	9,60	107,48	1,20	1032	12	0,05	0
					8,53	0,45	82	4	0,00	0
47.	Е0122-35- 3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
48.	С130902-4 7	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	12100,00	--	36300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
50.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм /57х3мм/	стык	212,00	109,10	14,70	23129	3116	0,40	85
					81,00	2,25	17172	477	0,01	3
52.	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм /76х4мм-24шт,89х4-7шт/	стык	31,00	127,20	17,00	3943	527	0,50	16
					94,50	2,25	2930	70	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм /108х4мм/	стык	24,00	177,80	23,80	4267	571	0,70	17
					135,00	2,25	3240	54	0,01	0
54.	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм /25х2мм/	стык	225,00	79,94	11,30	17986	2542	0,30	68
					60,80	2,25	13680	506	0,01	3
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5602,06	21,80	0,05	122111	280	0,03	165
					5,81	0,02	32548	112	0,00	1
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5602,06	35,13	0,02	196795	112	0,02	119
					4,16	--	23305	--	--	--
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	426,80	35,13	0,02	14993	9	0,02	9
					4,16	--	1775	--	--	--
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								23779071
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
58.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	508,28	42,09	40,13	21393	20395	0,01	7
					1,96	15,41	997	7831	0,06	32
59.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,72	262,72	--	4130	--	1,85	29
					262,72	--	4130	--	--	--
60.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы- приямков	м3	4,19	134,10	--	562	--	0,97	4
					134,10	--	562	--	--	--
61.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1036,49	6,48	6,48	6716	6716	--	--
					--	2,10	--	2180	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1036,49	21,55	4,52	22332	4681	0,11	112
					17,03	--	17651	--	--	--
63.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1036,49	14,12	12,00	14633	12435	0,01	13
					1,62	2,75	1679	2845	0,01	13
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	104,00	134,10	--	13946	--	0,97	101
					134,10	--	13946	--	--	--
65.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	117,91	12,34	12,34	1455	1455	--	--
					--	3,50	--	412	0,01	2
66.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,26	58791,69	25695,31	74136	32402	194,00	245
					33075,00	6813,45	41708	8592	26,38	33
67.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм-	км	0,04	78245,00	36133,62	2817	1301	247,00	9
					41850,00	9612,90	1507	346	37,30	1
68.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 110х10 мм	м	39,00	244,97	0,28	9554	11	0,84	33
					146,93	0,11	5730	4	0,00	0
69.	С130804-191	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм /160х14,6/	м	36,00	2230,00	--	80280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	4,00	4618,68	559,80	18475	2239	7,99	32
					1320,75	9,29	5283	37	0,02	0
71.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,01	2484,20	152,52	20	1	1,02	0
					153,68	57,15	1	--	0,28	0
72.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
73.	С	Муфта полиэтиленовая д 32мм SDR11	шт	8,00	255,01	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/DN32	шт	4,00	2457,61	--	9830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С1541-006 9	Диск из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм, диам. 400 мм-потрубок-накладка	1000шт	0,00	71725,50	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	4,00	1070,17	290,34	4281	1161	2,74	11
					486,00	110,25	1944	441	0,53	2
77.	С130810-1 62	Ковер - 4шт	т	0,10	126700,00	--	12320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5-подушка под ковер	м3	0,16	9561,97	66,01	1530	11	1,35	0
					195,75	24,93	31	4	0,12	0
79.	С130810-1 2	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм-колпак	шт	4,00	181,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С1541-006 9	Диск из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм, диам. 160 мм-потрубок-накладка	1000шт	0,00	71725,50	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х7 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	464	198	376,00	1
					70200,00	24936,75	211	75	121,79	0
82.	С130806-1 00	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм-	м	3,01	1880,00	--	5663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
84.	С	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д100/DN100	шт	3,00	12127,89	--	36384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Муфта полиэтиленовая д 100мм SDR11	шт	3,00	1076,69	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0109-53- 2	Монтаж пластины	т	0,02	9850,48	1162,95	235	28	46,60	1
					7357,50	108,00	175	3	0,53	0
87.	С12021-25 7	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката	т	0,02	130100,00	--	3099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без отверстий и сборосварочных операций								
88.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, бетон Кл.В 7,5	м3	0,15	10506,91	260,48	1576	39	3,94	1
					614,25	89,46	92	13	0,35	0
89.	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	1сальник	3,00	2017,57	1,57	6053	5	2,36	7
					393,75	--	1181	--	--	--
90.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	13,00	300,57	225,64	3907	2933	0,41	5
					69,53	58,98	904	767	0,23	3
91.	С	Отвод 90гр. ПЭ100 SDR11 газ д 110 мм	шт	9,00	2406,56	--	21659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С	Отвод 30гр. ПЭ100 SDR11 газ д 110 мм	шт	3,00	1953,87	--	5862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С	Отвод 60гр. ПЭ100 SDR11 газ д 110 мм	шт	1,00	1953,87	--	1954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	104,54	2484,20	152,52	259698	15944	1,02	107
					153,68	57,15	16066	5974	0,28	29
95.	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты и провода	м	1300,00	26,40	3,10	34320	4030	0,11	143
					19,10	0,50	24830	650	0,00	4
96.	С	Стоимость сигнальной ленты	м	1300,00	7,59	--	9872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	1,30	6650,00	--	8645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-IIк-1,8	колодец	1,00	91722,84	3917,84	91723	3918	30,70	31
					4973,50	1132,20	4974	1132	4,33	4
99.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
101.	С130902-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	15000,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0124-111-1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 100 мм	шт	1,00	393,03	16,15	393	16	1,86	2
					321,75	6,75	322	7	0,03	0
104.	С	Стоимость линзовых газовых компенсаторов КМД-100-0,6	шт	1,00	14753,19	--	14753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т-подставка под газопровод	т	0,01	17355,76	2191,28	118	15	73,60	0
					12555,00	101,25	85	1	0,49	0
106.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,49	10987,55	95,97	5384	47	4,90	2
					771,75	36,25	378	18	0,18	0
108.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	7,00	273,95	119,85	1918	839	0,64	4
					100,35	29,70	702	208	0,12	1
109.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	м3	0,36	22200,00	--	8081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	7,00	157,67	--	1104	--	0,69	5
					119,03	--	833	--	--	--
111.	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	7,00	359,00	--	2513	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0124-104 -2	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром 125 мм	врезка	1,00	3754,58	2057,24	3755	2057	4,19	4
					1077,75	776,25	1078	776	3,79	4
113.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	1300,00	78,92	--	102596	--	0,33	433
					69,75	--	90675	--	--	--
114.	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	120,00	177,80	23,80	21336	2856	0,70	84
					135,00	2,25	16200	270	0,01	2
115.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219Х5 мм	км	0,00	724393,39	96674,51	2173	290	64,00	0
					11722,50	36519,75	35	110	178,36	1
116.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,43	408,11	169,61	2626	1091	1,55	10
					238,50	4,07	1535	26	0,01	0
117.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12,23	27,10	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С010333-А 7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	12,23	51,84	--	634	--	0,22	3
					10,37	--	127	--	--	--
119.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см // толщ.15 см	м2	16,50	16,27	12,65	269	209	0,02	0
					3,56	3,63	59	60	0,01	0
120.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,07	1410,00	--	4327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см / толщ.15 см/	м2	16,50	17,41	11,84	287	195	0,04	1
					5,51	3,11	91	51	0,01	0
122.	С143008-1	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,07	1410,00	--	4327	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04				--	--	--	--	--	--
123.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ. 5 см/	м2	16,50	440,77	15,35	7273	253	0,03	1
					5,94	5,06	98	83	0,02	0
124.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33,00	52,22	--	1723	--	0,00	0
					0,01	--	--	--	--	--
125.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	16,50	601,22	15,35	9920	253	0,03	1
					5,94	5,06	98	83	0,02	0
126.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	4,05	66,75	51,25	270	208	0,12	0
					15,50	9,62	63	39	0,04	0
127.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /толщ.15 см/	м2	13,50	16,27	12,65	220	171	0,02	0
					3,56	3,63	48	49	0,01	0
128.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,51	1410,00	--	3541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ.15 см/	м2	13,50	17,41	11,84	235	160	0,04	0
					5,51	3,11	74	42	0,01	0
130.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,51	1410,00	--	3541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1023115

Раздел: Добавить

131.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,32	121367,16	49858,78	38566	15843	336,00	107
					61425,00	18834,75	19519	5985	91,99	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	319,03	279,00 ---	-- --	89010 ---	-- --	-- ---	-- --
133.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00 ---	-- --	741 ---	-- --	-- ---	-- --
134.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245,00 --- 41850,00	36133,62 --- 9612,90	391 --- 209	181 --- 48	247,00 --- 37,30	1 --- 0
135.	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	10м	0,51	10400,00 ---	-- --	5252 ---	-- --	-- ---	-- --
136.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,54	172800,00 ---	-- --	438937 ---	-- --	-- ---	-- --
137.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,15	17355,76 --- 12555,00	2191,28 --- 101,25	2653 --- 1919	335 --- 15	73,60 --- 0,49	11 --- 0
138.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,11	172800,00 ---	-- --	19596 ---	-- --	-- ---	-- --
139.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,45	200,00 ---	-- --	7890 ---	-- --	-- ---	-- --
140.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,12	17355,76 --- 12555,00	2191,28 --- 101,25	2062 --- 1492	260 --- 12	73,60 --- 0,49	9 --- 0
141.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00 ---	-- --	11868 ---	-- --	-- ---	-- --
142.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,14	200,00 ---	-- --	10028 ---	-- --	-- ---	-- --
143.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для	м3	3,90	402,75 ---	-- ---	1571 ---	-- ---	2,80 ---	11 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	1571	--	--	--
144.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,70	134,10	--	362	--	0,97	3
					134,10	--	362	--	--	--
145.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,20	11201,75	95,97	13442	115	4,90	6
					771,75	36,25	926	43	0,18	0
146.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,66	402,75	--	266	--	2,80	2
					402,75	--	266	--	--	--
147.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,44	134,10	--	59	--	0,97	0
					134,10	--	59	--	--	--
148.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,22	11201,75	95,97	2464	21	4,90	1
					771,75	36,25	170	8	0,18	0
149.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13281,58	56,35	0,05	748457	664	0,03	392
					5,81	0,02	77166	266	0,00	1
150.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13281,58	106,62	0,02	1416059	266	0,02	283
					4,16	--	55251	--	--	--
151.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5984,04	106,62	0,02	638008	120	0,02	127
					4,16	--	24894	--	--	--
152.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	275,48	42,09	40,13	11595	11054	0,01	4
					1,96	15,41	541	4244	0,06	17
153.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,52	262,72	--	2238	--	1,85	16
					262,72	--	2238	--	--	--
154.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,68	134,10	--	2907	--	0,97	21
					134,10	--	2907	--	--	--
155.	Е0101-85-	Разравнивание кавальеров /отвалов/	м3	21,68	12,34	12,34	268	268	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59 кВт			--	3,50	--	76	0,01	0
156.	Е01-22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,27	58791,69	25695,31	15933	6963	194,00	53
					33075,00	6813,45	8963	1846	26,38	7
157.	С130-804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм /110Х10/	м	273,71	874,00	--	239223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е01-01-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	10м	1,50	163506,22	129306,22	245259	193959	239,00	359
					34200,00	22266,78	51300	33400	77,51	116
159.	Е01-22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм-	км	0,01	78245,00	36133,62	626	289	247,00	2
					41850,00	9612,90	335	77	37,30	0
160.	Е01-22-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 110х10 мм	м	8,00	244,97	0,28	1960	2	0,84	7
					146,93	0,11	1175	1	0,00	0
161.	С130-804-191	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм /160х14,6/	м	8,00	2230,00	--	17840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е01-23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,17	2484,20	152,52	5391	331	1,02	2
					153,68	57,15	333	124	0,28	1
163.	Ц01-08-141-1	Прокладка сигнальной ленты и провода	м	271,00	26,40	3,10	7154	840	0,11	30
					19,10	0,50	5176	135	0,00	1
164.	С	Стоимость сигнальной ленты	м	271,00	7,59	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С151-607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,27	6650,00	--	1802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Добавить								4001935
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ								
166.	Е01-19-4-1	Устройство установки для	установ	-174,00	5655,02	286,52	-983973	-49854	11,20	-1949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		редуцирования давления газа	к		1917,00	108,00	-333558	-18792	0,52	-90
167.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 со счетчиком G-4	к-т	-174,00	19204,38	--	-3341562	--	--	--
168.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	-0,70	121367,16	49858,78	-84472	-34702	336,00	-234
					61425,00	18834,75	-42752	-13109	91,99	-64
169.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	м	-698,78	112,00	--	-78264	--	--	--
170.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	-174,00	473,47	39,24	-82384	-6828	1,47	-256
					254,25	15,75	-44240	-2740	0,07	-12
171.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	-174,00	446,00	--	-77604	--	--	--
172.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	-1,53	4646,85	2285,57	-7115	-3500	9,35	-14
					1579,50	617,13	-2419	-945	2,34	-4
173.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	-1,53	542,84	144,52	-831	-221	1,34	-2
					292,50	--	-448	--	--	
174.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	-1,53	172800,00	--	-264591	--	--	--
175.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	-45,24	402,75	--	-18220	--	2,80	-127
					402,75	--	-18220	--	--	--
176.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-31,32	134,10	--	-4200	--	0,97	-30
					134,10	--	-4200	--	--	--
177.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	-13,92	11201,75	95,97	-155928	-1336	4,90	-68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	-10743	-505	0,18	-2
178.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм-	км	-0,01	78245,00	36133,62	-704	-325	247,00	-2
					41850,00	9612,90	-377	-87	37,30	-0
179.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 110х10 мм	м	-9,00	244,97	0,28	-2205	-3	0,84	-8
					146,93	0,11	-1322	-1	0,00	-0
180.	C130804-191	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм /160х14,6/	м	-9,00	2230,00	--	-20070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	-6,43	408,11	169,61	-2626	-1091	1,55	-10
					238,50	4,07	-1535	-26	0,01	-0
182.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-12,23	27,10	--	-331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	C010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	-12,23	51,84	--	-634	--	0,22	-3
					10,37	--	-127	--	--	--
184.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см // Толщ.15 см	м2	-16,50	16,27	12,65	-269	-209	0,02	-0
					3,56	3,63	-59	-60	0,01	-0
185.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	-3,07	1410,00	--	-4327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см / толщ.15 см/	м2	-16,50	17,41	11,84	-287	-195	0,04	-1
					5,51	3,11	-91	-51	0,01	-0
187.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	-3,07	1410,00	--	-4327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ. 5 см/	м2	-16,50	440,77	15,35	-7273	-253	0,03	-1
					5,94	5,06	-98	-83	0,02	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-33,00	52,22	--	-1723	--	0,00	-0
					0,01	--	--	--	--	--
190.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	-16,50	601,22	15,35	-9920	-253	0,03	-1
					5,94	5,06	-98	-83	0,02	-0
191.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	-4,05	66,75	51,25	-270	-208	0,12	-0
					15,50	9,62	-63	-39	0,04	-0
192.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /толщ.15 см/	м2	-13,50	16,27	12,65	-220	-171	0,02	-0
					3,56	3,63	-48	-49	0,01	-0
193.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	-2,51	1410,00	--	-3541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ.15 см/	м2	-13,50	17,41	11,84	-235	-160	0,04	-0
					5,51	3,11	-74	-42	0,01	-0
195.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	-2,51	1410,00	--	-3541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ								-5161649

ИТОГО:

23642476	1225871	18164
3094297	370400	1734

Накладные расходы :

На монтажные работы	396887
На общестроительные работы	2676902
На металломонтажные работы	420775
На сантехнические работы	420086
Всего накладных расходов:	3914650
Итого с накладными	27557126

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1653427
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29210553
Итого с временными, 3,4 %	30203712
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	30478566
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30599381
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30901418
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	58932094
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1178642
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60110736
ИТОГО с понижающим коефициентом 0,999462	60078396
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7209407
Итого с НДС	67287803

Подрядчик

Инженер ТОО «Barat & Co»

Айдарбек Н.

Инженер

Инженер ТОО «КСО Бірлік»

Тулегенов Ж. И.