Приложение № 3
К Договору №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

РЭУ «Саксаульск» **07.03.2019**

Объект:
КУ-13 tag № GHV1131; КУ-14 tag № GHV1141; КУ-15 tag № GHV1151; КУ-17 tag № GHV1171; КУ-18 tag № GHV1181; КУ-20 tag № GHV1201; 365,6 - 621км МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Дата проведения работ (оказания услуг): 05.03. - 07.03.2019 г.
Наименование проекта:
Корректировка системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH

Работы произведены в соответствии с требованиями Договора№2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018 г.,
Выполненные работы (в соответствие с Планом производства работ на соответствующий период):

- Демонтаж установленного клапана-соленоида (НО) Art.Nr 203006.146;
- Установка нового клапана-соленоида (НЗ) Art.Nr 203006.151;
- Подача напряжения 24V от ТШ и АКБ (переносного) на блок управления запорной арматуры SEC200;
- Имитация повышенного давления (Pmax) в МГ (свыше 100 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация пониженного давления (Pmin) в МГ (ниже 20 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация резкого понижения давления в МГ (свыше 2 bar в минуту) клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Проверка системы управления запорной арматуры tag № GHV1181 на КУ-18 и tag № GHV1201 на КУ-20 в дистанционном режиме на закрытие/открытие. Запорная арматура переставляется в штатном режиме.

Заключение:
Работы по корректировке системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH на КУ-13, КУ-14, КУ-15, КУ-17, КУ-18, КУ-20 выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.
Принципиальная схема управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH готова к интеграции линейной телемеханики SCADA RTU ТОО «ГБШ».

Представители комиссии:
От Заказчика:

Ведущий инженер ПТД ТОО «ГБШ» _____ Дауленбаев Е.Қ.

От Оператора:

Начальник РЭУ «Саксаульск» АО «ИЦА» _____ Шаңбатыров Б.Ү.

Инженер ЛЭС РЭУ «Саксаульск» АО «ИЦА» _____ Жаналинов М.Т.

Инженер КИПиА РЭУ «Саксаульск» АО «ИЦА» _____ Үбішаев Е.Қ.

От Исполнителя:

Инженер ТОО «Виса-Трейд» _____ Бувашев А.Ю.

Слесарь ТОО «Виса-Трейд» _____ Ахмедов В.А.

От Представителя ТОО «Алора-Техносерв»:

Инженер-монтажник _____ Ертаев М.М.