Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Победа"**

Подрядчик: **ИП Макшаров М.К.**

Наименование стройки: **Реконструкция столовой ТОО "Победа" Щербактинского района Павлодарской области**

Наименование объекта : **Реконструкция столовой ТОО "Победа" Щербактинского района Павлодарской области**

Акт

на работы, выполненные в **июне** месяце 2015 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Земляные работы								
6	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6,7	–	–	–	–	–	–	–
		м3 грунта		–	–	–	–	97	0,0088	–
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,51	1,42	–	33	–	32	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	–	33	–	97	0,02853	1
8	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,255	1,66	–	78	–	76	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	–	78	–	97	0,025	1
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,29	218,93	–	501	–	566	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	501	–	113	–	–

10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,45	134,1	–	1535	–	1735	0,972	
		м3 грунта		134,1	–	1535	–	113	–	–
11	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	35,805	–	–	–	–	–	–	–
		м3 грунта		–	–	–	–	97	0,0061	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	35,805	17,03	–	610	–	592	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	610	–	97	–	–
13	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6,7	–	–	–	–	–	–	–
		м3 грунта		–	–	–	–	97	0,0088	–
	Раздел 3 Фундаменты									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,66	392,17	66,01	1435	242	847	1,35	5
		м3		195,75	24,93	716	91	105	0,1218	–
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	132,7	56,42	531	226	546	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	21,31	305	85	140	0,2371	1
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	191,15	84,27	1147	506	1165	0,668	4
		шт сборных конструкций		106,88	31,84	641	191	140	0,3375	2
17	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	309,57	155,67	2477	1245	2383	0,937	7
		шт сборных конструкций		153,9	58,82	1231	471	140	0,5542	4
18	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	30	518,56	323,03	15557	9691	13338	1,18	35
		шт сборных конструкций		195,53	122,02	5866	3661	140	0,911	27
	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	28,45	37,52	7,14	1067	203	832	0,143	4
		м2 поверхности		22,1	2,68	629	76	118	0,0131	–

	Е8-4-7								
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	133	46,24	3,82	6150	508	6089	0,212	28
		м2 поверхности		37,35	1,44	4968	192	118	0,007	1
	3.1 Фм-1 (2шт)									
19	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	392,17	66,01	314	53	186	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,1218	–
20	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,6	1262,67	112,36	3283	292	2904	6,34	16
		м3		1021,5	42,44	2656	110	105	0,2073	1
	Раздел 4 Стены, колонны и перегородки									
22	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	77,161	1073,84	335,84	82859	25914	75184	4,54	350
		м3 кладки		699,75	126	53993	9722	118	0,61	47
	Е8-12-1	Армирование кладки стен толщ. 510 мм	0,275	72779,65	422,15	20014	116	2731	56,4	16
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2271	43	118	0,77	–
23	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,939	1532,52	365,89	2972	709	2955	6,66	13
		м3 кладки		1154,25	137,25	2238	266	118	0,67	1
	Е8-6-1									
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (толщ. 380 мм) (перегородки)	24,05	2912,24	335,84	70039	8077	23434	4,54	109
		м3 кладки		699,75	126	16829	3030	118	0,61	15
	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,061	72779,65	422,15	4440	26	607	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	504	10	118	0,77	–
25	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	17,59	370,17	13,9	6511	245	6902	1,92	34
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		321,75	5,24	5660	92	120	0,0256	–
	Раздел 8 Полы									

71	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,376	17,03	–	296	–	287	0,108	
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	296	–	97	–	–
72	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	17,376	531	–	9227	–	11349	3,24	56
		м3 подстилающего слоя		531	–	9227	–	123	–	–
73	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	13,901	624,38	–	8680	–	9695	3,66	51
		м3 подстилающего слоя		567	–	7882	–	123	–	–
	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	4,461	5239,08	327,33	23372	1460	9432	11,6	52
		т		1890	123,75	8431	552	105	0,6	3
	Раздел 10 Отмостка									
79	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	101,31	13,19	2,62	1336	265	1433	0,0681	7
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1065	100	123	0,0048	–
80	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	10,131	230,27	100,89	2333	1022	1938	0,85	9
		м3 основания		123,75	38,25	1254	388	118	0,18	2
81	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,105	392,17	66,01	3179	535	1878	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1587	202	105	0,1218	1
		Всего прямые затраты				**269976**	**51335**			835
						127257	**19302**			107

Накладные расходы, тенге	179116
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26946
Всего	**476038**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4760
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1904
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**482702**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	1234269
Налог (2 %)	24685
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1258955
НДС (12 %)	188843
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1447798

Заказчик:

Директор ТОО "Победа" Поляков А.В.

Технадзор Клочков В.И.

Подрядчик:

Директор ИП Макшаров М.К. Макшаров М.К.

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар 18 августа 2015 год

Комиссия в составе:

Поляков А.В. директор ТОО "Победа"

Клочков В.И. Технадзор

Макшаров М.К. директор подрядной организаци ИП Макшаров М.К.

Произвели приемку общестроительных работ по реконструкции столовой ТОО "Победа" Щербактинского района, Павлодарской области

Замечания_____

В заключение комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.
подкрепляются печатью заказчика, подрядчика.

Заказчик:
Директор ТОО "Победа" Поляков А.В.

Технадзор Клочков В.И.

Подрядчик:
Директор ИП Макшаров М.К. Макшаров М.К.