Форма 3КС

Наименование объекта: **Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"**

Программа 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ **291 537 947,0 тенге**
Лимит финансирования на 2012 год **253 634 726,0 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **117 605 228 тенге, в.т.ч. НДС** **12 600 560 тенге.**
б) за отчетный месяц **117 605 228 тенге, в.т.ч. НДС** **12 600 560 тенге.**

Специфика 431 "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		126	22.08.2012г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"	тенге	253 634 726,0	76 090 417,8	35 281 569,0	40 808 848,8		117 605 228,0		82 323 659,0	117 605 228,0
	ИТОГО :		**253 634 726,0**	**76 090 417,8**	**35 281 569,0**	**40 808 848,8**		**117 605 228,0**		**82 323 659,0**	**117 605 228,0**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М.Мараим**

Начальник управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О. Жампозов**

Форма КС-2в

Заказчикчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы ледозащитного сооружения								
1	Е0101-164-3	Окопка блоков при демонтаже грунта 3 группы вручную	5	389,25	0,00	1946	0	2199	2,98	15
		м3		389,25	0,00	1946	0	113	0,00	0
2	Е0107-1-5	Демонтаж фундаментов	42	476,57	317,81	20016	13348	15774	0,97	41
		шт		158,76	109,50	6668	4599	140	0,41	17
3	Е0107-5-1	Демонтаж стоек	47	1035,79	465,19	48682	21864	47994	3,31	156
		шт		570,60	158,79	26818	7463	140	0,58	27
4	Е0107-3-4	Демонтаж плит	45	453,40	248,20	20403	11169	17679	1,22	55
		шт		205,20	75,42	9234	3394	140	0,31	14
5	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	65,25	152,80	–	9970	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	С010333-А5 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	65,25	45,00	45,00	2936	2936	587	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	587	100	0,19	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			103954	49317			266
			Тенге			44666	16043			71
		Накладные расходы -	Тенге			84233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11291				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			199478				

Восстановление гребня плотины и верхового откоса

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3400	32,25	30,77	109650	104618	32188	0,01	34
		м3		1,42	8,34	4828	28356	97	0,03	102
2	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5950	45,00	45,00	267750	267750	53550	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	53550	100	0,19	1131
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3400	3,08	2,66	10472	9044	4353	0,00	0
		м3		0,39	0,93	1326	3162	97	0,00	0
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для насыпи)	1700	32,19	30,77	54723	52309	16094	0,01	17
		м3		1,42	8,34	2414	14178	97	0,03	51
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2890	19,70	19,70	56933	56933	11387	0,00	0
		т		0,00	3,94	0	11387	100	0,08	231
6	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (доведение плотины до проектной отметки)	1700	23,25	20,60	39525	35020	11477	0,01	17
		м3		2,00	4,96	3400	8432	97	0,02	34
7	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	3150	1538,20	45,90	4845330	144585	1165864	1,97	6206
		м3		400,50	15,36	1261575	48384	89	0,05	158
8	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (50 км)	5670	67,40	67,40	382158	382158	76432	0,00	0
		т		0,00	13,48	0	76432	100	0,28	1588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	5670	232,50	0,00	1318275	0	263655	0,98	5557
		т		46,50	0,00	263655	0	100	0,00	0
10	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	570	1454,64	324,14	829145	184760	172395	0,91	519
		м3		127,58	124,46	72721	70942	120	0,58	331
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7913961	1237177			12349
			Тенге			1609919	314822			3624
		Накладные расходы -	Тенге			1807395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583281				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10304637				
		Башня рабочего водовыпуска								
1	Е0146-34-3	Разборка железобетонного монолитного ж/б бетона	64	4330,04	2095,79	277123	134131	193512	13,32	852
		м3		2234,25	789,37	142992	50520	100	3,86	247
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	160	27,10	0,00	4336	0	104	0,11	18
		т		5,42	0,00	867	0	12	0,00	0
3	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	160	45,00	45,00	7200	7200	1440	0,00	0
		Т		0,00	9,00	0	1440	100	0,19	30
4	Ц0112-630-1 1	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	2	22506,00	2420,00	45012	4840	26739	108,00	216
		шт		14180,00	675,01	28360	1350	90	3,92	8
5	С131206-61	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, d-1000 мм	2	178100,00	–	356200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей компенсаторов лаком БТ-577	62,97	20,58	0,02	1296	1	249	0,02	1
		м2		4,39	0,00	276	0	90	0,00	0
7	Е0137-73-3	Устройство стенок из монолитного бетона	485	3129,17	142,69	1517647	69205	451329	4,47	2168
		м3		724,50	50,98	351383	24725	120	0,21	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	492,28	590,00	–	290442	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	492,28	590,00	–	290442	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	492,28	295,00	–	145221	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	492,20	5959,01	178,83	2933022	88020	238678	2,67	1314
		м3		378,00	83,83	186051	41261	105	0,44	217
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	17,95	8049,49	3554,81	144480	63805	80719	14,00	251
		т		2475,00	1272,60	44424	22842	120	5,35	96
13	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,18	64700,00	–	140787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	2,97	69000,00	–	204792	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,07	64500,00	–	197693	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,74	59900,00	–	583426	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	Е0146-25-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	86	158,32	77,58	13616	6672	10356	0,40	34
		отверст.		74,70	45,72	6424	3932	100	0,07	6
18	Е0146-25-22	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2580	5,02	2,42	12952	6244	9649	0,01	26
		отверст.		2,32	1,42	5986	3664	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7165686	380117			4881
			Тенге			766763	149734			706
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Транспортные расходы -	Тенге			0				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			1012775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490708				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8669169				

Рыбозащитное устройство зонтичного типа

1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	67	29,64	28,03	1986	1878	563	0,01	0,67
		м3		1,61	7,06	108	473	97	0,02	1,34
2	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	156	0,28	0,28	44	44	14	0,00	0,00
		м2		0,00	0,09	0	14	97	0,00	0,00
6	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	23,5	1454,64	324,14	34184	7617	7108	0,91	21,39
		м3		127,58	124,46	2998	2925	120	0,58	13,63
7	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	308	1503,46	0,86	463066	265	129160	2,81	865,48
		м3		432,00	0,32	133056	99	97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км) т	554,4	67,40	67,40	37367	37367	7473	0,00	0,00
				0,00	13,48	0	7473	100	0,28	155,23
9	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 т	554,4	232,50	0,00	128898	0	25780	0,98	543,31
				46,50	0,00	25780	0	100	0,00	0,00
21	Е0146-34-3	Разборка монолитного железобетона м3	2	4330,04	2095,79	8660	4192	6047	13,32	26,64
				2234,25	789,37	4469	1579	100	3,86	7,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			674204	51362			914,18
			Тенге			166410	12562			177,92
		Накладные расходы -	Тенге			176145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51021				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			901370				

Комплектная трансформаторная подстация с трансформатором мощностью 63 кВа

3	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм шт	1	369000,00	–	369000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем общего назначения напряжением 10 кВ, марка ТМ 63/10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм шт	1	166400,00	–	166400	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			535400	0			0,00
			Тенге			0	0			0,00
Стоимость оборудования -			Тенге			535400				
Транспортные расходы -			Тенге			0				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			535400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			535400				

ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ

		Демонтажные работы								
125	Е0133-101-1	Демонтаж деревянных опор ВЛ-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ-10 кВ одностоечных	4	940,70	609,50	3763	2438	2075	2,51	10,04
		опора		331,2	162,94	1325	652	105	0,82	3,28
126	Е0133-101-4	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых опор ВЛ-10 кВ с помощью механизмов	1	3126,04	1579,84	3126	1580	2082	11,8	11,80
		опора		1546,2	436,32	1546	436	105	2,26	2,26
127	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,6656	148,60	–	99	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
128	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,6656	141,40	–	94	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
129	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,6656	45,00	0,00	30	0	6	0,19	0,13
		т		9	0,00	6	0	100	0	0,00
130	Е0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,255	19744,70	13624,70	5035	3474	2517	43,7	11,14
		1 км		6120	3279,74	1561	836	105	15,13	3,86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12147	7492			33,11
			Тенге			4438	1924			9,40
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Транспортные расходы -		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			6680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Башня рабочего водовыпуска								
1	Е0146-34-3	Разборка железобетонного монолитного ж/б бетона	64	4330,04	2095,79	277123	134131	193512	13,32	852
		м3		2234,25	789,37	142992	50520	100	3,86	247
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	160	27,10	0,00	4336	0	104	0,11	18
		т		5,42	0,00	867	0	12	0,00	0
3	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	160	45,00	45,00	7200	7200	1440	0,00	0
		Т		0,00	9,00	0	1440	100	0,19	30
4	Ц0112-630-1 1	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	2	22506,00	2420,00	45012	4840	26739	108,00	216
		шт		14180,00	675,01	28360	1350	90	3,92	8
5	С131206-61	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, d-1000 мм	2	178100,00	–	356200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей компенсаторов лаком БТ-577		20,58	0,02	0	0	0	0,02	0
		м2		4,39	0,00	0	0	90	0,00	0
7	Е0137-73-3	Устройство стенок из монолитного бетона	68,6378	3129,17	142,69	214779	9794	63873	4,47	307
		м3		724,50	50,98	49728	3499	120	0,21	14
8	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	71,00	590,00	–	41890	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	71,00	590,00	–	41890	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	71,00	295,00	–	20945	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	71,00	5959,01	178,83	423090	12697	34429	2,67	190
		м3		378,00	83,83	26838	5952	105	0,44	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1432465	168661			1582
			Тенге			248785	62761			331
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Транспортные расходы -		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			320097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105154				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1857715				

Выходная часть рабочего водовыпуска

1	Е0146-34-2	Разборка бетона для установки сальника	1	2430,59	1082,84	2431	1083	1829	8,27	8,27
		м3		1347,75	481,50	1348	482	100	1,95	1,95
2	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек	3	434,42	24,92	1303	75	1429	2,68	8,04
		шт		409,50	3,94	1229	12	115	0,03	0,09
3	Е0122-8-16	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,135	451414,99	246484,99	60941	33275	52306	1800,00	243,00
		км		204930,00	93112,20	27666	12570	130	757,93	102,32
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	55,75	27,10	–	1511	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	55,75	108,20	108,20	6032	6032	1206	0,00	0,00
		т		0,00	21,64	0	1206	100	0,45	25,09
6	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,262	802272,06	410808,31	210195	107632	169189	1800,00	471,60
		км		341550,00	155187,00	89486	40659	130	757,93	198,58
7	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм	263,05	25800,00	–	6786690	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0112-630-1 1	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	2	22506,00	2420,00	45012	4840	26739	108,00	216,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		14180,00	675,01	28360	1350	90	3,92	7,84
9	С131206-61	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, d-1000 мм	2	178100,00	–	356200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	225	140,58	69,75	31631	15694	24156	0,35	78,75
		отверст.		66,38	40,98	14936	9221	100	0,06	13,50
11	Е01037-33-1	Укрепительная цементация	1868	716,79	55,46	1338964	103599	356235	0,50	934,00
		м2		140,40	18,52	262267	34595	120	0,08	149,44
12	Ц0112-802-1 3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	4	13622,50	4370,00	54490	17480	36572	53,00	212,00
		шт		9158,00	1000,99	36632	4004	90	5,81	23,24
13	СПрайс	Задвижки 30ч930бр Д1000 мм	4	684242,43	–	2736970	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	СПрайс	Фланцы Д1000 мм	8	28810,21	–	230482	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	9977,75	95,97	19956	192	1697	4,90	9,80
		м3		771,75	36,25	1544	73	105	0,18	0,36
16	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,2	8500,22	100,65	27201	322	619	0,97	3,10
		м3		146,25	38,03	468	122	105	0,19	0,61
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,25	590,00	–	1918	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,25	590,00	–	1918	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,25	295,00	–	959	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,36	93997,62	304,24	33839	110	12546	198,00	71,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	11907	41	105	0,56	0,20
21	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	3,7	14359,66	5522,03	53131	20432	24633	35,99	132,83
		т		6075,00	1322,37	22478	4893	90	4,73	17,50
22	С12021-88	Площадки со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/	3,85	124800,00	–	480480	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,262	2111150,22	316006,97	553121	82794	72692	551,00	144,36
		км		94050,00	119373,75	24641	31276	130	583,02	152,75
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,06	21,80	0,05	2421	6	583	0,03	3,33
		м2		5,81	0,02	645	2	90	0,00	0,00
25	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734	111,06	126,75	0,12	14077	13	282	0,01	1,11
		м2		2,77	0,05	308	6	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13051870	393578			2537,48
			Тенге			523913	139304			668,38
		Стоимость оборудования -	Тенге			2736970				
		Транспортные расходы -	Тенге			136848				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			34486				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2908304				
		Накладные расходы -	Тенге			782714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665857				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14671775				

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	Тенге	33715796
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	1348632
ИТОГО	Тенге	35064428
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	725834
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	350644
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	140258
ИТОГО	Тенге	36281164
Передислокация техники	Тенге	213915
Командировочные расходы	Тенге	4834876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО		Тенге			41329954				
	Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.		Тенге			3443704				
	ИТОГО в ценах 2001 г.		Тенге			44773658				
	ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088		Тенге			93 487 399				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1 869 748				
	Итого		Тенге			95 357 147				
	Проектно-изыскательские работы		Тенге			19 766 230				
	Стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ		Тенге			903 880				
	Итого		Тенге			116 027 257				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,905		Тенге			105 004 667				
	НДС 12%		Тенге			12 600 560				
	Итого		Тенге			117 605 228				

Заказчик:

Зам. Генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ Б. Малимов

Начальник ПТО
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ Бурлибаев М.

Подрядчик:

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"
_____ И. Казыкеев

Технадзор
_____ Абдраимов Т.