Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Многоквартирный жилой комплекс. Блок А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	176,680	442,82	78237
			Накладные расходы			*186,30*	*32915*
			Сметная прибыль			*32,80*	*5795*
2	2	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	176,680	112,32	19845
			Сметная прибыль			*8,32*	*1470*
3	3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	153,000	1483,40	226960
			Накладные расходы			*493,49*	*75505*
			Сметная прибыль			*109,88*	*16812*
4	4	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	15,759	21045,96	331663
			Сметная прибыль			*1558,96*	*24568*
5	5	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов Техноэласт ЭКП. Устройство	м2 кровли	176,680	696,29	123020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*279,39*	*49362*
			Сметная прибыль			*51,58*	*9113*
6	6	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	530,040	923,40	489439
			Сметная прибыль			*68,40*	*36255*
7	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	176,680	840,60	148517
			Накладные расходы			*230,61*	*40744*
			Сметная прибыль			*62,27*	*11001*
8	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=105	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	176,680	1640,43	289832
			Накладные расходы			*118,82*	*20993*
			Сметная прибыль			*121,51*	*21469*
9	9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,327	30084,26	9833
			Накладные расходы			*12900,63*	*4217*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*728*
10	10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,327	232783,20	76087
			Сметная прибыль			*17243,20*	*5636*
11	11	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м	81,680	3271,93	267251
			Накладные расходы			*504,89*	*41239*
			Сметная прибыль			*242,37*	*19796*
			Раздел: Перегородки				
12	12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	176,626	12185,33	2152244
			Накладные расходы			*4443,39*	*784818*
			Сметная прибыль			*902,62*	*159425*
13	13	2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные размерами 390 мм х 90 мм х 190 мм, СТ РК 945-92	шт.	13771,200	142,56	1963222
			Сметная прибыль			*10,56*	*145424*
14	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,399	140768,94	1041480

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*62085,20*	*459338*
			Сметная прибыль			*10427,33*	*77147*
15	15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,335	232783,20	543490
			Сметная прибыль			*17243,20*	*40259*
16	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,174	207607,32	1074160
			Сметная прибыль			*15378,32*	*79567*
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном. Устройство	м3	58,338	19460,81	1135297
			Накладные расходы			*1355,70*	*79088*
			Сметная прибыль			*1441,54*	*84096*
18	18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	45,881	12185,33	559070
			Накладные расходы			*4443,39*	*203865*
			Сметная прибыль			*902,62*	*41413*
19	19	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стандартные размерами 390 мм х 190 мм х 190 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	3263,200	203,04	662560
			Сметная прибыль			*15,04*	*49079*
20	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,416	140768,94	58495
			Накладные расходы			*62085,20*	*25799*
			Сметная прибыль			*10427,33*	*4333*
21	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,326	232783,20	75891
			Сметная прибыль			*17243,20*	*5622*
22	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,090	207607,32	18585
			Сметная прибыль			*15378,32*	*1377*
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном. Устройство	м3	15,140	19460,81	294629
			Накладные расходы			*1355,70*	*20525*
			Сметная прибыль			*1441,54*	*21824*
			Раздел: Окна (АР27)				
24	24	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	344,397	4287,00	1476428

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1133,65*	*390424*
			Сметная прибыль			*317,56*	*109365*
25	25	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	344,397	26169,48	9012681
			Сметная прибыль			*1938,48*	*667606*
26	26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	125,880	1365,52	171892
			Накладные расходы			*213,11*	*26826*
			Сметная прибыль			*101,15*	*12733*
27	27	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	125,880	1644,84	207052
			Сметная прибыль			*121,84*	*15337*
			Раздел: Двери (АР 28)				
28	28	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	210,846	4521,20	953276
			Накладные расходы			*1892,52*	*399029*
			Сметная прибыль			*334,90*	*70613*
29	29	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	232,440	4046,74	940624
			Накладные расходы			*1126,28*	*261792*
			Сметная прибыль			*299,76*	*69676*
30	30	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	210,846	48524,40	10231156
			Сметная прибыль			*3594,40*	*757863*
31	31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ДГ 20-7 /поз.44-3шт/	м2	232,440	5393,52	1253670
			Сметная прибыль			*399,52*	*92864*
32	32	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	84,400	2293,40	193563
			Накладные расходы			*866,17*	*73104*
			Сметная прибыль			*169,88*	*14338*
33	33	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	84,400	6427,08	542446
			Сметная прибыль			*476,08*	*40181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Заполнение балконных проемов (АР 27)				
34	34	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	49,613	5905,11	292972
			Накладные расходы			*1408,59*	*69885*
			Сметная прибыль			*437,42*	*21702*
35	35	2109-0203-0201 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	49,613	32876,06	1631087
			Сметная прибыль			*2435,26*	*120821*
			Раздел: Ограждение внутренних лестниц Л-1,Л-2,Л-3(35и1-40и1)				
36	36	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	182,600	1450,29	264823
			Накладные расходы			*666,25*	*121657*
			Сметная прибыль			*107,43*	*19617*
37	37	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения	т	3,144	679985,28	2138121
			Сметная прибыль			*50369,28*	*158379*
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	141,496	103,70	14673
			Накладные расходы			*18,04*	*2552*
			Сметная прибыль			*7,68*	*1087*
			Раздел: Полы				
39	39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	138,080	6477,34	894391
			Накладные расходы			*1255,12*	*173308*
			Сметная прибыль			*479,80*	*66251*
40	40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	151,888	923,60	140284
			Накладные расходы			*289,36*	*43950*
			Сметная прибыль			*68,41*	*10391*
41	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	694,840	1041,52	723689
			Накладные расходы			*334,79*	*232627*
			Сметная прибыль			*77,15*	*53607*
42	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	добавить: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	694,840	1119,89	778142
			Накладные расходы			*80,05*	*55624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*82,95*	*57640*
43	43	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	694,840	2239,61	1556173
			Накладные расходы			*640,96*	*445365*
			Сметная прибыль			*165,90*	*115272*
44	44	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой(примечание 2,3)	м2 изолируемой поверхности	694,840	1109,61	771002
			Накладные расходы			*359,49*	*249785*
			Сметная прибыль			*82,19*	*57111*
45	45	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	694,840	1197,57	832119
			Накладные расходы			*367,22*	*255161*
			Сметная прибыль			*88,71*	*61638*
46	46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	694,840	6477,34	4500716
			Накладные расходы			*1255,12*	*872111*
			Сметная прибыль			*479,80*	*333386*
47	47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	764,324	923,60	705930
			Накладные расходы			*289,36*	*221164*
			Сметная прибыль			*68,41*	*52291*
48	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1594,120	1041,52	1660305
			Накладные расходы			*334,79*	*533699*
			Сметная прибыль			*77,15*	*122986*
49	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13,6	добавить: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1594,120	1171,57	1867630
			Накладные расходы			*83,75*	*133504*
			Сметная прибыль			*86,78*	*138343*
50	50	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	1594,120	8586,81	13688412
			Накладные расходы			*558,07*	*889638*
			Сметная прибыль			*636,06*	*1013956*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1753,532	498,93	874883
			Накладные расходы			*114,20*	*200258*
			Сметная прибыль			*36,96*	*64806*
			Раздел: Отделка потолков				
52	52	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	108,000	3993,56	431305
			Накладные расходы			*1126,54*	*121667*
			Сметная прибыль			*295,82*	*31949*
53	53	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /глатт/	м2 отделываемой поверхности	2463,960	2006,44	4943777
			Накладные расходы			*633,36*	*1560566*
			Сметная прибыль			*148,62*	*366206*
54	54	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /финиш/	м2 отделываемой поверхности	2463,960	2006,44	4943777
			Накладные расходы			*633,36*	*1560566*
			Сметная прибыль			*148,62*	*366206*
55	55	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2463,960	530,32	1306683
			Накладные расходы			*148,02*	*364710*
			Сметная прибыль			*39,28*	*96791*
56	56	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	74,360	2761,30	205330
			Накладные расходы			*1104,76*	*82150*
			Сметная прибыль			*204,54*	*15210*
57	57	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	74,360	5024,16	373597
			Сметная прибыль			*372,16*	*27674*
			Раздел: Отделка стен (лист 72и1-75и1)				
58	58	1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1021,840	9528,87	9736977
			Накладные расходы			*2064,40*	*2109486*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*705,84*	*721258*
59	59	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5мм	м2	601,600	2040,30	1227442
			Накладные расходы			*556,22*	*334623*
			Сметная прибыль			*151,13*	*90922*
60	60	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8505,560	2623,87	22317492
			Накладные расходы			*862,23*	*7333773*
			Сметная прибыль			*194,36*	*1653148*
61	61	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-левкас 1мм по гипсокартону	м2 отделываемой поверхности	9107,160	1493,78	13604100
			Накладные расходы			*546,06*	*4973028*
			Сметная прибыль			*110,65*	*1007711*
62	62	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9107,160	727,04	6621229
			Накладные расходы			*221,61*	*2018260*
			Сметная прибыль			*53,85*	*490461*
			ИТОГО:				135669656
			В том числе :				
			Накладные расходы				27948702
			Сметная прибыль				10049604
			Итого с временными		1,2 %	1628036,00	137297692
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1482815,00	138780507
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				145705106
			Итого с НДС		12 %	17484613,00	163189719

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)